Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",Западно-Казахстанская область, Таскалинский район,с.Таскала, Абая,23, тел.: 87113922323** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140001658**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140240006727**

Договор (контракт) Договор №19 от 11.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
136	**21.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительства водоснабжения и инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 66 участков юго-западной части с.Таскала Таскалинского района ЗКО"			Одна услуга	1	50 882 922,99	50 882 922,99	5 451 741,75
				Итого	1	x	50 882 922,99	5 451 741,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2021

М.П.

ФОРМА КС 3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

Подрядчик: ТОО «Жайык Сити»

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2021 года.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор Номер 19	Договор Дата 11.04.2021г.	Источник Финансирования н имено-ван.	Источник Финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость в полненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительства водоснабжения и автомобильной дороги жилого массива на 66 участков юго-западной части с. Таскала Таскалинского района ЗКО	141 055 261,39	50 882 922,99	50 882 922,99	50 882 922,99	-	-	-	-	5 451 741,75	50 882 922,99
ИТОГО:										50 882 922,99

Принял заказчик: Руководитель
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

_____ Губаев Б. М.

Мп

Сдал подрядчик: Директор
ТОО «Жайык Сити»

_____ Молдагалиев М. К.

Мп

Форма 4

Заказчик - ГУ "Отднл архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Подрядчик - ТОО "Жайык Сити"

Договор подряда №19 от 11.04.2021 г.

Объект: **Строительства водоснабжения и автомобильной дороги жилого массива на 66 участков юго-западной части с.Таскала Таскалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 6

За ОКТЯБРЬ 2021 г.

на устройство дорог

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	**Т СЦИ-01, ч. 1, гл. 3, табл. 1601-0103-01, п. 11**	**Восстановление оси трассы**	**км**	**0,149**	**772392,00**	**--**	**115086,41**	**--**	**--**	**--**	**115086,41**
					772392,00	**--**	**115086,41**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**115086,41**	**--**	**--**	**--**	**115086,41**
							115086,41	**--**	**--**	**--**	
	Стоимость прочих работ		Тенге				**115086,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115086,41**			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**115086,41**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**115086,41**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**115086,41**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**115086,41**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
2	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя**	**м3 грунта**	**1429,5**	**37,55**	**37,55**	**53676,92**	**53676,92**	**--**	**13328,08**	**72365,41**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,95**	**--**	**18511,22**		**5360,40**	
3	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта II группы в выемке с перемещением в насыпь бульдозерами на расстояние до 20 м.**	**м3 грунта**	**101,05**	**59,76**	**59,76**	**6038,72**	**6038,72**	**--**	**1635,53**	**8288,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**22,48**	**--**	**2271,56**		**613,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1500,94	184,98	177,14	277642,37	265869,41	385,86	56666,15	361053,20
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	11387,09	67315,90		26744,68	
5	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2626,71	80,00	--	210136,80	--		--	226947,74
		СП - 8%			--	--	--	--		16810,94	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1602,05	18,15	15,33	29074,56	24561,91	411,85	9600,06	41768,59
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	4100,80	9232,61		3093,97	
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1602,05	66,17	66,17	106009,73	106009,73	--	28009,30	144740,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	38901,81		10721,52	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1602,05	32,06	32,06	51358,52	51358,52	--	10398,12	66697,18
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,01	--	14441,84		4940,53	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1602,05	84,02	66,25	134596,23	106129,40	15860,29	24570,42	171899,99
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	12606,53	21519,06		12733,33	
10	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5605,1	73,00	18,85	409191,86	105646,55	--	235237,55	695983,76
		НР - 72%; СП - 8%			54,16	4,13	303545,31	23173,50		51554,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1277725,71**	**719291,17**	**16658,01**	**379445,21**	**1789744,60**
							331639,73	**195367,51**	--	**132573,67**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1277725,71**				
		Материалы	Тенге				**16658,01**				
		Всего заработная плата	Тенге					**527007,24**			
		Транспортные расходы	Тенге				**210136,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**379445,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**132573,67**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1789744,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**580,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**527007,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1789744,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**580,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**527007,24**			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	292,47	3255,19	990,15	952044,02	289589,52	628088,10	99686,01	1135868,43
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	34366,39	57935,47		84138,40	
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./толщиной 15см. Устройство	м2 основания или покрытия	241,53	1223,41	118,45	295489,10	28610,16	257936,53	18187,97	338771,23
		НР - 108%; СП - 8%			37,02	32,70	8942,41	7898,31		25094,17	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4687	1626,03	1626,03	4014,18	4014,18	--	2035,05	6533,17
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1884,31		483,94	
14	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	2,4687	130407,64	1041,00	321937,34	2569,92	318730,25	1316,83	349114,51
		НР - 108%; СП - 8%			258,10	235,80	637,17	582,12		25860,33	
15	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3525,48	1648,16	90,52	5810545,67	319122,15	5361003,32	237129,66	6531489,35
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,29	130420,20	89144,30		483814,03	
16	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3525,48	762,61	0,08	2688569,09	287,68	2686884,05	1509,15	2905284,50
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	1397,36	--		215206,26	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5462	1626,03	1626,03	2514,17	2514,17	--	1274,60	4091,87
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1180,18		303,10	
18	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	1,5462	130407,64	1041,00	201636,29	1609,59	199627,62	824,76	218657,94
		НР - 108%; СП - 8%			258,10	235,80	399,07	364,59		16196,88	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7821,13	2097,96	90,72	16408447,77	709560,52	15409555,49	526739,58	18290002,34
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	289331,75	198390,08		1354815,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26685197,63	1357877,89	24861825,38	888703,62	29779813,35
							465494,36	357379,36	--	2205912,10	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26685197,63				
		Материалы	Тенге				1485169,00				
		Всего заработная плата	Тенге					822873,72			
		Местные материалы	Тенге				23376656,43				
		Накладные расходы	Тенге				888703,62				
		Сметная прибыль	Тенге				2205912,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29779813,35				677,19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					822873,72			
		Сметная заработная плата	Тенге				29779813,35				677,19
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			чел.-ч					822873,72			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
РАЗДЕЛ 4.Устройство присыпных обочин и укрепление обочин											
20	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	968,24	248,68 8,38	240,04 59,11	240782,39 8118,69	232414,78 57229,96	248,92	47051,03 23026,67	310860,09
21	4102-0202-1006 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,6 км** *СП - 8%*	т	1694,42	25,00 --	-- --	42360,50 --	-- --		-- 3388,84	45749,34
22	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	968,24	66,17 --	66,17 24,28	64069,70 --	64069,70 23511,31	--	16928,14 6479,83	87477,67
23	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	968,24	32,06 --	32,06 9,01	31039,84 --	31039,84 8728,30	--	6284,37 2985,94	40310,15
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	968,24	84,02 7,87	66,25 13,43	81346,68 7619,08	64142,03 13005,59	9585,58	14849,77 7695,72	103892,16
25	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	4320,6	73,00 54,16	18,85 4,13	315418,88 233982,96	81435,92 17862,92	--	181329,03 39739,83	536487,74
26	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	965,87	354,80 26,79	132,72 36,80	342688,86 25872,28	128188,93 35542,79	188627,65	66328,27 32721,37	441738,50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**1117706,85** **275593,01**	**601291,20** **155880,86**	**198462,14** --	**332770,61** **116038,20**	**1566515,65**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1117706,85**				
Материалы			Тенге				**10503,84**				
Всего заработная плата			Тенге					**431473,86**			
Местные материалы			Тенге				**187958,30**				
Транспортные расходы			Тенге				**42360,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**332770,61**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				116038,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1566515,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476,75
		Сметная заработная плата	Тенге					431473,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1566515,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476,75
		Сметная заработная плата	Тенге					431473,86			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги									
Дорожная одежда											
41	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,097**	**1626,03**	**1626,03**	**157,72**	**157,72**	**--**	**79,96**	**256,70**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**763,28**	**--**	**74,04**		**19,01**	
42	**1127-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,097**	**130407,64**	**1041,00**	**12649,54**	**100,98**	**12523,53**	**51,74**	**13717,38**
		НР - 108%; СП - 8%			**258,10**	**235,80**	**25,04**	**22,87**		**1016,10**	
43	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**495**	**2097,96**	**90,72**	**1038492,09**	**44908,15**	**975272,11**	**33337,39**	**1157575,84**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,99**	**25,37**	**18311,83**	**12556,13**		**85746,36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1051299,36**	**45166,85**	**987795,64**	**33469,10**	**1171549,93**
							18336,87	**12653,04**	**--**	**86781,48**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1051299,36**				
	Материалы		Тенге				**16871,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30989,90**			
	Местные материалы		Тенге				**970924,19**				
		Накладные расходы	Тенге				**33469,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86781,48**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1171549,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,06
		Сметная заработная плата	Тенге					30989,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1171549,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,06
		Сметная заработная плата	Тенге					30989,90			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство тротуаров									
45	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1704**	**6,13**	**6,13**	**10442,16**	**10442,16**	**--**	**1909,37**	**13339,65**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,56**	**--**	**2651,90**		**988,12**	
46	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**164,1**	**3080,05**	**990,15**	**505435,42**	**162483,81**	**323669,20**	**55932,15**	**606276,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	19282,41	32506,62		44909,41	
47	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	1144	1518,60	152,82	1737283,28	174824,10	1530558,74	91111,47	1974666,34
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	31900,44	52462,03		146271,58	
48	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	1144	-462,53	-53,72	-529135,12	-61459,91	-467675,21	-20600,01	-593713,94
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,67	--	-19074,08		-43978,81	
52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	57,148	3080,05	990,15	176018,42	56585,16	112718,14	19478,43	211136,60
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	6715,12	11320,46		15639,75	
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2286	2206,97	27,51	5045123,59	62883,06	3538197,19	1584328,69	7159808,46
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	1444043,34	22927,67		530356,18	
54	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	36,576	44259,00	--	1618817,18	--	1618817,18	--	1748322,56
		СП - 8%			--	--	--	--		129505,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8563984,94	405758,38	6656285,25	1732160,09	11119836,64
							1501941,30	102794,60	--	823691,60	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8563984,94				
		Материалы	Тенге				3977982,21				
		Всего заработная плата	Тенге					1604735,90			
		Местные материалы	Тенге				2678303,00				
		Накладные расходы	Тенге				1732160,09				
		Сметная прибыль	Тенге				823691,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11119836,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736,09
		Сметная заработная плата	Тенге					1604735,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11119836,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736,09
		Сметная заработная плата	Тенге					1604735,90			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								45542546,57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2708091,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3129385,49			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					824075,37			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32721026,42		
		- Перевозка грузов	Тенге				252497,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3366548,63	
		- Сметная прибыль	Тенге							3364997,00	
	Временные здания и сооружения 1,3 %		Тенге				592053,11				
	Всего по главе		Тенге				46134599,68				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				1002735,52				
	Всего по главе		Тенге				47137335,20				
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				942746,70				
	Всего по главе		Тенге				48080081,90				
	В текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498962		Тенге				50479090,48				
	Коэффициент к договорной стоимости К=0,89999999619		Тенге				45431181,24				
	НДС 12%		Тенге				5451741,75				
	ИТОГО:		Тенге				50882922,99				

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Руководитель_____Губаев Б. М.

Подрядчик
ТОО "Жайык Сити"

Директор_____Молдагалиев М. К.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт_____Адиетов А. Г.