Нысан редакцияда
министрінің бұйрығы
инфрақұрылымдық даму
2021 жылғы 8 ақпандағы №53

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы «27» 12

Тапсырыс беруші **«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, БСН 060240010430, 141200, ҚР, Павлодар обл., Екібастұз қ., Энергетиктер, 62, 34-71-74, басшы м.а. Шарипов Ринат Жасуланович,**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй-жайлар (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

2021 жыл «27» 12 . «КазЕвроСтрой» ЖШС, Мукаев Бахтияр Капанович, ҚР, Шығыс Қазақстан обл., Өскемен қ., Қазақстан көш., 77, БСН 050940013378

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2021 жыл «27» 12 , «Инжиниринговая компания "Лидер» ЖШС, сарапшы Быков Александр Семенович, аттестаты №KZ04VJE00052893 21.02.2020ж., №KZ04VJE00052990 25.02.2020ж., №KZ74VJE00052894 21.02.2020 ж. аттестаты, БСН 110940004909, тел. +7778636313225

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2021 жыл «27» 12 , «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС, авторлық қадағалау инженеры Демушкин Юрий Владимирович, БСН 991240015834

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған

ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Железнодорожный ауылдық округі мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Асанали» ШҚ «Су жинау құрылыстары мен инженерлік желілерін салу»

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделілігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **2021 жылғы " 10 " қараша, №4/14-96 жер жалдау шарты**

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) **«Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» ММ 2021 жылғы 8 қазандағы №KZ61REA00240719 талон** қызметті немесе белгілі бір *хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні*

іс-кимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы;

3) **«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2021 жылдың 8 қазанда №223 бұйрығымен** бекітілген

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС, №СИ/2019-07

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы **қыркүйек 2021 ж.** ;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2021 ж.**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;

нақты 4 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Сорғы өнімділігі	м3/сағ	330		330	
Суару алаңы	га	100		100	
35 кВ жоғары кернеулі кәбілдік ЭБЖ	км	0,332		0,332	
0,4 кВ жерасты кәбілдері	км	0,842		0,842	
Суару желісі	км	1,165		1,165	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызметтер көрсету) **жоқ** көлемін көрсете отырып, өнім шығарудың басталуы

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	-	-	-	-	-	-
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

- стационарлық су тарту құрылысын орнату;

- су жинау құрылысын электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру;

- су жинау құрылысын жабу;

- суару жүйелері үшін су жинау құрылысынан құбырларды ажырату

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған **3 дана, орталықтан тепкіш сорғылар, 1Д200-90Б, "ГМС Ливгидромаш"АҚ**;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың,

құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы **84 810,395** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: **73 834,911** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **78 248,976** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **73 834,911** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны _____мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада **45 %** көзделеді және іс жүзінде **45%** қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы **жоқ**;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Асанали» ШҚ-да «Су жинау құрылыстары мен инженерлік желілерін салу» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешенінің) атауы

Тапсырыс беруші
Шарипов Ринат Жасуланович _____ 27.12.21ж

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы(-лар)
Быков А.С., 25.02.2020 жылғы №KZ404VJE00052990 - екінші және үшінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша – технологиялық жабдық бөлігінде, KZ04VJE00052893 21.02.2020ж. - бірінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша-тірек және көршау конструкциялары бөлігінде , KZ74VJE00052894 21.02.2020ж. - бірінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша-инженерлік желілер бөлігінде 27.12.21ж.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым:
«Инжиниринговая компания "Лидер» ЖШС, басшысы Олейник Е.М. 27.12.21ж.

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші:
«СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС, Демченко А.А. жобаның бас инженері 27.12.21ж

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) ұйым:
«СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС, Быстров С.В. директоры 27.12.21ж.

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аттестатталған сарапшы(-лар)
авторлық қадағалау инженеры Дёмушкин Ю.В. 27.12.21ж.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
Мукаев Бахтияр Капанович _____ 27.12.21ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне 3-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

Р/с №	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	Километр (бұдан әрі – км)	
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ..	км	
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	
4	35 кВ жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	**0,332**
5	Тіректер ауданы	м^2	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон	дана	**6**
	5) сымарқанды аспалар	*дана*	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий	км	
	3) құрыш алюминий (3 желі, АС 70/11)	км	**1,22**
8	Шырактар үшін кронштейндер		-
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	
9	Көше жарығы арматурасы:		-
	1) кыздыру шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамды шырағданы	дана	
	3) люминесценттi шамдары бар шырағданы	*дана*	
10	Кабельдер:	км	**1,44**
	Соның ішінде жер асты:	км	**0,842**
	1) 1 кВ кернеулі маркілер АВБбШнг-1 4х50мм2	км	0,450
	2) 1 кВ кернеулі маркілер АВБбШнг-1 5х25мм2	км	0,155
	3) 1 кВ кернеулі маркілер АВБбШнг-1 5х16мм2	км	0,645
	4) 0,66 кВ кернеулі маркілер АВБбШнг-0,66 5х4мм2	км	0,165
	5) 1 кВ кернеулі маркілер АВВГнг-1 3х5мм2	км	0,005
	6) 0,66 кВ кернеулі маркілер АВВГнг-0,66 5х2,5мм2	км	0,015
	7) 0,66 кВ кернеулі маркілер АВВГнг-0,66 3х2,5мм2	км	0,005
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	4
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	12
13	Жерге косу схемасы	дана	8
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	-
15	Кабель желілерінің жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	м^2	
	2) жұмыртас	м^2	
	3) жаяужолдар	м^2	
16	160/35/0,4 кВ жинақтық трансформаторлық қосалқы станциясы	жинақ	1
17	Үш полюсті ажыратқыш РД-35 / 1000ухл1, 35кВ, 1000а	жинақ	1

Тапсырыс беруші

Шарипов Ринат Жасуланович 27.12.21ж

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау

Дёмушкин Юрий Владимирович 27.12.21ж

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы

М.О

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су тарқыштары, коллекторлар және тағы басқа)

Р/с №	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
	Су құбыры			
1	Су тарқыштар (жалпы ұзындығы)	м	56	
	1) болат құбырынан Ø273х6	м	56	
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетон құбырынан	м		
	5)	м		
2	Тараткыш желі (жалпы ұзындығы)	м	1165	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан Ø180х8,6	м	765	
	5) полиэтилен құбырынан Ø160х7,7	м	400	
	Өзге құрылғылар			
3	Байкау құдығы	дана	5	
	d- 1500	дана	3	
	d- 2500	дана	2	
4	Ысырма d-	дана	6	
	PN 16, DN 200	дана	1	
	PN 10/16, DN 150 мм	дана	5	
5	Бұрандалар d-	дана	8	
	" d-100	дана	2	
	" d-150	дана	3	
	" d-200	дана	3	
6	Кран d-	дана	14	
	" d-20	дана	4	
	" d-25	дана	5	
	" d-32	дана	5	
7	Гидрант	дана	-	
8	Су құбыры шүмегі	дана	-	
9	Су тарататын бағана		-	
10	Орталықтан тепкіш сорғылар 1д200-90б	дана	3	
11	РОП-75 балық қорғау құрылғысы	дана	3	
	Болат футляр		-	
1	Ішетін су бүргіш	дана		
	Кәріз			
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		

	5) темірбетон құбырынан	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырларынан	м		
	2) болат құбырларынан	м		
	3) бетон құбырларынан	м		
	4) асбестоцемент құбырларынан	м		
	5) темірбетон құбырларынан	м		
	6)	м		
	Өзге құрылғылар			
3	Байқау құдығы	дана		
	Жеңсырық	дана		

Құдықтың көлденең кескіні	Құдықтың тік кескіні
Масштаб 1:50	Масштаб 1:50
	

Ерекшелігі

№ п/п	Атауы	Маркасы	Материалы	Диаметрі (өлшемі), мм	Саны	Ескерту
1	Плита түптің	ПН 10	темірбетон	1000	3	
2	Плита түптің	ПН 20	темірбетон	2000	2	
3	Қабырға сақинасы	КС 10.6	темірбетон	1000	3	
4	Қабырға сақинасы	КС 10.9	темірбетон	1000	4	
5	Қабырға сақинасы	КС 20.9	темірбетон	2000	4	
6	Қабаттасу плитасы	ПП10-1	темірбетон	1000	3	
7	Қабаттасу плитасы	1ПП20-1	темірбетон	2000	2	
8	Шойын люк, Л (А15) ГОСТ 3634-99		шойын	600	5	

Құдықты тұрақты бағдар-нүктесіне бекіту схемасы



Тапсырыс беруші
Шарипов Ринат Жасуланович 27.12.21ж
басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау
Дёмушкин Юрий Владимирович 27.12.21ж
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы

М.О

Форма в редакции
приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года №53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 12 2021 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", и.о. руководителя Шарипов Ринат Жасуланович, БИН 060240010430, 141200, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62, 34-71-74**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «27» 12 2021 года, ТОО "КазЕвроСтрой", директор Мукаев Бахтияр Капанович, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 77, БИН 050940013378**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «27» 12 2021 года, ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", эксперт Быков Александр Семенович, аттестаты №KZ04VJE00052893 от 21.02.2020г., №KZ04VJE00052990 от 25.02.2020г., №KZ74VJE00052894 от 21.02.2020 г., БИН 110940004909, сот.+77786363132**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «27» 12 2021 года, ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», БИН 991240015834, инженер по авторскому надзору Дёмушкин Юрий Владимирович**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водозаборного сооружения с инженерными сетями" КХ "Асанали"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: РК, Павлодарская область, г. Экибастуз, Железнодорожный сельский округ

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **"10" ноября 2021 года, договор аренды №4/14-96;**

документ, подтверждающий возникновение юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации несостоятельных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ61REA00240719 от 08.09.2021 ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области»**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», №СИ/2019-07**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительство акимата города Экибастуза», приказ №223 от 03.09.2021г**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2021 г.**;
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2021 г**.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца;
фактически, месяц: 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность насосной	м3/ч	330		330	
Площадь орошения	га	100		100	
Кабельные ЛЭП высокого напряжения 35 кВ	км	0,332		0,332	
Кабели подземные 0,4кВ	км	0,842		0,842	
Оросительная сеть	км	1,165		1,165	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период отсутствует;
начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	-	-
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- установка стационарного водозаборного сооружения;
- электроснабжение и электроосвещение водозаборного сооружения;
- укрытие водозаборного сооружения;
- разводку трубопроводов от водозаборного сооружения для систем орошения
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **3 шт, центробежные насосы 1Д200-90Б , АО «ГМС Ливгидромаш»** согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего **84 810,395** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **73 834,911** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **78 248,976** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **73 834,911** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 45% и фактически применено 45% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не требуется;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство водозаборного сооружения с инженерными сетями «КХ Асанали» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Шарипов Ринат Жасуланович 27.12.21г

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Быков А.С. № аттестаты KZ04VJE00052893 от 21.02.2020г. - по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, KZ74VJE00052894 от 21.02.2020г. - по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей, KZ04VJE00052990 от 25.02.2020г. - по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования. 27.12.21г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

аккредитованная организация
ТОО " Инжиниринговая компания Лидер", директор филиала в г. Павлодар Олейник Е.М. 27.12.21г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта
ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», Демченко А.А. ГИП 27.12.21г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация
ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ », Быстров С.В. директор 27.12.21г

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Дёмушкин Ю.В. инженер по авторскому надзору 27.12.21г

(фамилия, имя, отчество) (при его наличии) эксперты, специализация (аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мукаев Бахтияр Капанович 27.12.21г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	0,332
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	Штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые (3 провода, АС 70/11)	км	1,22
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:	км	1,44
	В том числе подземные	км	0,842
	1) марки АВБбШнг-1 4х50мм2 напряжением 1 кВ	км	0,450
	2) марки АВБбШнг-1 5х25мм2 напряжением 1 кВ	км	0,155
	3) марки АВБбШнг-1 5х16мм2 напряжением 1 кВ	км	0,645
	4) марки АВБбШнг-0,66 5х4мм2 напряжением 0,66 кВ	км	0,165
	5) марки АВВГнг-1 3х5мм2 напряжением 1кВ	км	0,005
	6) марки АВВГнг-0,66 5х2,5мм2 напряжением 0,66 кВ	км	0,015
	7) марки АВВГнг-0,66 3х2,5мм2 напряжением 0,66 кВ	км	0,005
11	Муфты соединительные …	шт	4
12	Муфты концевые	шт	12
13	Контуры заземления	шт	8
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	
16	Комплектная трансформаторная подстанция КТПС-160/35/0,4 кВ	комплект	1
17	Разъединитель трехполюсный РД-35/1000УХЛ1, 35кВ, 1000А, 4 привод	комплект	1

Заказчик
Шарипов Ринат Жасуланович _____ 27.12.21г
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Демушкин Юрий Владимирович _____ 27.12.21г
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	**42**	
	1) из стальных труб Ø273х6	м	**42**	На опорах
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	**1165**	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из политэтиленовых труб Ø180х8,6	м	765	Оросительная сеть, подземная
	6) из политэтиленовых труб Ø160х7,7	м	400	Оросительная сеть, подземная
3	Смотровой колодец	шт	**5**	
	d- 1500	шт	3	
	d- 2500	шт	2	
4	Задвижка d-	шт	**6**	
	PN 16, DN 200 (клапан предохр.)	шт	1	
	PN 10/16, DN 150 мм	шт	5	
5	Вентили d-	шт	**8**	
	" d- 100	шт	2	
	" d- 150	шт	3	
	" d- 200	шт	3	
6	Кран d-	шт	**14**	
	" d- 20	шт	4	
	" d- 25	шт	5	
	" d- 32	шт	5	
7	Гидрант	шт	-	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
10	Центробежные насосы 1Д200-90Б	шт	3	
11	Рыбозащитное устройство РОП-75	шт	3	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб 1:50	Масштаб 1:50
	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Кол-во	Примечание
1	Плита днища	ПН 10	Железобетон	1000	3	
2	Плита днища	ПН 20	Железобетон	2000	2	
3	Кольцо стеновое	КС 10 6	Железобетон	1000	3	
4	Кольцо стеновое	КС 10 9	Железобетон	1000	4	
5	Кольцо стеновое	КС 20 9	Железобетон	2000	4	
6	Плита перекрытия	ПП10-1	Железобетон	1000	3	
7	Плита перекрытия	1ПП20-1	Железобетон	2000	2	
8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		чугун	600	5	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам



Заказчик
Шарипов Ринат Жасуланович _____ 27.12.21г
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Дёмушкин Юрий Владимирович _____ 27.12.21г
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П