Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 04.06.2021 г к Договору № 27 от 05.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000039	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района			работа	1	91 114 639,00	91 114 639,00	9 762 282,75
				Итого	1	x	91 114 639,00	9 762 282,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	5.04.2021 г.				
		доп.соглашение№1	04.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге					НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	285 535 277	81 352 356	254 942 212	81 352 356					30 593 065	285 535 277
в том числе за отчётный месяц :		81 352 356	81 352 356	81 352 356					9 762 283	91 114 639
Акт №29		5 095 351	5 095 351	5 095 351					611 442	5 706 793
Акт №30		29 354 957	29 354 957	29 354 957					3 522 595	32 877 552
Акт №31		6 500 054	6 500 054	6 500 054					780 006	7 280 060
Акт №32		10 697 181	10 697 181	10 697 181					1 283 662	11 980 843
Акт №33		29 704 813	29 704 813	29 704 813					3 564 578	33 269 391

Всего к оплате: **(девяносто один миллион сто четырнадцать тысяч шестьсот тридцать 91 114 639 девять) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инженерное проектирование" Булайчиков Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.
KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 29

выполненных работ

за август месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № ~~2-1-4~~ 2-1-1

на Надземная насосная станция -3шт.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	69	150,8	143,03	10405	9869	–	2095	13500
					7,77	34,41	536	2374	–	1000	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	16,5	1553,88	–	25639	–	–	18460	47627
					1553,88	–	25639	–	–	3528	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	48	34,21	34,21	1642	1642	–	415	2222
					–	12,02	–	577	–	165	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	48	152,15	73,08	7303	3508	–	3864	12060
					79,06	32,75	3795	1572	–	893	
		Раздел 2 Фундаменты									
5	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	2,91	19409,97	1079,73	56483	3142	49907	3725	65025
					1180,07	226,46	3434	659	–	4817	
6	6 1106-0101-0119	Фундаменты бетонные. Заполнение промежктков между блоками НР = 91 % К=3,000;	м3	1,5	23624,67	1320	35437	1980	28952	4487	43118

				3003,33	284	4505	426	–	3194	
7	7 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (ФБС 12.5.6 -3шт. и ФБС 9.5.6 -5шт.) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2141,38	1228,88	17131	9831	–	12689	32206
				912,5	431,63	7300	3453	–	2386	
8	8 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.5.6 -3шт. и ФБС 9.5.6 -5шт.)	м3	2,43	23964		58233		58233	62892
9	9 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (ФБС 24.5.6 -12шт.) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3093,5	1705,67	37122	20468	–	28338	70697
					1387,83	613,42	16654	7361	–	5237	
10	10 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.5.6 -12шт.)	м3	8,64	22647		195670		195670	211324
11	11 2301-0201-0232	Сальник -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	2,1	8980		18858		18858	20367

12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	151,2	853,43	19,95	129039	3016	86628	36988	179309
					260,55	2,49	39395	377	–	13282	
		Раздел 3 Стены и перемычки									
13	13 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	48	11005,94	2375,6	528285	114029	166127	253045	843836
					5169,35	499,21	248129	23962	–	62506	
14	14 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=3,000;	1000 шт.	18,183	46761		850255		850255		918275
15	15 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=3,000;	м3 изоляции	8,22	27301,09	1349,15	224415	11090	19951	150941	405384
					23524,82	636,5	193374	5232	–	30028	
16	16 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 (с к=1,24) К=3,000;	м3	10,2	29021		296014		296014		319695

17	17 1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,22	1123,04	74,69	184426	12265	45583	109115	317024
					770,78	59,77	126578	9816	–	23483	
18	18 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=3,000;	м2	164,22	1599		262588		262588		283595
19	19 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. НР = 118 % К=3,000;	сборных конструкций	9	2193,89	1282,78	19745	11545	254	12239	34543
					882,89	269,56	7946	2426	–	2559	
20	20 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=3,000;	м3	0,36	79562		28642		28642		30933
									–	2291	
		Раздел 4 Покрытия и перекрытия									
21	21 1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 % К=3,000;	сборных конструкций	2,34	6676,92	2459,83	15624	5756	5735	5784	23121
					1766,24	328,63	4133	769	–	1713	
22	22 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	13,5	5469		73832		73832		79739
23	23 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	5281		15843		15843		17110

24	24 1106-0301-0407	Детали соединения СМ1 Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0114	228333,33	1228,07	2603	14	–	2361	5361
					227105,26	526,32	2589	6	–	397	
25	25 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0114	222453		2536		2536		2739
26	26 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7217		21651		21651		23383
27	27 1106-0801-0107	Монолитный участок Ум1 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,95	40585,13	3101,03	79141	6047	43604	27892	115596
					15123,08	595,38	29490	1161	–	8563	
28	28 2105-0203-0801	Балка Б1 -Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=3,000;	т	0,309	349239		107915		107915		116548
29	29 2105-0106-2403	Балка Б1 -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,006	268794		1613		1613		1742

30	30 2105-0203-0801	Балка Б2 -Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=3,000;	т	0,1236	349239		43166		43166		46619
31	31 2105-0203-0801	Балка Б3 -Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=3,000;	т	0,054	349239		18859		18859		20368
32	32 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,1308	491659,02	1276,76	64309	167	55440	7982	78074
					66529,05	527,52	8702	69	–	5783	
33	33 1106-0101-0101	Подушка опорная бетонная ОП1. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,06	20966,67	1066,67	1258	64	1123	76	1441
					1183,33	216,67	71	13	–	107	
34	34 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,01302	268794		3500		3500		3780
35	35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0024	209067		502		502		542
									–	40	
		Раздел 5 Кровля									
36	36 1108-0101-0303	Кровля. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя бикростом НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхность	53,4	2000,49	44,1	106826	2355	93255	10865	127106

					210,04	8,75	11216	467	–	9415	
37	37 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероидом НР = 92 % К=3,000;	изолируемой поверхности	53,4	708,37	26,2	37827	1399	26421	9397	51002
					187,4	3,88	10007	207	–	3778	
38	38 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 стяжки	53,4	567,72	100,09	30316	5345	13630	11623	45294
					212,38	24,21	11341	1293	–	3355	
39	39 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	267	15,13	1,48	4040	396	3434	285	4671
					0,79	0,37	210	100	–	346	
40	40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой полиэтиленовой пленкой НР = 92 % К=3,000;	изолируемой поверхности	47,28	331,92	12,37	15693	585	11545	3403	20624
					75,36	2,88	3563	136	–	1528	
41	41 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=3,000;	м3 изоляции	2,67	27300,75	1349,06	72893	3602	6480	49028	131675
					23524,72	636,33	62811	1699	–	9754	

42	42 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 (с к=1,24) К=3,000;	м3	3,3	29021		95769		95769	103431
									–	7662
		Раздел 6 Проемы								
43	43 1109-0304-0201	Дверь металлическая. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,096	73885,42	23281,25	7093	2235	833	3293 11217
					41927,08	7791,67	4025	748	–	831
44	44 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=3,000;	м2	4,8	42281		202949		202949	219185
									–	16236

Итого		**5 164 000**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		825 443	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		230 350	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		64 903	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 957 297	
Накладные расходы, тенге		768 390	
Сметная прибыль (8 %), тенге		382 520	
Всего			**5 164 000**
Временные здания и сооружения	**2%**	**103 280**	
Итого с временными			**5 267 280**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**164 260**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 431 540**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**108 631**	
Итого сметная стоимость			**5 540 171**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**1 495 846**

в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**4 044 325**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**1 495 846**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**4 165 655**
Всего :			**5 661 501**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**5 095 351**
НДС	**12 %**	**611 442**	
Итого с НДС			**5 706 793**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожиев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 30

выполненных работ

за август месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-4

на Бурение скважин глубиной 145м - 3шт.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0102	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (на 3 скважины) НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	972	48,79	48,79	47428	47428	–	12008	64191
						–	17,16	–	16678	–	4755	

2	2 1101-0104-0110										
		Перемещение и складирование в кавальеры растительного слоя грунта бульдозерами НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	492	41,75	41,75	20542	20542	–	5201	27802
					–	14,68	–	7223	–	2059	
3	3 1101-0102-0604										
		Планировка буровой площадки бульдозерами НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	492	53,7	53,52	26421	26330	91	7181	36290
					–	20,27	–	9974	–	2688	
4	4 1101-0105-0502										
		Устройство обваловочной насыпи площадки Н=0,5м. бульдозерами НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	732	67,31	67,31	49271	49271	–	13438	67726
					–	25,5	–	18664	–	5017	
5	5 1101-0107-0118	Устройство водоотводных каналов из грунтов НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	73,2	320,45	308,57	23457	22587	–	5266	31021
					11,89	88,03	870	6444	–	2298	
6	6 1101-0105-0111	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	82,8	401,49	392,8	33243	32524	–	6556	42983
					8,68	101,28	719	8386	–	3184	
7	7 1104-0101-0802										
		Скважины глубиной бурения до 150 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 2 группы (3 скважины) НР = 85 % К=3,000;	м бурения	435	6948,08	4431,51	3022414	1927706	101238	1240596	4604051
					2283,84	1071,39	993470	466055	–	341041	

8	8 2301-0303-0179	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм К=3,000;	м	48	36190	1737120	1737120	1876090
9	9 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм К=3,000;	м	405	15661	6342705	6342705	6850121
10	10 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 180, толщина стенки 7,7 мм К=3,000;	м	30	15661	469830	469830	507416
11	11 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=3,000;	шт.	0,2976	382617	113867	113867	122976
12	12 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-444.5С К=3,000;	шт.	0,2976	688662	204946	204946	221342
13	13 2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-190С-ГВ К=3,000;	шт.	2,511	176176	442378	442378	477768
14	14 2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2 К=3,000;	шт	2,511	198759	499084	499084	539011
15	15 2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 320 С-ГНУ-2 К=3,000;	шт.	2,511	198759	499084	499084	539011

16	16 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной 15 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.93: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м	45	1287,49	833,93	57937	37527	1477	24244	88755
					420,73	213,09	18933	9589	–	6574	
17	17 2301-0303-0140	Фильтр-Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм К=3,000;	м	45	15661		704745		704745		761125
18	18 2105-0308-0507	Сетка квадратного плетения К=3,000;	м2	31,5	6886		216909		216909		234262
19	19 2107-0101-0201	Деревянная пробка -Лесоматериал круглый хвойных пород , 1 сорта ГОСТ 9463-88 К=3,000;	м3	0,3	35578		10673		10673		11527
20	20 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 % К=3,000;	м3	3,06	15809,15	–	48376	–	11922	30986	85711
					11913,07	–	36454	–	–	6349	
21	21 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ К=3,000;	т	13,62	37002		503967		503967		544284
22	22 2113-0703-1404	Вода для промывки ГОСТ 2874-82 К=3,000;	м3	480	283		135840		135840		146707
23	23 1104-0501-0101	Скважины . Деглинизация после установки фильтровой колонны НР = 85 % К=3,000;	сутки	9	334489,56	253295,44	3010406	2279659	–	1168038	4512720
					81194,11	71490,56	730747	643415	–	334276	

24	24 1104-0501-0111	Скважины Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	12	291306,25	210112,17	3495675	2521346	–	1432963	5322929
					81194,08	59292,5	974329	711510	–	394291	
25	25 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=3,000;	колонна	3	415274,33	244298,33	1245823	732895	–	635186	2031490
					170976	78116,67	512928	234350	–	150481	
26	26 1111-0101-1503	Цементация устья скважин толщ.20мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	3	712	86	2136	258	1145	777	3146
					244,33	31,33	733	94	–	233	

Итого		**29 750 455**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 269 183	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 698 073	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 132 382	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		11 997 021	
Накладные расходы, тенге		4 582 440	
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 203 738	
Всего			**29 750 455**
Временные здания и сооружения	**2%**	**595 009**	
Итого с временными			**30 345 464**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**946 323**	
Итого с зимними удорожаниями			**31 291 787**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**625 836**	
Итого сметная стоимость			**31 917 623**

в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**8 617 758**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**23 299 865**
Итого в текущнх ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**8 617 758**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**23 998 861**
Всего :			**32 616 619**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**29 354 957**
НДС	**12 %**	**3 522 595**	
Итого с НДС			**32 877 552**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 31
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-1
Напорный водовод от НС 1го подъема

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1426	32,05	32,05	45710	45710	–	12467	62831
						–	12,14	–	17315	–	4654	
2	2	1101-0104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	5704	25,37	25,37	144715	144715	–	39469	198919
						–	9,61	–	54818	–	14735	

3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3554	150,79	143,03	535920	508337	–	107916	695343
					7,76	34,41	27583	122300	–	51507	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	263	1864,63	–	490398	–	–	353087	910964
					1864,63	–	490398	–	–	67479	
5	5 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	107	2502,32	–	267748	–	–	192779	497369
					2502,32	–	267748	–	–	36842	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	132	2998,83	155,05	395846	20467	246259	133537	571734
					978,18	43,68	129120	5766	–	42351	
7	7 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11	268,55	258,91	2954	2848	1	606	3845
					9,55	67	105	737	–	285	
8	8 4102-0103-1010	Вывоз вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	205		4100		–		4428
9	9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11	20,27	17,27	223	190	1	75	322
					2,91	6,55	32	72	–	24	
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2657	17,89	17,89	47525	47525	–	12961	65325
					–	6,78	–	18002	–	4839	

11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	886	810,65	–	718234	–	–	517128	1334191
					810,65	–	718234	–	–	98829	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2657	152,14	73,08	404226	194174	–	213908	667585
					79,06	32,76	210052	87043	–	49451	
13	13 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1426	67,07	67,07	95638	95638	–	20137	125037
					–	19,61	–	27968	–	9262	
		Раздел 2 Трубопроводы									
14	14 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,06	424350	68066,67	25461	4084	596	21969	51224
					346350	23500	20781	1410	–	3794	
15	15 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	986		59160		59160		63893
16	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90-100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,037	333654,77	103082,93	346000	106897	104	265938	660893
					230471,55	28567,98	238999	29625	–	48955	
		Раздел 3 Водопроводный колодец Ду1500мм Нр=2700мм -3шт.									
20	20 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	28,5	150,77	143,02	4297	4076	–	865	5575
					7,75	34,42	221	981	–	413	
21	21 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1,95	1553,85	–	3030	–	–	2182	5629
					1553,85	–	3030	–	–	417	

22	22 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	12,3	34,23	34,23	421	421	–	107	570
					–	12,03	–	148	–	42	
23	23 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	12,3	152,11	73,09	1871	899	–	990	3090
					79,02	32,76	972	403	–	229	
24	24 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	19,2	268,54	258,91	5156	4971	2	1058	6711
					9,53	67,03	183	1287	–	497	
25	25 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=3,000;	т	34,5	337		11627		–		12557
26	26 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	19,2	20,26	17,24	389	331	2	131	562
					2,92	6,56	56	126	–	42	
27	27 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона Ду 1500мм -3шт.. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,86	21501,23	8960,08	104496	43546	14187	63218	181131
					9622,02	3517,28	46763	17094	–	13417	
36	36 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	1,95	8428,72	1665,13	16436	3247	7130	6953	25260
					3107,18	686,15	6059	1338	–	1871	
37	37 1111-0101-1501	Бетоннапя отмостка. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	19,5	992,77	93,03	19359	1814	11153	6627	28065
					327,79	33,74	6392	658	–	2079	

38	38 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	48,6	853,44	19,96	41477	970	27844	11889	57635
					260,56	2,49	12663	121	–	4269	
39	39 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=3,000;	кг	13,5	575		7763		7763		8384
40	40 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	5	2026,8	1326	10134	6630	–	5195	16555
					700,8	348,6	3504	1743	–	1226	
41	41 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1607		3214		3214		3471
42	42 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1148		3444		3444		3720
43	43 1122-0901-0101	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1172,67	26,33	3518	79	519	2927	6961
					973,33	12,33	2920	37	–	516	
44	44 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23910		71730		71730		77468
45	45 1122-0901-0103	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1955	79	1955	79	328	1569	3806
					1548	37	1548	37	–	282	
46	46 2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42081		42081		42081		45447
47	47 1122-0901-0201	Клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1497,33	79	4492	237	506	3822	8979

					1249,67	37,33	3749	112	–	665	
48	48 2304-1001-0901	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3	17046		51138		51138		55229
49	49 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	530,17	31,67	6362	380	253	5672	12997
					477,42	–	5729	–	–	963	
50	50 2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2421		29052		29052		31376
51	51 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1019,5	63,5	2039	127	122	1772	4116
					895	–	1790	–	–	305	
52	52 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4689		9378		9378		10128
53	53 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройник стальной Ду 100х100х100 -2шт. Переходник стальной сварной Ду 100х150 -2шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,028	1327357,14	501107,14	37166	14031	10072	16818	58303
					466535,71	140178,57	13063	3925	–	4319	

Итого	**6 587 628**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 211 694	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 252 423	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	393 066	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	596 039	
- перевозка грузов, тенге	15 727	
Накладные расходы, тенге	2 023 772	
Сметная прибыль (8 %), тенге	487 973	
Всего		**6 587 628**
Временные здания и сооружения	**2%** **131 753**	
Итого с временными		**6 719 381**
Зимние удорожания	**3,1185%** **209 544**	

Итого с зимними удорожаниями			**6 928 925**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**138 579**	
Итого сметная стоимость			**7 067 504**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**1 908 226**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**5 159 278**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**1 908 226**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**5 314 056**
Всего :			**7 222 282**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**6 500 054**
НДС	**12 %**	**780 006**	
Итого с НДС			**7 280 060**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 32

выполненных работ

за август месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1-4

Разводящие сети

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	2556,089	67,07	67,07	171429	171429	–	36096	224127
						–	19,61	–	50133	–	16602	
2	2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	7532	53,04	53,04	399527	399527	–	84123	522342

					–	15,51	–	116837	–	38692	
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4000	150,79	143,03	603173	572129	–	121458	782601
					7,76	34,41	31044	137648	–	57970	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	313	1864,63	–	583630	–	–	420214	1084152
					1864,63	–	583630	–	–	80308	
5	5 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	150,2	2502,32	–	375848	–	–	270611	698176
					2502,32	–	375848	–	–	51717	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	163	2998,83	155,05	488809	25273	304093	164897	706002
					978,18	43,68	159443	7120	–	52296	
7	7 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,3	268,47	258,83	4376	4219	2	899	5697
					9,51	67,06	155	1093	–	422	
8	8 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,5	184		4140		–		4471
9	9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	16,3	20,25	17,24	330	281	2	111	476
					2,88	6,56	47	107	–	35	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3589	34,2	34,2	122739	122739	–	31075	166119

					–	12,03	–	43160	–	12305		
11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1131	810,65	–	916843	–	–	660127	1703128
					810,65	–	916843	–	–	126158	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4119	152,14	73,08	626648	301016	–	331610	1034919
					79,06	32,76	325632	134938	–	76661	
13	13 1101-0101-0203	Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1975	69,48	62,49	137230	123425	–	55071	207685
					6,99	31,74	13805	62682	–	15384	
		Раздел 2 Трубопроводы									
14	14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,822	333655,87	103083,97	607921	187819	182	467251	1161186
					230472,01	28568,06	419920	52051	–	86014	
15	17 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	297333,33	82333,33	1784	494	14	1395	3433
					212666,67	22166,67	1276	133	–	254	
		Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2700мм -1шт. Ду 1500мм Н=2700мм -148 шт. и мокрые колодцы Ду 1500мм Н=3000мм-2шт.									
16	27 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм - 11шт.) НР = 72 %	м3 грунта	2,65	150,94	143,02	400	379	–	81	519
					7,92	34,34	21	91	–	38	
17	28 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,17	1864,71	–	317	–	–	228	589
					1864,71	–	317	–	–	44	

18	29 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8	33,75	33,75	27	27	–	7	37
					–	12,5	–	10	–	3	
19	30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,8	151,25	72,5	121	58	–	64	200
					78,75	32,5	63	26	–	15	
20	31 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,9	268,28	258,62	778	750	–	161	1014
					9,66	67,24	28	195	–	75	
21	32 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7	184		1288		–		1391
22	33 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3,1	20,32	17,42	63	54	–	21	91
					2,9	6,45	9	20	–	7	
23	46 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм - 148шт.) НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	329,20084	150,79	143,03	49641	47086	–	9996	64408
					7,76	34,41	2555	11328	–	4771	
24	47 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=148,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19,0402	1864,63	–	35503	–	–	25562	65950
					1864,63	–	35503	–	–	4885	
25	48 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	94,79992	34,2	34,2	3242	3242	–	821	4388

					–	12,03	–	1140	–	325	
26	49 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=148,000;	м3 уплотненног о грунта	94,79992	152,14	73,08	14423	6928	–	7633	23820
					79,06	32,76	7495	3106	–	1764	
27	50 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	265,5194	268,49	258,87	71288	68736	25	14635	92797
					9,52	67,04	2527	17800	–	6874	
28	51 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=148,000;	т	410,19976	184		75477		–		81515
29	52 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	341,0142	20,25	17,25	6906	5884	32	2318	9962
					2,9	6,54	990	2229	–	738	
30	53 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм -148шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=148,000;	м3 железобетон ных и бетонных конструкций колодца	52,35944	21350,67	8960,14	1117909	469148	144961	681073	1942901
					9621,95	3517,09	503800	184153	–	143919	
31	85 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % К=17,000;	шт.	17	2632,12	175,71	44746	2987	9427	33238	84223
					1901,88	73,06	32332	1242	–	6239	
32	88 1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1954,67	79	11728	474	1964	9420	22840
					1548,33	37,5	9290	225	–	1692	
33	99 1122-1001-0102	Вантузы . Установка НР = 99 %	шт.	2	61993,5	250,5	123987	501	117859	5776	140144
					2813,5	103,5	5627	207	–	10381	

Итого		**10 841 303**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 428 200	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 514 605	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		827 674	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		578 561	
- перевозка грузов, тенге		80 905	
Накладные расходы, тенге		3 435 972	
Сметная прибыль (8 %), тенге		803 060	
Всего			**10 841 303**
Временные здания и сооружения	**2%**	**216 826**	
Итого с временными			**11 058 129**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**344 848**	
Итого с зимними удорожаниями			**11 402 977**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**228 060**	
Итого сметная стоимость			**11 631 037**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**3 140 380**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**8 490 657**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**3 140 380**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**8 745 377**
Всего :			**11 885 757**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**10 697 181**
НДС	**12 %**	**1 283 662**	
Итого с НДС			**11 980 843**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ №33
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-5
на Подключения к границам жилых домов

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	1101-0101-0308	**Раздел 1 Земляные работы** Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13576	150,79	143,03	2047172	1941807	–	412230	2656154
1						7,76	34,41	105365	467176	–	196752	

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1006	1864,63	–	1875820	–	–	1350590	3484523
					1864,63	–	1875820	–	–	258113	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	407	2502,32	–	1018444	–	–	733280	1891862
					2502,32	–	1018444	–	–	140138	
4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	306	2998,83	155,05	917642	47445	570874	309562	1325380
					978,18	43,68	299323	13366	–	98176	
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	42	268,48	258,86	11276	10872	4	2316	14679
					9,52	67,05	400	2816	–	1087	
6	4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	75	184		13800		–		14904
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	42	20,26	17,26	851	725	4	285	1227
					2,9	6,52	122	274	–	91	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10676	34,2	34,2	365104	365104	–	92436	494143
					–	12,03	–	128384	–	36603	
	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3558	810,65	–	2884286	–	–	2076686	5357850

9					810,65	–	2884286	–	–	396878	
	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14234	152,14	73,08	2165504	1040221	–	1145944	3576364
0						79,06	32,76	1125283	466306	–	264916	
			Раздел 2 Трубопроводы									
11	11	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,092	277604,59	72044,23	1135958	294805	149	912601	2212444
						205523,95	19749,51	841004	80815	–	163885	
12	15	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,098	294255,1	81551,02	28837	7992	5	22795	55763
						212653,06	22295,92	20840	2185	–	4131	
13	20	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	276	4361		1203636		1203636		1299927
14	21	2304-0905-2905	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5509		5509		5509		5950
15	22	2304-0905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	7804		39020		39020		42142
16	23	1116-0601-0102	Адаптер диаметром 32мм.-558шт. диаметр 40мм-4шт. диаметр50мм-10шт. Установка НР = 98 %	шт.	572	2098,21	114,24	1200177	65345	170389	959146	2332069
						1686,09	24,96	964443	14277	–	172746	
17	24	2302-0902-4804	Адаптер фланцевый, Ду 32мм	шт.	558	1340		747720		747720		807538
18	25	2302-0902-4805	Адаптер фланцевый PN 20, DN 40	шт.	4	2116		8464		8464		9141
19	26	2302-0902-4806	Адаптер фланцевый PN 20, DN 50	шт.	10	3521		35210		35210		38027

)	27	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: зажимные седловые отводы. Установка НР = 99 %	шт.	161	1375,37	900,51	221434	144982	–	113434	361657
						474,86	236,82	76452	38128	–	26789	
1	28	2302-0301-1732	Седло зажимное DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	882		23814		23814		25719
2	29	2302-0301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	917		121044		121044		130728
:3	30	2302-0301-1733	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	882		1764		1764		1905
24	31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы и переходы Установка НР = 99 %	шт.	510	1375,37	900,51	701438	459260	–	359326	1145625
						474,86	236,82	242178	120778	–	84861	
25	32	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	255	306		78030		78030		84272
26	33	2302-0302-6108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	255	812		207060		207060		223625
27	34	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	126	2026,79	1325,98	255376	167073	–	130933	417214
						700,82	348,83	88303	43953	–	30905	
28	35	2302-0302-5102	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	1089		137214		137214		148191

29	36	1122-0601-0701	Крепежные детали зажимные седловые детали. Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	м2 трубопровода	2	2581	519,5	5162	1039	3807	528	6145
						158	108,5	316	217	–	455	
30	37	1122-0301-0101	Гильзы из стальных труб диаметр 57 мм.-286шт дл.0,3м. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0858	424335,66	68053,61	36408	5839	852	31416	73250
						346351,98	23496,5	29717	2016	–	5426	
31	38	2301-0201-0143	Гильзы -286шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	85,8	986		84599		84599		91367
32	39	1122-0301-0103	Футляры -50шт.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,62	489990,32	107332,26	303794	66546	8077	250693	598846
						369630,65	38796,77	229171	24054	–	44359	
33	40	2301-0201-0186	Футляры 50шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	429,516	2536		1089253		1089253		1176393
										–	87140	

Итого	**30 105 024**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 801 467	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 619 055	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 404 745	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 536 498	
- перевозка грузов, тенге	13 800	
Накладные расходы, тенге	8 904 201	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 230 003	
Всего		**30 105 024**
Временные здания и сооружения	**2%** **602 100**	
Итого с временными		**30 707 124**
Зимние удорожания	**3,1185%** **957 602**	

Итого с зимними удорожаниями			**31 664 726**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**633 295**	
Итого сметная стоимость			**32 298 021**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**8 720 466**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**23 577 555**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**8 720 466**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**24 284 882**
Всего :			**33 005 348**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**29 704 813**
НДС	**12 %**	**3 564 578**	
Итого с НДС			**33 269 391**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный