Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 04.06.2021 г к Договору № 27 от 05.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000082	27.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района			работа	1	82 905 487,00	82 905 487,00	8 882 730,75
				Итого	1	x	82 905 487,00	8 882 730,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	5.04.2021 г.				
		доп соглашение№1	04.06.2021г.				

Наименование показателей комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	368 440 764	74 022 756	328 964 968	66 918 217	7 104 539					39 475 796	368 440 764
в том числе за отчётный месяц		74 022 756	74 022 756	66 918 217	7 104 539					8 882 731	82 905 487
Акт №34		589 180	589 180	589 180						70 702	659 882
Акт №35		106 829	106 829	58 544	48 285					12 819	119 648
Акт №36		568 325	568 325	568 325						68 199	636 524
Акт №37		12 665 740	12 665 740	12 493 425	172 315					1 519 889	14 185 629
Акт №38		5 485 252	5 485 252	5 482 333	2 919					658 230	6 143 482
Акт №39		2 160 505	2 160 505	2 160 505						259 261	2 419 766
Акт №40		8 027 458	8 027 458	3 933 722	4 093 736					963 295	8 990 753
Акт №41		1 645 202	1 645 202	1 645 202						197 424	1 842 626
Акт №42		234 323	234 323	204 271	30 052					28 119	262 442
Акт №43		899 735	899 735	550 173	349 562					107 968	1 007 703
Акт №44		2 792 509	2 792 509	2 792 509						335 101	3 127 610
Акт №45		5 877 939	5 877 939	3 470 270	2 407 669					705 352	6 583 291
Акт №46		7 460 989	7 460 989	7 460 989						895 319	8 356 308
Акт №47		1 120 230	1 120 230	1 120 230						134 428	1 254 658
Акт №48		7 928 504	7 928 504	7 928 504						951 420	8 879 924
Акт №49		1 401 856	1 401 856	1 401 856						168 223	1 570 079
Акт №50		5 930 430	5 930 430	5 930 430						711 652	6 642 082
Акт №51		1 106 736	1 106 736	1 106 736						132 808	1 239 544
Акт №52		881 331	881 331	881 331						105 760	987 091
Акт №53		1 052 284	1 052 284	1 052 284						126 274	1 178 558
Акт №54		1 940 373	1 940 373	1 940 373						232 845	2 173 218
Акт №55		2 206 653	2 206 653	2 206 653						264 798	2 471 451
Акт №56		1 940 373	1 940 373	1 940 373						232 845	2 173 218

Всего к оплате: **82 905 487** **(восемьдесят два миллиона девятьсот пять тысяч четыреста восемьдесят семь) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 1102400746051

(должность фамилия имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность фамилия имя, отчество (при наличии), подпись бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.

№ 17001003677 от 23.11.2017 г

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 34
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2 -1 -1

на Надземная насосная станция -3шт.
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Полы									
45	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	27,54	217,25	30,46	5983	839	3252	2062	8689
					68,7	10,97	1892	302	–	644	
46	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	2,754	25668,12	7,26	70690	20	61004	9086	86158

				3509,8	–	9666	–	–	6382	
47 1111-0101-1105	Прослойка из цем песч.раствора -15мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжек	27,54	978,47	27,67	26947	762	14721	11119	41111
				416,27	13,25	11464	365	–	3045	
48 1111-0101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство НР = 0 К=3,000;	м2 покрытия	27,54	2014,27	70,88	55473	1952	53521	–	59911
				–	32,03	–	882	–	4438	
	Раздел 8 Отделочные работы									
49 1211-0103-0201	Перетирка потолков НР = 72 % К=3,000;	м2	27,54	307,23	2,07	8461	57	171	5949	15563
				298,95	1,05	8233	29	–	1153	
50 1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая НР = 80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	27,54	81,41	1,02	2242	28	509	1374	3905
				61,91	0,47	1705	13	–	289	
51 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,1	966,96	54,49	100661	5672	27407	57834	171175
				649,2	45,24	67582	4710	–	12680	
52 1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая НР = 80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	53,4	81,39	0,99	4346	53	987	2666	7573
				61,91	0,49	3306	26	–	561	
53 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	50,7	301,46	0,73	15284	37	3717	9238	26484
				227,42	0,36	11530	18	–	1962	
54 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	50,7	147,4	0,3	7473	15	1402	4850	13309

				119,45	0,14	6056	7	–	986	
	Раздел 9 Устройство крыльца									
55 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	0,216	217,59	32,41	47	7	25	16	68
				69,44	9,26	15	2	–	5	
56 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	0,432	8430,56	1664,35	3642	719	1581	1541	5598
				3106,48	687,5	1342	297	–	415	
57 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	0,432	25668,98	6,94	11089	3	9570	1425	13515
				3509,26	–	1516	–	–	1001	
58 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	4,32	670,14	26,85	2895	116	1397	1353	4588
				319,91	13,19	1382	57	–	340	
	Раздел 10 Отмостка вокруг здания									
59 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	5,7	8429,65	1665,79	48049	9495	20843	20326	73845
				3107,19	686,32	17711	3912	–	5470	
60 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	45,6	992,72	92,98	45268	4240	26081	15498	65627
				327,79	33,77	14947	1540	–	4861	

Итого	**597 119**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	226 188
Накладные расходы, тенге	144 337
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 232

Всего			597 119
Временные здания и сооружения	2%	11 942	
Итого с временными			609 061
Зимние удорожания	3,1185%	18 994	
Итого с зимними удорожаниями			628 055
Непредвиденные работы и затраты	2 %	12 561	
Итого сметная стоимость			640 616
в том числе на 2019 год - 27%	27%		172 966
в том числе на 2020 год - 73%	73%		467 650
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	1		172 966
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	1,03		481 679
Всего :			654 645
Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		589 180
НДС	12 %	70 702	
Итого с НДС			659 882

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 35
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2 -1 -2

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
1	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	шт.	6	2685,17	91,17	16111	547	–	11337	29644
					2594	30,33	15564	182	–	2196	
2	5800-0000-0001(пл)(об)	Печь электронагревательная N=1Квт ПЭТ-2 К=3,000;	шт.	6	8750		52500		–		52500
									52500	–	

	Раздел 2 Вентиляция									
3 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 150х150 мм Прокладка НР = 98 % т.ч. п.3.1: kтрр1=1,06;	м2 поверхности воздуховодо в	1,2	7047,5	49,17	8457	59	6271	2107	11409
				1772,5	19,17	2127	23	–	845	
4 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 150 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=3,000;	зонт	3	2476,33	39,67	7429	119	6049	1272	9397
				420,33	12,33	1261	37	–	696	
5 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	решетка	3	1547,67	30	4643	90	935	3582	8883
				1206	12,33	3618	37	–	658	

Итого		**111 833**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		22 570		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		815		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		279		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		13 255		
- оборудование, тенге		52 500		
Накладные расходы, тенге		18 298		
Сметная прибыль (8 %), тенге		4 395		
Всего				**111 833**
Временные здания и сооружения	**2%**		**1 187**	
Итого с временными				**113 020**
Зимние удорожания	**3,1185%**		**1 887**	
Итого с зимними удорожаниями				**114 907**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**1 248**	
Итого сметная стоимость				**116 155**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**			**31 362**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**			**84 793**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**			**31 362**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**			**87 337**

Всего :				**118 699**
Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*			**106 829**
НДС	**12 %**		**12 819**	
Итого с НДС				**119 648**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 36
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2- 1 -5

на Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование НС 1-го подъема (3шт.)
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Комплектные устройства для распределения эл.энергии напряж. до 1 кВ									
1	1308-0303-0421	Щит распределительный наружной установки . Установка НР = 72 %	шт.	3	24733,33	1366	74200	4098	35083	26165	108394
					11673	440,33	35019	1321	–	8029	
2	2900-0000-0001(пл)	Щит распределительный наружной установки на 24 модуля IP31	шт	3	58096		174288		174288		188231

										13943	
	Раздел 2 Кабельные изделия										
3	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	106	754,3	349,75	79956	37073	27008	20044	108000
					149,76	112,87	15875	11964	–	8000	
4	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	114757		689		689		744
5	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	168498		5055		5055		5459
6	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	172141		1033		1033		1116
7	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	425792		6813		6813		7358
8	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	960243		46092		46092		49779
									–	3687	
	Раздел 3 Оборудование светотехническое										
9	1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный влагозащищенный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	3	1806,33	653,67	5419	1961	384	3169	9275
					1024,67	442,33	3074	1327	–	687	
10	2307-0102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	6811		20433		20433		22068
11	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6	440		2640		2640		2851
12	1308-0205-0902	Фонарь переносной. Установка НР = 72 %	шт	1	8706	3780	8706	3780	1666	3293	12959
					3260	1314	3260	1314	–	960	
13	2900-0000-0001(пл)	Фонарь переносной СГГ 5-М	шт	1	18929		18929		18929		20443
									–	1514	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										

14 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	6	438,17	3,33	2629	20	41	1853	4841
				428	0,83	2568	5	–	359	
15 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303		1818		1818		1963
16 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	6	478,17	4,33	2869	26	41	2022	5282
				467	1,17	2802	7	–	391	
17 2307-0220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6	1420		8520		8520		9202
18 2307-0202-1114	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	9	116		1044		1044		1128
								–	84	
	Раздел 5 Электромонтажные изделия									
19 1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	9	561,33	83,11	5052	748	496	2899	8587
				423,11	24,22	3808	218	–	636	
20 2301-0101-0128	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	9	829		7461		7461		8058
21 2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,6	376		226		226		244
								–	18	

Итого **575 982**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 706

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 156		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	359 760		
Накладные раеходы, тенге	59 445		
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 665		
Всего			**575 982**
Временные здания и сооружения	**2%**	**11 520**	
Итого с временными			**587 502**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**18 321**	
Итого с зимними удорожаниями			**605 823**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**12 116**	
Итого сметная стоимость			**617 939**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**166 844**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**451 095**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**166 844**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**464 628**
Всего :			**631 472**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**568 325**
НДС	**12 %**	**68 199**	
Итого с НДС			**636 524**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 37

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 2-1-3

на Приобретение и монтаж технологического оборудования НС 1-го подъема на 3скважины

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, , масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	106449,67	39676	319349	119028	21986	133680	489271
					59445	13604,33	178335	40813	–	36242	
2	5900-0000-0001(пл) (М3)	Насос скважинный Q-10м3/час Н-163 м N-7,5кВт -1шт.+ кабель водонепроницаемый 4х10мм2 -140 м., заливная муфта М1-1шт., шкаф защиты AKVA MP204-1шт. (на 1 скважину) К=3,000;	шт	3	3395786		10187358		–		10187358
3	1118-1101-0102	Манометры ОБМ1-100. Установка НР = 98 % К=3,000;	комплект	3	2483	–	7449	–	6593	839	8951

				285,33	–	856	–	–	663	
4 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры) диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	счетчик (водомер)	3	542,67	26,33	1628	79	62	1494	3372
				495,67	12,33	1487	37	–	250	
5 2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч К=3,000;	шт.	3	141430		424290		424290		458233
6 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	фильтр	3	19261,67	212	57785	636	53906	3369	66046
				1081	65	3243	195	–	4892	
7 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % К=3,000;	шт	3	2124,67	52,67	6374	158	642	5593	12924
				1858	25	5574	75	–	957	
8 2900-0000-0003(пл)	Вантуз Ду-50мм К=3,000;	шт.	3	13393		40179		40179		43393
9 1122-0901-0101	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % К=3,000;	задвижка или клапан	15	1172,73	26,33	17591	395	2597	14638	34807
				973,27	12,47	14599	187	–	2578	
10 2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 К=3,000;	шт.	15	23910		358650		358650		387342
11 1122-0901-0101	Клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % К=3,000;	задвижка или клапан	3	1172,67	26,33	3518	79	519	2927	6961
				973,33	12,33	2920	37	–	516	
12 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 К=3,000;	шт.	3	5215		15645		15645		16897
13 1116-0601-0101	Краны трехходовые на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	шт	3	2072	88	6216	264	894	4993	12106
				1686	12,33	5058	37	–	897	
14 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=3,000;	шт.	3	9088		27264		27264		29445

15 1116-0601-0102	Вентили проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	шт.	3	2098,33	114,33	6295	343	894	5030	12231
				1686	25	5058	75	–	906	
16 2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	3	2636		7908		7908		8541
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отвод Ду 57х3мм-5шт.тройник Ду 57х3мм-3шт.,переход Ду 57х4мм-2шт.) Установка НР = 99 % К=3,000;	т фасонных частей	0,0159	1327421,38	501132,08	21106	7968	5720	9550	33108
				466540,88	140125,79	7418	2228	–	2452	
18 2303-0103-0201	Головки рукавные и муфтовые, d 50 мм, К=3,000;	шт	3	815		2445		2445		2641
19 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=3,000;	м	60	698		41880		41880		45230
20 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм.. Приварка НР = 99 % К=3,000;	фланец	51	530,24	31,69	27042	1616	1077	24106	55240
				477,43	–	24349	–	–	4092	
21 2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	6	728		4368		4368		4717
22 2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	6	1398		8388		8388		9059
23 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	39	1685		65715		65715		70972
24 2301-0201-0146	Оголовок-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	9	1304		11736		11736		12675

25 2302-0101-0154	Оголовок-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=3,000;	шт.	12	659		7908		7908		8541
26 2404-0207-1010	Оголовок-Втулка стальная диаметром 50 мм ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	т	0,009	134886		1214		1214		1311
27 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,381	676939,63	208152,23	257914	79306	3354	206491	501557
				459984,25	87461,94	175254	33323	–	37152	
28 2301-0301-0127	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 (с к=1,004) К=3,000;	м	382,5	2336		893520		893520		965002
29 2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=3,000; т.ч. п.3.93:	шт.	3	12396		37188		37188		40163
								–	2975	

Итого		**13 528 094**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		424 151		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		209 872		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		77 007		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 046 542		
- оборудование, тенге		10 187 358		
Накладные расходы, тенге		412 710		
Сметная прибыль (8 %), тенге		247 461		
Всего				**13 528 094**
Временные здания и сооружения	**2%**		**66 815**	
Итого с временными				**13 594 909**
Зимние удорожания	**3,1185%**		**106 264**	
Итого с зимними удорожаниями				**13 701 173**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**70 276**	
Итого сметная стоимость				**13 771 449**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**			**3 718 291**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**			**10 053 158**
Итого в текущих ценах на 2019 год-27 % К=1	1			3 718 291

Итого в текущих ценах на 2020 год			
73 % К=1,03	**1,03**		**10 354 753**
Всего :			**14 073 044**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**12 665 740**
НДС	**12 %**	**1 519 889**	
Итого с НДС			**14 185 629**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 38

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 7 -1 -4

на Ограждение площадки НС 2го подъема

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ворота и калитка									
33	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	32755	4855	32755	4855	5241	28844	66527
					22659	1785	22659	1785	–	4928	
34	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	11100	102	11100	102	817	12058	25011

				10181	38	10181	38	–	1853	
35 1113-0301-0406	Поверхности металлические ворота и калитка. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	93,65	2,38	590	15	312	183	835
				41,75	0,32	263	2	–	62	
36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	73,17	1,67	922	21	593	215	1228
				24,44	0,32	308	4	–	91	
37 2404-0207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	96		192		192		207
								–	15	
	Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
38 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	950,33	217,27	30,46	206480	28945	112235	71193	299887
				68,71	10,98	65300	10437	–	22214	
	Раздел 5 Мусоросборник									
47 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,44	8427,27	1663,64	3708	732	1609	1569	5699
				3106,82	686,36	1367	302	–	422	
48 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	21038,75	7,5	16831	6	14017	2640	21029
				3510	–	2808	–	–	1558	
49 1109-0701-0101	Конструкции ограждения.контейнера ТБО Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,11654	174643,9	54882,44	20353	6396	605	10554	33380
				114570,1	16672,39	13352	1943	–	2473	
50 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	240429		5439		5439		5874

51 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9	2205		19845		19845		21433
52 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0056	231929		1299		1299		1403
53 1109-0604-0105	Ограждения, Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11654	113969,45	33627,94	13282	3919	1004	6636	21511
				71726,45	10794,58	8359	1258	–	1593	
54 2900-0000-0001(пл)	Мусорный контейнер	шт	1	24107		24107		24107		26036
55 5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Щит пожарный закрытый сеткой	шт		21652		–		–		–
56 5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Ящик для песка 0,3м3	шт		14781		–		–		–
57 5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Ведро конусообразное пожарное	шт		938		–		–		–
58 5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Багор скручивающийся	шт		1964		–		–		–
59 5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Лопата штыковая+черенок	шт		982		–		–		–
60 5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Огнетушитель ОП-4 (з)*	шт		3214		–		–		–
61 5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Полотно ПП-600	шт	1	1924		1924		–		1924
62 5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Лом легкий для пожарного щита	шт.	1	1250		1250		–		1250
								1250	–	

Раздел 8 Лестница на откосе резервуаров -2шт.

71 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	0,64	8431,25	1665,63	5396	1066	2341	2282	8292
				3107,81	685,94	1989	439	–	614	
72 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,22	23797,3	1709,46	52830	3795	38804	10047	67907
				4608,56	364,86	10231	810	–	5030	
73 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка -2шт. НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,39268	174414,08	20935,18	242903	29156	5179	149806	424126
				149760,17	6133,5	208568	8542	–	31417	
74 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,5868	331742		194666		194666		210239
75 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,42288	240429		101673		101673		109807
76 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016 К=2,000;	т	0,285	217600		62016		62016		66977
77 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,098	268794		26342		26342		28449
78 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,39268	70586,93	25518,42	98305	35539	14106	41126	150585
				34939,83	7857,51	48660	10943	–	11154	
79 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	93,64	2,31	3933	97	2080	1219	5564
				41,81	0,24	1756	10	–	412	

80 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	84	73,17	1,63	6146	137	3957	1430	8182
				24,43	0,24	2052	20	–	606	
	Раздел 9 Лестница на откосе насыпи водонапорной башне									
81 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,2	8430	1670	1686	334	731	713	2591
				3105	685	621	137	–	192	
82 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	23796,25	1708,75	19037	1367	13983	3621	24471
				4608,75	365	3687	292	–	1813	
83 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка -1шт. НР = 69 %	т конструкций	0,34874	174413,6	20935,37	60825	7301	1297	37513	106205
				149759,13	6133,51	52227	2139	–	7867	
84 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14344	331742		47585		47585		51392
85 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10966	240429		26365		26365		28474
86 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм. СТ РК 2591-2016	т	0,06884	217600		14980		14980		16178
87 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0096	268794		2580		2580		2786

88 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0172	268795		4623		4623		4993
89 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,34874	70582,67	25517,58	24615	8899	3531	10299	37707
				34940,07	7859,72	12185	2741	–	2793	
90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,5	93,71	2,38	984	25	520	304	1391
				41,81	0,19	439	2	–	103	
91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	21	73,19	1,67	1537	35	989	358	2047
				24,43	0,29	513	6	–	152	
	Раздел 10 Ведомость земляных масс									
92 1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1531,2	32,05	32,05	49082	49082	–	13386	67465
				–	12,14	–	18592	–	4997	
93 1101-0104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	6124,8	25,37	25,37	155391	155391	–	42381	213594
				–	9,61	–	58862	–	15822	
94 1101-0105-0802	Выемка грунта. Группа грунтов 2 Планировка площадки НР = 72 %	м3 грунта недобора	2192,1	783,96	321,92	1718519	705690	1659	860532	2785375
				461,28	83,94	1011170	184013	–	206324	
95 1101-0105-0310	Насыпи. Группа грунтов 2- Планировка площадки НР = 72 %	м3 грунта	18,6	306,24	300	5696	5580	–	1148	7392
				6,24	79,52	116	1479	–	548	
	Раздел 11 Ограждение под КТПН-40 кВ и дизельный генератор									
96 1106-0101-0102	Фундамент под стойку КТП. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	23795,83	1708,33	22844	1640	16780	4344	29363

				4608,33	364,58	4424	350	–	2175	
97 1111-0101-0204	Щебеночная подготовка под стойку КТП. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,052	8461,54	1673,08	440	87	191	186	676
				3115,38	692,31	162	36	–	50	
98 1111-0101-0204	Ограждение-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,4	8429,17	1665,42	20230	3997	8776	8559	31092
				3107,08	686,67	7457	1648	–	2303	
99 1106-0101-0102	Фундамент под стойки С1.-9шт. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	23797,78	1708,89	10709	769	7866	2037	13766
				4608,89	364,44	2074	164	–	1020	
100 1111-0101-0204	Щебеночная подготовка под стойки С1. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,063	8444,44	1666,67	532	105	231	225	818
				3111,11	682,54	196	43	–	61	
101 1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей на КТПН дизельгенератор. Установка НР = 118 %	м оград	20	5244,05	1955,1	104881	39102	11132	81405	201189
				2732,35	717	54647	14340	–	14903	
102 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки,). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 69 %	т конструкций	0,18652	162926,23	12888,7	30389	2404	983	18961	53298
				144767,32	2562,73	27002	478	–	3948	
103 2301-0301-0143	Стойки для ограждения -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	22,5	2894		65115		65115		70324
104 2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,16	678		1464		1464		1581
105 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	268794		1210		1210		1307

106 1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П1 -3шт. НР = 69 %	т конструкций	0,11051	157849,97	39010,04	17444	4311	583	9603	29211
				113564,38	12369,92	12550	1367	–	2164	
107 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10065	240429		24199		24199		26135
108 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00276	217600		601		601		649
109 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0057	222453		1268		1268		1369
110 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00138	268794		371		371		401
111 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	14,1	519		7318		7318		7903
112 1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П2 -5шт. НР = 69 %	т конструкций	0,1478	157861,98	39018,94	23332	5767	780	12843	39069
				113565,63	12368,06	16785	1828	–	2894	
113 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13385	240429		32181		32181		34755
114 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0046	217600		1001		1001		1081
115 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00755	222453		1680		1680		1814

116 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00185	268794		497		497		537
117 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	15,75	519		8174		8174		8828
118 1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели ПК-1 (калитка) НР = 69 %	т конструкций	0,02118	157884,8	39046,27	3344	827	112	1840	5599
				113550,52	12370,16	2405	262	–	415	
119 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01938	240429		4660		4660		5033
120 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00046	217600		100		100		108
121 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00107	222453		238		238		257
122 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	268794		75		75		81
123 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,5	519		779		779		841
124 1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	19,1	93,61	2,3	1788	44	946	553	2528
				41,78	0,21	798	4	–	187	
125 1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	38,2	73,17	1,65	2795	63	1799	651	3722
				24,42	0,26	933	10	–	276	

126 1109-0701-0105	Лестниц ЛМ на КТП -1шт. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,02994	174382,1	20908,48	5221	626	111	3220	9116
				149766,2	6112,22	4484	183	–	675	
127 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00634	240429		1524		1524		1646
128 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00986	222453		2193		2193		2368
129 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00628	268794		1688		1688		1823
130 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	821		1970		1970		2128
131 1109-0304-0101	Лестницы металлические. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02994	70574,48	25517,7	2113	764	303	884	3237
				34936,54	7849,03	1046	235	–	240	
132 1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	93,33	1,11	84	1	45	26	119
				42,22	–	38	–	–	9	
133 1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8	73,33	1,67	132	3	85	30	175
				24,44	–	44	–	–	13	

Итого	**5 559 370**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 613 856
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 108 995

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	325 744		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	966 351		
- оборудование, тенге	3 174		
Накладные расходы, тенге	1 455 424		
Сметная прибыль (8 %), тенге	411 570		
Всего			**5 559 370**
Временные здания и сооружения	**2%**	**111 124**	
Итого с временными			**5 670 494**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**176 735**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 847 229**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**116 881**	
Итого сметная стоимость			**5 964 110**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**1 610 310**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**4 353 800**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**1 610 310**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**4 484 414**
Всего :			**6 094 724**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**5 485 252**
НДС	**12 %**	**658 230**	
Итого с НДС			**6 143 482**

Сдал :Подрядчик ТОО " Адихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240017651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 39
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2 -2 -1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Кровля									
46	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	56,2	567,72	100,09	31906	5625	14345	12233	47670
					212,38	24,22	11936	1361	–	3531	

47 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	1967	15,13	1,48	29754	2911	25296	2100	34402
				0,79	0,37	1547	736	–	2548	
48 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0622	306480		19063		19063		20588
49 1108-0101-0303	Кровля. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (бикрост) НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	120,4	2000,48	44,1	240858	5310	210259	24497	286583
				210,04	8,74	25289	1052	–	21228	
50 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (бикрост-дополнительный слой) НР = 93 %	м2 поверхности	19,5	1210,56	27,95	23606	545	20147	2835	28556
				149,44	6,87	2914	134	–	2115	
51 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0747	318834		23817		23817		25722
								–	1905	
	Раздел 6 Проемы									
52 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,15	1504,44	169,52	4739	534	1299	2837	8182
				922,54	78,1	2906	246	–	606	
53 2109-0202-0701	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	26072		82127		82127		88697
54 1109-0601-0101	Конструкции дверей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03	92300	4566,67	2769	137	58	1813	4949
				85800	1766,67	2574	53	–	367	
55 2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	35429		74401		74401		80353

56 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	4,32	2970,37	160,88	12832	695	5652	6132	20481
				1501,16	75,93	6485	328	–	1517	
57 2109-0201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,32	33469		144586		144586		156153
58 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	3,9	1562,56	9,49	6094	37	5186	800	7446
				223,33	4,62	871	18	–	552	
59 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,9	1571		6127		6127		6617
60 2105-0104-0301	Отливы для окон -Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00267	349431		933		933		1008
								–	75	
	Раздел 7 Полы									
61 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	30,23	217,27	30,47	6568	921	3570	2264	9539
				68,71	10,98	2077	332	–	707	
	7.1 Тип 1									
62 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	41,55	217,28	30,47	9028	1266	4907	3113	13112
				68,71	11	2855	457	–	971	
63 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,55	573,12	142,43	23813	5918	7241	11879	38547
				256,41	47,73	10654	1983	–	2855	
64 2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,515	140313		72261		72261		78042

65 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,55	1479,49	85,78	61473	3564	31619	25159	93563
				632,73	11,43	26290	475	–	6931	
66 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,155	21037,55	7,22	87411	30	72797	13709	109210
				3509,99	–	14584	–	–	8090	
67 1111-0101-1105	Прослойка из цем.песч.раствора -15мм.. Устройство НР = 94 %	м2 стяжек	41,55	978,46	27,68	40655	1150	22210	16775	62024
				416,25	13,26	17295	551	–	4594	
68 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,55	646,5	27,63	26862	1148	12283	13143	43205
				323,25	13,26	13431	551	–	3200	
69 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,55	1494,68	70,88	62104	2945	11328	46212	116981
				1151,17	32,03	47831	1331	–	8665	
70 2206-0301-1207	Плитки керамические для полов неглазурованные с одноцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	41,55	2795		116132		116132		125423
71 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	36,7	550,3	1,58	20196	58	9493	10032	32646
				290,05	0,74	10645	27	–	2418	
	7.2 Тип II									
72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,7	217,41	30,37	587	82	319	203	853
				68,89	11,11	186	30	–	63	
73 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,7	572,96	142,59	1547	385	470	772	2505
				256,3	47,78	692	129	–	186	
74 2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,033	140313		4630		4630		5000

75 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2,7	1479,26	85,93	3994	232	2054	1635	6079
				632,59	11,48	1708	31	–	450	
76 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,27	21040,74	7,41	5681	2	4731	891	7098
				3511,11	–	948	–	–	526	
77 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,7	646,67	27,78	1746	75	798	854	2808
				323,33	13,33	873	36	–	208	
78 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	2,7	2903,33	20,74	7839	56	6760	987	9532
				378,89	10	1023	27	–	706	
79 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	5,8	385,86	2,07	2238	12	1762	442	2894
				80	1,03	464	6	–	214	
	Раздел 8 Отделочные работы									
	8.0 Подраздел без наименования									
80 1211-0103-0201	Шпатлевка потолков НР = 72 %	м2	44,25	307,23	2,08	13595	92	275	9557	25004
				298,94	1,04	13228	46	–	1852	
81 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,25	345,29	0,72	15279	32	3245	9614	26884
				271,23	0,36	12002	16	–	1991	
82 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,25	176,9	0,32	7828	14	1223	5278	14154
				148,95	0,16	6591	7	–	1048	
83 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,01	966,97	54,49	116046	6539	31596	66673	197337

				649,2	45,25	77911	5430	–	14618	
84 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	120,01	301,47	0,73	36179	88	8799	21868	62691
				227,41	0,36	27292	43	–	4644	
85 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	120,01	147,4	0,31	17690	37	3318	11482	31506
				119,45	0,15	14335	18	–	2334	
86 1115-0203-0101	Цоколь. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4	966,82	54,55	4254	240	1158	2445	7235
				649,09	45,45	2856	200	–	536	
87 1106-0101-0101	Устройство крылец НР = 91 %	м3	0,41	15653,66	1078,05	6418	442	5492	525	7498
				1180,49	226,83	484	93	–	555	
	Раздел 9 Отмостка вокруг здания шириной 1,5м.									
88 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,34	8429,4	1665,54	45013	8894	19527	19043	69180
				3107,12	686,52	16592	3666	–	5124	
89 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,6	992,7	92,95	35340	3309	20362	12099	51234
				327,78	33,76	11669	1202	–	3795	
	Раздел 10 Ограждение с металлической лестницей									
90 1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,14792	220598,97	59309,09	32631	8773	609	16298	52843
				157172,8	2514,87	23249	372	–	3914	

91 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества. ширина полки 75 мм. толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01586	240429		3813		3813		4118
92 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества. ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04825	240429		11601		11601		12529
93 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048	240429		14541		14541		15704
94 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	209067		1288		1288		1391
95 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00071	222453		158		158		171
96 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01019	274850		2801		2801		3025
97 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной о10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00628	274850		1726		1726		1864
98 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,14792	113994,05	33639,81	16862	4976	1276	8422	27307
				71727,96	10789,62	10610	1596	–	2023	
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,5	93,33	2,22	420	10	222	131	595
				41,78	0,44	188	2	–	44	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	9	73,11	1,56	658	14	424	153	876

	24,44	0,22	220	2	–	65
Итого	–	–	**2 189 614**		–	
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			423 305			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			67 098			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			22 587			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 152 115			
Накладные расходы, тенге			384 905			
Сметная прибыль (8 %), тенге			162 191			
Всего						**2 189 614**
Временные здания и сооружения		**2%**		**43 792**		
Итого с временными						**2 233 406**
Зимние удорожания		**3,1185%**		**69 649**		
Итого с зимними удорожаниями						**2 303 055**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**46 061**		
Итого сметная стоимость						**2 349 116**
в том числе на 2019 год - 27%		**27%**				**634 261**
в том числе на 2020 год - 73%		**73%**				**1 714 855**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1		**1**				**634 261**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03		**1,03**				**1 766 300**
Всего :						**2 400 561**
Итого но договорной цене К=0,9		***0,9***				**2 160 505**
НДС		**12 %**		**259 261**		
Итого с НДС						**2 419 766**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
ру Министра индустрии и инфраструктурного
лики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
лам организации деятельности
ществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 40

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 2 -2 -2

на Оборудование насосной станции

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1307-0401-0301	Насосная станция из 3х насосов со шкафом управления (1рабочий, 1 резер., 1 противопож.). Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	70414	5586	70414	5586	8025	35759	114667
				56803	1819	56803	1819	–	8494	
2 5910-0000-0001(пл) (МЗ)	Насосная станция АКВА Е 3 СМ 15-4 Q - 19 м3/час Н-45м. из 3х насосов (1-рабочий, 1-резервный,1-противопож.) в комплекте со шкафом управления, с запорной арматурой и коллоекторами)	к-т	1	2664018		2664018		–		2664018
3 1337-0102-0203	Оборудование - Ультрафиолетовая бактерицидная установка Монтаж НР = 61 %	шт.	2	57796,5	14732,5	115593	29465	2707	55997	185317
				41710,5	4189	83421	8378	–	13727	
4 5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Установка обеззараживаения воды УУФОВ-20	шт	2	893549		1787098		–		1787098
5 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (с учетом коллекторов 2шт. дл.1,3м.) НР = 98 %	м трубопровода	12,6	12213,57	139,29	153891	1755	126430	25555	193802
				2040,16	29,44	25706	371	–	14356	
6 1116-0401-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	7819,27	90,86	172024	1999	141905	28169	216208
				1278,18	28,36	28120	624	–	16015	
7 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	6205,3	90,9	62053	909	48362	12805	80847
				1278,2	28,4	12782	284	–	5989	

8 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	5129,3	66,7	51293	667	41397	9267	65405
				922,9	22,7	9229	227	–	4845	
9 1116-0601-0101	Вентили запорные фланцевые диаметром 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2072	88	2072	88	298	1664	4035
				1686	12	1686	12	–	299	
10 2304-0502-1206	Вентили запорные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	18368		18368		18368		19837
11 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
				477,5	–	955	–	–	160	
12 2302-0103-0604	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1368		2736		2736		2955
13 1118-1101-0102	Манометры.Установка НР = 98 %	комплект	3	306	–	918	–	62	839	1898
				285,33	–	856	–	–	141	
14 2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	3	2403		7209		7209		7786
15 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	6699,5	149,5	13399	299	9038	4030	18823
				2031	25	4062	50	–	1394	
16 2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса Є, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	238291		476582		476582		514709

17 1116-0601-0104	Краны шаровые из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	8624,5	498,25	34498	1993	4748	27685	67158
				6939,25	123,25	27757	493	–	4975	
18 2304-0902-1511	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	34491		137964		137964		149001
19 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1203,63	70,38	9629	563	591	8390	19461
				1059,38	–	8475	–	–	1442	
20 2302-0103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4260		34080		34080		36806
21 1122-0901-0106	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	6102,67	1980,33	18308	5941	1715	12277	33032
				3550,67	583	10652	1749	–	2447	
22 2304-0102-2006	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	133889		401667		401667		433800
23 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	2447,83	191,83	14687	1151	735	12747	29629
				2133,5	12,5	12801	75	–	2195	
24 2302-0103-0613	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	12019		72114		72114		77883

25 1122-0901-0105	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2866,5	184	5733	368	938	4556	11112
				2213,5	87,5	4427	175	–	823	
26 2304-0102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	70775		141550		141550		152874
27 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1551,75	116	6207	464	372	5367	12500
				1342,75	12,5	5371	50	–	926	
28 2302-0103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7943		31772		31772		34314
29 1113-0301-0406	Поверхности металлические-трубопроводы и арматура. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16	93,63	2,31	1498	37	792	464	2119
				41,81	0,25	669	4	–	157	
30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубопроводы и арматура Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	32	73,16	1,63	2341	52	1507	545	3117
				24,44	0,25	782	8	–	231	
31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы Ду 219х6-6шт. Ду159х4-6шт. Ду133х4-8шт. Ду 108х5-9шт.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1359	986394,41	501125,83	134051	68103	2544	81626	232931
				466548,93	140154,53	63404	19047	–	17254	

32 2302-0101-3044	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6	73728		442368		442368		477757
33 2302-0101-3032	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6	37008		222048		222048		239812
34 2302-0101-3027	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	8	25580		204640		204640		221011
35 2302-0101-3018	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	9	17623		158607		158607		171296
36 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (Переходники Ду200х150-2шт, Ду150х100-2шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,04	1327425	501150	53097	20046	14389	24025	83292
				466550	140150	18662	5606	–	6170	
37 1113-0301-0406	Поверхности металлические-трубопроводы в приямке Ду 200мм. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7	93,57	2,29	655	16	346	204	928

				41,86	0,29	293	2	–	69	
38 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубопроводы в приямке Ду 200мм.Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	14	73,14	1,64	1024	23	659	239	1364
				24,43	0,29	342	4	–	101	
39 1126-0101-0301	Трубопроводы Ду -200мм., прокладываемые в приямке. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,32	78856,25	1093,75	25234	350	17857	5462	33152
				21959,38	500	7027	160	–	2456	
40 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов стальных труб Ду 200мм. НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,4	514,04	26,91	4832	253	1377	2475	7892
				340,64	5,85	3202	55	–	585	
41 1113-0301-0406	Поверхности металлические-трубопроводы в приямке Ду 100мм . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	93,5	2,25	374	9	198	115	528
				41,75	–	167	–	–	39	
42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубопроводы в приямке Ду 150мм. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	8	73,13	1,63	585	13	377	136	779
				24,38	0,25	195	2	–	58	

43 1126-0101-0301	Трубопроводы Ду -100мм., прокладываемые в приямке. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,19	78852,63	1094,74	14982	208	10602	3243	19683
				21957,89	500	4172	95	–	1458	
44 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов стальных трууб Ду 150мм. НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6	514	26,83	3084	161	879	1580	5037
				340,67	5,83	2044	35	–	373	

Итого		**8 437 838**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		394 062		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		140 582		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		39 325		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 790 597		
- оборудование, тенге		4 451 116		
Накладные расходы, тенге		366 166		
Сметная прибыль (8 %), тенге		295 315		
Всего				**8 437 838**
Временные здания и сооружения	**2%**		**79 734**	
Итого с временными				**8 517 572**
Зимние удорожания	**3,1185%**		**126 812**	
Итого с зимними удорожаниями				**8 644 384**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**83 865**	
Итого сметная стоимость				**8 728 249**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**			**2 356 627**
в том числе на 2020 год- 73%.	**73%**			**6 371 622**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**			**2 356 627**

Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**6 562 771**
Всего :			**8 919 398**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**8 027 458**
НДС	**12 %**	**963 295**	
Итого с НДС			**8 990 753**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или
Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ Мартукский районный отдел
БИН 190240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или
Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 41

выполненных работ

за октябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 2 -2 -3

на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод									
1	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1673	20	5019	60	3697	1259	6780
					420,67	7,67	1262	23	–	502	

2 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1709,5	20,5	3419	41	2537	839	4599
				420,5	7,5	841	15	–	341	
3 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	3003,07	35,13	45046	527	36413	8148	57450
				540,4	13,87	8106	208	–	4256	
4 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	1980,57	20,29	6932	71	5389	1468	9072
				420,57	7,43	1472	26	–	672	
5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	21	80,76	1,14	1696	24	10	1629	3591
				79,14	–	1662	–	–	266	
6 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 100 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	745	2	745	2	115	616	1470
				628	1	628	1	–	109	
7 2900-0000-0001(пл)	Регулятор перепада давления Ду 100мм РПДС-НО-100	шт	1	1193750		1193750		1193750		1289250
8 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	30214	468	30214	468	27810	2010	34802
				1936	115	1936	115	–	2578	
9 1116-0601-0101	Краны шаровые муфтовые диаметром 15мм-1шт. Ду 20 мм.-2шт. Установка НР = 98 %	шт.	3	2072	88	6216	264	894	4993	12106
				1686	12,33	5058	37	–	897	
10 2304-0905-2802	Краны шаровые муфтовые , PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2881	–	5762		5762		6223
11 2304-0905-2801	Краны шаровые муфтовые, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1756		1756		1756		1896
12 1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1955	79	1955	79	328	1569	3806

				1548	37	1548	37	–	282	
13 2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42081		42081		42081		45447
14 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1019,5	63,5	2039	127	122	1772	4116
				895	–	1790	–	–	305	
15 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4689		9378		9378		10128
16 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (Тройник 100x150x100-1шт..) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0092	1327282,61	501086,96	12211	4610	3309	5525	19155
				466521,74	140108,7	4292	1289	–	1419	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические-трубопровод и арматура. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	94	2	47	1	25	14	66
				42	–	21	–	–	5	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	1	72	1	72	1	47	17	96
				24	–	24	–	–	7	
19 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	16805	115	16805	115	15567	1137	19377
				1123	37	1123	37	–	1435	
20 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	21445	–	21445	–	21071	367	23557
				374	–	374	–	–	1745	
	Раздел 2 Канализация									
21 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	734,57	3,29	5142	23	35	4989	10941
				726,29	1	5084	7	–	810	

22 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 (с к=1,01)	м	7	1045		7315		7315		7900
23 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	760	1	760	1	2	742	1622
				757	–	757	–	–	120	
24 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	1	240		240		240		259
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и отводы НР = 99 %	шт.	4	1375,25	900,5	5501	3602	–	2818	8985
				474,75	236,75	1899	947	–	666	
26 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2893		2893		2893		3124
27 2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 x50 x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2949		2949		2949		3185
28 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1091		1091		1091		1178
29 2302-0303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2125		2125		2125		2295
30 2302-0802-1002	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3639		3639		3639		3930
31 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3435	169	3435	169	538	2754	6684
				2728	82	2728	82	–	495	
32 2303-0102-9903	Унитазы напольные керамические шамотированные	шт.	1	43229		43229		43229		46687

33 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2743	85	2743	85	224	2426	5583
				2434	41	2434	41	–	414	
34 2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6225		6225		6225		6723
35 1117-0201-0103	Смесители для умывальников. Установка НР = 98 %	шт.	1	914	–	914	–	40	857	1913
				874	–	874	–	–	142	
36 2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248		2248		2248		2428
37 2303-0102-1301	Сифон для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	875		875		875		945
								–	70	

Итого		**1 667 369**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		43 913		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		10 270		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 865		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 443 729		
Накладные расходы, тенге		45 949		
Сметная прибыль (8 %), тенге		123 508		
Всего				**1 667 369**
Временные здания и сооружения	**2%**		**33 347**	
Итого с временными				**1 700 716**
Зимние удорожания	**3,1185%**		**53 037**	
Итого с зимними удорожаниями				**1 753 753**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**35 075**	
Итого сметная стоимость				**1 788 828**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**			**482 984**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**			**1 305 844**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**			**482 984**

Итого в текущих ценах на 2020 год-73 % К=1,03	**1,03**		**1 345 019**
Всего :			**1 828 003**
Итого но договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 645 202**
НДС	**12 %**	**197 424**	
Итого с НДС			**1 842 626**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка росписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка росписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 42

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 2 -2 - 4

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
1	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2685,17	91,17	16111	547	–	11337	29644
					2594	30,33	15564	182	–	2196	
2	5800-0000-0001(пл)(об)	Печь электронагревательная N=1Квт ПЭТ-4	шт.	6	5446		32676		–		32676

								32676	–	
	Раздел 2 Вентиляция									
3 1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 % т.ч. п.3.1: ktpp1=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	0,5	8208	38	4104	19	3383	693	5181
				1404	10	702	5	–	384	
4 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 150x150 мм Прокладка НР = 98 % т.ч. п.3.1: ktpp1=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	1,3	7047,69	49,23	9162	64	6793	2283	12361
				1773,08	19,23	2305	25	–	916	
5 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160x160 мм Прокладка НР = 98 % т.ч. п.3.1: ktpp1=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7045	47,5	2818	19	2090	703	3803
				1772,5	20	709	8	–	282	
6 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. для слива конденсата Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1444,7	17,7	14447	177	10563	3698	19597
				370,7	6,6	3707	66	–	1452	
7 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537		580
8 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	7810	61	7810	61	4980	2725	11378
				2769	12	2769	12	–	843	
9 1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	17207	133	17207	133	12424	4586	23536
				4650	30	4650	30	–	1743	
10 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1548	30	3096	60	624	2388	5923

				1206	12,5	2412	25	–	439	
11 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 150 мм. УП4-18 - 1шт.Установка НР = 98 %	узел	1	2879	7	2879	7	176	2644	5965
				2696	2	2696	2	–	442	
12 2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм	шт.	1	24260		24260		24260		26201
13 2305-0310-0401	Узлы прохода с клапаном, модели УП 4 -18	шт.	1	55054		55054		55054		59458
14 1115-0403-1004	Воздуховоды. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	857,27	0,91	1886	2	312	1258	3396
				714,55	0,45	1572	1	–	252	

Итого	**239 699**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 086	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 089	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	356	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121 196	
- оборудование, тенге	32 676	
Накладные расходы, тенге	32 315	
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 337	

Всего				**239 699**
Временные здания и сооружения	**2%**	**4 140**		
Итого с временными				**243 839**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**6 585**		
Итого с зимними удорожаниями				**250 424**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**4 355**		
Итого сметная стоимость				**254 779**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**			**68 790**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**			**185 989**

Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	1		68 790
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	1,03		191 569
Всего :			260 359
Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		234 323
НДС	12 %	28 119	
Итого с НДС			262 442

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ Болеков Т.Ж. (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кульшанаев Н.Ш.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

_____ Булайчиков Ю.Г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район. с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 43
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2- 2- 7

на Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование НС 2-го подъема
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Комплектные устройства для распределения эл.энергии напряж. до 1 кВ									
		1.1 Освещение									
1	1308-0101-2601	Вводно-распределительное устройство с АВР, 80А на 2 ввода, 2 вывода. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	50424	8358	50424	8358	882	31616	88603
					41184	2727	41184	2727	–	6563	
2	5108-0401-1201(об)	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	380079		380079		–		380079
3	1308-0303-0421	Щит распределительный навесной . Установка НР = 72 %	шт.	2	24734	1366.5	49468	2733	23389	17443	72264

				11673	440,5	23346	881	–	5353	
4 2900-0000-0001(пл)	Щит распределительный навесной на 18 модулей IP31 ЩР2-1	шт	1	53212		53212		53212		57469
5 2900-0000-0002(пл)	Щит распределительный навесной на 22 модуля IP31 ЩР2-2	шт	1	59616		59616		59616		64385
								–	4769	
	Раздел 2 Кабельные изделия									
	2.0 Подраздел без наименования									
6 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	198	220,82	97,92	43723	19389	9508	14908	63321
				74,88	29,69	14826	5879	–	4690	
7 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	114757		459		459		496
8 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	168498		5055		5055		5459
9 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	260488		18755		18755		20255
10 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	425792		15329		15329		16555
11 2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1608783		16088		16088		17375
12 2306-0112-0502	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,016	260394		4166		4166		4499
13 2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	319094		9570		9570		10336
								–	766	
	Раздел 3 Оборудование светотехническое									
14 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный влагозащищенный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	5	1806,4	653,6	9032	3268	641	5280	15457
				1024,6	442,2	5123	2211	–	1145	

5 2307-0102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	6811		27244		27244		29424
6 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	440		3520		3520		3802
7 2307-0102-1205	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8516		8516		8516		9197
18 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	1	637		637		637		688
19 1308-0205-0902	Фонарь переносной. Установка НР = 72 %	шт	1	8706	3780	8706	3780	1666	3293	12959
				3260	1314	3260	1314	–	960	
20 2900-0009-0001(пл)	Фонарь переносной СГГ 5-М	шт	1	18929		18929		18929		20443
								–	1514	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
21 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	392	3,5	784	7	25	543	1433
				376	1	752	2	–	106	
22 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606		654
23 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	392	3	392	3	13	271	716
				376	1	376	1	–	53	
24 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324		324		324		350

25 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	467,75	3,5	3742	28	186	2547	6792
				441	1,25	3528	10	–	503	
26 2307-0220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1420		2840		2840		3067
27 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 16,P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6	1356		8136		8136		8787
28 2307-0202-1114	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	12	116		1392		1392		1503
								–	111	
	Раздел 5 Электромонтажные изделия									
29 1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	561,2	83	2806	415	275	1611	4770
				423,2	24,2	2116	121	–	353	
30 2301-0101-0128	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5	829		4145		4145		4477
31 2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ -2м	кг	0,16	376		60		60		65
								–	5	
	Раздел 6 Заземление									
32 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	613	24,87	9195	373	6283	1900	11983
				169,27	6,67	2539	100	–	888	
	Итого					**937 663**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 050				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 354				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 246				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					301 467				
	- оборудование, тенге					380 079				
	Накладные расходы, тенге					79 412				

Сметная прибыль (8 %), тенге		41 301	
Всего			**937 663**
Временные здания и сооружения	**2%**	**11 152**	
Итого с временными			**948 815**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**17 736**	
Итого с зимними удорожаниями			**966 551**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**11 729**	
Итого сметная стоимость			**978 280**
в том чнсле на 2019 год - 27%	**27%**		**264 136**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**714 144**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**264 136**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**735 569**
Всего :			**999 705**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**899 735**
НДС	**12 %**	**107 968**	
Итого с НДС			**1 007 703**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014691
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 44

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 2- 2- 6

на Канализационные сети (слив резервуаров)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	282	150,79	143,03	42524	40335	–	8563	55174
					7,76	34,41	2189	9704	–	4087	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	27	1864,63	–	50345	–	–	36248	93520
				1864,63	–	50345	–	–	6927	
3 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	8	2502,38	–	20019	–	–	14414	37188
				2502,38	–	20019	–	–	2755	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,8	268,57	258,93	752	725	–	155	980
				9,64	67,14	27	188	–	73	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	226	34,2	34,2	7729	7729	–	1957	10461
				–	12,03	–	2718	–	775	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75	810,65	–	60799	–	–	43775	112940
				810,65	–	60799	–	–	8366	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	301	152,14	73,08	45793	21997	–	24233	75628
				79,06	32,76	23796	9861	–	5602	
	Раздел 2 Трубопроводы									
8 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	781133,33	233066,67	23434	6992	1657	16901	43562
				492833,33	76233,33	14785	2287	–	3227	
9 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	3720		111600		111600		120528
10 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,051	1106411,76	512549,02	56427	26140	4035	33982	97642

				514745,1	158294,12	26252	8073	–	7233	
11 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	6073		309723		309723		334501
12 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,032	495343,75	108250	15851	3464	559	12938	31092
				369625	38781,25	11828	1241	–	2303	
13 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	2536		81152		81152		87644
14 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03	2249266,67	208600	67478	6258	51935	10280	83979
				309500	36633,33	9285	1099	–	6221	
15 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,051	3043862,75	322411,76	155237	16443	121653	18998	188174
				336098,04	40176,47	17141	2049	–	13939	
16 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,032	1478062,5	38718,75	47298	1239	38128	7876	59588
				247843,75	781,25	7931	25	–	4414	
	Раздел 3 Канализационный колодец Ду -1500мм Н=2,1м -2шт. Ду -1500мм Н=2,3м-1шт.									
17 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -3шт.) НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	28,2	150,82	143,05	4253	4034	–	856	5518
				7,77	34,4	219	970	–	409	
18 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,89	1864,55	–	3524	–	–	2537	6546

				1864,55	–	3524	–	–	485	
19 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	12,3	34,23	34,23	421	421	–	107	570
				–	12,03	–	148	–	42	
20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	12,3	152,11	73,09	1871	899	–	990	3090
				79,02	32,76	972	403	–	229	
21 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	24,75	268,48	258,87	6645	6407	2	1364	8650
				9,54	67,03	236	1659	–	641	
22 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=3,000;	т	44,55	337		15013		–		16214
23 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	24,75	20,24	17,25	501	427	2	168	723
				2,91	6,51	72	161	–	54	
24 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % К=3,000;	м3 конструкций колодца	4,86	29716,05	6929,22	144420	33676	56923	66420	227707
				11074,28	2730,45	53821	13270	–	16867	
25 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 К=3,000;	шт.	3	17521		52563		52563		56768
26 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1 К=3,000;	шт.	3	18238		54714		54714		59091
27 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 К=3,000;	шт.	3	16245		48735		48735		52634

28 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	12180		36540		36540		39463
29 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	4797		14391		14391		15542
30 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	5281		15843		15843		17110
31 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	5281		15843		15843		17110
32 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99 К=3,000;	комплект	3	7217		21651		21651		23383
33 1108-0201-0101	Кладка горловины колоцев из кирпича. НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	0,18	10122,22	2377,78	1822	428	583	838	2873
				4505,56	500	811	90	–	213	
34 2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=3,000;	1000 шт.	0,072	51391		3700		3700		3996
35 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	1,95	8428,72	1665,13	16436	3247	7130	6953	25260
				3107,18	686,15	6059	1338	–	1871	
36 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	19,5	992,77	93,03	19359	1814	11153	6627	28065
				327,79	33,74	6392	658	–	2079	
37 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	48,6	853,44	19,96	41477	970	27844	11889	57635
				260,56	2,49	12663	121	–	4269	

38 1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1954,5	79	3909	158	654	3140	7613
				1548,5	37,5	3097	75	–	564	
39 2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42081		84162		84162		90895
40 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1019,75	63,25	4079	253	245	3545	8234
				895,25	–	3581	–	–	610	
41 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4689		18756		18756		20256
42 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройник 200x150x200-3шт.переходник Ду 150x100мм-1шт. отвод Ду 100мм-1шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,022	1327409,09	501136,36	29203	11025	7914	13214	45810
				466545,45	140136,36	10264	3083	–	3393	
43 1113-0301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,1	93,64	1,82	103	2	55	32	146
				41,82	–	46	–	–	11	
44 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	2,2	73,64	1,82	162	4	104	37	215
				24,55	–	54	–	–	16	
45 1122-0301-0105	Гильзы -2шт.x0,3м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	781666,67	233333,33	469	140	33	339	873
				493333,33	76666,67	296	46	–	65	
46 2301-0201-0217	Гильзы -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	3265		1959		1959		2116
47 1122-0301-0108	Гильзы -3шт x 0,3м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0009	1478888,89	681111,11	1331	613	97	806	2308

				690000	214444,44	621	193	–	171	
48 2301-0201-0235	Гильзы -3шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	7561		6805		6805		7349
								–	544	
	Раздел 4 Хозбытовая канализация									
49 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	66	150,79	143,03	9952	9440	–	2004	12912
				7,76	34,41	512	2271	–	956	
50 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	5	1864,6	–	9323	–	–	6713	17319
				1864,6	–	9323	–	–	1283	
51 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53	34,21	34,21	1813	1813	–	459	2454
				–	12,02	–	637	–	182	
52 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	810,67	–	14592	–	–	10506	27106
				810,67	–	14592	–	–	2008	
53 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53	152,13	73,08	8063	3873	–	4267	13316
				79,06	32,75	4190	1736	–	986	
54 1122-0501-0104	Трубопроводы из гофрированных труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	409666,67	121000	1229	363	25	931	2333
				280333,33	33000	841	99	–	173	
55 2301-0603-0202	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3	1490		4470		4470		4828

56 1122-0501-0106	Трубопроводы из гофрированных труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,019	546842,11	191052,63	10390	3630	413	7287	19091
				334052,63	53368,42	6347	1014	–	1414	
57 2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	19	1779		33801		33801		36505
58 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1000мм -1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	5,04	150,79	143,06	760	721	–	153	986
				7,74	34,33	39	173	–	73	
59 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,4	1865	–	746	–	–	537	1386
				1865	–	746	–	–	103	
60 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,84	34,15	34,15	97	97	–	24	131
				–	11,97	–	34	–	10	
61 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,84	152,11	72,89	432	207	–	229	714
				79,23	32,75	225	93	–	53	
62 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2	268	258,5	536	517	–	111	699
				9,5	67,5	19	135	–	52	
63 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,6	337		1213		–		1310
64 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2	20,5	17,5	41	35	–	14	59

				3	6,5	6	13	–	4	
65 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,85	36014,12	10455,29	30612	8887	8203	16738	51138
				15908,24	3982,35	13522	3385	–	3788	
66 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11808		11808		11808		12753
67 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069		11069		11069		11955
68 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11208		11208		11208		12105
69 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
70 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
71 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
72 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	1	7217		7217		7217		7794
73 1108-0201-0101	Кладка горловины колоцев из кирпича. НР = 93 %	м3 кладки	0,06	10116,67	2383,33	607	143	194	279	957
				4500	500	270	30	–	71	
74 2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,024	51391		1233		1233		1332
75 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	8429,23	1664,62	5479	1082	2377	2318	8421

				3107,69	686,15	2020	446	–	624	
76 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	992,92	93,08	6454	605	3718	2209	9356
				327,85	33,69	2131	219	–	693	
77 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	16,2	853,46	19,94	13826	323	9282	3963	19212
				260,56	2,47	4221	40	–	1423	
	Раздел 5 Выгреб на 1,5м3 -1шт									
78 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,4	150,85	143,09	1418	1345	–	285	1839
				7,77	34,36	73	323	–	136	
79 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,63	1865,08	–	1175	–	–	846	2183
				1865,08	–	1175	–	–	162	
80 1101-0104-0402	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	34,15	34,15	140	140	–	35	189
				–	11,95	–	49	–	14	
81 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	151,95	72,93	623	299	–	330	1029
				79,02	32,68	324	134	–	76	
82 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,25	268,61	258,91	2216	2136	1	455	2885
				9,58	67,03	79	553	–	214	
83 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15	229		3435		–		3710
84 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,25	20,24	17,21	167	142	1	56	241

				2,91	6,55	24	54	–	18	
85 1123-0601-0105	Выгреб канализационный круглый сборный железобетонный, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,62	29716,05	6929,63	48140	11226	18974	22139	75901
				11074,07	2730,25	17940	4423	–	5622	
86 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17521		17521		17521		18923
87 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт.	1	18238		18238		18238		19697
88 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	16245		16245		16245		17545
89 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
90 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965		9965		9965		10762
91 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5281		5281		5281		5703
92 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный, тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096		7096		7096		7664
93 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	8430	1666	4215	833	1828	1783	6478
				3108	686	1554	343	–	480	
94 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3	992,33	92,67	2977	278	1716	1019	4316
				327,67	33,67	983	101	–	320	
95 1108-0101-0307	Наружная гидроизоляция битумная толщ.5мм по выровненной поверхности в да слря НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	12	853,42	19,92	10241	239	6875	2936	14231
				260,58	2,5	3127	30	–	1054	

96 1127-0602-0308	Наружная гидроизоляция днища из горячих асфальтобетонных смесей толщ.10мм. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3	147,67	98	443	294	23	229	726
				42	28,67	126	86	–	54	
97 1141-0201-0101	Внутренняя изоляция колец и днищ эпоксидной смолой НР = 79 %	м2	9	2159,67	414,89	19437	3734	13526	3045	24281
				241,89	186,33	2177	1677	–	1799	
98 1113-0301-1909	Внутренняя гидроизоляция эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	9	2149,78	50	19348	450	13184	4222	25456
				634,89	45	5714	405	–	1886	
99 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	240429		481		481		519
100 2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду110мм	м	1,5	896		1344		1344		1452
101 2110-0105-0201	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм (Зонт)	т	0,001	90179		90		90		97
								–	7	

Итого		**2 830 131**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		439 425	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		248 692	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		77 963	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 466 406	
- перевозка грузов, тенге		19 661	
Накладные расходы, тенге		446 304	
Сметная прибыль (8 %), тенге		209 643	
Всего			**2 830 131**
Временные здания и сооружения	**2%**	**56 603**	
Итого с временными			**2 886 734**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**90 023**	
Итого с зимними удорожаниями			**2 976 757**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**59 535**	
Итого сметная стоимость			**3 036 292**

в том числе на 2019 год - 27%	27%		819 799
в том числе на 2020 год - 73%	73%		2 216 493
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	1		819 799
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	1,03		2 282 988
Всего :			3 102 787
Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		2 792 509
ИДС	12 %	335 101	
Итого с НДС			3 127 610

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата,подпись)

Принял :Заказчик Г.У. Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или
Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : насосная станция 2-го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 45
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2 -2 -8

на Наружное электроосвещение и электроснабжение НС 2го подъема
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Железобетонные изделия									
13	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	66,6	151,25	2,33	10073	155	6086	2655	13746
					57,54	0,24	3832	16	–	1018	
14	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	66,6	115,86	2,33	7716	155	3729	2655	11201
					57,54	0,24	3832	16	–	830	

	Раздел 2 Стальные конструкции									
15 1133-0109-0111	Конструкции стальные (Стяжка Г11-13шт.,Кронштейн КС1-12шт., Кронштейн У4-8шт.,Хомут Х16 -12шт.,проводник заземляющий ЗП6 -15,2м). Установка НР = 80 %	т	0,199	52628,14	30859,3	10473	6141	–	5277	17010
				21768,84	11376,88	4332	2264	–	1260	
	Раздел 3 Линейная арматура									
17 1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	62	187,19	–	11606	–	–	8356	21559
				187,19	–	11606	–	–	1597	
22 1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование (Лента металлическая F 207 - 30м., Бугель для фиксации ленты -NB 20-16шт.,Скрепа NC 20 - 14шт., Комплект промежуточной подвески ES 1500E - 7шт.Кронштейн анкерный CS10.-8шт.Защитный колпрачок CE 25.150-4шт., Защитный колпачок CE 6.35-1шт.,Стяжной хомут E778-24шт.)Установка НР = 80 %	т	0,00782	52557,54	30818,41	411	241	–	207	667
				21739,13	11381,07	170	89	–	49	
	Раздел 4 Кабельная продукция									
31 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи НР = 72 %	м3 грунта	27	150,81	143,04	4072	3862	–	820	5283
				7,78	34,41	210	929	–	391	
32 1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9	810,67	–	7296	–	–	5253	13553
				810,67	–	7296	–	–	1004	
33 1101-0205-0502	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	810,67	–	14592	–	–	10506	27106
				810,67	–	14592	–	–	2008	
34 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	24	291,54	19,58	6997	470	1884	3458	11291
				193,46	6,67	4643	160	–	836	
36 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	24	316,29	146	7591	3504	1092	2902	11332
				124,79	43,17	2995	1036	–	839	
37 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	88	335,3	154,15	29506	13565	3860	11579	44372

				137,28	45,47	12081	4001	–	3287	
40 1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	45	1024,07	707,38	46083	31832	6389	13404	64246
				174,71	239	7862	10755	–	4759	
41 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	6	435,5	177,67	2613	1066	424	1030	3934
				187,17	51,33	1123	308	–	291	
43 1308-0201-3501	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	4	37791,5	878,5	151166	3514	72772	54786	222428
				18720	303	74880	1212	–	16476	
	Раздел 5 Заземление опор									
47 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3139,5	167,67	18837	1006	12753	3840	24491
				846,33	42,5	5078	255	–	1814	
48 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением . Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	612,88	24,82	30644	1241	20940	6333	39935
				169,26	6,66	8463	333	–	2958	
	Раздел 6 Дизельная электростанция									
49 1308-0301-0702	Генератор дизельный Монтаж и испытание НР = 72 %	шт.	1	656182	50093	656182	50093	191049	314845	1048709
				415040	22245	415040	22245	–	77682	
50 5800-0000-0001(пл)(об)	Стационарный дизель-генератор АД-40-Т400 ММЗ	к-т	1	2617857		2617857		–		2617857
								2617857	–	
	Раздел 7 Электромонтажные изделия									
51 1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	12	4858,25	1591,67	58299	19100	19976	18618	83070
				1601,92	553	19223	6636	–	6153	
52 2307-0106-0313	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм	шт.	12	139531		1674372		1674372		1808322
53 1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	561,3	83,1	11226	1662	1101	6443	19083

				423.15	24,25	8463	485	–	1414	
54 2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	836		16720		16720		18058
55 1308-0206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР = 72 %	м	6	630,33	159,67	3782	958	503	1900	6137
				386,83	53	2321	318	–	455	
56 2306-1710-0112	Канал кабельный размерами 80 мм х 40 мм т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2:	м	4	345		1380		1380		1490
								–	110	

Итого		**6 134 880**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		608 042	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		138 565	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		51 058	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 035 030	
- оборудование, тенге		2 617 857	
Накладные расходы, тенге		474 867	
Сметная прибыль (8 %), тенге		260 519	
Всего			**6 134 880**
Временные здания и сооружения	**2%**	**70 340**	
Итого с временными			**6 205 220**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**111 872**	
Итого с зимними удорожаниями			**6 317 092**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**73 985**	
Итого сметная стоимость			**6 391 077**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**1 725 591**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**4 665 486**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**1 725 591**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**4 805 451**
Всего :			**6 531 042**

Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		**5 877 939**
НДС	**12 %**	**705 352**	
Итого с НДС			**6 583 291**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJP0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Строительство монолитных резервуаров емк.200м3 -2 шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 46
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2 -3 -1

на Общестроительные работы резервуаров

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
5	1101-0104-0403	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	350	39,97	39,97	13989	13989	–	3542	18933
					–	14,05	–	4919	–	1402	
6	1101-0201-0501	Обратная засыпка. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	350	152,14	73,08	53248	25578	–	28178	87940
					79,06	32,76	27670	11466	–	6514	

7 1101-0105-0308	Обваловка резервуаров НР = 72 %	м3 грунта	1987,7	294,9	289,15	586173	574742	–	123058	765969
				5,75	80,23	11431	159483	–	56738	
8 1101-0201-0501	Обваловка резервуаров.Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1987,7	152,14	73,08	302401	145261	–	160025	499420
				79,06	32,76	157140	65117	–	36994	
9 1101-0201-0601	. Полив водой уплотняемого грунта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1987,7	85,69	68,16	170329	135484	17094	34571	221292
				8,93	15,23	17751	30264	–	16392	
	Раздел 2 ж/б конструкции резервуаров									
22 1107-0105-0101	Плиты покрытий 2П1-6А. Укладка в сооружениях. НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	12	4899,33	1465	58792	17580	12858	38650	105237
				2362,83	366,67	28354	4400	–	7795	
24 2102-0101-1009	Бетон тяжелый класса В25, F300, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2	21827		26192		26192		28287
25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,13588	217344		29533		29533		31896
26 1122-1301-0101	Камера лаза и камера приборов. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,2	21350,81	8960,16	132375	55553	17166	80646	230063
				9621,94	3516,94	59656	21805	–	17042	
33 2106-0304-0501	Стремянка Лм1 К=2,000;	т	0,2288	654075		149652		149652		161624
34 2107-0203-0301	Крышка К1- 2шт. Доски обрезные хвойных пород 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,212	47434		10056		10056		10860
35 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00672	240429		1616		1616		1745

36 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=2,000;	т	0,0332	318834		10585		10585		11432
37 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками К=2,000;	т	0,00168	499540		839		839		906
38 2113-0209-0102	Гвозди строительные размерами 2,5 мм х 80 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) К=2,000;	кг	4,8	440		2112		2112		2281
39 1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХС-720 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	2	41	2,5	82	5	16	42	134
				30,5	–	61	–	–	10	
40 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	4	53,75	1,75	215	7	144	44	280
				16	–	64	–	–	21	
41 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,002	938713		1877		1877		2027
42 2107-0203-0301	Крышка К2- по 1шт.Доски обрезные хвойных пород 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,05	47434		2372		2372		2562
43 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0012	231929		278		278		300
44 2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=2,000;	м3	0,6	42364		25418		25418		27451
45 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=2,000;	т	0,0144	318834		4591		4591		4958
46 2113-0211-0607	Шурупы 5х40мм и 5х70 мм К=2,000;	т	0,00088	250653		221		221		239
47 1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХС-720 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	20	41	2,3	820	46	159	427	1347
				30,75	0,2	615	4	–	100	
48 2204-0703-0101	Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,001	948275		948		948		1024

49 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	80	53,61	1,63	4289	130	2874	900	5604
				16,06	0,25	1285	20	–	415	
50 2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0076	938713		7134		7134		7705
51 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0288	231929		6680		6680		7214
52 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03232	240429		7771		7771		8393
53 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=2,000;	т	0,01344	209067		2810		2810		3035
								–	225	
	Раздел 3 Детали гидроизоляции									
	3.1 Наружная гидроизоляция покрытия									
54 1108-0101-0303	Плиты перекрытий Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слоя бикростом (82,7х 3 слоя) НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	496,2	228,47	18,42	113366	9142	–	100960	231472
				210,04	8,74	104224	4335	–	17146	
55 2110-0403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы (бикрост) К=2,000;	м2	496,2	1051		521506		521506		563226
56 1108-0101-0307	Плиты резервуара. Гидроизоляция-праймер битумный (в три слоя 82,7х3слоя) НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	496,2	278,7	5,26	138291	2612	6395	121386	280451
				260,55	2,5	129284	1239	–	20774	
57 2110-0501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000 К=2,000;	кг	496,2	548		271918		271918		293671
58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	165,4	646,5	27,62	106931	4569	48897	52320	171991

				323,25	13,27	53465	2195	–	12740	
59 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,4496	238755		107344		107344		115932
60 2113-0816-2910	Стеклоткань К=2,000;	м	126	285		35910		35910		38783
61 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция пенополистиролом НР = 76 % К=2,000;	м3 изоляции	6,05	40811,07	1072,73	246907	6490	98665	110027	385489
				23430,08	499,17	141752	3020	–	28555	
62 2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=2,000;	м3	6,05	27824		168335		168335		181802
	3.2 Наружная гидроизоляция днища							–	13467	
63 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные . Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	19,12	8429,5	1665,69	161172	31848	69915	68181	247701
				3107,17	686,4	59409	13124	–	18348	
64 1106-0101-0101	Стяжка бетонная . Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,2	3992,44	1079,63	32738	8853	14210	10492	46688
				1179,88	226,22	9675	1855	–	3458	
65 2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	8,2	17596		144287		144287		155830
66 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	2,54	646,46	27,56	1642	70	751	804	2642
				323,23	13,39	821	34	–	196	
67 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	12,74	3992,46	1079,67	50864	13755	22077	16303	72540
				1179,91	226,3	15032	2883	–	5373	
68 2102-0101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	12,74	17596		224173		224173		242107
69 1108-0101-0303	Днище. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя бикростом НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	254,8	241,35	18,42	61497	4694	3284	51843	122407
				210,04	8,74	53519	2226	–	9067	

70 2110-0403-1706	Рулонные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы (бикрост) К=2,000;	м2	254,8	1051		267795		267795		289219
71 1108-0101-0307	Днища резервуара. Гидроизоляция (праймер битумный) в два слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	254,8	278,7	5,26	71013	1341	3284	62332	144013
				260,55	2,5	66388	636	–	10668	
72 2110-0501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000 К=2,000;	кг	76,44	548		41889		41889		45240
	3.3 Наружная гидроизоляция стен							–	3351	
73 1108-0101-0303	Стены Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя бикростом НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	616,8	228,47	18,42	140920	11364	–	125498	287731
				210,05	8,74	129556	5388	–	21313	
74 2110-0403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы (бикрост) К=2,000;	м2	616,8	1051		648257		648257		700118
75 1108-0101-0307	Стены резервуара. Гидроизоляция-праймер битумный в два слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	616,8	278,7	5,26	171902	3247	7949	150889	348614
				260,55	2,5	160706	1540	–	25823	
76 2110-0501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000 К=2,000;	кг	185,04	548		101402		101402		109514
	3.4 Наружная гидроизоляция камеры лаза и камеры приборов							–	8112	
77 1108-0101-0303	Камера лаза и камера приборов. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя бикростом НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,72	228,31	18,38	621	50	–	553	1268
				209,93	8,82	571	24	–	94	
78 2110-0403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы (бикрост) К=2,000;	м2	2,72	1051		2859		2859		3088
79 1108-0101-0307	Камера лаза и камера приборов. Гидроизоляция праймер битумный в два слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,72	278,68	5,15	758	14	35	666	1538
				260,66	2,57	709	7	–	114	

80 2110-0501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000 К=2,000;	кг	1,64	548		899		899		971
81 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция пенополистиролом НР = 76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,14	40800	1071,43	5712	150	2282	2546	8919
				23428,57	500	3280	70	–	661	
82 2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=2,000;	м3	0,14	27824		3895		3895		4207
83 1115-0201-0101	Стены камер. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6	1123,42	29,47	8538	224	2519	4789	14393
				762,5	25,13	5795	191	–	1066	
84 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,0264	238755		6303		6303		6807
	3.5 Внутренняя гидроизоляция							–	504	
85 2900-0000-0001(пл)	Полимерная композиция Элакор ПУ Грунт ЭКО в 1 слой (расход: на 1м2 -0,3 кг.) 246,6м2 х 2 слоя =493,2м2 х 0,3кг.= 148 кг х 2 резервуара К=2,000;	кг	296	431,5		127724		127724		137942
86 2900-0000-0002(пл)	Полимерная композиция Элакор ПУ Эмаль-60 ЭКО (расход: на 1м2 в два слоя -0,24 кг.) 246,6м2 х 2 слоя=493,2м2х0,24 кг.= 35,64 кг.х 2 резервуара К=2,000;	кг	71,28	406		28940		28940		31255
87 2900-0000-0003(пл)	Полимерная композиция Элакор ПУ ЛакЭКО в 1 слой(расход: на 1м2 -0,12 кг.) 246,6м2 х 2 слоя =493,2м2 х 0,12кг.= 13,0 кг х 2 резервуара К=2,000;	кг	118,4	186		22022		22022		23784
								–	1762	

Итого	**7 561 511**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 238 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 066 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	336 245

- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 346 717	
Накладные расходы, тенге		1 349 672	
Сметная прибыль (8 %), тенге		560 111	

Всего			**7 561 511**
Временные здания и сооружения	**2%**	**151 230**	
Итого с временными			**7 712 741**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**240 522**	
Итого с зимними удорожаниями			**7 953 263**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**159 065**	
Итого сметная стоимость			**8 112 328**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**2 190 329**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**5 921 999**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**2 190 329**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**6 099 659**
Всего :			**8 289 988**
Итого но договорной цене К=0,9	***0,9***		**7 460 989**
НДС	**12 %**	**895 319**	
Итого с НДС			**8 356 308**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
эиказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Строительство монолитных резервуаров емк.200 м3 -2 шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 47

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 2- 3 -2

на Технологические трубопроводы (обвязка резервуаров)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подводящий трубопровод									
1	1116-0401-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	9	7819,22	90,89	70373	818	58052	11523	88448
					1278,11	28,33	11503	255	–	6552	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 159мм-1шт.и переходы диаметром 325х159 мм.-1шт.) Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0338	1327396,45	501124,26	44866	16938	12159	20301	70380

				466538,46	140147,93	15769	4737	–	5213	
3 2105-0201-0502	Элементы к креплению подводящего трубопровода-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0152	240429		3655		3655		3947
4 2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,00478	1423601		6805		6805		7349
5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	21950	1087,5	1756	87	1575	102	2007
				1175	225	94	18	–	149	
	Раздел 2 Отводящий трубопровод									
6 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	6,6	12213,18	139,09	80607	918	66224	13387	101514
				2040,15	29,55	13465	195	–	7520	
7 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные (отводы диаметром219 мм.-1шт) Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0124	1009193,55	435322,58	12514	5398	4383	4115	17959
				220403,23	114838,71	2733	1424	–	1330	
8 1106-0101-0101	На бетонную обойму. Бетон В15Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	5	21940,6	1079,6	109703	5398	98405	6398	125389
				1180	226,2	5900	1131	–	9288	
	Раздел 3 Спускной трубопровод									
9 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	3,4	5129,71	66,76	17441	227	14076	3150	22238
				922,94	22,35	3138	76	–	1647	
	Раздел 4 Переливной трубопровод									
10 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	9	7819,22	90,89	70373	818	58052	11523	88448

				1278,11	28,33	11503	255	–	6552	
11 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы диаметром 159 мм-3шт.переход 325-159мм.-1шт.) Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0558	1327401,43	501146,95	74069	27964	20072	33515	116191
				466541,22	140161,29	26033	7821	–	8607	
12 2105-0201-0502	Элементы к креплению подводящего трубопровода-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0152	240429		3655		3655		3947
13 2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,00276	1423601		3929		3929		4243
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	21950	1087,5	1756	87	1575	102	2007
				1175	225	94	18	–	149	
	Раздел 5 Вентиляция									
15 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 630 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,003	3049666,67	1605666,67	9149	4817	237	5474	15793
				1365000	478000	4095	1434	–	1170	
16 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3	36039		108117		108117		116766
17 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,011	1086363,64	510272,73	11950	5613	675	7329	20821
				514727,27	158272,73	5662	1741	–	1542	
18 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	11	6073		66803		66803		72147

19 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	2	1673	20,5	3346	41	2464	839	4520
				420,5	7,5	841	15	–	335	
20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы диаметром 219 мм.-1шт)Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0212	1327405,66	501132,08	28141	10624	7626	12733	44144
				466556,6	140141,51	9891	2971	–	3270	
21 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 % К=2,000;	фланец	8	2447,88	191,88	19583	1535	980	16996	39505
				2133,5	12,5	17068	100	–	2926	
22 2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	8	7973		63784		63784		68887
23 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=2,000;	зонт	2	6664,5	59,5	13329	119	11175	2019	16576
				1017,5	12,5	2035	25	–	1228	
24 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	2	1599		3198		3198		3454
25 2105-0101-0403	Днище осадочной камеры-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,032	231929		7422		7422		8016
26 2204-0702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008 К=2,000;	т	0,0026	909681		2365		2365		2554
27 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81 К=2,000;	т	0,0322	311184		10020		10020		10822

28 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,008	2966375	586500	23731	4692	18363	2126	27926
				84500	183875	676	1471	–	2069	
29 2900-0000-0001(пл)	Фильтр ФВ200 с кассетой EU4 К=2,000;	шт	2	4769		9538		9538		10301
30 2302-1104-0407	Хомуты К=2,000;	шт.	4	417		1668		1668		1801
31 1116-0601-0101	Вентили запарные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;	шт.	2	2072	88	4144	176	596	3329	8071
				1686	12,5	3372	25	–	598	
32 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	813		1626		1626		1756
33 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,008	499540		3996		3996		4316
34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685		2900
								–	215	
	Раздел 6 Поплавковый запорный клапан									
35 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000; т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2:	м трубопровода	0,0074	19864,86	405,41	147	3	123	21	181
				2837,84	–	21	–	–	13	

Итого	**1 135 324**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 893	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 273	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 712	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	676 078	
Накладные расходы, тенге	154 982	
Сметная прибыль (8 %), тенге	84 098	
Всего		**1 135 324**

Временные здания и сооружения	**2%**	**22 706**	
Итого с временными			**1 158 030**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**36 113**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 194 143**
Иенредвиденные работы и затраты	**2 %**	**23 883**	
Итого сметная стоимость			**1 218 026**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**328 867**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**889 159**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**328 867**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**915 833**
Всего :			**1 244 700**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 120 230**
НДС	**12 %**	**134 428**	
Итого с НДС			**1 254 658**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,полпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014051
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Водонапорная башня емкостью 50м3 Н=24 м.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 48
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 2 -4 -1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Котлован башни.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	105	200,32	190,28	21034	19979	–	4129	27176
					10,05	44,57	1055	4680	–	2013	

2 1101-0203-0102	Дно котлована. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	25,6	6,76	6,76	173	173	–	32	221
				–	1,76	–	45	–	16	
3 1101-0205-0302	Котлован.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	13	1864,62	–	24240	–	–	17453	45028
				1864,62	–	24240	–	–	3335	
4 1101-0201-0501	Дно котлована.. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,8	152,11	73,05	1947	935	–	1030	3215
				79,06	32,73	1012	419	–	238	
5 1101-0104-0402	Котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,3	34,2	34,2	1891	1891	–	479	2560
				–	12,03	–	665	–	190	
6 1101-0201-0501	Обратная засыпка . Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,7	152,14	73,07	3910	1878	–	2069	6457
				79,07	32,76	2032	842	–	478	
7 1101-0105-0307	Обваловка башн.экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	390,3	230,77	226,7	90070	88480	–	19434	118264
				4,07	65,08	1590	25401	–	8760	
8 1101-0201-0502	Обваловка башни. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	390,3	181,43	87	70811	33956	–	37495	116970
				94,43	39	36855	15222	–	8664	
9 1101-0201-0601	. Полив водой уплотняемого грунта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	390,3	85,69	68,16	33446	26603	3357	6789	43454
				8,93	15,23	3486	5943	–	3219	
	Раздел 2 Фундаменты									
10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,3	5465,85	1677,74	28969	8892	15757	7436	39317

				815,09	693,58	4320	3676	–	2912	
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,5	21108,57	1079,71	73880	3779	65971	4479	84628
				1180	226,29	4130	792	–	6269	
12 1106-0201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	49,7	24156,96	299,88	1200601	14904	1071984	108112	1413410
				2287,99	102,43	113713	5091	–	104697	
13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1486	222453		33057		33057		35702
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,4428	217344		96240		96240		103939
15 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17856	652240,14	1282,48	116464	229	75683	36989	165729
				227105,73	532,03	40552	95	–	12276	
16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30,6	853,43	19,93	26115	610	17532	7486	36289
				260,56	2,48	7973	76	–	2688	
	Раздел 3 Металлоконструкции башни									
17 1109-0202-0101	Водонапорная башня. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	13,705	84750,82	32423,86	1161510	444369	328632	350933	1633438
				28347,98	8762,5	388509	120090	–	120995	
19 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	411,2	355,3	–	146099	–	–	100808	266660
				355,3	–	146099	–	–	19753	
20 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	411,2	85,15	12	35013	4934	–	20755	60229
				73,15	–	30079	–	–	4461	
21 1113-0601-0302	Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	411,2	266,35	0,97	109522	399	68575	28084	148614

				98,61	0,37	40548	154	–	11008	
22 1113-0301-1406	Внутренние поверхности металлические. Окраска краской КО-42 ТУ2312-023 в 4 слоя (расход -300гр на 1м2) НР = 69 % К=4,000;	м2	1644,8	26,07	1,64	42880	2696	–	28010	76561
				24,43	0,25	40184	410	–	5671	
23 2900-0000-0001(пл)	Краска КО-42 ТУ2 312-023 внутренняя поверхность башни в 4 слоя К=4,000;	кг	277,2	2438		675814		675814		729879
								–	54065	
	Раздел 4 Утепление башни									
24 1109-0304-0201	Сборка и монтаж каркаса для утепления башни из полосовой стали Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,235	73888,72	23278,21	239030	75305	28078	110982	378013
				41931,07	7788,56	135647	25196	–	28001	
25 2105-0103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,028	1479057		41414		41414		44727
26 2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,47605	1423601		677705		677705		731921
27 2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	597,1	1336		797726		797726		861544
28 1126-0101-1101	Поверхности плоские Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	14	21162,43	1349,07	296274	18887	31233	193849	529333
				17582,43	636,5	246154	8911	–	39210	
29 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 (с к=1,24)	м3	17,36	10916		189502		189502		204662
								–	15160	
	Раздел 5 Водопроводный колодец Ду -1500мм Н=2500мм -1шт.									

30 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца Ду 1500мм-1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,5	150,84	143,05	1433	1359	–	289	1860
				7,79	34,42	74	327	–	138	
31 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодца НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,65	1864,62	–	1212	–	–	873	2252
				1864,62	–	1212	–	–	167	
32 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,3	34,19	34,19	147	147	–	37	199
				–	12,09	–	52	–	15	
33 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,3	152,09	73,02	654	314	–	346	1080
				79,07	32,79	340	141	–	80	
34 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	268,42	258,82	2040	1967	1	418	2655
				9,47	66,97	72	509	–	197	
35 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	т	13,7	294		4028		–		4350
36 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7,6	20,26	17,24	154	131	1	52	222
				2,89	6,58	22	50	–	16	
37 1106-0401-0101	Колодец монолитный бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	2,07	21182,13	1269,57	43847	2628	34340	6813	54713
				3323,19	293,72	6879	608	–	4053	
38 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	2	18238		36476		36476		39394
39 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	1	7217		7217		7217		7794
40 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,7	8428,57	1665,71	5900	1166	2559	2497	9069

				3107,14	687,14	2175	481	–	672	
41 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,4	5742,5	962,5	2297	385	765	1219	3797
				2867,5	375	1147	150	–	281	

Итого	**8 035 325**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 280 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	756 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	220 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 299 619
- перевозка грузов, тенге	4 028
Накладные расходы, тенге	1 099 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	595 206

Всего			**8 035 325**
Временные здания и сооружения	**2%**	**160 707**	
Итого с временными			**8 196 032**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**255 593**	
Итого с зимними удорожаниями			**8 451 625**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**169 032**	
Итого сметная стоимость			**8 620 657**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**2 327 577**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**6 293 080**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**2 327 577**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**6 481 872**
Всего :			**8 809 449**

Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		**7 928 504**
НДС	**12 %**	**951 420**	
Итого с НДС			**8 879 924**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или
Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
эиказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Водонапорная башня емкостью 50 м3 Н=24 м.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 49

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 2 - 4 - 2

на Технологические трубопроводы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м	9	2840,89	312,56	25568	2813	291	14592	43373
					2496	161,89	22464	1457	–	3213	
2	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9	3054		27486		27486		29685

3 1312-0101-0106	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	9	4259,11	481,67	38332	4335	301	21924	65076
				3744	249,44	33696	2245	–	4820	
4 2301-0301-0237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	8095		72855		72855		78683
5 1122-0901-0105	Задвижки с обрезиненным клином диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2868	184	2868	184	470	2278	5558
				2214	87	2214	87	–	412	
6 2304-0102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70775		70775		70775		76437
7 1122-0901-0103	Задвижки с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1955	79	1955	79	328	1569	3806
				1548	37	1548	37	–	282	
8 2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42081		42081		42081		45447
9 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	1551,67	116	4655	348	279	4024	9373
				1342,67	12,33	4028	37	–	694	
10 2302-0103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	7943		23829		23829		25735
11 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	1020	63,33	3060	190	184	2659	6177
				895,33	–	2686	–	–	458	
12 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	4689		14067		14067		15192

13 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 80- 150 мм. Тройники, переходы, отводы. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0233	1327381,97	501115,88	30928	11676	8381	13996	48518
				466566,52	140171,67	10871	3266	–	3594	
14 1116-0601-0102	Вентили, запорные пожарные из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	2098	114	4196	228	596	3354	8154
				1686	25	3372	50	–	604	
15 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660		14753
16 1312-0101-0104	Переливная труба, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м	65	2840,83	312,49	184654	20312	2102	105390	313248
				2496	162,02	162240	10531	–	23204	
17 2301-0101-0210	Переливная труба -Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	65	3054		198510		198510		214391
18 1312-0101-0101	Импульсивная труба -Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м	25	1338,8	81,68	33470	2042	228	19713	57438
				1248	44,64	31200	1116	–	4255	
19 2301-0101-0201	Импульсивная труба -Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25	349		8725		8725		9423
20 2303-0103-0801	Головка соединительная муфтовая Ду 50	шт.	2	758		1516		1516		1637
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические -трубы и фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	63	93,63	2,32	5899	146	3120	1828	8345
				41,79	0,25	2633	16	–	618	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	126	73,17	1,63	9220	206	5936	2146	12275
				24,43	0,25	3078	32	–	909	

23 1106-0101-0101	Материалы на растяжки 3шт.-Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,5	15655,33	1080	23483	1620	20093	1919	27434
				1180	226	1770	339	–	2032	
24 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016 К=3,000;	т	0,5082	217600		110584		110584		119431
25 2105-0101-0403	Струбцина - Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06	231929		13916		13916		15029
26 2305-1501-1601	Датчик поплавковый NivoFLOAT NWP-120-1	шт.	2	64062		128124		128124		138374
27 2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510		13020		13020		14062
28 2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	40	292		11680		11680		12614
29 2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,04	24892		996		996		1076
								–	80	

Итого		**1 420 744**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		281 800		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		44 179		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		19 213		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		794 133		
Накладные расходы, тенге		195 392		
Сметная прибыль (8 %), тенге		105 240		
Всего				**1 420 744**
Временные здания и сооружения	**2%**		**28 415**	
Итого с временными				**1 449 159**
Зимние удорожания	**3,1185%**		**45 192**	
Итого с зимними удорожаниями				**1 494 351**

Временные здания и сооружения	2%	28 415	
Итого с временными			1 449 159
Зимние удорожания	3,1185%	45 192	
Итого с зимними удорожаниями			1 494 351
Непредвиденные работы и затраты	2 %	29 887	
Итого сметная стоимость			1 524 238
в том числе на 2019 год - 27%	27%		411 544
в том числе на 2020 год - 73%	73%		1 112 694
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	1		411 544
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	1,03		1 146 074
Всего :			1 557 618
Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		1 401 856
НДС	12 %	168 223	
Итого с НДС			1 570 079

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Автоматизация технологии производства

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 50

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 2- 5 -1

на Автоматизация технологии производства

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Шкафные устройства для управления и сигнализации									
1	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления скваженных насосов. Установка НР = 72 %	шт.	1	5220	2529	5220	2529	97	2517	8356
					2594	902	2594	902	–	619	
2	2900-0000-0001(пл)	Шкаф управления скваженных насосов ШУСН	шт	1	266339		266339		266339		287646
3	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления задвижками Установка НР = 72 %	шт.	1	5220	2529	5220	2529	97	2517	8356

				2594	902	2594	902	–	619	
4 2900-0000-0002(пл)	Шкаф управления задвижками ШУЗ	шт	1	256696		256696		256696		277232
								–	20536	
	Раздел 2 Кабельные изделия									
5 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье траншеи НР = 72 %	м3 грунта	162	150,79	143,03	24428	23171	–	4919	31695
				7,76	34,41	1257	5575	–	2348	
6 1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54	810,65	–	43775	–	–	31518	81316
				810,65	–	43775	–	–	6023	
7 1101-0104-0402	Траншеи . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	108	34,19	34,19	3693	3693	–	935	4998
				–	12,03	–	1299	–	370	
8 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	82	291,5	19,56	23903	1604	6437	11814	38574
				193,44	6,67	15862	547	–	2857	
9 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82	1639		134398		134398		145150
10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	164	316,25	145,95	51865	23936	7462	19833	77434
				124,8	43,16	20467	7079	–	5736	
11 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3470	335,27	154,14	1163389	534874	152153	456582	1749569
				137,28	45,47	476362	157780	–	129598	
12 2306-0217-0101	Кабели контрольные КВБбШв 4x0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,03	324239		9727		9727		10505
13 2306-0217-0201	Кабели контрольные КВБбШв 5x0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,162	347285		56260		56260		60761

14 2306-0217-0303	Кабели контрольные КВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,9	538895		485006		485006		523806
15 2306-0217-0304	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	2,52	782077		1970834		1970834		2128501
16 1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	0,02	550	300	11	6	–	4	16
				250	50	5	1	–	1	
17 2306-0201-0101	Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,02	135064		2701		2701		2917
18 1308-0205-0701	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка НР = 72 %	км	0,045	72066,67	43511,11	3243	1958	44	1384	4997
				27577,78	15133,33	1241	681	–	370	
19 2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,045	24892		1120		1120		1210
20 2900-0000-0001(пл)	Лента защитная сигнальная ЛСЭ 150	м	850	33,5		28475		28475		30753
								–	2278	
	Раздел 3 Первичные измерительные преобразователи									
21 1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер (Сигнализатор уровня поплавковый -2шт. и Кондуктометрический датчик уровня - 2шт.). Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	4	4971,75	1731,75	19887	6927	1287	10755	33093
				2918,25	666,75	11673	2667	–	2451	
22 2305-1501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый NivoFLOAT NWP-120-1	шт.	2	64062		128124		128124		138374
23 2900-0000-0001(пл)	Кондуктометрический датчик уровня для открытых резервуаров Ду.5-4 ОВЕН	шт	2	11161		22322		22322		24108

24 1311-0301-0101	Приборы-4хуровневый сигнализатор жидкости. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	2	656,5	–	1313	–	16	973	2469
				648,5	–	1297	–	–	183	
25 2900-0000-0002(пл)	Прибор контроля уровня жидкости БКК1-220	к-т	2	18304		36608		36608		39537
								–	2929	
	Раздел 4 Электромонтажные изделия									
26 1308-0206-3001	Коробка соединительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3005,5	478,67	18033	2872	–	11629	32035
				2526,83	165,17	15161	991	–	2373	
27 2307-0202-1201	Коробка соединительная 50х50	шт.	6	6510		39060		39060		42185
28 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	7	675,86	91,14	4731	638	708	2576	7892
				483,57	27,57	3385	193	–	585	
29 2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7	1054		7378		7378		7968
30 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром 15 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	423,03	53,7	16921	2148	2199	9464	28496
				314,35	14,25	12574	570	–	2111	
31 2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	40	292		11680		11680		12614
32 1308-0205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	16907	12060	16907	12060	375	6239	24998
				4472	4193	4472	4193	–	1852	
33 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	4	268		1072		1072		1158

								–	86	
	Раздел 5 Переход через автодорогу методом ГНБ									
34 1101-0101-0308	Приемный котлован 1х0,5х1,5 и рабрчий котлован 3х2х1,5. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,75	150,87	143,08	1471	1395	–	297	1909
				7,79	34,46	76	336	–	141	
35 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	24	2558,42	2055,38	61402	49329	170	25639	94004
				495,96	583,13	11903	13995	–	6963	
36 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	1639		39336		39336		42483
37 1308-0206-2201	Кабель Затягивание первого в проложенные трубы НР = 72 %	м	24	80,29	0,88	1927	21	455	1050	3215
				60,46	0,29	1451	7	–	238	

Итого		**6 010 330**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		626 149	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		669 690	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		197 718	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 668 636	
Накладные расходы, тенге		600 645	
Сметная прибыль (8 %), тенге		445 210	

Всего			**6 010 330**
Временные здания и сооружения	**2%**	**120 207**	
Итого с временными			**6 130 537**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**191 181**	
Итого с зимними удорожаниями			**6 321 718**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**126 434**	
Итого сметная стоимость			**6 448 152**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**1 741 001**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**4 707 151**

Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**1 741 001**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**4 848 365**
Всего :			**6 589 366**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**5 930 430**
НДС	**12 %**	**711 652**	
Итого с НДС			**6 642 082**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 51
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 6 -1 -3

на Водовод от НС 2го подъема (от колодца ВК8) до колодца ВК9

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	209	67,07	67,07	14017	14017	–	2951	18325
					–	19,61	–	4099	–	1357	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	836	53,04	53,04	44345	44345	–	9337	57977
					–	15,51	–	12968	–	4295	

3 1101-0101-0308										
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (протяж. трубопровода в две нитки) НР = 72 %	м3 грунта	652	150,79	143,03	98317	93257	–	19798	127564
				7,76	34,41	5060	22437	–	9449	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	48	1864,63	–	89502	–	–	64441	166258
				1864,63	–	89502	–	–	12315	
5 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	23	2502,3	–	57553	–	–	41438	106910
				2502,3	–	57553	–	–	7919	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство (на протяж.161м.в две нитки) НР = 99 %	м3 основания	24	2998,79	155,04	71971	3721	44774	24279	103950
				978,17	43,67	23476	1048	–	7700	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	525	34,2	34,2	17954	17954	–	4545	24299
				–	12,02	–	6313	–	1800	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	175	810,65	–	141863	–	–	102141	263524
				810,65	–	141863	–	–	19520	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	525	152,14	73,08	79871	38367	–	42266	131908
				79,06	32,76	41504	17199	–	9771	
10 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	209	67,07	67,07	14017	14017	–	2951	18325
				–	19,61	–	4099	–	1357	
	Раздел 2 Трубопроводы									
11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в две нитки (протяж.161м х 2нитки.) НР = 99 %	км трубопровода	0,161	333658,39	103086,96	53719	16597	16	41288	102608
				230472,05	28565,22	37106	4599	–	7601	

Итого		**1 121 648**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		396 064	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		242 275	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		72 762	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		44 790	
Накладные расходы, тенге		355 435	
Сметная прибыль (8 %), тенге		83 084	
Всего			**1 121 648**
Временные здания и сооружения	**2%**	**22 433**	
Итого с временными			**1 144 081**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**35 678**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 179 759**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**23 595**	
Итого сметная стонмость			**1 203 354**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**324 906**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**878 448**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**324 906**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**904 801**
Всего :			**1 229 707**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 106 736**
НДС	**12 %**	**132 808**	
Итого с НДС			**1 239 544**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014631
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 52
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 6 -1 -5
на Подключения к границам жилых домов

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Трубопроводы									
40	2301-0201-0186	Футляры 50шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	190,484	2536		483067		483067		521712
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические-футляры. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	210	93,63	2,31	19663	485	10400	6093	27816
					41,8	0,25	8778	52	–	2060	

42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-футляры. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	420	73,18	1,64	30735	688	19786	7152	40918
				24,43	0,25	10261	104	–	3031	
43 1122-0301-0101	Футляр 12шт. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,153	422620,92	67457,52	64661	10321	1347	56023	130339
				346359,48	23503,27	52993	3596	–	9655	
44 2301-0201-0143	Футляры 12шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	153	986		150858		150858		162927
45 1113-0301-0406	Поверхности металлические-футляры. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29	93,62	2,31	2715	67	1436	842	3842
				41,79	0,28	1212	8	–	285	
46 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-футляры. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	58	73,19	1,64	4245	95	2733	987	5651
				24,43	0,24	1417	14	–	419	

Итого		**893 205**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		74 661	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		11 656	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 774	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		669 627	
Накладные расходы, тенге		71 097	
Сметная прибыль (8 %), тенге		66 164	
Всего			**893 205**
Временные здания и сооружения	**2%**	**17 864**	
Итого с временными			**911 069**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**28 412**	
Итого с зимними удорожаниями			**939 481**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**18 790**	
Итого сметная стоимость			**958 271**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**258 733**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**699 538**

Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**258 733**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**720 524**
Всего :			**979 257**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**881 331**
НДС	**12 %**	**105 760**	
Итого с НДС			**987 091**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 53

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 6 -1 -4

на Разводящие сети

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2700мм -1шт. Ду 1500мм Н=2700мм -148 шт. и мокрые колодцы Ду 1500мм Н=3000мм-2шт.									
90 1116-0601-0102		Вентили, запорные фланцевые диаметр 50мм (для слива) - 2шт.Установка НР = 98 %	шт.	2	2098	114	4196	228	596	3354	8154
					1686	25	3372	50	–	604	

91 2304-0502-0804	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6907		13814		13814		14919
94 1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. .Приварка НР = 99 %	фланец	4	530,25	31,75	2121	127	84	1891	4333
				477,5	–	1910	–	–	321	
95 2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2421		9684		9684		10459
96 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	32	2026,78	1325,97	64857	42431	–	33253	105959
				700,81	348,84	22426	11163	–	7849	
100 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройники 100x100x100 -29 шт. 100x50x100--2шт.Крестовина 100x100x100x100--1шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2916	1327400,55	501131,69	387070	146130	104894	175148	607195
				466550,07	140161,18	136046	40871	–	44977	
101 1113-0301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2	94	2,5	188	5	99	58	266
				42	–	84	–	–	20	
102 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	4	73,25	1,75	293	7	188	68	390
				24,5	–	98	–	–	29	
103 1122-0301-0105	Гильзы из стальных труб диаметр 159 мм. -301шт. дл.0,3м.Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0903	769435,22	231561,46	69480	20910	4067	50871	129979

				492834,99	76212,62	44503	6882	–	9628	
	Раздел 4 Указатель пожарного гидранта -17 шт.			–			–			
107 1109-0701-0107	Изготовление опознавательных знаков НР = 69 % К=17,000;	т конструкций	0,23324	332027,1	127392,39	77442	29713	2329	34354	120740
				194649,29	18813,24	45400	4388	–	8944	
108 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=17,000;	м	25,5	1141		29096		29096		31424
109 2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=17,000;	т	0,1156	261464		30225		30225		32643
								–	2418	
	Итого					**1 066 461**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					253 839				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					239 551				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 354				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					195 076				
	Накладные расходы, тенге					298 997				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					78 998				
	Всего									**1 066 461**
	Временные здания и сооружения				**2%**		**21 329**			
	Итого с временными									**1 087 790**
	Зимние удорожания				**3,1185%**		**33 923**			
	Итого с зимними удорожаниями									**1 121 713**
	затраты				**2 %**		**22 434**			
	Итого сметная стоимость									**1 144 147**
	в том числе на 2019 год - 27%				**27%**					**308 920**
	в том числе на 2020 год - 73%				**73%**					**835 227**
	Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1				**1**					**308 920**

Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**860 284**
Всего :			**1 169 204**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 052 284**
НДС	**12 %**	**126 274**	
Итого с НДС			**1 178 558**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 190240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивид

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
ублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
авилам организации деятельности
существления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 54

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 7 -1 -1

на Ограждение площадки НС 1го подъема на СКВ №1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
19	1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки в 4 ряда . Установка НР = 118 %	м оград	314	1082,77	–	339991	–	–	401189	800474
					1082,77	–	339991	–	–	59294	
		Раздел 2 Ворота и калитка									
27	1107-0107-0103	Изделия монтажные (навесы)становка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	711328,13	6484,38	9105	83	8287	886	10790
					57421,88	1250	735	16	–	799	

28 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	32755	4855	32755	4855	5241	28844	66527
				22659	1785	22659	1785	–	4928	
29 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	11100	102	11100	102	817	12058	25011
				10181	38	10181	38	–	1853	
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические ворот и калитки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,42	93,63	2,23	882	21	467	273	1247
				41,83	0,21	394	2	–	92	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные ворота и калитка. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	18,84	73,2	1,65	1379	31	888	320	1835
				24,42	0,21	460	4	–	136	
	Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
33 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	61,067	8429,5	1665,68	514764	101718	223301	217761	791127
				3107,16	686,39	189745	41916	–	58602	
	Раздел 4 Бетонная отмостка									
35 1111-0101-0209	Отмостка бетонная. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	21037,22	7,22	37867	13	31536	5939	47310
				3510	–	6318	–	–	3504	
36 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	18	416,06	114,56	7489	2062	4518	1653	9873
				50,5	34,56	909	622	–	731	
37 2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,148	75384		11157		11157		12050
38 1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=17,000;	м2 покрытия	306	28,7	4,69	8782	1435	7216	789	10337

				0,43	1,96	131	600	–	766	
39 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=17,000;	м2 основания	306	27,61	3,74	8450	1144	7216	588	9761
				0,29	1,48	90	454	–	723	
40 2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,315	75384		23746		23746		25646
41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	152,22	73,33	274	132	–	145	453
				78,89	32,78	142	59	–	34	
	Раздел 5 Указательные знаки "Запретная зона" -6шт.									
44 1109-0701-0107	Конструкции указательных знаков. Сборка НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,30144	327358,68	122727,57	98679	36995	3009	43983	154075
				194649,02	16812,63	58675	5068	–	11413	

Итого		**1 966 516**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		630 430	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		148 591	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		50 564	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		327 399	
Накладные расходы, тенге		714 428	
Сметная прибыль (8 %), тенге		145 668	

Всего			**1 966 516**
Временные здания и сооружения	**2%**	**39 330**	
Итого с временными			**2 005 846**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**62 552**	
Итого с зимними удорожаниями			**2 068 398**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**41 368**	
Итого сметная стоимость			**2 109 766**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**569 637**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**1 540 129**

Итого в текущих ценах на 2019 год-			
27 % К=1	**1**		**569 637**
Итого в текущих ценах на 2020 год-			
73 % К=1,03	**1,03**		**1 586 333**
Всего :			**2 155 970**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 940 373**
НДС	**12 %**	**232 845**	
Итого с НДС			**2 173 218**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство 1о и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 55
выполненных работ
за октябрь 2021 г.
Локальная смета № 7 -1 -2
на Ограждение площадки НС 1го подъема на СКВ №2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
19	1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки в 4 ряда . Установка НР = 118 %	м оград	314	1082,77	–	339991	–	–	401189	800474
					1082,77	–	339991	–	–	59294	
		Раздел 2 Ворота и калитка									
27	1107-0107-0103	Изделия монтажные (навесы)становка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	711328,13	6484,38	9105	83	8287	886	10790
					57421,88	1250	735	16	–	799	

28 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	32755	4855	32755	4855	5241	28844	66527
				22659	1785	22659	1785	–	4928	
29 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	11100	102	11100	102	817	12058	25011
				10181	38	10181	38	–	1853	
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические ворот и калитки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,42	93,63	2,23	882	21	467	273	1247
				41,83	0,21	394	2	–	92	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные ворота и калитка. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	18,84	73,2	1,65	1379	31	888	320	1835
				24,42	0,21	460	4	–	136	
	Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня (с учетом площадки под КТПН)									
33 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	62,435	8429,52	1665,7	526297	103998	228303	222641	808853
				3107,17	686,41	193996	42856	–	59915	
	Раздел 4 Бетонная отмостка									
35 1111-0101-0209	Отмостка бетонная. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	21037,22	7,22	37867	13	31536	5939	47310
				3510	–	6318	–	–	3504	
36 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	18	416,06	114,56	7489	2062	4518	1653	9873
				50,5	34,56	909	622	–	731	
37 2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,148	75384		11157		11157		12050
38 1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=17,000;	м2 покрытия	306	28,7	4,69	8782	1435	7216	789	10337

				0,43	1,96	131	600	–	766	
39 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=17,000;	м2 основания	306	27,61	3,74	8450	1144	7216	588	9761
				0,29	1,48	90	454	–	723	
40 2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,315	75384		23746		23746		25646
41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	152,22	73,33	274	132	–	145	453
				78,89	32,78	142	59	–	34	
	Раздел 5 Указательные знаки "Запретная зона" -6шт.									
44 1109-0701-0107	Конструкции указательных знаков. Сборка НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,30144	327358,68	122727,57	98679	36995	3009	43983	154075
				194649,02	16812,63	58675	5068	–	11413	
	Раздел 6 Ограждение под КТПН-25 кВ									
50 1106-0101-0102	Фундамент под стойку КТП. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	23795,83	1708,33	22844	1640	16780	4344	29363
				4608,33	364,58	4424	350	–	2175	
51 1111-0101-0204	Щебеночная подготовка под стойку КТП. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,052	8461,54	1673,08	440	87	191	186	676
				3115,38	692,31	162	36	–	50	
55 1111-0101-0204	Ограждение-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	8429,38	1665,63	13487	2665	5851	5706	20728
				3106,88	686,88	4971	1099	–	1535	
56 1106-0101-0102	Фундамент под стойки С1. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	23795	1710	9518	684	6991	1810	12234
				4607,5	365	1843	146	–	906	
57 1111-0101-0204	Щебеночная подготовка под стойки С1. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,056	8428,57	1660,71	472	93	205	199	725

				3107,14	678,57	174	38	–	54	
58 1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей на КТП -2штУстановка НР = 118 %	м оград	16	5244,06	1955,13	83905	31282	8906	65122	160949
				2732,31	716,94	43717	11471	–	11922	
59 1122-0301-0102	Установка стоек под ограждение из стальных труб ду 76 мм. -8шт х2,5м НР = 99 %	км трубопровода	0,02	445050	83600	8901	1672	274	7474	17685
				347750	29700	6955	594	–	1310	
81 1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	19,1	93,61	2,3	1788	44	946	553	2528
				41,78	0,21	798	4	–	187	
82 1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	38,2	73,17	1,65	2795	63	1799	651	3722
				24,42	0,26	933	10	–	276	
88 1109-0304-0101	Лестницы металлические. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02994	70574,48	25517,7	2113	764	303	884	3237
				34936,54	7849,03	1046	235	–	240	
89 1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	93,33	1,11	84	1	45	26	119
				42,22	–	38	–	–	9	
90 1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8	73,33	1,67	132	3	85	30	175
				24,44	–	44	–	–	13	

Итого	**2 236 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	699 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 487
- материалы, изделия и конструкции, тенге	374 777
Накладные расходы, тенге	806 293
Сметная прибыль (8 %), тенге	165 658

Всего			**2 236 383**
Временные здания и сооружения	**2%**	**44 728**	
Итого с временными			**2 281 111**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**71 136**	
Итого с зимними удорожаниями			**2 352 247**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**47 045**	
Итого сметная стоимость			**2 399 292**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**647 809**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**1 751 483**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**647 809**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**1 804 028**
Всего :			**2 451 837**
Итого но договорной цене К=0,9	***0,9***		**2 206 653**
НДС	**12 %**	**264 798**	
Итого с НДС			**2 471 451**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 56

выполненных работ

за октябрь 2021 г.

Локальная смета № 7 -1 -3

на Ограждение площадки НС 1го подъема на СКВ №3

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
19	1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки в 4 ряда . Установка НР = 118 %	м оград	314	1082,77	–	339991	–	–	401189	800474
					1082,77	–	339991	–	–	59294	
		Раздел 2 Ворота и калитка									
27	1107-0107-0103	Изделия монтажные (навесы)становка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	711328,13	6484,38	9105	83	8287	886	10790
					57421,88	1250	735	16	–	799	

28 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	32755	4855	32755	4855	5241	28844	66527
				22659	1785	22659	1785	–	4928	
29 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	11100	102	11100	102	817	12058	25011
				10181	38	10181	38	–	1853	
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические ворот и калитки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,42	93,63	2,23	882	21	467	273	1247
				41,83	0,21	394	2	–	92	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные ворота и калитка. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	18,84	73,2	1,65	1379	31	888	320	1835
				24,42	0,21	460	4	–	136	
	Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
33 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	61,067	8429,5	1665,68	514764	101718	223301	217761	791127
				3107,16	686,39	189745	41916	–	58602	
	Раздел 4 Бетонная отмостка									
35 1111-0101-0209	Отмостка бетонная. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	21037,22	7,22	37867	13	31536	5939	47310
				3510	–	6318	–	–	3504	
36 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	18	416,06	114,56	7489	2062	4518	1653	9873
				50,5	34,56	909	622	–	731	
37 2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,148	75384		11157		11157		12050
38 1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=17,000;	м2 покрытия	306	28,7	4,69	8782	1435	7216	789	10337

				0,43	1,96	131	600	–	766	
39 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=17,000;	м2 основания	306	27,61	3,74	8450	1144	7216	588	9761
				0,29	1,48	90	454	–	723	
40 2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,315	75384		23746		23746		25646
41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	152,22	73,33	274	132	–	145	453
				78,89	32,78	142	59	–	34	
	Раздел 5 Указательные знаки "Запретная зона" -6шт.									
44 1109-0701-0107	Конструкции указательных знаков. Сборка НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,30144	327358,68	122727,57	98679	36995	3009	43983	154075
				194649,02	16812,63	58675	5068	–	11413	

Итого		**1 966 516**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		630 430	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		148 591	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		50 564	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		327 399	
Накладные расходы, тенге		714 428	
Сметная прибыль (8 %), тенге		145 668	
Всего			**1 966 516**
Временные здания и сооружения	**2%**	**39 330**	
Итого с временными			**2 005 846**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**62 552**	
Итого с зимними удорожаниями			**2 068 398**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**41 368**	
Итого сметная стоимость			**2 109 766**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**569 637**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**1 540 129**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**569 637**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**1 586 333**

Всего :			**2 155 970**
Итого по договорной цене К=0,9	*0,9*		**1 940 373**
НДС	**12 %**	**232 845**	
Итого с НДС			**2 173 218**

дал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

ИН 041140007085
наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
дентификационный номер)

иректор _____ **Кожаев З.И.**
должность,подпись,расшифровка родписи)

кспert технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный
омер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)