Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 12.04.2019 г. №178

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Стройка: Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Каншагай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№200066	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих и затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	92 497 221,51	82 586 804,92							9 910 416,59	92 497 221,51
в т.ч. За ноябрь 2020 г.	29 695 254,62	26 513 620,20							3 181 634,42	29 695 254,62

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каншагая"
Руководитель _____ **Алмабеков А.А.**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор: ТОО "КгауИнжиниринг"
Директор _____ **Кравченко О.А.**

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазпроектстрой"
Специалист по авторскому надзору _____ **Ахметов К.Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13, +8 727 724-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**
(наименование)

Договор подряда №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ № 3
за ноябрь 2020 года

на Тепловые сети (ул.Сейфуллина)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (ул.Сейфуллина)										
1	4	С123-010201-0263 2301-0201-0263 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40		34087,00	–	1363480,00	–	1363480,00	–	1472558,40
			СП - 8%				–	–	–	–		109078,40	
2	6	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4		13892,00	–	55568,00	–	55568,00	–	60013,44
			СП - 8%				–	–	–	–		4445,44	
3	8	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4		11629,00	–	46516,00	–	46516,00	–	50237,28
			СП - 8%				–	–	–	–		3721,28	
4	10	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4		6818,00	–	27272,00	–	27272,00	–	29453,76
			СП - 8%				–	–	–	–		2181,76	
5	12	С123-010201-0203 2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2		2968,00	–	5936,00	–	5936,00	–	6410,88
			СП - 8%				–	–	–	–		474,88	

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	12	1163,00 –	– –	13956,00 –	– –	13956,00	– 1116,48	15072,48
7	17	С123-010201-0133 2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6	716,00 –	– –	4296,00 –	– –	4296,00	– 343,68	4639,68
8	18	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4	375,00 –	– –	1500,00 –	– –	1500,00	– 120,00	1620,00
9	34	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм+ТРОЙНИК СП - 8%	т	1,1758	343444,00 –	– –	403821,46 –	– –	403821,46	– 32305,72	436127,17
10	35	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм+ТРОЙНИК СП - 8%	т	0,0009	343444,00 –	– –	309,10 –	– –	309,10	– 24,73	333,83
			Клапан захлопка Ду 200									
11	50	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,7	2471,00 –	– –	1729,70 –	– –	1729,70	– 138,38	1868,08
12	69	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	10	75,00 –	– –	750,00 –	– –		– 60,00	810,00
13	70	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	10	65,00 –	– –	650,00 –	– –		– 52,00	702,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1925784,25 –	– –	1924384,25 –	– 154062,74	2079847,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1400,00				
			Транспортные расходы	Тенге				1400,00				
			Сметная прибыль	Тенге				112,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1512,00				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1924384,25				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1924384,25				
			Сметная прибыль	Тенге				153950,74				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2078335,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2079847,00				

РАЗДЕЛ 2.Демонтаж

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	77	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж** НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	км трубопровода	0,5	804104,84 340718,40	463386,44 116943,75	402052,42 170359,20	231693,22 58471,88	–	226542,76 50287,61	678882,80
15	80	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж** НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	км трубопровода	0,006	449590,85 197841,60	251749,25 69406,05	2697,55 1187,05	1510,50 416,44	–	1587,45 342,80	4627,80
16	81	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка** СП - 8%	т	62,27644	510,00 –	– –	31760,98 –	– –		– 2540,88	34301,86
17	82	С341-080101-1001 4108-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** СП - 8%	т	62,27644	319,00 –	– –	19866,18 –	– –		– 1589,29	21455,48
18	83	С341-310103-0102 4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка** СП - 8%	т	62,27644	510,00 –	– –	31760,98 –	– –		– 2540,88	34301,86
19	84	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек	м3 сборных конструкций	20	4542,07 2442,36	2099,71 641,53	90841,40 48847,10	41994,29 12830,64	–	72779,74 13089,69	176710,83

1	1а	2	3	4								
			2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза									
20	88	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	м оград	22	1189,62	833,85	26171,62	18344,60	–	17588,33	47260,75
			НР - 118%, СП - 8%			355,77	321,74	7827,02	7078,35		3500,80	
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением									
21	89	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	163,7494	75,00	–	12281,20	–		–	13263,70
			СП - 8%			–	–	–	–		982,50	
22	90	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	163,7494	65,00	–	10643,71	–		–	11495,21
			СП - 8%			–	–	–	–		851,50	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				628076,05	293542,61	–	318498,29	1022300,29
								228220,37	78797,30	–	75725,95	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				628076,05				
		Всего заработная плата		Тенге					307017,67			
		Транспортные расходы		Тенге				106313,07				
			Накладные расходы	Тенге				318498,29				
			Сметная прибыль	Тенге				75725,95				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022300,29				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331,49
			Сметная заработная плата	Тенге					307017,67			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1022300,29				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331,49
			Сметная заработная плата	Тенге					307017,67			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3102147,28
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				228220,37				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					293542,61			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78797,30			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1924384,25		
			- Перевозка грузов	Тенге				107713,05				
			- Накладные расходы	Тенге							318498,29	
			- Сметная прибыль	Тенге							229788,69	
			Временные здания и сооружения			1,04%		32 262				
			Итого с временными								3 134 410	
			Зимние удорожания			2,34%		73 345				
			Итого с зимними удорожаниями								3 207 755	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64 155				

		Итого с непредвиденными работами и затратами								3 271 910
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961								3 435 165
		НДС		12 %		412 220				
		Итого с НДС								3 847 385
		Скидка 10%								-384 739
		Итого с учетом скидки								3 462 646,76
		в т.ч. НДС								370 997,87

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай"

Руководитель _____ Алмабеков А.А.

Технический надзор: ТОО "KravInvestprint"

Эксперт технического надзора _____ Калбаев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО"Казнефтегазконсалтинг"

Специалист по авторскому надзору _____ Ахметов К.Б.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13, +8 727 724-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**
(наименование)

Договор подряда №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ № 4
за ноябрь 2020 года

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Сечение 2-2										
1	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	1876,79		143,95	136,34	270171,88	255872,54	–	55935,30	352195,76
			НР - 72%; СП - 8%				7,62	33,77	14299,34	63388,58		26088,57	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	387,43		1526,14	–	591272,42	–	–	425716,14	1098347,65
			НР - 72%; СП - 8%				1526,14	–	591272,42	–		81359,09	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
			Сечение 3-3										
3	7	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	55,68		143,95	136,34	8015,37	7591,14	–	1659,47	10448,83
			НР - 72%; СП - 8%				7,62	33,77	424,23	1880,59		773,99	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										

			3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
4	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** НР - 72% СП - 8% Состав работ 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	7	1526,14 1526,14	– –	10682,98 10682,98	– –	–	7691,75 1469,98	19844,70
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				880142,65	263463,68	–	491002,66	1480836,94
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				616678,97	65269,17	–	109691,62	
			Всего заработная плата	Тенге				880142,65				
			Накладные расходы	Тенге					681948,14			
			Сметная прибыль	Тенге				491002,66				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				109691,62				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1480836,94				
			Сметная заработная плата	Тенге								661,88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					681948,14			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1480836,94				
			Сметная заработная плата	Тенге								661,88
									681948,14			
			РАЗДЕЛ 2.Лотки канальные									
5	13	Е11-070601-0103 1107-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство** НР - 115% СП - 8% Состав работ 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза 4. Установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком 5. Засыпка пазух между ячейками каналов песком	м3 сборных конструкций	115,96	11497,57 3506,02	2897,49 886,41	1333258,19 406558,08	335992,88 102788,39	590707,22	601028,84 154742,96	2089030,00
6	14	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92** СП - 8%	м3	189,24	63576,00 –	– –	12031122,24 –	– –	12031122,24	– 962489,78	12993612,02
			Монолитные участки сборного канала									
			Сетка С-3									
7	16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,2765	218718,00 –	– –	60475,53 –	– –	60475,53	– 4838,04	65313,57

1	1а	2	3	4									
8	17	С121-040306-0106 2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПН-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	186	6545,00	–	1217370,00	–	1217370,00	–	1314759,60
			СП - 8%			–	–	–			97389,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14642225,95**	**335992,88**	**13899674,99**	**601028,84**	**16462715,17**
								406558,08	**102788,39**	–	**1219460,38**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14642225,95				
		Материалы		Тенге				590707,22				
		Всего заработная плата		Тенге					509346,47			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60475,53				
		Местные материалы		Тенге				13248492,24				
			Накладные расходы	Тенге				601028,84				
			Сметная прибыль	Тенге				1219460,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16462715,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438,26
			Сметная заработная плата	Тенге					509346,47			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16462715,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438,26
			Сметная заработная плата	Тенге					509346,47			
			РАЗДЕЛ 3. Узлы поворота									
			УПК 124-126									
9	20	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	24,32992	143,95	136,34	3502,40	3317,02	–	725,12	4565,72
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1 Разработка грунта навымет 2 Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3 Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой			7,62	33,77	185,37	821,74		338,20	
10	21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	4,70528	1526,14	–	7180,92	–	–	5170,26	13339,27
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1 Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2 Зачистка дна и поверхности стенок 3 Откидка грунта от бровки			1526,14	–	7180,92	–		988,09	
11	26	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	10,8	84192,00	–	909273,60	–	909273,60	–	982015,49
			СП - 8%			–	–	–	–		72741,89	
			УПК 124-126									
12	33	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	8,77664	143,95	136,34	1263,43	1196,57	–	261,58	1647,01
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1 Разработка грунта навымет			7,62	33,77	66,87	296,43		122,00	

1	1а	2	3	4								
			2. Устройство в сооружении монолитных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
13	34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,90176	1526,14 1526,14	– –	2902,35 2902,35	– –	–	2089,69 399,36	5391,41
14	39	С121-040302-0605 2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.180.14-6, размерами 740 мм х 1780 мм х 140 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	11508,00 –	– –	46032,00 –	– –	46032,00	– 3682,56	49714,56
15	40	С121-040302-0205 2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	0,88	61429,00 –	– –	54057,52 –	– –	54057,52	– 4324,60	58382,12
16	41	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,2	43558,00 14599,20	6598,37 2339,76	357175,64 119713,44	54106,67 19186,03	183355,52	126398,52 38685,93	522260,09
17	42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	4	848,99 255,88	20,12 2,45	3395,95 1023,54	80,48 9,80	2291,93	961,00 348,56	4705,51
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1384783,80 131072,48	58700,74 20314,01	1195010,57 –	135606,17 121631,20	1642021,17
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1384783,80				
			Материалы	Тенге				185647,45				
			Всего заработная плата	Тенге					151386,49			
			Местные материалы	Тенге				1009363,12				
			Накладные расходы	Тенге				135606,17				
			Сметная прибыль	Тенге				121631,20				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1642021,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,35
			Сметная заработная плата	Тенге					151386,49			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1642021,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,35
			Сметная заработная плата	Тенге					151386,49			

РАЗДЕЛ 4. Неподвижные опоры

			Неподвижная опора НОП-1									
18	48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,32	197644,00 –	– –	260890,08 –	– –	260890,08	– 20871,21	281761,29
19	49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11	202229,00 –	– –	22245,19 –	– –	22245,19	– 1779,62	24024,81
20	50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12	205246,00 –	– –	24629,52 –	– –	24629,52	– 1970,36	26599,88
21	51	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	7,2	1007,00 –	– –	7250,40 –	– –	7250,40	– 580,03	7830,43
			Неподвижная опора НОП-2									
22	54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,9747	197644,00 –	– –	192643,61 –	– –	192643,61	– 15411,49	208055,10
23	55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,076	202229,00 –	– –	15369,40 –	– –	15369,40	– 1229,55	16598,96
24	56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,09088	205246,00 –	– –	18652,76 –	– –	18652,76	– 1492,22	20144,98
25	57	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,8	1007,00 –	– –	4833,60 –	– –	4833,60	– 386,69	5220,29
			Неподвижная опора НОП-3									
26	60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,18246	197644,00 –	– –	233706,12 –	– –	233706,12	– 18696,49	252402,61
27	61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0814	202229,00 –	– –	16461,44 –	– –	16461,44	– 1316,92	17778,36

1	16	3	3	3								
28	62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10224	205246,00	–	20984,35	–	20984,35	–	22663,10
			СП - 8%			–	–	–	–		1678,75	
29	63	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	1007,00	–	4833,60	–	4833,60	–	5220,29
			СП - 8%			–	–	–	–		386,69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				822500,07	–	822500,07	–	888300,08
								–	–	–	65800,01	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				805582,47				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				805582,47				
			Сметная прибыль	Тенге				64446,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				870029,07				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16917,60				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16917,60				
			Сметная прибыль	Тенге				1353,41				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18271,01				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				888300,08				
			РАЗДЕЛ 5.Узел трубопроводов УТ-2									
			Земляные работы									
30	68	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	93,9175	143,95	136,34	13519,82	12804,26	–	2799,09	17624,43
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой			7,62	33,77	715,56	3172,06		1305,51	
31	69	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	16,6325	1526,14	–	25383,52	–	–	18276,14	47152,43
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1526,14	–	25383,52	–		3492,77	
			УТ-1									
32	79	С121-040302-0605 2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.180.14-6, размерами 740 мм х 1780 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	7	11508,00	–	80556,00	–	80556,00	–	87000,48
			СП - 8%			–	–	–	–		6444,48	
			Гильзы на УТ-2									
33	86	С123-010201-0308 2301-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	1,6	60017,00	–	96027,20	–	96027,20	–	103709,38
			СП - 8%			–	–	–	–		7682,18	

1	1а	2	3									
34	89	С123-010201-0213 2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 152 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	3546,00	–	4255,20	–	4255,20	–	4595,62
			СП - 8%			–	–	–	–		340,42	
			Стремянка СГ-34									
35	92	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	197161,00	–	8201,90	–	8201,90	–	8858,05
			СП - 8%			–	–	–	–		656,15	
36	100	С121-130201-1001 2113-0201-1001 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,003808	866607,00	–	3300,04	–	3300,04	–	3564,04
			СП - 8%			–	–	–	–		264,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**231243,68**	**12804,26**	**192340,34**	**21075,23**	**272504,42**
								26099,08	**3172,06**	–	**20185,51**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130961,28**				
		Всего заработная плата		Тенге					**29271,15**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11501,94**				
		Местные материалы		Тенге				**80556,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**21075,23**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12162,92**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**164199,43**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**29271,15**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**100282,40**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**100282,40**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8022,59**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**108304,99**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**272504,42**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**29271,15**			
			РАЗДЕЛ 6. Узел трубопроводов УТ-3									
			УТ-3									
37	109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,179	197644,00	–	1616530,28	–	1616530,28	–	1745852,70
			СП - 8%			–	–	–	–		129322,42	
38	110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8121	205246,00	–	166680,28	–	166680,28	–	180014,70
			СП - 8%			–	–	–	–		13334,42	
39	111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30974	202229,00	–	62638,41	–	62638,41	–	67649,48
			СП - 8%			–	–	–	–		5011,07	
40	112	С121-040302-0602 2104-0302-0602 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.180.14-6, размерами 1480 мм х 1780 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	42978,00	–	171912,00	–	171912,00	–	185664,96
			СП - 8%			–	–	–	–		13752,96	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	113	С121-040302-0604 2104-0302-0604 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.240.14-6, размерами 740 мм х 2380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	8	22192,00	–	177536,00	–	177536,00	–	191738,88
			СП - 8%			–	–	–	–		14202,88	
42	114	С121-040302-0605 2104-0302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.180.14-6, размерами 740 мм х 1780 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	8	11508,00	–	92064,00	–	92064,00	–	99429,12
			СП - 8%			–	–	–	–		7365,12	
			Балка Бм1 (лист 20)									
43	115	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46364	197644,00	–	91635,66	–	91635,66	–	98966,52
			СП - 8%			–	–	–	–		7330,85	
44	116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288	202229,00	–	26047,10	–	26047,10	–	28130,86
			СП - 8%			–	–	–	–		2083,77	
45	117	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	–	1960,00	–	1960,00	–	2116,80
			СП - 8%			–	–	–	–		156,80	
			Гильзы УТ-3									
46	123	С123-010201-0308 2301-0201-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2,4	60017,00	–	144040,80	–	144040,80	–	155564,06
			СП - 8%			–	–	–	–		11523,26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2551044,52**	–	**2551044,52**	–	**2755128,08**
								–	–	–	**204083,56**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2405043,72**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1963531,72**				
			Местные материалы	Тенге				**441512,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**192403,50**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2597447,22**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1960,00**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1960,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**156,80**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2116,80**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**144040,80**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**144040,80**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11523,26**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**155564,06**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2755128,08**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23501505,87**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1180408,61**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**670961,57**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**191543,64**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18660570,50**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1248712,90**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1740852,29**	
			Временные здания и сооружения		**1,04%**		**244 416**					

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									23 745 922	
			Зимние удорожания			2,34%		555 655					
			Итого с зимними удорожаниями									24 301 576	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		486 032					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24 787 608	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									26 024 413	
			НДС			12 %		3 122 930					
			Итого с НДС									29 147 342	
			Скидка 10%									-2 914 734	
			Итого с учетом скидки									26 232 607,87	
			в т.ч. НДС									2 810 636,56	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Руководитель _____ Алмабиков А.А.

Технический надзор: ТОО "КазИнжиниринг"

Эксперт технического надзора _____ Калиев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазкомплектация"

Специалист по авторскому надзору _____ Аметов К.Б.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.