Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 12.04.2019 г. №178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Стройка: Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№200066	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих и затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в смете	из них			на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	132 871 841,23	118 635 572,53							14 236 268,70	132 871 841,23
в т.ч. За ноябрь 2020 г.	40 374 619,72	36 048 767,61							4 325 852,11	40 374 619,72

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"
Руководитель _____ **Алмабеков А.А.**

Технический надзор: ТОО "КравИнжиниринг"
Директор _____ **Кравченко О.А.**

Авторский надзор: ТОО"Казнефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору _____ **Ахметов К.Б.**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13, +8 727 724-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**
(наименование)

Договор подряда №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

(наименование работ и затрат)

на **Тепловые сети**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (ул.Сейфуллина)													
1	1	**Е11-240101-0214 1124-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	**км трубопровода**	**0,1**		**4434618,21** **2204160,00**	**2004716,81** **472190,25**	**443461,82** **220416,00**	**200471,68** **47219,03**	**22574,14**	**264958,67** **56673,64**	**765094,13**
2	45	**Е11-240207-0107 1124-0207-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Компенсаторы двухлинзовые диаметром 600 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка компенсатора на фланцевом соединении	**компенсатор**	**4**		**13496,95** **8100,00**	**338,13** **159,25**	**53987,82** **32400,00**	**1352,52** **637,00**	**20235,30**	**32706,63** **6935,56**	**93630,01**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	54	С121-110207-0130 2111-0207-0130 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°С, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77**	м2	1350,655	9116,00	–	12312570,98	–	12312570,98	–	13297576,66
			СП - 8%			–	–	–	–		985005,68	
4	56	С121-110207-0104 2111-0207-0104 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	1327,274	8091,00	–	10738973,93	–	10738973,93	–	11598091,85
			СП - 8%			–	–	–	–		859117,91	
			Пересечение с кабелем									
5	71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1	5017,34	1530,04	5017,34	1530,04	2687,45	1376,91	6905,79
			НР - 93%; СП - 8%			799,85	680,70	799,85	680,70		511,54	
			Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
6	74	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10	848,99	20,12	8489,87	201,19	5729,83	2402,51	11763,76
			НР - 93%; СП - 8%			255,88	2,45	2558,84	24,50		871,39	
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23562501,76	203555,44	23102771,64	301444,72	25773062,20
								256174,69	48561,22	–	1909115,72	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23562501,76				
		Материалы		Тенге				51226,72				
		Всего заработная плата		Тенге					304735,91			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23051544,91				
			Накладные расходы	Тенге				301444,72				
			Сметная прибыль	Тенге				1909115,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25773062,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,40
			Сметная заработная плата	Тенге					304735,91			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25773062,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,40
			Сметная заработная плата	Тенге					304735,91			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25773062,20
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				256174,69				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203555,44			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48561,22			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23102771,64		
			- Накладные расходы	Тенге							301444,72	
			- Сметная прибыль	Тенге							1909115,72	
			Временные здания и сооружения			1,04%		268 040				
			Итого с временными								26 041 102	
			Зимние удорожания			2,34%		609 362				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									26 650 464	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		533 009					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 183 473	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									28 539 822	
			НДС			12 %		3 424 779					
			Итого с НДС									31 964 601	
			Скидка 10%									-3 196 460	
			Итого с учетом скидки									28 768 140,98	
			в т.ч. НДС									3 082 300,82	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Руководитель _____ Алмабеков А.А.

Технический надзор: ТОО "КазИнжиниринг"

Эксперт технического надзора _____ Калибаев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"

Специалист по авторскому надзору _____ Ахметов К.Б.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13, +8 727 724-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки - **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**

Наименование объекта - **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**

Договор подряда №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

на **Конструкции железобетонные**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	2	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Сечение 2-2										
1	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	1474,997		143,95	136,34	212332,07	201094,01	–	43960,38	276795,85
			НР - 72%, СП - 8%				7,62	33,77	11238,06	49818,02		20503,40	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	200		1526,14	–	305228,00	–	–	219764,16	566991,53
			НР - 72%, СП - 8%				1526,14	–	305228,00	–		41999,37	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	200		796,07	–	159213,60	–	–	114633,79	295755,18
			НР - 72%, СП - 8%				796,07	–	159213,60	–		21907,79	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
4	5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	200		143,96	66,41	28791,30	13282,50	–	15796,84	48155,19
			НР - 72%, СП - 8%				77,54	32,16	15508,80	6431,25		3567,05	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**705564,97**	**214376,51**	**–**	**394155,17**	**1187697,75**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**491188,46**	**56249,27**	**–**	**87977,61**	
			Всего заработная плата	Тенге				**705564,97**				
			Накладные расходы	Тенге					**547437,73**			
			Сметная прибыль	Тенге				**394155,17**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**87977,61**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1187697,75**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**570,82**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**547437,73**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1187697,75**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**570,82**
			РАЗДЕЛ 2.Лотки канальные						**547437,73**			
5	13	**Е11-070601-0103 1107-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза 4. Установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком 5. Засыпка пазух между ячейками каналов песком	**м3 сборных конструкций**	**100**	**11497,57** **3506,02**	**2897,49** **886,41**	**1149757,00** **350602,00**	**289748,95** **88641,25**	**509406,02**	**518307,03** **133445,12**	**1801509,13**
6	14	**С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**м3**	**100**	**63576,00** **–**	**–** **–**	**6357600,00** **–**	**–** **–**	**6357600,00**	**–** **508608,00**	**6866208,00**
			Монолитные участки сборного канала									
7	17	**С121-040306-0106 2104-0306-0106 РСНБ РК 2015**	**Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**40**	**6545,00** **–**	**–** **–**	**261800,00** **–**	**–** **–**	**261800,00**	**–** **20944,00**	**282744,00**
8	18	**С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**	**100**	**738,00** **–**	**–** **–**	**73800,00** **–**	**–** **–**	**73800,00**	**–** **5904,00**	**79704,00**
9	19	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 95%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 кладки**	**1,5**	**21113,61** **5795,30**	**2133,36** **441,00**	**31670,41** **8692,95**	**3200,04** **661,50**	**19777,42**	**8699,64** **3229,60**	**43599,65**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7874627,38**	**292948,99**	**7222383,44**	**527006,67**	**9073764,78**
								359294,95	**89302,75**	**–**	**672130,72**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7874627,38**				
		Материалы		Тенге				**529183,44**				
		Всего заработная плата		Тенге					**448597,70**			
		Местные материалы		Тенге				**6693200,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**527006,67**				
			Сметная прибыль	Тенге				**672130,72**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9073764,78**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387,40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**448597,70**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9073764,78**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387,40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**448597,70**			
			РАЗДЕЛ 3. Узлы поворота									
			УПК 124-126									
10	**20**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**30**	**143,95**	**136,34**	**4318,63**	**4090,06**	**–**	**894,11**	**5629,76**
						7,62	**33,77**	**228,57**	**1013,25**		**417,02**	
11	**21**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**4**	**1526,14**	**–**	**6104,56**	**–**	**–**	**4395,28**	**11339,83**
						1526,14	**–**	**6104,56**	**–**		**839,99**	
			Неподвижная опора НОП-2									
12	**46**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,32**	**18616,50**	**1077,74**	**24573,78**	**1422,62**	**21622,21**	**1658,13**	**28330,46**
						1158,30	**222,09**	**1528,96**	**293,16**		**2098,55**	
13	**47**	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**3,02**	**24104,80**	**599,18**	**72796,50**	**1809,53**	**58670,36**	**11791,00**	**91354,51**
						4078,35	**212,09**	**12316,62**	**640,53**		**6767,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**107793,47**	**7322,20**	**80292,57**	**18738,52**	**136654,56**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20178,70**	**1946,94**	--	**10122,56**	
		Материалы	Тенге				**107793,47**				
		Всего заработная плата	Тенге				**80292,57**				
		Накладные расходы	Тенге					**22125,64**			
		Сметная прибыль	Тенге				**18738,52**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10122,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**136654,56**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**21,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**22125,64**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**136654,56**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**21,70**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**22125,64**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									**10398117,09**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**870662,12**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**514647,70**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**147498,96**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7302676,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**939900,37**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**770230,90**	
		Временные здания и сооружения		**1,04%**		**108 140**					
		Итого с временными								**10 506 258**	
		Зимние удорожания		**2,34%**		**245 846**					
		Итого с зимними удорожаниями								**10 752 104**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**215 042**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**10 967 146**	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961								**11 514 364**	
		НДС		**12 %**		**1 381 724**					
		Итого с НДС								**12 896 087**	
		Скидка 10%								**-1 289 609**	
		Итого с учетом скидки								**11 606 478,74**	
		в т.ч. НДС								**1 243 551,29**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай"

Руководитель _____ **Алмабеков А.А.**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор: ТОО "КазИнжиниринг"

Эксперт технического надзора _____ **Калибиев Ж.К.**

Авторский надзор: ТОО"Казнефтегазконсалтинг"

Специалист по авторскому надзору _____ **Ахметов К.Б.**