Заказчик: **ТОО "ПМК-7К"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фонтана на территории музея им.Кастеева Бостандыкского района

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентября 2021 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				153	15.06.2021				
Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования			Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		65 437 810	58 426 616							7 011 194	65 437 810

Заказчик: **Директор ТОО "ПМК-7К"** **Беков Е.Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Строительная компания ШАХ" **Бэкірова С.Д.**

Заказчик ТОО "ПМК-7К"

Подрядчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

Стройка Капитальный ремонт фонтана на территории музея им.Кастеева Бостандыкского района

Объект Наружные сети водопровода

Договор подряда №153 от 15.06.2021 г

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 г.
Наружные сети водопровода 6-1-1

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	61,5937875	333,10	321,95	20517	19830	19	3496	25934
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	67,99	668	4188		1921	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,9049625	1891,43	--	3603	--	--	2594	6693
		НР - 72%; СП - 8%			1891,43	--	3603	--		496	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4193024	529,09	--	1280	--	--	922	2378
		НР - 72%; СП - 8%			529,09	--	1280	--		176	
4	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1	т	104,13795	762,00	--	79353	--		--	85701
		СП - 8%			--	--	--	--		6348	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	63,49875	19,87	16,93	1262	1075	3	457	1856
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	7,10	184	451		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	63,2437035	273,11	263,96	17273	16694	16	2944	21834
		НР - 72%, СП - 8%			8,90	55,74	563	3525		1617	
7	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	103,7196737	456,00	--	47296	--		--	51080
		СП - 8%			--	--	--	--		3784	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /из отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	61,3463924	41,10	41,10	2521	2521	--	703	3482
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,92	--	977		258	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,8973111	987,02	--	1873	--	--	1348	3479
		НР - 72%, СП - 8%			987,02	--	1873	--		258	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,3463924	182,45	86,20	11193	5288	--	6168	18749
		НР - 72%, СП - 8%			96,26	43,38	5905	2661		1389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186171	45408	38	18632	221186
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14076	11802	--	16385	
		Материалы	Тенге				186171				
		Всего заработная плата	Тенге				37				
		Транспортные расходы	Тенге					25878			
		Накладные расходы	Тенге				126649				
		Сметная прибыль	Тенге				18632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				221187				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25878			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				221187				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
								25878			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой									
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	598860,58	130627,30	14972	3266	458	12407	29568
		НР - 99%, СП - 8%			449914,50	51362,20	11248	1284		2190	
12	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	2139,00	--	53689	--	53689	--	57984
		СП - 8%			--	--	--	--		4295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,025	1537004,97 301760,00	41360,70 1039,40	38425 7544	1034 26	29847	7494 3674	49593
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,03125	1525707,21 568175,90	595277,85 185536,23	47678 17755	18602 5798	11321	23318 5680	76676
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	2315,68 1885,31	101,18 49,58	2316 1885	101 50	330	1916 338	4570
16	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	40087,00 --	-- --	40087 --	-- --	40087	-- 3207	43294
17	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	2261,82 1831,44	101,18 49,58	4524 3663	202 99	659	3724 660	8908
18	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 СП - 8%	шт.	1	17505,00 --	-- --	17505 --	-- --	17505	-- 1400	18905
19	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79 СП - 8%	шт.	1	15307,00 --	-- --	15307 --	-- --	15307	-- 1225	16532
20	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	6591,68 2472,96	181,58 33,05	6592 2473	182 33	3937	2456 724	9771
21	2303-0301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды турбинный, DN 65, типа Sensus СП - 8%	шт.	1	103290,00 --	-- --	103290 --	-- --	103290	-- 8263	111553
22	2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, типа Sensus СП - 8%	шт.	1	37093,00 --	-- --	37093 --	-- --	37093	-- 2967	40060
23	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	29822,51 1654,01	368,71 128,86	29823 1654	369 129	27800	1747 2526	34095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-1501-0201 РСНБ РК 2015	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	км трубопровода	0,025	112713,83	10661,75	2818	267	2378	285	3351
		НР - 92%; СП - 8%			6927,05	4569,40	173	114		248	
25	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**									
		НР - 92%; СП - 8%	врезка	1	9570,14	4931,78	9570	4932	1171	5080	15822
					3467,25	1663,83	3467	1664		1172	
26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	2029,46	236,08	2029	236	94	1797	4132
		НР - 92%; СП - 8%			1699,33	115,68	1699	116		306	
27	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	1	16203,00	--	16203	--	16203	--	17499
					--	--	--	--		1296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				441920	29190	361169	60224	542313
							51562	9312	--	40171	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				122332				
		Материалы	Тенге				46256				
		Всего заработная плата	Тенге					56586			
		Накладные расходы	Тенге				56020				
		Сметная прибыль	Тенге				14268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				192620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					56586			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				319588				
		Материалы	Тенге				31737				
		Всего заработная плата	Тенге					4289			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				283174				
		Сдача и испытание	Тенге				59				
		Накладные расходы	Тенге				4203				
		Сметная прибыль	Тенге				25903				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				349694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				542314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					60875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								763499
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65638				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74599			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21114			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						361207		
		- Перевозка грузов	Тенге				126649				
		- Накладные расходы	Тенге							78856	
		- Сметная прибыль	Тенге							56556	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**763 499**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование					-				
		СМР					763 499				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			15 270				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					778 769				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, к=1,049901		1,04989605			817 626				
		НДС 12%		12%			98 115				
		Итого с НДС по смете					915 742				

Подрядчик
Руководитель ТОО "ПМК-7К"

Беков Е.Е.

Субподрядчик
Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Бәкірова С.Д.

Заказчик ТОО "ПМК-7К"

Подрядчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

Стройка Капитальный ремонт фонтана на территории музея им.Кастеева Бостандыкского района

Объект Наружные сети электроснабжения

Договор подряда №153 от 15.06.2021 г

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 г.
Наружные сети электроснабжения 4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47,291865	244,78	232,53	11576	10997	--	2426	15122
		НР - 72%; СП - 8%			12,25	59,00	579	2790		1120	
2	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29,532135	333,10	321,95	9837	9508	9	1676	12435
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	67,99	320	2008		921	
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,913365	2785,56	--	2544	--	--	1832	4726
		НР - 72%; СП - 8%			2785,56	--	2544	--		350	
4	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	49,93062	762,00	--	38047	--		--	41091
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	30,4455	19,87	16,93	605	515	2	219	890
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	7,10	88	216		66	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	420	626,02	534,80	262929	224617	--	88132	379146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	200,22	38312	84094		28085	
7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	420	183,67	153,26	77140	64369	--	26546	111981
		НР - 72%; СП - 8%			30,41	57,38	12771	24099		8295	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	26,4	1584,00	--	41818	--	41818	--	45163
		СП - 8%			--	--	--	--		3345	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м3	47,291865	35,23	35,23	1666	1666	--	465	2301
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	645		170	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	1,462635	898,67	--	1314	--	--	946	2442
		НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	1314	--		181	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	47,291865	182,45	86,20	8629	4076	--	4755	14454
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	43,38	4552	2051		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				456105	315749	41829	126997	629751
		Стоимость монтажных работ	Тенге				60481	115904	--	46648	
		Всего заработная плата	Тенге				340069				
		Накладные расходы	Тенге					159275			
		Сметная прибыль	Тенге				114678				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				491127				
		Сметная заработная плата	Тенге								106
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					159275			
		Материалы	Тенге				116036				
		Всего заработная плата	Тенге				10				
		Местные материалы	Тенге					17110			
		Транспортные расходы	Тенге				41818				
		Накладные расходы	Тенге				38047				
		Сметная прибыль	Тенге				12319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138624				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17110			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				629750				
		Сметная заработная плата	Тенге								121
								176385			
		РАЗДЕЛ 2.Щиты									
12	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	1	20836,30	3379,18	20836	3379	12720	4277	27123
		НР - 72%; СП - 8%			4736,85	1203,75	4737	1204		2009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КП "ENP"	**Распределительный щит ЩМП-16.8.4-0 36УХЛ3**	**шт**	1	334321,43	--	334321	--		--	334321
					--	--	--	--	334321	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				355158	3379	12720	4277	361444
							4737	1204	334321	2009	
	Стоимость оборудования		Тенге				334321				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				334321				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20836				
	Материалы		Тенге				12720				
	Всего заработная плата		Тенге					5941			
		Накладные расходы	Тенге				4277				
		Сметная прибыль	Тенге				2009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				361444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5941			
		РАЗДЕЛ 3.Провода и кабели									
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	90	375,45	191,25	33790	17212	1527	14735	52408
		НР - 72%; СП - 8%			167,23	60,17	15051	5415		3882	
15	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	420	545,64	454,42	229169	190857	--	79032	332856
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	170,13	38312	71455		24656	
16	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	1,855	31476,00	--	58388	--	58388	--	63059
		СП - 8%			--	--	--	--		4671	
17	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	66	882,42	472,66	58240	31196	2962	24664	89537
		НР - 72%; СП - 8%			364,87	154,16	24082	10175		6632	
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	0,0765	162995,00	--	12469	--	12469	--	13467
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
19	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	0,5253	304426,00	--	159915	--	159915	--	172708
		СП - 8%			--	--	--	--		12793	
20	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	0,0459	2496259,00	--	114578	--	114578	--	123745
		СП - 8%			--	--	--	--		9166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**33323,12**	**20517,15**	**66646**	**41034**	**1287**	**28440**	**102693**
		НР - 72%; СП - 8%			**12162,40**	**7587,75**	**24325**	**15176**		**7607**	
22	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2**	**14278,00**	**--**	**28556**	**--**	**28556**	**--**	**30840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2284**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**761752**	**280300**	**379682**	**146871**	**981313**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**101769**	**102220**	**--**	**72689**	
		Материалы	Тенге				**703364**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5777**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**203988**			
		Накладные расходы	Тенге				**315518**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146872**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**68019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**918254**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**144**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**203988**			
		Местные материалы	Тенге				**58388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58388**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4671**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**63059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**981313**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**144**
								203988			
		РАЗДЕЛ 4.Светотехническое оборудование									
23	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**15**	**10638,94**	**4702,05**	**159584**	**70531**	**29515**	**61652**	**238935**
		НР - 72%; СП - 8%			**3969,23**	**1739,25**	**59538**	**26089**		**17699**	
24	2307-0106-0389 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели DSS40-10-C-02**	**шт.**	**15**	**106149,00**	**--**	**1592235**	**--**	**1592235**	**--**	**1719614**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127379**	
25	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	**опора**	**15**	**30009,84**	**11202,58**	**450148**	**168039**	**26257**	**257554**	**764318**
		НР - 80%; СП - 8%			**17056,80**	**4406,05**	**255852**	**66091**		**56616**	
26	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5235**	**502008,00**	**--**	**262801**	**--**	**262801**	**--**	**283825**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21024**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3	12880,00 --	-- --	38640 --	-- --	38640	-- 3091	41731
28	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 9%; СП - 8%	т	0,48	192981,54 27945,00	1582,54 701,03	92631 13414	760 336	78457	12513 8411	113555
29	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	Колодка силовая СП - 8%	шт.	15	1731,00 --	-- --	25965 --	-- --	25965	-- 2077	28042
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	2873,37 1496,15	27,58 --	43101 22442	414 --	20245	16158 4741	64000
31	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	15	493,00 --	-- --	7395 --	-- --	7395	-- 592	7987
32	1308-0305-0607 РСНБ РК 2015	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью до 500 Вт НР - 72%; СП - 8%	шт	12	14895,97 5052,64	8718,63 3214,30	178752 60632	104624 38572	13496	71426 20014	270192
33	2307-0106-0503 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм СП - 8%	шт.	12	27270,00 --	-- --	327240 --	-- --	327240	-- 26179	353419
34	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Реле. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	14454,63 14214,00	214,35 80,25	14455 14214	214 80	27	10292 1980	26726
35	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Фотореле Uном 220В СП - 8%	шт.	1	22579,00 --	-- --	22579 --	-- --	22579	-- 1806	24385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3215525 426092	344581 131168	2444852 --	429595 291609	3936729
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2371305				
	Материалы		Тенге				63282				
	Всего заработная плата		Тенге					221567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1975414				
		Накладные расходы	Тенге				159528				
		Сметная прибыль	Тенге				202467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2733300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					221567			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				581419				
	Материалы		Тенге				104715				
	Всего заработная плата		Тенге					335693			
	Местные материалы		Тенге				38640				
		Накладные расходы	Тенге				270067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				68119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				919604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					335693			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262801				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262801				
		Сметная прибыль	Тенге				21024				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				283825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3936729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					557260			
		РАЗДЕЛ 5.Трубы									
36	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	км трубопровода	0,15	167635,62	--	25145	--	229	18936	47608
		НР - 76% СП - 80%			166103,70	--	24916	--		3526	
37	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	60,6	30,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 80%			--	--	--	--		145	
38	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	58,58	126,00	--	7381	--	7381	--	7972
		СП - 80%			--	--	--	--		590	
39	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	8,08	556,00	--	4492	--	4492	--	4852
		СП - 80%			--	--	--	--		359	
40	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	24,24	65,00	--	1576	--	1576	--	1702
		СП - 80%			--	--	--	--		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				40413	--	15496	18936	64097
							24916	--	--	4746	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25145				
	Материалы		Тенге				230				
	Всего заработная плата		Тенге					24916			
		Накладные расходы	Тенге				18936				
		Сметная прибыль	Тенге				3526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24916			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15267				
		Сметная прибыль	Тенге				1221				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5973334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				617994				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					944009			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					350495			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2894579		
		- Перевозка грузов	Тенге				38047				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						334321		
		- Накладные расходы	Тенге							726676	
		- Сметная прибыль	Тенге							417701	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**5 973 334**				
		в том числе оборудование					**334 321**				
		СМР					**5 639 013**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2,00%**			**112 780**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**6 086 114**				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, к=1,049901		**1,04989605**			**6 389 787**				
		НДС 12%		**12%**			**766 774**				
		Итого с НДС по смете					**7 156 562**				

Подрядчик
Руководитель ТОО "ПМК-7К"

Беков Е.Е.

Субподрядчик
Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Бәкірова С.Д.

Заказчик ТОО "ПМК-7К"

Подрядчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

Стройка Капитальный ремонт фонтана на территории музея им.Кастеева Бостандыкского района

Объект Благоустройство территории

Договор подряда №153 от 15.06.2021 г

А К Т №3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 г.
Благоустройство территории 7-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия, см. ГП-6									
		Тип 1									
1	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1140,2	1357,00	119,83	1547251	136629	1352378	109794	1789608
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	38,08	58244	43417		132564	
2	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	1140,2	295,62	0,05	337062	58	336692	337	364391
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	312	--		26992	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1140,2	1334,08	119,83	1521124	136629	1326251	109794	1761391
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	38,08	58244	43417		130473	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1140,2	289,87	0,05	330514	62	330140	337	357319
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	312	--		26468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1008	1704,74 871,73	36,90 15,06	1718377 878706	37200 15177	802471	965394 214702	2898473
6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	45,36	44650,00 --	-- --	2025324 --	-- --	2025324	-- 162026	2187350
		Тип 2									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	161,62	2981,08 162,12	1288,20 297,36	481802 26202	208198 48060	247402	80203 44960	606965
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	80,81	3149,51 162,12	1243,49 285,30	254512 13101	100486 23055	140925	39049 23485	317046
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из сухой цементно-песчаной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	80,81	1452,42 162,12	1288,20 297,36	117370 13101	104099 24030	170	40102 12598	170069
10	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	т	14,5458	17623,00 --	-- --	256341 --	-- --	256341	-- 20507	276848
11	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	68,6885	1742,00 --	-- --	119655 --	-- --	119655	-- 9572	129228
12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	1616,2	491,04 444,72	45,52 19,10	793617 718760	73577 30862	1280	809592 128257	1731466
13	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	1616,2	1814,00 --	-- --	2931787 --	-- --	2931787	-- 234543	3166330
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	232	1598,35 871,73	36,90 15,06	370817 202242	8562 3493	160013	222194 47441	640452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,712	44650,00	--	165741	--	165741	--	179000
		СП - 8%			--	--	--	--		13259	
		Тип 3									
16	1127-0501-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие из гранитных плит. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2	67	1514,76	130,94	101489	8773	20622	80245	196273
		НР - 108%; СП - 8%			1076,03	32,93	72094	2207		14539	
17	2201-0101-0329 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 50 мм ГОСТ 9480-2012	м2	67	17588,00	--	1178396	--	1178396	--	1272668
		СП - 8%			--	--	--	--		94272	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	17	1598,35	36,90	27172	627	11726	16281	46930
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	15,06	14819	256		3476	
19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,272	44650,00	--	12145	--	12145	--	13116
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
		Тактильные покрытия									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,576	2981,08	1288,20	1717	742	882	286	2163
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	297,36	93	171		160	
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,288	3149,51	1243,49	907	358	502	139	1130
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	285,30	47	82		84	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из сухой цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,288	1452,42	1288,20	418	371	--	143	606
		НР - 108%; СП - 8%			162,12	297,36	47	86		45	
23	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,05184	17623,00	--	914	--	914	--	987
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
24	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014	м3	0,2448	1742,00	--	426	--	426	--	461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
25	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	5,76	491,04	45,52	2828	262	4	2885	6171
		НР - 108%; СП - 8%			444,72	19,10	2562	110		457	
26	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	5,76	7735,00	--	44554	--	44554	--	48118
		СП - 8%			--	--	--	--		3564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14342260	816632	11466741	2476775	18164559
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2058886	234424	--	1345523	
		Материалы	Тенге				14342260				
		Всего заработная плата	Тенге				4342212				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2293310			
		Местные материалы	Тенге				301808				
		Накладные расходы	Тенге				6822722				
		Сметная прибыль	Тенге				2476775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1345523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18164557				
		Сметная заработная плата	Тенге								2055
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2293310			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18164557				
		Сметная заработная плата	Тенге								2055
								2293310			
		РАЗДЕЛ 2.Пандус и лестница, см. ГП-8									
		Лестница Л-1									
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	15845,86	1359,11	1981	170	1631	198	2353
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	299,60	180	37		174	
28	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1	23510,99	2564,89	23511	2565	15680	5314	31131
		НР - 91%; СП - 8%			5265,99	573,95	5266	574		2306	
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04125	223473,00	--	9218	--	9218	--	9956
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
30	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2,2	491,04	45,52	1080	100	2	1102	2357
		НР - 108%; СП - 8%			444,72	19,10	978	42		175	
31	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,2	1814,00	--	3991	--	3991	--	4310
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		Пандус									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	м3 основания	1,6	4417,44	1979,83	7068	3168	2313	2843	10703
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	918,15	1587	1469		793	
33	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	6,4	17741,78	2084,11	113547	13338	85638	16070	139986
		НР - 91%; СП - 8%			2276,70	482,52	14571	3088		10369	
34	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,13549	223473,00	--	30278	--	30278	--	32701
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
35	1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением**	м2 тротуара	20,2	491,04	45,52	9919	920	16	10119	21641
		НР - 106%; СП - 8%			444,72	19,10	8983	386		1603	
36	2104-0509-0104	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до**	м2	20,2	1814,00	--	36643	--	36643	--	39574
		СП - 8%			--	--	--	--		2931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				237237	20261	185410	35646	294712
							31566	5596	--	21829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237237				
	Материалы		Тенге				105280				
	Всего заработная плата		Тенге					37162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39497				
	Местные материалы		Тенге				40634				
		Накладные расходы	Тенге				35645				
		Сметная прибыль	Тенге				21831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				294712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				294712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37162			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18459271**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2090452**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**836893**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**240020**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11652151**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2512421**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1367352**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**18 459 271**				
		в том числе оборудование					-				
		СМР					**18 459 271**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2,00%**			**369 185**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами					18 828 456				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, к=1,049901		1,04989605			19 767 922				
		НДС 12%		12%			2 372 151				
		Итого с НДС по смете					22 140 073				

Подрядчик
Руководитель ТОО "ПМК-7К"

_____Беков Е.Е.

Субподрядчик
Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

_____Бәкірова С.Д.

Заказчик ТОО "НМК-7К"

Подрядчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

Стройка Капитальный ремонт фонтана на территории музея им.Кастеева Бостандыкского района

Объект Фонтан

Договор подряда №153 от 15.06.2021 г

А К Т №4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 г.
Общестроительные работы АС 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Чаша фонтана, см. АС-10									
1	1146-0101-0601 РСНБ РК 2015	Днища . Усиление монолитным железобетоном	м3	201	54290,55	15505,60	10912401	3116626	3749605	4567658	16718463
		НР - 84%; СП - 8%			20130,20	6922,98	4046170	1391518		1238405	
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,3664	197120,00	--	3817505	--	3817505	--	4122905
		СП - 8%			--	--	--	--		305400	
3	1108-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	м2 поверхности	960	2445,24	242,39	2347427	232693	1905168	262998	2819259
		НР - 93%; СП - 8%			218,30	76,28	209566	73228		208834	
4	1146-0101-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Усиление монолитным железобетоном	м3	52	32561,11	6495,11	1693177	337746	946686	464895	2330718
		НР - 84%; СП - 8%			7860,48	2782,73	408745	144702		172646	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42366	198308,00	--	84015	--	84015	--	90736
		СП - 8%			--	--	--	--		6721	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,43285	197120,00	--	1268043	--	1268043	--	1369487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--		101443	
7	1108-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	м2 поверхности	257	2445,24	242,39	628426	62294	510030	70407	754739
		НР - 93%; СП - 8%			218,30	76,28	56102	19604		55907	
8	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	48	399,51	2,35	19177	113	16287	1932	22798
		НР - 69%; СП - 8%			57,85	0,50	2777	24		1689	
9	1113-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Гидроизоляция	м2 поверхности	320	990,59	408,69	316989	130781	--	163740	519187
		НР - 69%; СП - 8%			581,90	159,68	186208	51097		38458	
10	2204-1003-0903 РСНБ РК 2015	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, предотвращает высолы, грибок, плесень Ceresit CT-99	л	13	1048,00	--	13624	--	13624	--	14714
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320	913,62	23,95	292360	7665	183196	95377	418756
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,31	101499	1058		31019	
12	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,05448	504806,00	--	27502	--	27502	--	29702
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				21420646	3887918	12521661	5627007	29211464
							5011066	1681229	--	2163812	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21393144				
	Материалы		Тенге				3156218				
	Всего заработная плата		Тенге					6692295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5183187				
	Местные материалы		Тенге				4154754				
		Накладные расходы	Тенге				5627007				
		Сметная прибыль	Тенге				2161612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29181764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5712
		Сметная заработная плата	Тенге					6692295			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27502				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27502				
		Сметная прибыль	Тенге				2200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29211466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5712
		Сметная заработная плата	Тенге					6692295			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент Ф1, см. АС-13									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ЩПС. Устройство**	м3 основания	8,5	4417,44	1979,83	37548	16829	12286	15101	56861
		НР - 23%; СП - 8%			992,16	918,15	8433	7804		4212	
14	1106-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под оборудование железобетонные объемом до 100 м3. Устройство**	м3	1,02	25342,18	1391,53	25849	1419	18441	5903	34292
		НР - 21%; СП - 8%			5871,39	488,41	5989	498		2540	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03204	278238,04	1582,54	8915	51	--	8087	18362
		НР - 21%; СП - 8%			276655,50	701,03	8864	22		1360	
16	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8192	3435,00	--	16554	--	16554	--	17878
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07166	197120,00	--	14126	--	14126	--	15256
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04354	246077,04	1582,54	10714	69	7116	3239	15069
		НР - 21%; СП - 8%			81040,50	701,03	3529	31		1116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				113706	18367	68523	32330	157718
							26815	8355	--	11682	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97152				
		Материалы	Тенге				37844				
		Всего заработная плата	Тенге					35170			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14126				
		Накладные расходы	Тенге				32330				
		Сметная прибыль	Тенге				10359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				139840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35170			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16554				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16554				
		Сметная прибыль	Тенге				1324				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17878				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				157718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29369182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5037881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3906285			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1689585			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12590184		
		- Накладные расходы	Тенге							5659337	
		- Сметная прибыль	Тенге							2175494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					29 369 182				
		в том числе оборудование					-				
		СМР					29 369 182				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			587 384				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					29 956 566				
		Итого в текущих ценах на 2019 год, к=1,049901		1,04989605			31 451 280				
		НДС 12%		12%			3 774 154				
		Итого с НДС по смете					35 225 434				

Подрядчик

Руководитель ТОО "ПМК-7К"

Беков Е.Е.

Субподрядчик

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Бәкірова С.Д.