Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 12.04.2019 г. №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каншагая"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Стройка: Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Каншагай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№200066	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце за (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих и затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	62 801 966,89	56 073 184,72							6 728 782,17	62 801 966,89
в т.ч. За октябрь 2020 г.	62 801 966,89	56 073 184,72							6 728 782,17	62 801 966,89

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной и жилищной инспекции города Каншагая"
Руководитель _____ **Алмабеков А.А.**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В. А.**

Технический надзор: ТОО "КгауИнжиниринг"
Директор _____ **Кравченко О.А.**

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору _____ **Ахметов К.Б.**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, 13, 8/72772/4-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**
(наименование)

Договор №200066 от 2020-09-18
подряда

Акт приемки выполненных работ № 1
за октябрь 2020 года

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Сечение 2-2										
1	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	776		143,95	136,34	111708,49	105796,12	--	23127,68	145623,06
			НР - 72% СП - 8%				7,62	33,77	5912,38	26209,40		10786,89	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	24		1526,14	--	36627,36	--	--	26371,70	68038,98
			НР - 72% СП - 8%				1526,14	--	36627,36	--		5039,92	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
			Сечение 3-3										
3	7	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	20		143,95	136,34	2879,08	2726,70	--	596,07	3753,17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 80%									
			Состав работ			7,62	33,77	152,38	675,50		278,01	
			1. Разработка грунта навымет									
			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									
			3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
4	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	5	1526,14	--	7630,70	--	--	5494,10	14174,79
			НР - 72%, СП - 80%			1526,14	--	7630,70	--		1049,98	
			Состав работ									
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
			2. Зачистка дна и поверхности стенок									
			3. Откидка грунта от бровки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				158845,64	108522,82	--	55589,56	231590,01
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				50322,82	26884,90	--	17154,82	
			Всего заработная плата	Тенге				158845,64				
			Накладные расходы	Тенге					77207,72			
			Сметная прибыль	Тенге				55589,56				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17154,82				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				231590,01				
			Сметная заработная плата	Тенге								67,09
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					77207,72			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				231590,01				
			Сметная заработная плата	Тенге								67,09
									77207,72			
			РАЗДЕЛ 2.Лотки канальные									
5	14	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	53	63576,00	--	3369528,00	--	3369528,00	--	3639090,24
			СП - 8%			--	--	--	--		269562,24	
			Монолитные участки сборного канала									
6	17	С121-040306-0106 2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм**	шт.	132	6545,00	--	863940,00	--	863940,00	--	933055,20
			СП - 8%			--	--	--	--		69115,20	
7	18	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	100	738,00	--	73800,00	--	73800,00	--	79704,00
			СП - 8%			--	--	--	--		5904,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4307268,00	--	4307268,00	--	4651849,44
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	344581,44	
			Местные материалы	Тенге				4307268,00				
			Сметная прибыль	Тенге				4307268,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				344581,44				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4651849,44				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4651849,44				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									4883439,45

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					50322,82				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						108522,82			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						26884,90			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4307268,00		
			- Накладные расходы	Тенге								55589,56	
			- Сметная прибыль	Тенге								361736,26	
			Временные здания и сооружении			1,04%		50 788					
			Итого с временными									4 934 227	
			Зимние удорожания			2,34%		115 461					
			Итого с зимними удорожаниями									5 049 688	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100 994					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 150 682	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									5 407 681	
			НДС			12 %		648 922					
			Итого с НДС									6 056 603	
			Скидка 10%									-605 660	
			Итого с учетом скидки									5 450 942,29	
			в т.ч. НДС									584 029,53	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции и жилищной инспекции города Жаңаөзен"
Руководитель_____ Ермабеков А.А.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В. А.

Технический надзор: ТОО "КгауИнжиниринг"
Эксперт технического надзора_____ Калибаев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору_____ Ахметов К.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, 13, 8/72772/4-05-81

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7 727 323-64-98, 323-64-99

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**

(наименование)

Договор №200066 от 2020-09-18
подряда

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь 2020 года

на Тепловые сети (ул.Сейфуллина)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (ул.Сейфуллина)													
1	2	С123-010201-0269 2301-0201-0269 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1171		40627,00	--	47574217,00	--	47574217,00	--	51380154,36
			СП - 8%				--	--	--	--		3805937,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					47574217,00	--	47574217,00	--	51380154,36
									--	--	--	3805937,36	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					47574217,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					47574217,00				
			Сметная прибыль	Тенге					3805937,36				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					51380154,36				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					51380154,36				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									51380154,36
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47574217,00		
			- Сметная прибыль	Тенге								3805937,36	
			Временные здания и сооружения			1,04%		534 354					
			Итого с временными									51 914 508	
			Зимние удорожания			2,34%		1 214 799					
			Итого с зимними удорожаниями									53 129 307	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 062 586					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54 191 894	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961								56 895 858	
			НДС		12 %		6 827 503					
			Итого с НДС								63 723 361	
			Скидка 10%								-6 372 336	
			Итого с учетом скидки								57 351 024,61	
			в т.ч. НДС								6 144 752,64	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции и жилищной инспекции города Капшагая"
Руководитель_____Алмабеков А.А.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор_____Новоковский В. А.

Технический надзор: ТОО "KravИнжиниринг"
Эксперт технического надзора_____Калибаев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору _____Азметов К.Б.