Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13, +8 727 724-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**
(наименование)

Договор №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ №9
за декабрь 2020 года

на Тепловые сети (ул.Сейфуллина)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	12755,615	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4751,671	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,923	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (ул.Сейфуллина)													
1	1	**Е11-240101-0214 1124-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,86**		**4434618,21**	**2004716,81**	**3813771,66**	**1724056,46**	**194137,60**	**2278644,60**	**6579809,56**
			НР - 99%; СП - 85%				**2204160,00**	**472190,25**	**1895577,60**	**406083,61**		**487393,30**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов										
2	24	**С123-040902-1601 2304-0902-1601 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**		**14512,00**	**–**	**116096,00**	**–**	**116096,00**	**–**	**125383,68**
			СП - 85%				**–**	**–**	**–**	**–**		**9287,68**	
			Клапан захлопка Ду 200										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	51	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	2406,18	986,93	25,05	2374731,91	60278,42	1126493,55	913378,28	3551159,00
			НР - 76%; СП - 8%			493,71	5,76	1187959,94	13853,58		263048,82	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия									
4	53	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	1350,655	518,76	25,05	700670,52	33835,93	–	512704,34	1310444,85
			НР - 76%; СП - 8%			493,71	5,76	666834,58	7776,40		97069,99	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия									
5	55	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	127,274	518,76	25,05	66025,11	3188,40	–	48312,81	123484,94
			НР - 76%; СП - 8%			493,71	5,76	62836,70	732,78		9147,03	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия									
6	57	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	272,992	2180,19	163,24	595175,54	44563,16	44208,18	387612,07	1061410,62
			НР - 76%; СП - 8%			1855,01	13,23	506404,20	3611,68		78623,01	
			Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий									
7	89	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	25	75,00	–	1875,00	–		–	2025,00
			СП - 8%			–	–	–	–		150,00	
8	90	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	27,027635	65,00	–	1756,80	–		–	1897,34
			СП - 8%			–	–	–	–		140,54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7670102,53	1865922,37	1480935,33	4140652,10	12755615,00
								4319613,00	432058,06	–	944860,37	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7554006,53				
		Материалы		Тенге				1364839,33				
		Всего заработная плата		Тенге					4751671,08			
		Транспортные расходы		Тенге				3631,80				
			Накладные расходы	Тенге				4140652,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				935572,69				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				12630231,32				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								3922,78
		Сметная заработная плата	Тенге					4751671,08			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				116096,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116096,00				
		Сметная прибыль	Тенге				9287,68				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				125383,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12755615,00				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								3922,78
		Сметная заработная плата	Тенге					4751671,08			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12755614,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4319613,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1865922,37			
		- в том числе: зарплата машинистов	Тенге					432058,06			
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1480935,33		
		- Перевозка грузов	Тенге				3631,80				
		- Накладные расходы	Тенге							4140652,10	
		- Сметная прибыль	Тенге							944860,37	
		Временные здания и сооружения		1,04%		132 658					
		Итого с временными								12 888 273	
		Зимние удорожания		2,34%		301 586					
		Итого с зимними удорожаниями								13 189 859	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		263 797					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								13 453 656	
		Итого в текущих ценах 2019 года.									
		к = 1,0498961								14 124 941	
		НДС		12 %		1 694 993					
		Итого с НДС								15 819 934	
		Скидка 10%								-1 581 993	
		Итого с учетом скидки								14 237 940,37	
		Итого с НДС									

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каскелен"
Руководитель _____ Адамбасков А.А.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор: ТОО "КазИнжиниринг"
Эксперт технического надзора _____ Калибаев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору _____ Атмстов К.Ь.