Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 12.04.2019 г. №178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каншатая"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"
Стройка: Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Каншатай

Справка №5
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№200066	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих и затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	217 668 791,92	194 347 135,64							23 321 656,28	217 668 791,92
в т.ч. За декабрь 2020 г.	14 237 940,37	12 712 446,76							1 525 493,61	14 237 940,37

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каншатая"
Руководитель _____ Алмабеков А.А.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор: ТОО "КазИнжиниринг"
Директор _____ Кравченко О.А.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазпроект"
Специалист по авторскому надзору _____ Ахметов К.Б.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каптагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13, +8 727 724-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**
(наименование)

Договор №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь 2020 года

на Тепловые сети (ул.Сейфуллина)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	12755,615	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4751,671	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,923	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (ул.Сейфуллина)													
1	1	**Е11-240101-0214 1124-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,86**		**4434618,21**	**2004716,81**	**3813771,66**	**1724056,46**	**194137,60**	**2278644,60**	**6579809,56**
			НР - 99%; СП - 89%				**2204160,00**	**472190,25**	**1895577,60**	**406083,61**		**487393,30**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов										
2	24	**С123-040902-1601 2304-0902-1601 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**		**14512,00**	**–**	**116096,00**	**–**	**116096,00**	**–**	**125383,68**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**9287,68**	
			Клапан захлопка Ду 200										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	51	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	2406,18	986,93 493,71	25,05 5,76	2374731,91 1187959,94	60278,42 13853,58	1126493,55	913378,28 263048,82	3551159,00
4	53	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	1350,655	518,76 493,71	25,05 5,76	700670,52 666834,58	33835,93 7776,40	–	512704,34 97069,99	1310444,85
5	55	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	127,274	518,76 493,71	25,05 5,76	66025,11 62836,70	3188,40 732,78	–	48312,81 9147,03	123484,94
6	57	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	м2 поверхности покрытия изоляции	272,992	2180,19 1855,01	163,24 13,23	595175,54 506404,20	44563,16 3611,68	44208,18	387612,07 78623,01	1061410,62
7	89	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	25	75,00 –	– –	1875,00 –	– –		– 150,00	2025,00
8	90	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	27,027635	65,00 –	– –	1756,80 –	– –		– 140,54	1897,34
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7670102,53 4319613,00	1865922,37 432058,06	1480935,33 –	4140652,10 944860,37	12755615,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7554006,53				
			Материалы	Тенге				1364839,33				
			Всего заработная плата	Тенге					4751671,08			
			Транспортные расходы	Тенге				3631,80				
			Накладные расходы	Тенге				4140652,10				

	Сметная прибыль	Тенге				935872,69				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				12630231,32				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922,78
	Сметная заработная плата	Тенге					4751671,08			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				116096,00				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116096,00				
	Сметная прибыль	Тенге				9287,68				
ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				125383,68				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12755615,00				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922,78
	Сметная заработная плата	Тенге					4751671,08			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12755614,73
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4319613,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1865922,37			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					432058,06			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1480935,33		
	- Перевозка грузов	Тенге				3631,80				
	- Накладные расходы	Тенге							4140652,10	
	- Сметная прибыль	Тенге							944860,37	
	Временные здания и сооружения		1,04%	132 658						
	Итого с временными								12 888 273	
	Зимние удорожания		2,34%	301 586						
	Итого с зимними удорожаниями								13 189 859	
	Непредвиденные работы и затраты		2 %	263 797						
	Итого с непредвиденными работами и затратами								13 453 656	
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961								14 124 941	
	НДС		12 %	1 694 993						
	Итого с НДС								15 819 934	
	Скидка 10%								-1 581 993	
	Итого с учетом скидки								14 237 940,37	
	в т.ч. НДС									

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каскелен"
Руководитель _____ Алмабеков А.А.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор: ТОО "КгауИнжиниринг"
Эксперт технического надзора _____ Калибаев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "Каспефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору _____ Ахметов К.Ь.