Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13, +8 727 724-05-81
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**

(наименование)

Договор №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь 2020 года

на Тепловые сети (ул.Сейфуллина)

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	12755,615	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4751,671	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,923	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (ул.Сейфуллина)										
1	1	**Е11-240101-0214 1124-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	**км трубопровода**	**0,86**		**4434618,21** **2204160,00**	**2004716,81** **472190,25**	**3813771,66** **1895577,60**	**1724056,46** **406083,61**	**194137,60**	**2278644,60** **487393,30**	**6579809,56**
2	24	**С123-040902-1601 2304-0902-1601 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**8**		**14512,00** **--**	**--** **--**	**116096,00** **--**	**--** **--**	**116096,00**	**--** **9287,68**	**125383,68**
			Клапан захлопка Ду 200										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	51	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	2406,18	986,93 493,71	25,05 5,76	2374731,91 1187959,94	60278,42 13853,58	1126493,55	913378,28 263048,82	3551159,00
4	53	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	1350,655	518,76 493,71	25,05 5,76	700670,52 666834,58	33835,93 7776,40	--	512704,34 97069,99	1310444,85
5	55	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	127,274	518,76 493,71	25,05 5,76	66025,11 62836,70	3188,40 732,78	--	48312,81 9147,03	123484,94
6	57	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	м2 поверхности покрытия изоляции	272,992	2180,19 1855,01	163,24 13,23	595175,54 506404,20	44563,16 3611,68	44208,18	387612,07 78623,01	1061410,62
7	89	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	25	75,00 --	-- --	1875,00 --	-- --		-- 150,00	2025,00
8	90	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	27,027635	65,00 --	-- --	1756,80 --	-- --		-- 140,54	1897,34
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7670102,53 4319613,00	1865922,37 432058,06	1480935,33 --	4140652,10 944860,37	12755615,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7554006,53				
			Материалы	Тенге				1364839,33				
			Всего заработная плата	Тенге					4751671,08			
			Транспортные расходы	Тенге				3631,80				
			Накладные расходы	Тенге				4140652,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1480935.33		
		- Перевозка грузов	Тенге				3631.80				
		- Накладные расходы	Тенге							4140652.10	
		- Сметная прибыль	Тенге							944868.37	
		Временные здания и сооружения		1.04%		132.658					
		Итого с временными								12.888.273	
		Зимние удорожания		2.34%		301.586					
		Итого с зимними удорожаниями								13.189.859	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		263.797					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								13.453.656	
		Итого в текущих ценах 2019 года								14.124.941	
		к = 1.0498961									
		НДС		12 %		1.694.993					
		Итого с НДС								15.819.934	
		Скидка 10%								-1.581.993	
		Итого с учетом скидки								14.237.940.37	
		в т.ч. НДС									

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каншагая"
Руководитель _____ Атмабеков А.А.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор: ТОО "KravИнжиниринг"
Эксперт технического надзора _____ Калиаев Ж.К.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору _____ Ахметов К.Б.