Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 12.04.2019 г. №178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Стройка: Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№200066	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих и затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	268 290 131,71	239 544 760,46							28 745 371,25	268 290 131,71
в т.ч. За июль 2021 г.	35 621 339,79	31 804 767,67							3 816 572,12	35 621 339,79

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"
Руководитель _____ **Искаков Д.М.**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор: ТОО "КравИнжиниринг"
Директор _____ **Кравченко О.А.**

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
Директор _____ **Кубегенов Р.Б.**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая", Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла 13
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай**

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**
(наименование)

Договор №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ №12
за июль 2021 года

на Тепловые сети (ул.Сейфуллина)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	19271,584	тыс.тенге
Сметная заработная плата	146,7	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,107	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (ул.Сейфуллина)									
1	3	**Е11-240101-0213 1124-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,04**	**4109082,47**	**1990598,32**	**164363,30**	**79623,93**	**6787,37**	**95676,90**	**280843,41**
			НР - 99%; СП - 85%			**1948800,00**	**467283,25**	**77952,00**	**18691,33**		**20803,22**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
2	5	**Е11-240101-0209 1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**2337391,73**	**1069626,64**	**9349,57**	**4278,51**	**302,55**	**5795,09**	**16356,23**
			НР - 99%; СП - 8%			**1192128,00**	**271279,75**	**4768,51**	**1085,12**		**1211,57**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений									

			6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
3	7	**Е11-240101-0208 1124-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**2092234,53**	**899722,29**	**8368,94**	**3598,89**	**259,58**	**5356,23**	**14823,18**
			НР - 99%; СП - 8%			**1127616,00**	**224967,75**	**4510,46**	**899,87**		**1098,01**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
4	9	**Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,015**	**1766599,29**	**772310,73**	**26498,99**	**11584,66**	**717,73**	**16948,99**	**46923,82**
			НР - 99%; СП - 8%			**946440,00**	**194906,25**	**14196,60**	**2923,59**		**3475,84**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
5	10	**С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11**	**6818,00**	**--**	**74998,00**	**--**	**74998,00**	**--**	**80997,84**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5999,84**	
6	11	**Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**1301027,26**	**531863,48**	**2602,05**	**1063,73**	**54,01**	**1746,84**	**4696,80**
			НР - 99%; СП - 8%			**742159,00**	**140082,25**	**1484,32**	**280,16**		**347,91**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
7	13	**Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,004**	**981872,73**	**419582,08**	**3927,49**	**1678,33**	**50,92**	**2634,34**	**7086,77**
			НР - 99%; СП - 8%			**549560,00**	**115676,75**	**2198,24**	**462,71**		**524,95**	

			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
8	14	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	1743,00	–	6972,00	–	6972,00	–	7529,76
			СП - 8%			–	–	–	–		557,76	
9	15	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,022	947646,65	408009,07	20848,23	8976,20	221,35	13991,25	37626,63
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов			529576,00	112813,75	11650,67	2481,90		2787,16	
10	19	51-010902-1005 5101-0902-1005 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 600 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4879230,00	–	9758460,00	–		–	9758460,00
						–	–	–	–	9758460,00	–	
11	20	51-010902-1004 5101-0902-1004 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2666398,00	–	5332796,00	–		–	5332796,00
						–	–	–	–	5332796,00	–	
12	21	51-010902-1001 5101-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	570795,00	–	1141590,00	–		–	1141590,00
						–	–	–	–	1141590,00	–	
13	22	С123-040902-1606 2304-0902-1606 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	130191,00	–	260382,00	–	260382,00	–	281212,56
			СП - 8%			–	–	–	–		20830,56	
14	23	С123-040902-1602 2304-0902-1602 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	17070,00	–	34140,00	–	34140,00	–	36871,20
			СП - 8%			–	–	–	–		2731,20	
15	46	С123-041012-1716 2304-1012-1716 РСНБ РК 2015	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 27036-86**	шт.	2	658437,00	–	1316874,00	–	1316874,00	–	1422223,92

16	83	С111-100401-9903 3110-0401-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2767,107	229,00	–	633667,50	–	633667,50	–	684360,90
			СП - 8%			–	–	–	–		50693,40	
			Пересечение с кабелем									
17	74	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,64**	**848,99**	**20,12**	**9033,22**	**214,07**	**6096,54**	**2556,27**	**12516,64**
			НР - 93%; СП - 8%			**255,88**	**2,45**	**2722,61**	**26,07**		**927,16**	
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
18	76	**С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,301**	**318521,00**	**–**	**95874,82**	**–**	**95874,82**	**–**	**103544,81**
			СП - 8%			–	–	–	–		7669,99	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18900746,11**	**111018,32**	**2437398,38**	**144705,91**	**19270460,49**
								119483,41	**26850,76**	**16232846,00**	**225008,48**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**16232846,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**16232846,00**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**974534,11**				
		Материалы		Тенге				**14490,06**				
		Всего заработная плата		Тенге					**146334,17**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**729542,32**				
			Накладные расходы	Тенге				**144705,91**				
			Сметная прибыль	Тенге				**89539,20**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1208779,21**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106,75**
			Сметная заработная плата	Тенге					**146334,17**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1693366,00**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1693366,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**135469,28**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1828835,28**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19270460,49**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106,75**
			Сметная заработная плата	Тенге					**146334,17**			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж									
19	79	**Е11-240101-0214 1124-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0003398**	**1996327,69**	**1202830,09**	**678,35**	**408,72**	**–**	**362,24**	**1123,84**
			НР - 99%; СП - 8%			**793497,60**	**283314,15**	**269,63**	**96,27**		**83,25**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений									

	трубопроводов								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**678,35**	**408,72**	**–**	**362,24**	**1123,84**
					269,63	**96,27**	**–**	**83,25**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			**678,35**				
Всего заработная плата		Тенге				**365,90**			
	Накладные расходы	Тенге			**362,24**				
	Сметная прибыль	Тенге			**83,25**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1123,84**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**0,39**
	Сметная заработная плата	Тенге				**365,90**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1123,84**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**0,39**
	Сметная заработная плата	Тенге				**365,90**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**1927158**4,34
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**119753,04**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**111427,04**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**26947,03**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**2437398,38**		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге					**16232846,00**		
	- Накладные расходы	Тенге						**145068,15**	
	- Сметная прибыль	Тенге						**225091,73**	
	Временные здания и сооружения		**1,04%**	**31 603**					
	Итого с временными							**19 303 187**	
	Зимние удорожания		**2,34%**	**71 846**					
	Итого с зимними удорожаниями							**19 375 033**	
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**62 844**					
	Итого с непредвиденными работами и затратами							**19 437 877**	
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961							**20 407 751**	
	НДС		**12 %**	**2 448 930**					
	Итого с НДС							**22 856 681**	
	Скидка 10%							**-2 285 668**	
	Итого с учетом скидки в т.ч. НДС							**20 571 013,21**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"
Руководитель _____ **Искаков Д.М.**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор: ТОО "КгауИнжиниринг"
Эксперт технического надзора _____ **Калибаев Ж.К.**

Авторский надзор: ТОО"Казнефтегазжобалау"
Директор _____ **Кубетенов Р.Б.**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект", г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, + 7 727 323-64-98, 323-64-99

Стройка **Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Каншагай**

Объект **Тепловые сети (ул.Сейфуллина)**

Договор №200066 от 2020-09-18

Акт приемки выполненных работ № 13

за июль 2021 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 13483,423 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Высокая неподвижная опора									
1	65	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	22,656	425008,00	–	9628981,25	–	9628981,25	–	10399299,75
			СП - 8%			–	–	–	–		770318,50	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9628981,25	–	9628981,25	–	10399299,75
								–	–	–	770318,50	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9628981,25				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9628981,25				
			Сметная прибыль	Тенге				770318,50				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10399299,75				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10399299,75				
			РАЗДЕЛ 2.Высокие скользящие опоры									
2	67	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	6	425008,00	–	2550048,00	–	2550048,00	–	2754051,84
			СП - 8%			–	–	–	–		204003,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2550048,00	–	2550048,00	–	2754051,84
								–	–	–	204003,84	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2550048,00				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2550048,00				
			Сметная прибыль	Тенге				204003,84				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2754051,84				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2754051,84				
			РАЗДЕЛ 3. Узел трубопроводов УТ-2									
			Стремянка СГ-34									
3	97	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,112	250226,00	–	28025,31	–	28025,31	–	30267,34
			СП - 8%			–	–	–	–		2242,03	
4	98	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,114	228947,00	–	26099,96	–	26099,96	–	28187,95
			СП - 8%			–	–	–	–		2088,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**54125,27**	–	**54125,27**	–	**58455,29**
								–	–	–	**4330,02**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				54125,27				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54125,27				
			Сметная прибыль	Тенге				4330,02				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58455,29				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58455,29				
			РАЗДЕЛ 4. Узел трубопроводов УТ-3									
			Стремянка СГ-34									
5	126	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,984	250226,00	–	246222,38	–	246222,38	–	265920,17
			СП - 8%			–	–	–	–		19697,79	
6	127	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0216	197161,00	–	4258,68	–	4258,68	–	4599,37
			СП - 8%			–	–	–	–		340,69	
7	128	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,004	253752,00	–	1015,01	–	1015,01	–	1096,21
			СП - 8%			–	–	–	–		81,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**251496,07**	–	**251496,07**	–	**271615,76**
								–	–	–	**20119,69**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				251496,07				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				251496,07				
			Сметная прибыль	Тенге				20119,69				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271615,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				271615,76				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13483422,63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12484650,59		
		- Сметная прибыль	Тенге							998772,05	
		Временные здания и сооружения		1,04%		140 228					
		Итого с временными								13 623 650	
		Зимние удорожания		2,34%		318 793					
		Итого с зимними удорожаниями								13 942 444	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		278 849					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								14 221 293	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961								14 930 880	
		НДС		12 %		1 791 706					
		Итого с НДС								16 722 585	
		Скидка 10%								-1 672 259	
		Итого с учетом скидки								15 050 326,58	
		в т.ч. НДС									

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"
Руководитель _____ **Искаков Д.М.**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор: ТОО "КгауИнжиниринг"
Эксперт технического надзора _____ **Калибаев Ж.К.**

Авторский надзор: ТОО"Казнефтегазконсалтинг"
Директор _____ **Кубегенов Р.Б.**