Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

с.Талдысай "06" октября2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**
ул. Аз Наурыз 32,кв76
наименование организации, юридический адрес
в лице **Мукатова А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: «***Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский р-н, с.Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №24Д***»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»** **и.о Руководитель: Сейілхан Ә.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)
руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными
нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « GOLD Проект Холдинг» 11/2-2020-ГСН**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» №56 от 19.02.2021г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и
дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Труба стальная Ǿ32х2,8мм	м	60		60
Труба стальная Ǿ20х2,8мм	м	20		20
Труба стальная Ǿ15х2,5мм	м	2,5		2,5
Газовый котел КСГ-16	шт	1		1
Счетчик ВК G-4	шт	1		1
Плита газовая 4х конфорная	шт	1		1
Чугунный радиатор МС-90	кВт	10,27		10,27
Кран воздушный (Маевского)	шт	7		7
Кран шаровой NVL Ø20	шт	14		14
Кран шаровой NVL Ø32	шт	7		7
Расширительный бак V-8л WRV-8	шт	1		1
Насос циркуляционный	шт	1		1
Манометр	шт	1		1
Футляр ст Ǿ57х3мм L=0.6	шт	1		1
Сигнализатор СЗ-1	шт	1		1
Сигнализатор СЗ-2	шт	1		1
Электромагнитный клапан Ǿ20мм	шт	1		1
Крепление УКГ Ǿ20мм	шт	1		1
Шаровой кран Ǿ20	шт	1		1
Кран Ǿ15	шт	2		2
Отвод ст Ø20 90°С	шт	14		14
Отвод ст Ø32 90°С	шт	14		14
Переход стальной 32х20мм	шт	1		1
Тройник Ø32х20х32мм	шт	14		14
Фильтр сетчатый Ø32	шт	1		1
Опора Ǿ57 h=2.2m	шт	1		1
Обратный клапан Ǿ32	шт	1		1
Бетон тяжелый класса В7,5	м.куб	0.051		0.051

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Данный проект разработан на основании технических условий №03-МгГХ-2020-0000908 от 12.10.2020г. выданных АПФ АО «КазТрансГазАймак».**

Точка врезки существующий надземный газопровод среднего давления Ø57мм. Р=180мм вод.ст.

Проложен надземный газопровод низкого давления от точки врезки до жилого дома. На вводе в дом установлено отключающее устройство кран ду20.

Подача газа предусматривается от существующего газопровода. трубы монтированы из стальных электросварных и водогазопроводных труб. После монтажа газопровод окрашен масляной краской за 2 раза. Весь надземный газопровод защищен от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски, эмали желтого цвета, предназначенных для работ.

В кубовой установлена газовое оборудования одного напольного котла «КГС-16» и одной газовой плиты 4х-конф.

Расчет выбора счетчика газа: максимально измеряемый расход газа G-4 равен 4х1,3=5,2 м3/час.

В кухне и в кубовой оборудовано окном с форточкой, вытяжной, естественной вентиляцией Ø100мм. 3-х кратного воздухообмена в час.

В нижней части двери оставлен зазор между дверью и полом S=0.03m2

Внутренний газопровод низкого давления монтирован из труб стальных электросварных по ГОСТ3262-75 из стали Вст2сп2 по ГОСТ 1050-88.

После монтажа и испытаний системы, устранения возможных дефектов системы газоснабжения, для защиты надземного стального газопровода низкого давления от коррозии газопровод окрашен покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки и 2-х слоев масляной краски.

Установлено устройство САКЗ-МК-2-20-НД, в месте постоянного присутствия обслуживающего персонала на стене, в вертикальном положении на
расстоянии 1,5-1,8м., не ближе 2,0м., от места подачи приточного воздуха и открытых форточек.

Отопление здания от газового отопительного котла Мимакс КСГ-16. Внутренняя система отопления с параметрами 95-50°С.

Система отопления принята однотрубная. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС-90 с теплоотдачей 130Вт. Разводка системы отопления выполнено с уклоном 0,002 как показано на схеме.

На подводках к отопительным приборам установлены краны шаровые. Удаление воздуха из системы отопления через краны Маевского, установленные в верхних пробках радиаторов.

Для отключения и спуска воды из системы отопления предусмотрена отключающая и дренажная арматура на выходе из котла. Систему отопления монтирован из труб стальных электросварных прямошовные Ø32х2,8.

Трубопроводы в местах пересечения стен и перегородок проложены в стальных футлярах. Заделка зазоров и отверстий выполнены негорючими материалами.

Вентиляция здания принята приточно-вытяжная с естественным побуждением через оконные фрамуги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2021г. ;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2021г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 ;** фактически, месяц: **2 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____

_____;

. фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский р-н, с.Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №24Д»*** _____готовым к приемке в эксплуатацию _____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МК Стройсервис» директор: **Мукатов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)