Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, район Мугалжарский, г.Кандыагаш, ул.Интернациональная, дом № 16** — **101240017004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №55 от 26.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
28	**15.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по ул.Кунанбаева, дом№20 в с.Талдысай,Талдысайского сельского округа,Мугалжарского района,Актюбинской области			работа	1	2 069 837,28	2 069 837,28	221 768,28
				Итого	1	x	2 069 837,28	221 768,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2021

М.П.

Утверждена приказом
Министром национальной экономики Республики
Казахстан от "19" марта
2015 года №229

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Наименование объекта (работ): Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский сельский округ,село Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №29

Договор подряда (контракт) № 55 от 26 мая 2021г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		55	26.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретения материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 069 837,28									
в том числе:									10 577,20	98 720,55
Внутриплощадочные сети	98 720,55	88 143,35							89 633,86	836 582,66
Внутреннее газоснабжение	836 582,66	746 948,80							121 557,22	1 134 534,07
Отопление и вентиляция	1 134 534,07	1 012 976,85							**221 768,28**	**2 069 837,28**
Всего за отчетный период		**1 848 069,00**								
Итого к оплате:	**2 069 837,28 (Два миллиона шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать семь) тенге 28 тиын, в том числе НДС 12% 221 768 тенге 28 тиын**									

Заказчик :

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Садыков А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "МК Стройсервис"

Мукатов А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский сельский округ, село Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №29

Объект : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский сельский округ, село Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №29

Договор подряда (контракт) № 55 от 26 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

Внутриплощадочные сети

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Среднее давление (надземный)									
1	1124-0202-0101	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %**									
			врезка	**1**	10327,06	1354,56	10327	1355	528	8360	20182
					8444,4	–	8444	–	317	1495	

2	1124-0101-0401	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %**	км трубопровода	**0,018**	1084982,89	421551,97	19530	7588	201	13934	36142
					652257	129695,71	11741	2335	–	2677	
3	2301-0101-0131	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	**13**	441		5733		5733	–	6192
					–		–		–	459	
4	2301-0101-0106	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	**5**	723		3615		3615	–	3904
					–		–		–	289	
5	2302-0101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	**1**	249		249		249	–	269
					–		–		–	20	

6 1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**									
		шт.	**1**	2484,81	99,15	2485	99	298	2061	4910
				2087,77	15,46	2088	15	–	364	
7 2304-0905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	1259		1259		1259	–	1360
				–		–		–	101	
8 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**2**	215,44	5,55	431	11	213	144	621
				103,55	0,62	207	1	–	46	
9 1113-0301-1601	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**2**	523,3	4,55	1047	9	961	55	1190
				38,64	0,93	77	2	–	88	
10 1109-0305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,0124862**	113240,11	959,51	1414	12	97	903	2502

				104530,4	247,3	1305	3	–	185	
11	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
			т	**0,0124862**	553162		6907		6907	–	7460
					–		–		–	553	
12	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**								
			т	**0,000092**	633856		58		58	–	63
					–		–		–	5	
13	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**								
			м2	**0,5**	215,44	5,55	108	2	54	36	155
					103,55	0,62	52	–	–	11	
14	1113-0301-1601	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**								
			м2	**0,5**	523,3	4,55	262	2	241	14	298
					38,64	0,93	19	–	–	22	

15 1101-0205-0403	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,051**	4452,36	–	227	–	–	163	422
				4452,36	–	227	–	–	31	
16 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,051**	26143,74	1324,75	1333	68	942	309	1773
				6339,38	309,38	323	16	–	131	
17 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,051**	1003,79	–	51	–	–	37	95
				1003,79	–	51	–	–	7	

Итого по разделу 1	**87 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 356
- накладные расходы, тенге	26 016
в т.ч. зарплата, тенге	2 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 484

Итого по смете	**87 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 372

- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 356
- накладные расходы, тенге	26 016
в т.ч. зарплата, тенге	2 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 484

Временные здания и сооружения 1,3%	1 137,99
Итого	88 675,99
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1185%	2 765,36
Итого	91 441,35
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 828,83
Итого	93 270,18
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	97 937,05
Коэффициент к договору К=0,9	88 143,35
НДС 12%	10 577,20
ВСЕГО ПО АКТУ	**98 720,55**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель Садыков А.О.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО "Qazexpert Company"

Директор Мамбетов М.Д.

Авторский надзор

ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Руководитель Жантурин Е.М.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены Актюбинская обл.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район,Талдысайский сельский округ,село Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №29

Объект : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский сельский округ,село Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №29

Договор подряда (контракт) № 55 от 26 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

Внутреннее газоснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1118-0101-0206**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %**	**котел**	**1**	87800	13413,16	87800	13413	16554	61950	161730
					57833,21	5380,85	57833	5381	–	11980	

2	5104-0105-0404 (об)	Котел газовый напольный КСГ-16, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	1	75711		75711		–	–	75711
					–		–		75711	–	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	4708,62	9,68	4709	10	1042	3584	8956
					3656,86	–	3657	–	–	663	
4	2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440		10440		10440	–	11275
					–		–		–	835	
5	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	1	3980,21	277,43	3980	278	2069	1734	6172
					1633,29	136,59	1633	137	–	457	
6	2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	51698		51698		51698	–	55834
					–		–		–	4136	

7	1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1848,02	24,76	4620	62	3472	1088	6164
					434,31	9,58	1086	24	–	457	
8	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1863,53	24,76	13045	173	9832	3045	17377
					434,31	9,58	3040	67	–	1287	
9	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	2997,02	45,52	1798	27	1248	522	2506
					871,25	16,85	523	10	–	186	
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2484,81	99,15	4970	198	596	4122	9820

				2087,77	15,46	4176	31	–	727	
11	2304-0905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	818		1636		1636	–	1767
					–		–		–	131	
12	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,037**	537		20		20	–	22
					–		–		–	2	
13	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,54**	215,44	5,55	116	3	57	39	167
					103,55	0,62	56	–	–	12	
14	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,54**	523,3	4,55	283	3	259	15	322
					38,64	0,93	21	1	–	24	
15	1119-0501-0101	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**клапан**	**2**	4204,93	272,21	8410	544	1158	6756	16379

				3353,95	92,74	6708	185	–	1213	
16	2900-0000-0001 (пл)	Электромагнитный клапан Ду 20	шт	2	10714,29		21429		21429	–	23143
					–		–		–	1714	
17	1308-0202-1704	Реле сигнальное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	126568,34	186,76	253137	373	223853	20924	295986
					14455,5	75,07	28911	150	–	21925	
18	2900-0000-0002 (пл)	Сигнализатор загазованости природным газом СЗ-1	шт	1	15855,2		15855		15855	–	17123
					–		–		–	1268	
19	2900-0000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованости оксида углерода СЗ-2	шт	1	33350,17		33350		33350	–	36018
					–		–		–	2668	

Итого по смете	**746 472**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	394 568
- оборудование, тенге	75 711
- накладные расходы, тенге	103 779
в т.ч. зарплата, тенге	7 981
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 685

Временные здания и сооружения 1,3%	8 719,89
Итого	755 191,89

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1185%	21 189,61
Итого	776 381,50
Непредвиденные работы и затраты-2%	14 013,41
Итого	790 394,91
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	829 943,11
Коэффициент к договору К=0,9	746 948,80
НДС 12%	89 633,86
ВСЕГО ПО АКТУ	**836 582,66**

Принял (Заказчик)

Мугалжарского района"

Руководитель Садыков А.О.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО "Qazexpert Company"

Директор Мамбетов М.Д.

Авторский надзор

ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Руководитель Жантурин Е.М.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

региона

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район,Талдысайский сельский округ, село Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №29

Объект : Строительство сетей газоснабжения к арендно-жилому дому по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район,Талдысайский сельский округ, село Талдысай, ул.Абай Кунанбаева, дом №29

Договор подряда (контракт) № 55 от 26 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года.

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**55**	1983,57	20,98	109096	1153	82695	25184	145022

				459,05	8,19	25248	450	–	10742	
2	2302-0101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**14**	287		4018		4018	–	4339
					–		–		–	321	
3	2302-0101-0108	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**14**	163		2282		2282	–	2465
					–		–		–	183	
4	2302-0101-0704	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**14**	517		7238		7238	–	7817
					–		–		–	579	
5	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %**	**кВт**	**10,27**	25409,18	183,68	260952	1887	249001	10776	293466
					979,9	90,73	10064	932	–	21738	

6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	14	2484,81	99,15	34787	1388	4170	28856	68735
					2087,77	15,46	29229	216	–	5091	
7	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	10149		142086		142086	–	153453
					–		–		–	11367	
8	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	7	224,7	–	1573	–	132	1412	3224
					205,82	–	1441	–	–	239	
9	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	287		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
10	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	16215,84	736,91	16216	737	10358	5275	23210
					5120,98	261,54	5121	262	–	1719	

11 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**									
		шт.	4	2516,34	130,69	10065	523	1191	8305	19840
				2087,77	30,91	8351	124	–	1470	
12 2304-0902-0105	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	12776		51104		51104	–	55192
				–		–		–	4088	
13 1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %**	**м трубопровода**	**1**	683,6	78,83	684	79	266	287	1048
				338,74	38,64	339	39	–	78	
14 2111-0403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	**м**	**1,1**	286		315		315	–	340

				–		–		–	25	
15 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**2,7632**	107,71	2,77	298	8	147	99	429
				51,77	0,31	143	1	–	32	
16 1113-0301-1601	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 НР = 69 %**	**м2**	**5,5264**	261,66	2,28	1446	13	1326	75	1643
				19,32	0,46	107	3	–	122	
17 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**3**	2516,34	130,69	7549	392	894	6229	14880
				2087,77	30,91	6263	93	–	1102	
18 2304-0902-0105	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	12776		38328		38328	–	41394
				–		–		–	3066	
19 1118-0501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %**	**насос**	**1**	23905,37	497,69	23905	497	3698	19474	46849

				19170,08	161,47	19710	161	–	3470	
20	5102-0604-0202 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1	87280		87280		–	–	87280
					–		–	87280	–	
21	**1118-1101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**1**	4687,66	–	4688	–	4324	357	5448
					363,78	–	364	–	–	404	
22	**1118-1001-0102**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %**	**фильтр**	**1**	16754,33	170,18	16754	170	15427	1182	19371
					1156,66	49,81	1157	50	–	1435	
23	**1116-0601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**1**	2516,34	130,69	2516	131	297	2076	4960
					2087,77	30,91	2088	31	–	367	

24	2304-1001-0102	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от 20 °С до 130 °С, PN 16, DN 32,** типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	8159	8159	8159	–	8812
					–	–	–	653	

Итого по смете	**1 011 387**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 625
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге	629 465
- оборудование, тенге	87 280
- накладные расходы, тенге	109 587
в т.ч. зарплата, тенге	8 489
- сметная прибыль (8 %), тенге	68 452

Временные здания и сооружения 1,3%	12 013,39
Итого	1 023 400,39
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1185%	29 192,91
Итого	1 052 593,31
Непредвиденные работы и затраты-2%	19 306,27

Итого	1 071 899,57
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1 125 533,14
Коэффициент к договору К=0,9	1 012 976,85
НДС 12%	121 557,22
ВСЕГО ПО АКТУ	1 134 534,07

Принял (Заказчик)

Мугалжарского района"

Руководитель Садыков А.О.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО "Qazexpert Company"

Директор Мамбетов М.Д.

Авторский надзор

ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Руководитель Жантурин Е.М.