Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**
Субподрядчик: **ТОО"BCS Construction"**

Наименование объекта: Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12-1/А-21	03.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы	**5 655 518,00**	**5 049 569,64**							**605 948,36**	**5 655 518,00**
Итого к оплате:										**5 655 518,00**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 129А,**

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67 н.п. 3**

Наименование стройки: **Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы**

Наименование стройки: **Локальная смета 2-1. Автомобильные дороги**

Договор субподряда **№12-1/А-21 от 03.03.2021 г**

Акт выполненных работ
за **ИЮЛЬ 2021** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
		Дорожная одежда на основной дороге										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		131,91	3260,94	1295,04	430151	170829	233153	75921	546558
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	26169	44128		40486	
2	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство (Основание из подобранной щебеночной смеси толщиной 15 см)	м2 дорожного основания		470	782,56	106,29	367805	49956	307630	20416	419279
		НР - 108%; СП - 8%				21,74	18,48	10219	8684		31058	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,7л на м2	т		0,329	142683,72	2286,48	46943	752	46191	458	51193
		НР - 108%; СП - 8%				--	1288,64	--	424		3792	
4	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		470	1491,99	152,20	701237	71533	600356	53443	815054
		НР - 108%; СП - 8%				62,44	42,84	29348	20136		60374	
5	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия		470	634,39	0,09	298164	44	297806	340	322384
		НР - 108%; СП - 8%				0,67	--	314	--		23880	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,2л на м2**	т		0,094	142683,72	2286,48	13412	215	13197	131	14627
		НР - 108%; СП - 8%				--	1288,64	--	121		1083	
7	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия		470	1491,99	152,20	701237	71533	600356	53443	815054
		НР - 108%; СП - 8%				62,44	42,84	29348	20136		60374	
8	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия		470	319,69	0,05	150254	22	150075	170	162458
		НР - 108%; СП - 8%				0,33	--	157	--		12034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2709203	364885	2248764	204322	3146607
								95556	93629	--	233081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2709203				
	Материалы		Тенге					2248762				
	Всего заработная плата		Тенге						189185			
		Накладные расходы	Тенге					204320				
		Сметная прибыль	Тенге					233082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3146605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						189185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3146605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						189185			
		РАЗДЕЛ 2.Пешеходные тротуары и велодорожки										
9	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2		367,2	1,39	1,39	509	509	--	161	724
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,61	--	224		54	
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2		360	760,30	176,73	273707	63622	76486	167223	476204
		НР - 108%; СП - 8%				371,11	58,99	133599	21236		35274	
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 8 см)**	м2		360	251,63	44,43	90586	15994	50841	31431	131779
		НР - 108%; СП - 8%				65,98	14,87	23751	5352		9761	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т		0,288	142683,72	2286,48	41093	659	40434	401	44813
		НР - 108%; СП - 8%				--	1288,64	--	371		3319	
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2		360	1305,35	3,60	469927	1295	376883	99657	615150

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				254,86	1,46	91749	526		45567	
14	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		360	812,80	--	292609	--	233482	63857	384983
		НР - 108%; СП - 8%				164,24	--	59127	--		28517	
		Установка дорожного бордюра и поребрика										
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3		8,55	2314,70	--	19791	--	--	14249	36763
		НР - 72%; СП - 8%				2314,70	--	19791	--		2723	
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3		4,275	3260,94	1295,04	13941	5536	7557	2460	17713
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	848	1430		1312	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м		57	2780,01	39,18	158460	2233	95466	66665	243135
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	60761	966		18010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1360622	89848	881149	446104	1951264
								389627	30105	--	144537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1360622				
	Материалы		Тенге					881148				
	Всего заработная плата		Тенге						419732			
		Накладные расходы	Тенге					446105				
		Сметная прибыль	Тенге					144538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1951265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									292
		Сметная заработная плата	Тенге						419732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1951265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									292
		Сметная заработная плата	Тенге						419732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5097871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					485183				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						454733			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						123734			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3129913		
		- Накладные расходы	Тенге								650426	
		- Сметная прибыль	Тенге								377618	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					5 097 871				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					66 272				
		Итого:	Тенге					5 164 143				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					74 364				
		Итого:	Тенге					5 238 507				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					104 770				
		Итого:	Тенге					5 343 277				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					5 610 633				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					673 276				
		Всего стоимость строительства	Тенге					6 283 909				
		Конкурсная скидка	Тенге					628 391				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**5 655 518**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**605 948**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**
БИН 041140004530

Зам.Директора **Елышев А.Б.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**