Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"
Субподрядчик: ТОО"BCS Construction"

Наименование объекта: Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12-1/А-21	03.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы	11 521 197,00	2 880 268,75							345 632,25	**3 225 901,00**
Итого к оплате:										**3 225 901,00**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

«ЖОЛ»

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

БИН 091240001846

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 129А,**

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67 н.п. 3**

Наименование стройки: **Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы**

Наименование стройки: **Локальная смета 1-2. Наружные сети газоснабжения.Вынос магистрального газопровода**

Договор субподряда **№12-1/А-21 от 03.03.2021 г**

Акт выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Футляр										
1	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр стальной,диаметр 700 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,071	5032566,96	2376586,58	357312	168738	16303	229293	633534
						2426350,50	835753,94	172271	59339		46928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-250118-0105	**Трубопроводы диаметром 700 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею**	км трубопровода		0,071	2231910,53	1307203,85	158466	92811	44009	42096	216607
						304870,75	346670,35	21646	24614		16045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	футляр		1	35198,70	3717,64	35199	3718	18075	13364	52448
						13406,02	92,92	13406	93		3885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Свеча вытяжная										
4	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм.Установка**	свеча		1	12044,93	4318,02	12045	4318	1363	7875	21513
						6364,01	1590,50	6364	1590		1594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	С123-010301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731 74	м		5	1633,00	–	8165	–	8165	–	8818

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		653	
6	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	568,00	--	1136	--	1136	--	1227
						--	--	--	--		91	
		Знаки предупредительные и опознавательные										
7	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3		0,125	28256,31	2307,48	3532	288	2011	1191	5101
						9864,72	605,50	1233	76		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление знаков	т конструкций		1	241553,42	13340,35	241553	13340	5205	156510	429908
						223008,00	3817,93	223008	3818		31845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,5064	498115,00	--	252245	--	252245	--	272425
						--	--	--	--		20180	
10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		12,66	108,12	2,84	1369	36	545	547	2069
						62,25	0,37	788	5		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2		12,66	88,97	2,03	1126	26	639	321	1563
						36,40	0,37	461	5		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак		5	3265,71	--	16329	--	4128	11103	29626
						2440,12	--	12201	--		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Дорожный знак 2шт										
13	Е11-070101-0105	Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций		2	4504,32	2510,30	9009	5021	--	7207	17513
						1994,02	1059,74	3988	2119		1297	
14	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3		0,7	49408,00	--	34586	--	34586	--	37352
						--	--	--	--		2767	
15	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3		1,48	28256,31	2307,48	41819	3415	23804	14101	60394
						9864,72	605,50	14600	896		4474	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,00028	995051,51	1657,31	279	--	184	86	394
						338362,20	788,57	95	--		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00322	226837,00	--	730	--	730	--	789
						--	--	--	--		58	
18	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00521	273644,00	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
19	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000592	633954,00	--	375	--	375	--	405
						--	--	--	--		30	
20	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожныена металлических стойках.Установка	шт.		2	6447,05	996,47	12894	1993	943	11554	26403
						4979,04	369,80	9958	740		1956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.		2	3032,00	--	6064	--	6064	--	6549
						--	--	--	--		485	
22	С124-010201-0138	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1,7.2.1,размерами 450 мм х 900 мм,сосветовозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	8048,00	--	16096	--	16096	--	17384
						--	--	--	--		1288	
23	С124-010201-0210	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,D=600 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		2	9566,00	--	19132	--	19132	--	20663
						--	--	--	--		1531	
24	С124-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	8069,00	--	16138	--	16138	--	17429
						--	--	--	--		1291	
РАЗДЕЛ 1.Электрохимзащита												
25	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		20,5	2314,70	--	47451	--	--	34165	88146
						2314,70	--	47451	--		6529	
26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		18,64	1207,22	--	22503	--	--	16202	41801

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1207,22	--	22503	--		3096	
27	Е11-250129-0401	**Протектор одиночный упакованный. Установка**	**протектор**		7	35919,20	14623,06	251434	102361	25034	147219	430545
						17719,89	5391,37	124039	37740		31892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	Е11-250129-0703	**Кабели дренажные. Присоединение к станции**	**присоединение**		2	19900,54	--	39801	--	5458	31252	76738
						17171,62	--	34343	--		5684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	Е11-250129-0601 **Изм. и доп. вып. 3**	**Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**		41	1007,37	530,80	41302	21763	8188	16101	61995
						276,84	154,70	11351	6343		4592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	С123-060144-0306	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГиг 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		0,041	419769,00	--	17211	--	17211	--	18587
						--	--	--	--		1377	
31	Е11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**		0,012	1337991,80	--	16056	--	12849	2437	19973
						267260,00	--	3207	--		1479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	Е11-060201-0101 **Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		0,2	20983,58	1242,35	4197	248	2746	1187	5815
						6017,17	505,69	1203	101		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	Е11-250129-0101 **Изм. и доп. вып. 6**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**		2	40115,67	4651,51	80231	9303	4958	64571	156387
						32984,76	2493,97	65970	4988		11584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	Ц13-080304-0202 **Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании**	**шт.**		2	5194,73	1210,12	10389	2420	246	6341	18069
						3861,70	541,65	7723	1083		1338	
35	Е11-250129-0802 **Изм. и доп. вып. 3**	**Электрод сравнения. Устройство**	**заземлитель**		2	20261,81	13206,42	40524	26413	9471	11169	55828
						2320,07	3816,82	4640	7634		4135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					571099	162509	559463	825892	2855538
								322431	57888	--	211519	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					27600				
	Материалы		Тенге					246				
	Всего заработная плата		Тенге						8807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17211				
		Накладные расходы	Тенге					6341				
		Сметная прибыль	Тенге					2715				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					36656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8807			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543499				
	Материалы		Тенге				68704				
	Всего заработная плата		Тенге					371512			
		Накладные расходы	Тенге				324304				
		Сметная прибыль	Тенге				69424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				937227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					371512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				973883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					380319			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2855539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				802449				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					456213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151182			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						559463		
		- Накладные расходы	Тенге							825892	
		- Сметная прибыль	Тенге							211519	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге				2 855 539				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				37 122				
		Итого:	Тенге				2 892 661				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				41 654				
		Итого:	Тенге				2 934 315				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге				58 686				
		Итого:	Тенге				2 993 001				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге				3 142 759				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге				377 131				
		Всего стоимость строительства	Тенге				3 519 890				
		Конкурсная скидка	Тенге				351 989				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге				**3 167 901**				
		В том числе НДС 12%	Тенге				**339 418**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**
БИН 041140004530

Зам.Директора **Елышев А.Б.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**