Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**
Субподрядчик: **ТОО"BCS Construction"**

Наименование объекта: Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12-1/А-21	03.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы	**8 295 296,00**	**2 356 944,64**							**282 833,36**	**2 639 778,00**
Итого к оплате:										**2 639 778,00**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 129А,**

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67 н.п. 3**

Наименование стройки: **Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы**

Наименование стройки: **Локальная смета №1-5. Переустройство ВЛ**

Договор субподряда **№12-1/А-21 от 03.03.2021 г**

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сети 0,4кВ										
		Угловая-анкерная ж/б опора (ПУА1)										
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) с одним подкосом. Установка**	опора		6	19444,16	9136,52	116665	54819	3832	70373	202001
		НР - 80%; СП - 8%				9669,06	4991,92	58014	29952		14963	
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.		12	48928,00	--	587136	--	587136	--	634107
		СП - 8%				--	--	--	--		46971	
3	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	3673,00	--	22038	--	22038	--	23801
		СП - 8%				--	--	--	--		1763	
4	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	2703,00	--	16218	--	16218	--	17515
		СП - 8%				--	--	--	--		1297	
5	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	1435,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%				--	--	--	--		689	
6	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		15,6	570,00	--	8892	--	8892	--	9603
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
7	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	147,00	--	882	--	882	--	953

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
8	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	3549,00	--	21294	--	21294	--	22998
		СП - 8%				--	--	--	--		1704	
9	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	шт.		12	10202,00	--	122424	--	122424	--	132218
		СП - 8%				--	--	--	--		9794	
10	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		24	1691,00	--	40584	--	40584	--	43831
		СП - 8%				--	--	--	--		3247	
11	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	1691,00	--	10146	--	10146	--	10958
		СП - 8%				--	--	--	--		812	
12	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	2040,00	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%				--	--	--	--		979	
13	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км		0,003	605034,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
14	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	821,00	--	4926	--	4926	--	5320
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
15	2113-0816-1201 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП6(1шт-0,5 м)**	т		0,00324	927212,00	--	3004	--	3004	--	3245
		СП - 8%				--	--	--	--		240	
16	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,0189756	249298,00	--	4731	--	4731	--	5109
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
		Промежуточная ж/б опора (П1)										
17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		6	9538,64	3952,34	57232	23714	3832	34111	98650
		НР - 80%; СП - 8%				4947,71	2158,73	29686	12952		7307	
18	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.		6	48928,00	--	293568	--	293568	--	317053
		СП - 8%				--	--	--	--		23485	
19	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	2673,00	--	16038	--	16038	--	17321
		СП - 8%				--	--	--	--		1283	
20	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		6	3549,00	--	21294	--	21294	--	22998
		СП - 8%				--	--	--	--		1704	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	1691,00	--	10146	--	10146	--	10958
		СП - 8%				--	--	--	--		812	
22	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	2040,00	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%				--	--	--	--		979	
23	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,003	605034,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
		Соединение ВЛ (с неизолированными проводами) с ВЛИ (с изолированными проводами)										
24	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Соеденение ВЛ 0,38 кВ. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		12	2412,93	242,63	28955	2912	--	22084	55122
		НР - 80%; СП - 8%				2170,30	130,09	26044	1561		4083	
25	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	1435,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
26	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		31,2	570,00	--	17784	--	17784	--	19207
		СП - 8%				--	--	--	--		1423	
27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		24	147,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
28	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	6465,00	--	77580	--	77580	--	83786
		СП - 8%				--	--	--	--		6206	
29	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.275-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		36	7172,00	--	258192	--	258192	--	278847
		СП - 8%				--	--	--	--		20655	
30	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	1691,00	--	20292	--	20292	--	21915
		СП - 8%				--	--	--	--		1623	
31	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0384	605034,00	--	23233	--	23233	--	25092
		СП - 8%				--	--	--	--		1859	
32	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	2040,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%				--	--	--	--		1958	
33	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		24	821,00	--	19704	--	19704	--	21280
		СП - 8%				--	--	--	--		1576	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**60**	**163,00**	**--**	**9780**	**--**	**9780**	**--**	**10562**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**782**	
35	2113-0816-1201 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП1(1шт-1 м)**	**т**		**0,00648**	**927212,00**	**--**	**6008**	**--**	**6008**	**--**	**6489**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1900695**	**81445**	**1705506**	**126568**	**2189442**
								113744	**44465**	**--**	**162179**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**26864**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**26864**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2149**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**29013**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1873831**				
	Материалы		Тенге					**7663**				
	Всего заработная плата		Тенге						**158209**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**790275**				
	Местные материалы		Тенге					**880704**				
		Накладные расходы	Тенге					**126567**				
		Сметная прибыль	Тенге					**160032**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2160430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**98**
		Сметная заработная плата	Тенге						**158209**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2189443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**98**
		Сметная заработная плата	Тенге						**158209**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2189443**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**113744**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**81445**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**44465**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1705506**		
		- Накладные расходы	Тенге								**126568**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**162179**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					2 189 443				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					28 463				
		Итого:	Тенге					2 217 906				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					31 938				
		Итого:	Тенге					2 249 844				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					44 997				
		Итого:	Тенге					2 294 840				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					2 409 665				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					289 160				
		Всего стоимость строительства	Тенге					2 698 825				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Конкурсная скидка	Тенге					269 882				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					2 428 942				
		В том числе НДС 12%	Тенге					260 244				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**
БИН 041140004530

Зам.Директора **Елышев А.Б.**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 129А, тел. 8(727 70)3-03-37**

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67 н.п. 3**

Наименование стройки: **Строительство дорог в микрорайоне Шанырак-5 в Алатауском районе город Алматы**

Наименование стройки: **Локальная смета №1-6. Наружные сети связи**

Договор субподряда **№12-1/А-21 от 03.03.2021 г**

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Защита сетей связи РДТ Алматытелеком по улице Аркалык										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта		4,41	3009,11	--	13270	--	--	9555	24651
		НР - 72%; СП - 8%				3009,11	--	13270	--		1826	
2	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,7	742,95	--	1263	--	--	909	2346
		НР - 72%; СП - 8%				742,95	--	1263	--		174	
3	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		2,72	531,00	--	1444	--		--	1560
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		2,71	1726,85	--	4680	--	--	3369	8693
		НР - 72%; СП - 8%				1726,85	--	4680	--		644	
		Защита сущ.кабеля										
5	1308-0201-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля		15	646,98	535,48	9705	8032	--	3793	14577

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				111,50	239,68	1673	3595		1080	
6	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		1,7	75283,00	--	127981	--	127981	--	138220
		СП - 8%				--	--	--	--		10238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					158343	8032	127981	17626	190047
								20885	3595	--	14078	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					9705				
	Всего заработная плата		Тенге						5268			
		Накладные расходы	Тенге					3793				
		Сметная прибыль	Тенге					1080				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					14577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5268			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					148638				
	Всего заработная плата		Тенге						19213			
	Местные материалы		Тенге					127981				
	Транспортные расходы		Тенге					1444				
		Накладные расходы	Тенге					13833				
		Сметная прибыль	Тенге					12998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					175469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						19213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					190047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						24481			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									190047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					20885				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3595			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							127981		
		- Перевозка грузов	Тенге					1444				
		- Накладные расходы	Тенге								17626	
		- Сметная прибыль	Тенге								14078	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					190 047				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					2 471				
		Итого:	Тенге					192 518				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					2 772				
		Итого:	Тенге					195 290				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					3 906				
		Итого:	Тенге					199 196				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					209 163				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					25 100				
		Всего стоимость строительства	Тенге					234 262				
		Конкурсная скидка	Тенге					23 426				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**210 836**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**22 590**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**
БИН 041140004530

Зам.Директора **Елышев А.Б.**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**
БИН 091240001846

Директор **Прокошин П.В.**