Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 5)**

Справка № 16 от "16" сентября 2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	номер	код
		48	06.03.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**260 645 577,60**	**232 719 265,9**							**27 926 311,7**	
В том числе за отчетный период	**30 815 481,60**	**27 513 822,9**							**3 301 658,7**	**30815481,6**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя
М.п.
Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор
М.п.
Сарсенбеков Н.Т.

-1

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 5)

Договор № 48 от 06.03.2018 г., 2019 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 16 от "16" сентября 2019 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Подземная часть						
		1.7 Окна продуха ОП-1 (АС-16)						
31	11-100106-0301	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетамиК=15,000;**	м2	1,5		12128,67	18193	59,8 / 932
32	21-130211-0501	**Петля накладнаяК=15,000;**	шт	30		280,78	8423	–
33	21-090404-0507	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86К=15,000;**	шт.	15		497,75	7466	–
34	21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=15,000;**	шт	15		787,44	11812	–
35	21-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86К=15,000;**	шт.	15		346,67	5200	–
36	12-110103-0401	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. УстройствоК=15,000;**	м2	1,5		2029,33	3044	59,1 / 502

-2

37 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=15,000;	м2	2,4	2197,5	5274	56,4
						998
1.8 Полы						
38 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	45,9	1354,31	62163	60,9
						6259
39 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,67	19847,96	72842	60,9
						5924
40 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	45,9	895,03	41082	60,9
						7764
41 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	м2 покрытия	-91,8	99,16	-9103	60,9
						-490
1.9 Отделка						
42 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	82,94	621,99	51588	54,8
						25874
43 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	82,94	76,45	6341	54,8
						3039
44 11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	45,9	255,58	11731	54,8

						6056
45	11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	45,9	40,46	1857	54,8 / 808
1.10 Проемы						
46	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,4	33390	46746	59,8 / 688
47	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,26	34106,35	42974	59,8 / 759
48	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	428,37	3427	–
49	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4072,21	16289	–
50	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2690,72	10763	–
1.11 Перегородки, перемычки						
51	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	0,97	305,15	296	62,1 / 91
52	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	м2	10,2	2571,67	26231	50,8 / 4923
53	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,036	190166,67	6846	60,9 / 279

	1.14 Приямок ПР-1 (АС-15)						
59	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,02354	189464,74	4460	50,8
							423
	1.16 Вход в подвал (АР-20)						
66	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,93	0	–	–
67	21-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,93	0	–	–
77	11-150402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2	9,7	134,02	1300	54,8
							388
78	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	20,8	76,44	1590	54,8
							763
82	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,67	33390,42	55762	59,8
							821
83	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	428,37	857	–
84	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2690,72	2691	–
85	21-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3637,3	3637	–
	Локальная ресурсная смета № 2-1-2. Общестроительные работы выше отм. 0,000						
	Раздел 1 Стены и перегородки						
	1.4 Окно продуха ОП-1 (15 шт) (АС-6)						
25	11-100106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетамиК=15,000;	м2	1,5	12128,67	18193	59,8

						932
26	21-130211-0501	Петля накладнаяК=15,000;	шт	30	280,78	8423	–
27	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86К=15,000;	шт.	15	497,75	7466	–
28	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=15,000;	шт	15	787,44	11812	–
29	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86К=15,000;	шт.	15	346,67	5200	–
30	12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. УстройствоК=15,000;	м2	1,5	2029,33	3044	59,1
							502
31	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=15,000;	м2	2,4	2197,5	5274	56,4
							998
	1.5 Облицовка в местах встраивания коммуникационных сооружений (АС-36)						
32	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	48	1639,54	78698	59,8
							18345
	Раздел 2 Перекрытие 2.2 Монолитные участки (АС-22и)						
	Раздел 3 Лестницы 3.2 Лестница ЛМ-2 (3 шт), ЛМ-3 (1 шт)						
61	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	56,16	62,71	3522	54,2
							853

62	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	56,16	60,06	3373	54,2 527
63	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (ЛМ-2)К=3,000;	м3	0,42	20911,9	8783	48,5 479
64	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (ЛМ-3)	м3	1,79	22378,21	40057	48,5 2685
65	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,088	188263,49	16567	–
66	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2	5,18	3346,33	17334	50,8 2500
	Раздел 7 Полы 7.0 АР-17						
117	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	1609,7	260,6	419489	60,9 76607
118	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	347,4	449,65	156207	60,9 42254
	7.1 тип ДП-1 (1 этаж)						
123	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	337,16	3407,94	1149022	60,9

							59226
7.3 тип ДП-3 (1 этаж)							
133	11-150403-0103	Полы. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву	м2	44,92	280,23	12588	54,8 / 4174
7.5 тип ДП-1 (2-5 этаж)							
138	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	1348,64	3407,94	4596087	60,9 / 236906
7.7 тип ДП-3 (2-5 этаж)							
145	11-150403-0103	Полы. Окраска простая колером масляным разбеленным полов лоджий	м2	179,68	280,25	50355	54,8 / 16695
Раздел 8 Внутренняя отделка							
149	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	2412,63	205,37	495471	54,8 / 162983
152	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	5100,18	185,33	945210	54,8 / 308749
155	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 10 мм (на гипсовой основе)	м2	76,31	1744,15	133096	54,8

							17124
156	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	184,31	185,33	34159	54,8 / 11158
8.1 Почтовые ящики (АС-9)							
157	11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка почтовых ящиков	изделие	6	938,33	5630	59,8 / 1849
158	29-000001-0003(пл)	Металлические почтовые ящики КП-5 (5-ячеечные)	ящик	6	6664,29	39986	–
Раздел 9 Наружная отделка (цоколь+фасад+ограждение лоджий)							
159	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	165	841,02	138768	54,8 / 47161
160	11-080201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2	165	119,51	19719	50,8 / 10017
161	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2	165	455,28	75122	54,8 / 6972
Раздел 10 Разные работы 10.1 Крыльца №1, 2, 3							
167	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. УстановкаК=3,000;	шт	6	2472	14832	62,1 / 4408

170 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,13	0 –	–	
177 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. УстановкаК=3,000;	м	9,9	464,24	4596	62,1 2261
178 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05436	299951,71	16305	–
179 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. УстройствоК=3,000;	м2	30,24	2920,63	88320	60,9 15567
10.2 Козырек (АС-48и)						
180 11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,21618	18304,19	3957	60,9 901
181 23-010201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=6,000;	м	15	2117,28	31759	–
182 21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	182299,01	547	–
183 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1,59344	21885,98	34874	60,9 12352
184 21-050201-0133	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0348	170786,82	5943	–

185	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,43133	172829,6	74547	–
186	21-050201-0121	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,48393	156026,42	75506	–
187	21-050204-0106	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,28566	172044,21	49146	–
188	21-050204-0104	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,35772	172145,19	61580	–
189	21-050206-0307	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	11,74	2433,87	28574	–
190	21-050206-0568	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	4,08	1190,55	4857	–
191	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	39,9	2696,87	107605	56,4 / 29858
192	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	97,72	62,73	6130	54,2 / 1484
193	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	97,72	60,08	5871	54,2

							917
194	11-100104-0206	Потолки и козырек. Подшивка сайдингом по дереву	м2	60,9	1225,44	74629	59,8
							6601
10.3 Подъемные платформы							
195	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=3,000;	м3	0,765	4785,62	3661	50,8
							422
196	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=3,000;	м3	2,34	21571,79	50478	48,5
							1818
197	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. УстановкаК=3,000;	т	0,207	198666,67	41124	48,5
							1652
198	13-030501-0502	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 250 кг на 1 остановку . Монтаж оборудования (прим)К=3,000;	лифт	3	88658	265974	40,6
							94896
199	58-000001-0015(пл)(об)ТОО "BART-Company" г. Алматы	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели SL-002 грузоподъемность 250 кг	комплект	3	553571,43	1660714	–
10.4 Пандусы крылец (АС-47)							
200	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,25	4788	1197	50,8
							138

201 11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,37	19259,46	7126	48,5 461
202 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	1,7	201,76	343	60,9 60
203 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,204	19583,33	3995	48,5 158
204 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	182783,2	1517	–
205 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	314444,44	2830	48,5 698
206 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	3,4	464,41	1579	62,1 777
207 23-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1083,92	4336	–
208 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	755,7	2569	–
209 23-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	334,3	1137	–
210 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	1,94	62,89	122	54,2 29
211 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. С	м2	1,94	60,31	117	54,2

						18
10.5 Крышка люка МКЛ, стремянка С-1 (АС-48)						
212 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,532	349798,87	186093	60,9
						9484
213 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт	м2	28,72	62,74	1802	54,2
						436
214 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раа)К=2,000;	м2	28,72	60,1	1726	54,2
						269
10.6 Отмостка						
215 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	9,3	7141,51	66416	60,9
						15950
216 11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2	77,5	892,05	69134	60,9
						5874
217 11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2	77,5	155,45	12047	60,9
						764
Локальная ресурсная смета № 2-1-3. Отопление и вентиляция						
Раздел 1 Отопление 1.1 Отопление ниже 0,000						

6 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	253	54,21	13714	60,4 7897
7 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	18	55	990	60,4 562
16 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	62,74	1694	54,2 410
17 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	м2	54	78,11	4218	54,2 385
18 11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3	2,3	62099,13	142828	55,3 19916
19 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000м2	0,081	314118,44	25444	–
20 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	8	579,25	4634	54,8 2226
1.2 Тепловой узел						
22 13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5	2607,8	13039	44

							5328
23	23-070502-0218	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	294799,19	294799	–
24	23-051401-0107	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30 °С до +130 °С, типа Sauter	шт.	2	16107,93	32216	–
39	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	6	54,17	325	60,4 / 187
40	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	6	55	330	60,4 / 187
41	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2286,67	13720	60,4 / 701
42	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	1590,67	9544	60,4 / 937
43	23-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	133918,37	133918	–
45	23-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	119941,79	119942	–

46	23-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	22911,32	22911	–
47	23-051401-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	1	22411,47	22411	–
48	23-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	26315,02	26315	–
49	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	143705	143705	60,4
							6523
1.5 Отопление выше 0,000							
73	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	145	54,22	7862	60,4
							4526
77	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	26	579,42	15065	54,8
							7234
78	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	30	6045,87	181376	60,4
							9590
1.6 Квартирный узел ввода							
79	11-100111-0301	Шкаф управления для систем напольного отопления. Установка (прим)	изделие	15	938,53	14078	59,8
							4623
80	23-051207-1501	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 2 отвода, подключение справа (прим)	шт.	15	248952,95	3734294	–

81 13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	30	816,73	24502	44
						10241
Раздел 2 Вентиляция						
95 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	1,02	3442,16	3511	60,4
						680
Раздел 3 Горячее водоснабжение						
96 13-060301-0505	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч. Монтаж оборудования	т	0,134	468873,13	62829	40,6
						23856
97 23-051101-0707	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27a, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, Т в греющем контуре Т1=70 °С/Т2=44 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=5 °С/Т21=60 °С, dP 20 кПа, DN 50-65, типа ЭнКо	шт.	1	320219,62	320220	–
98 23-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	119941,79	119942	–
99 11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	69269	69269	60,4
						6523
100 11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	15914	15914	60,4
						480

101 11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	1591	1591	60,4
						156
102 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2286,5	4573	60,4
						234
103 23-041001-2907	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, T от 0 °C до +95 °C, PN 10, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3295,87	3296	–
104 23-041001-2909	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, T от 0 °C до +95 °C, PN 10, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5825,65	5826	–
105 23-040905-2403	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от · 30 °C до +150 °C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5416,77	10834	–
106 23-040905-2405	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от · 30 °C до +150 °C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12158,63	12159	–
107 23-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	40294,2	40294	–
111 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	11	54,18	596	60,4
						343
112 11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3	0,13	62092,31	8072	55,3

						1125
113	11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,8	53,33	96	54,2 / 21
114	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,8	78,33	141	54,2 / 12
115	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000м2	0,0045	314118,44	1414	–
	Локальная ресурсная смета № 2-1-4. Водопровод и канализация Раздел 1 Водопровод хоз-питьевой 1.1 Выше отм. 0,00						
1	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	547,3	49257	–
2	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуреК=0,500;	м	15	378,53	5678	–
3	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	17375,73	521272	60,4 / 6350
4	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30	3310,5	99315	60,4 / 11895
	1.2 Ниже отм. 0,00						
27	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	74	409,7	30318	55,3 / 8470

28	21-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	8,8	246,97	2173	–
29	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	19,8	249,69	4944	–
30	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	13,2	291,94	3854	–
31	21-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	7,7	470,34	3622	–
32	21-110403-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	31,9	581,09	18537	–

33	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	7,29	22	–
34	23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	8,21	99	–
35	23-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13,67	109	–
36	23-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	65,59	328	–
37	23-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	65,59	1246	–
38	29-455555-4557(пл)1	Муфта противопожраная ПМ d=25 "Огнеза"	шт	6	1191,96	7152	–
39	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	5882	5882	60,4 1464
40	23-010501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	1,5	5455,62	8183	–
Раздел 2 Горячее водоснабжение							
2.1 Выше отм. 0,00							
41	11-170201-0103	Смесители. Установка	шт	30	6023,17	180695	60,4 10828
42	23-030102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прям	шт.	30	2596,73	77902	–
44	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах си	фильтр	30	3310,5	99315	60,4 11895
45	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	547,3	18608	–
2.2 Ниже отм. 0,00							

60	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспенен	м трубопровода	78	409,72	31958	55,3
							8928
61	21-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	34,1	246,97	8422	–
62	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	11	249,69	2747	–
63	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	13,2	291,94	3854	–
64	21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	16,5	331,45	5469	–

65	21-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	11	470,34	5174	–
	Раздел 3 Канализация 3.1 Канализация бытовая К1						
80	11-161201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	2	7379,5	14759	60,4 3473
81	23-010501-1020	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=2,000;	м	3	9581,01	28743	–
	3.2 Канализация производственная К3						
82	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	5	640,4	3202	60,4 1552
83	23-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1213,5	1214	–
84	23-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2699,92	2700	–
85	51-020106-0102(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	38850	38850	–
	Локальная ресурсная смета № 2-1-5 Электросиловое оборудование и электроосвещение 0.1 Электроизделия						

1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	8971	8971	42,8
							1412
2	51-080401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	156059	156059	–
6	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	360,93	10828	42,8
							4098
13	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1012,33	3037	42,8
							1181
24	13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	30	596,5	17895	42,8
							7255
25	23-070218-1101	Звонок электрический безикровый на 220В ЗП-220,с кнопкой (прим)	шт.	30	704,95	21149	–
	0.2 Аппаратура осветительная						
27	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	72	1290,99	92951	42,8
							31051
	0.6 Электроустановочные изделия						
55	13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	140	1353,87	189542	42,8

						25987
56	23-070219-0103	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	140	150,98	21137	–
57	13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	30	446,47	13394	42,8
							5566
58	23-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	195,86	5876	–
59	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	142	269,46	38264	42,8
							15555
66	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	365	321,79	117452	42,8
							46855
74	13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	403	403	40,6
							164
77	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2310,67	6932	42,8
							785
78	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	1689,44	30410	42,8
							4620

79 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	160	432,28	69165	42,8
						8295
80 13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	368,93	5165	42,8
						822
81 13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3114,56	56062	42,8
						6075
82 13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	119	261,27	31091	42,8
						6849
83 13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	17263	34526	42,8
						10868
84 51-080401-0205(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	48422	96844	–
85 13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	30	325,93	9778	42,8
						4077

1	11-160301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	80	523,08	41846	60,4 11844
2	11-160301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	120	602,75	72330	60,4 17766
3	11-160301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	20	751,7	15034	60,4 2961
4	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	220	343,89	75655	60,4 44205
5	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	38	1598,21	60732	60,4 33266
6	23-010201-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	8,4	342,88	2880	–
7	23-010201-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	3,85	342,88	1320	–
8	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	2,1	1136,85	2387	–
9	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	34	62,76	2134	54,2

						517
10	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	34	60,06	2042	54,2
						319
11	11-190101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	30	40260,07	1207802	60,4
						18153
12	21-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	30	324,36	9731	–
13	13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	30	775,87	23276	44
						10241
14	23-090101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	30	7104,69	213141	–
15	23-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, D у 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	60	628,59	37715	–
16	23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1981,98	11892	–
17	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,61	511,02	2867	–

Локальная ресурсная смета № 2-1-7 . Слаботочные сети
Раздел 1 Телефонизация

1 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	165	309,3	51035	42,8
						13111
2 23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 ммК=1,010;	м	166,65	69,46	11576	–
3 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	287	59,07	16954	42,8
						5146
4 23-060702-0502	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим)К=1,030;	км	0,04635	100306,4	4649	–
5 23-060703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013К=1,030;	км	0,24926	43737,63	10902	–
6 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	45	549,07	24708	42,8
						3451
7 23-060702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим)К=1,030;	км	0,04635	107418,86	4979	–
8 13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	777,92	9335	42,8
						3883
9 29-000006-0007(пл)К	Коробка проходная распаечная типа KSC 11-309	шт	12	1319,64	15836	–

10	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	2937,33	8812	42,8
							2565
11	23-070202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1 SC/APC-24/0-24/0-24	шт.	3	22338,15	67014	–
12	13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	6	3132,33	18794	40,6
							7368
13	58-000016-0021(пл)(	Сплиттер PLC 1x8 (коннектор SC/APC) типа SPL8-SHC/in 900/OuT 900-SC/APC-3	шт	3	11160,71	33482	–
14	58-000016-0021(пл)(	Сплиттер PLC 1x4 (коннектор SC/APC) типа SPL4-SHC/in 900/OuT 900-SC/APC-3	шт	3	9375	28125	–
15	13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт	30	767,37	23021	40,6
							9209
16	29-000016-0003(пл)ТОО"Telecom Service BM ".Актобе	Настенная оптическая абонентская розетка 8686 в комплекте с розеткой SC PA-8686-SC/APS-1-0-0	шт	30	1785,71	53571	–
	Раздел 2 Домофон						
17	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	380,81	13709	42,8
							3828
18	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,010;	м	36,36	111,31	4047	–

19 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	345	59,07	20380	42,8
						6186
20 23-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,345	16650,83	5745	–
21 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	65	549,11	35692	42,8
						4984
22 23-060201-0402	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78К=1,020;	1000м	0,0663	337198,32	22356	–
23 13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	3	1512,33	4537	40,6
						1842
24 23-080504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	8689,08	26067	–
25 13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	3	4856	14568	40,6
						5199
26 23-080504-0602	Блок вызова БВД-342х(прим)	шт.	3	7868,61	23606	–
27 13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	6	1111,17	6667	42,8

						2398
28 23-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40 (прим)	шт.	3	6711,67	20135	–
29 23-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	2313,43	6940	–
30 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	30	206,4	6192	42,8
						2320
31 23-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-12, с регулировкой громкости вызова (прим)	шт.	30	1092,49	32775	–
32 11-100106-0401	Приборы фрамужные. Установка (доводчик)	комплект	3	742,33	2227	59,8
						1329
33 21-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	шт.	3	4894,45	14683	–
34 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1780,33	5341	42,8
						1084
35 23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	419,35	1258	–
Раздел 3 Телевидение						
36 13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	380,8	17136	42,8
						4785

37	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,010;	м	45,45	111,31	5059	–
38	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	309,28	23196	42,8
							5959
39	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 ммК=1,010;	м	75,75	69,46	5262	–
40	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	59,08	2954	42,8
							897
41	29-010539-7559(пл)1	Кабель коксиальный радиочастотный, 75 Ом, медная жила, а RG-6К=1,030;	м	51,5	71,43	3679	–
42	13-100601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	3	37374,67	112124	40,6
							18384
43	29-000009-0009(пл)1	Антенна телевизионная АТИГ (В)-7.2.1-60.7	шт	3	19464,29	58393	–
44	29-000009-1009(пл)1	Мачта к телевизионной антенне МТИ-3	шт	3	14017,86	42054	–
45	13-100202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	13894,67	41684	40,6
							14941
46	29-010009-0009(пл)1	Усилитель ZA-801M	шт	3	23839,29	71518	–
47	29-010039-0009(пл)1	Узел крепления антенны УКА-3	шт	3	4017,86	12054	–
48	29-010539-0009(пл)1	Ответвитель магистральный на 2 отводов типа ZT-200	шт	15	1517,86	22768	–

49	29-010539-0559(пл)/	Коробка антенная АК-1.Z	шт	3	2500	7500	–
50	13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	75	261,24	19593	42,8 4317
51	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2310,67	13864	42,8 1571
52	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	432,3	17292	42,8 2074

Локальная ресурсная смета № 9-1-1. Забивка пробных свай

1	11-050101-0206	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3	5,46	14445,42	78872	58,7 16508
2	21-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)	м	60	3761,05	225663	–
3	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,46	270	1474	–
4	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 4 кг/1м3)К=4,000;	кг	21,84	1375,93	30050	–
5	11-050101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса					

Итого прямые затраты по смете	23 363 928
Накладные расходы I уровня, тенге	1 955 110
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**25 319 038**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 073 527
Итого, тенге	**26 392 565**
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 111 405
Итого по смете на подряд, тенге	**28 503 970**
Временные здания и сооружения (0,9%)	256 536
Итого	**28 760 506**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	616 050
Итого	**29 376 556**
Итого с учетом скидки	**27 513 822,86**
НДС 12%	3 301 658,74
Итого по акту с учетом НДС	**30 815 481,60**

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор

М.п.

Сарсенбеков Н.Т.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп"

М.п.

Окас М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"

М.п.

Байжанов А.Е.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя

М.п.

Оспанов Р.С.

Заказчик:
Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Тайып Ж.Ш.

Пронумеровано, прошнуровано
на 37 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г