Форма 3КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 5)**

Справка № 2 от 04 июля 2018 года

о стоимости выполненных работ за июль 2018 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		48	06.03.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**24 989 475,0**	**22 312 031,0**							**2 677 444,0**	
В том числе за отчетный период	**15 000 000,0**	**13 392 857,0**							**1 607 143,0**	**15000000,0**

Заказчик:
М.П. ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Оспанов Р.С. 2018 г
Заместитель руководителя

Подрядчик:
М.П. ТОО "ДЕЛОФБК" Байгереев А.Е. 2018 г
Директор

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование объекта: Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 5)

Договор № 48 от 06.03.2018 г

АКТ № 2 от 04 июля 2018 г
приемки выполненных работ и затрат за июль 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 1-1-1. Снятие и хранение растительного грунта						
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	850		27,05	22989	59,1 / 4859
2	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=7,000;	м3 грунта	5950		25,04	148985	59,1 / 31493
3	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	850		27,05	22989	59,1 / 4859

4	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=7,000;	м3 грунта	5950	25,04	148985	59,1
							31493

Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Общестроительные работы ниже отм. 0,000

Раздел 1 Подземная часть

1.1 Земляные работы

1	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,750;	т	3298,75	212,32	700391	–
2	21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3К=1,750;	м3	3298,75	230,36	759900	–
3	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1885	15,49	29192	59,1
							7240
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ıлотненного грунта	1885	119,94	226085	59,1
							101669

1.2 СВАИ

5	11-050101-0206	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	3 железобетона	199,29	14445,49	2878842	58,7
							602548
6	21-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)	м	36,2485	3761,05	136332	–

7	11-050101-0102	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	3 железобетона	7,84	16504,97	129399	58,7
							23646
8	21-041204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)	м	84	3513,46	295131	–
9	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	207,13	270	55925	–
10	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 4 кг/1м3)К=4,000;	кг	828,52	1375,93	1139986	–
11	11-050101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	247	2699,79	666847	58,7
							266612

1.6 Фундаменты сборные

22	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (W4)	м3	58,1	21805,49	1266899	–
23	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (W4)	м3	35,82	19127,46	685146	–
24	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (W4)	м3	95,07	18187,9	1729124	

27 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 к=1,040	т	0,250505	182783,2	45788

Итого прямые затраты по смете	**11 088 935**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 074 419
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**12 163 354**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	515 726
Итого, тенге	12 679 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 014 326
Итого по акту, в текущих ценах 2017 г - 100% тенге	**13 693 406**
Временные здания и сооружения (0,9%)	123 241
Итого	**13 816 647**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	295 953
Итого	**14 112 600**
Итого с учетом скидки	**13 392 857**
НДС 12%	1 607 143
Итого по акту с учетом НДС	**15 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Оспанов Р.С.

Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Тайып Ж.Ш.

Инженер технического надзора
ТОО " Expert Групп"

Огас М.С.

Подрядчик:

ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор

Байгереев А.Е.