Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 5)**

Справка № 10 от 03.05.2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		48	06.03.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**132 229 690,0**	**118 062 223**							**14 167 467,0**	
В том числе за отчетный период	**16 748 397,0**	**14 953 926,0**							**1 794 471,0**	**16748397,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя
М.п.
Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор
М.п.
Сарсенбеков Н.Т.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп"
М.п.
Окас М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
М.п.
Байжанов А.Е.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) (позиция 5)

Договор № 48 от 06.03.2018 г 2019 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10 от 03.05.2019 г

за май 2019 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены и перегородки							
	1.1 Стены							
1	11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:**	м3	**148,07**	**18957,08**	**2806975**		**50,8**

-2

						277364
2 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка карниза т.ч. п.3.1:	м3	4,2	29320,24	123145	50,8
						7867
3 11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка облицовки т.ч. п.3.1:	м2	423,85	5105,08	2163788	50,8
						204545
4 11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2	349,064	991,15	345975	54,8
						7359
8 11-080301-0111	Пустоты в камнях. Засыпка песком (АС-34 п. 8)К=4,000;	м3 кладки	200,48	2100,52	421112	50,8
						118456
10 11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.380 мм т.ч. п.3.1:	м3	72,75	18839,16	1370549	50,8
						363529
11 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки наружных стен (АС-34)	т	1,72108	234736,2	404000	50,8
						39134

12 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен (АС-34 п.11)	т	0,42076	234735,93	98767	50,8 9567
13 11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (ограждение лоджий) АС-16 п.1	м2	49,28	3195,13	157456	50,8 23782
14 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,02624	234736,69	6159	50,8 597
1.2 Перегородки						
15 11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (санузлы) т.ч. п.3.1:	м2	210,9	3621,08	763686	50,8 101778
16 11-080401-0105	Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2	152,5	869,85	132652	50,8 52499
1.3 Перемычки (АС-14+ АС-37)						
18 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	117	305,1	35697	62,1 11010

20	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (АС-14)	т	0,1608	21886,86	3519	60,9
							1247
22	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-15 п.2)	т	0,01265	234740,31	2969	50,8
							288
	Раздел 3 Лестницы						
	3.1 Лестница ЛМ-1 (3 шт)						
47	11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт	4	3539,04	14156	62,1
							5392
49	11-070506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт	3	3776,74	11330	62,1
							4384
	Раздел 6 Окна						
	6.1 Окна						
111	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)К=10,000;	м2	10,9	23863,15	260108	59,8
							5533

112	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	69	26628,09	1837338	59,8 / 37834
113	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,7	22798,8	84356	59,8 / 2029

Локальная ресурсная смета № 2-1-5 Электросиловое оборудование и электроосвещение

0.4 Провода и кабельные изделия

41	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2307	280,89	648013	42,8 / 132333
42	23-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79К=1.020:	км	0,15	660931,34	99140	–
43	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1.020:	км	0,003	90281,09	271	–

44	23-060902-0107	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1.020:**	**км**	**0,1224**	**57600,33**	**7050**	–
45	23-060145-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020:**	**км**	**0,6**	**131272,28**	**78763**	–
46	23-060145-0703	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020:**	**км**	**0,18**	**203759,7**	**36677**	–
47	23-060145-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020:**	**км**	**1,29**	**202273,56**	**260933**	–
		Итого прямые затраты по смете				12 174 584	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 406 527	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**13 581 111**	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				575 839	
		Итого, тенге				**14 156 950**	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 132 556	
		Итого по акту, в текущих ценах 2017 г - 100% тенге				**15 289 506**	
		Временные здания и сооружения (0,9%)				137 606	
		Итого				**15 427 112**	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	330 449
Итого	**15 757 561**
Итого с учетом скидки	**14 953 926**
НДС 12%	1 794 471
Итого по акту с учетом НДС	**16 748 397**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп" Окас М.С.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя

М.п. Оспанов Р.С.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Тайып Ж.Ш.

Пронумеровано,
прошнуровано и
заверено печатью
на 9 листах

ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ