Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 5)**

Справка № 12 от 07.06.2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		48	06.03.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**149 524 689,0**	**133 504 187**							**16 020 502,0**	
В том числе за отчетный период	**9 847 555,0**	**8 792 460,0**							**1 055 095,0**	**9847555,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя
М.п.
Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор
М.п.
Сарсенбеков Н.Т.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп"
М.п.
Окас М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
М.п.
Байжанов А.Е.

Приложение 3

К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики

Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) (позиция 5)

Договор № 48 от 06.03.2018 г, 2019 г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 12 от 07.06.2019 г

за июнь 2019 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены и перегородки							
	1.1 Стены							
5	**11-150203-0401**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое (АС-34 п.10)**	м2	**1042,548**		**958,43**	**999209**	**54,8** / **386984**
6	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство (АС-34 п. 8) (прим)**	м2	**75**		**428,81**	**32161**	**60,9** / **11893**

7 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	150	85,31	12797	60,9
						428
1.3 Перемычки (АС-14+ АС-37)						
23 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АС-15 п. 2)	м2 стяжки	87,03	586,74	51064	60,9
						13801
Раздел 4 Кровля						
69 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	492,75	485,88	239415	56,4
						51316
70 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	м2 стяжки	7391,25	15,13	111864	56,4
						3663
71 11-100105-0101	Стропила. Установка	м3	11,57	70218,15	812424	59,8
						115178
72 11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3	2,34	50947,44	119217	59,8
						16975
73 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов и лоб. доска	м2	78,18	2687,67	210122	59,8
						50909
75 21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,1	35445,23	145325	–
76 21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,8	37843,06	295176	–
81 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок,					

							5100
82	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	720,36	209,48	150899	59,8
							10012
	4.1 Узлы крепления стоек и растяжек -3 шт (АС-35)						
88	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	9	96,33	867	60,9
							526
89	24-040207-3904	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	169,04	1521	–
	Раздел 7 Полы						
	7.1 тип ДП-1 (1 этаж)						
121	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	337,16	586,75	197829	60,9
							53467
122	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	м2 стяжки	1685,8	85,32	143825	60,9
							4812
	7.2 тип ДП-2 (1 этаж)						
124	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	31,44	1809,83	56901	60,9
							4114
125	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	31,44	183,52	5770	56,4
							989
126	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,44	586,77	18448	60,9
							4986

127 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	м2 стяжки	157,2	85,31	13411	60,9
						449
128 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,44	602,23	18934	60,9
						4986
129 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-2,000;	м2 стяжки	-62,88	89,19	-5608	60,9
						-180
7.3 тип ДП-3 (1 этаж)						
131 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,92	586,78	26358	60,9
						7123
132 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	89,84	85,31	7664	60,9
						256
7.4 тип ДП-4 (1 этаж)						
134 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,57	586,76	51383	60,9
						13887
7.5 тип ДП-1 (2-5 этаж)						
136 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1348,64	586,75	791311	60,9
						213867

137 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	м2 стяжки	6743,2	85,32	575305	60,9
						19250
7.6 тип ДП-2 (2-5 этаж)						
139 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	125,76	183,48	23075	56,4
						3957
140 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,76	602,23	75737	60,9
						19944
141 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=5,000;	м2 стяжки	628,8	89,19	56081	60,9
						1795
7.7 тип ДП-3 (2-5 этаж)						
143 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	179,68	586,75	105427	60,9
						28493
144 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	359,36	85,32	30659	60,9
						1026
7.8 тип ДП-4 (2-5 этаж)						
146 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	273,78	586,75	160640	60,9
						43416

41 13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2309	280,89	648575	42,8
						132447
42 23-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79К=1.020:	км	0,1611	660931,34	106476	–
43 23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1.020:	км	0,00312	90281,09	282	–
44 23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1.020:	км	0,1224	57600,33	7050	–
45 23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020:	км	0,5934	131272,28	77897	–
46 23-060145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020:	км	0,1923	203759,7	39183	–
47 23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020:	км	1,2906	202273,56	261054	–
	Итого прямые затраты по акту				**6 759 418**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 225 869	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**7 985 287**	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				338 576	
	Итого, тенге				**8 323 863**	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				665 909	

Итого по акту, в текущих ценах 2017 г - 100% тенге	**8 989 772**
Временные здания и сооружения (0,9%)	80 908
Итого	**9 070 680**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	194 294
Итого	**9 264 974**
Итого с учетом скидки	**8 792 460**
НДС 12%	1 055 095
Итого по акту с учетом НДС	**9 847 555**

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп"
Окас М.С.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
Байжанов А.Е.

М.п.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя
Оспанов Р.С.

М.п.

Заказчик:
Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Тайып Ж.Ш.

Пронумеровано,
прошнуровано и
заверено печатью
на 9 листах