Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 5)**

Справка № 13 от 12.06.2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		48	06.03.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**175 060 891,0**	**156 304 367**							**18 756 524,0**	
В том числе за отчетный период	**25 536 202,0**	**22 800 180,0**							**2 736 022,0**	**25536202,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя
М.п.
Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор
М.п.
Сарсенбеков Н.Т.

Инженер технического надзора:
ТОО "Expert Групп"
М.п.
Окас М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
М.п.
Байжанов А.Е.

Приложение 3
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) (позиция 5)

Договор № 48 от 06.03.2018 г, 2019 г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 13 от 12.06.2019 г

за июнь 2019 г
на строительно-монтажные работы
Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Кровля							
67	**11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2		**492,75**	**277,89**	**136931**	**56,4** / **15504**

68 11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	695,03	2790,36	1939387	56,4
						58280
74 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	855,6	5433,38	4648801	56,4
						640261
77 21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	149,4	1127,92	168511	–
78 21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	1484,54	99464	–
79 21-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	959,78	64305	–
80 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,03591	154210,74	5538	–
83 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	140	982,11	137496	56,4
						3974
84 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	17135,5	68542	59,8
						11523

85 11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16,8	5217,56	87655	56,4
						10904
86 11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	136,9	4303,39	589134	56,4
						46061
87 11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	174	1419,63	247016	56,4
						88712

4.1 Узлы крепления стоек и растяжек -3 шт (АС-35)

90 11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2146	6438	60,4
						2626
91 11-070516-0111	Панели стеновые. Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	м шва	1	8	8	62,1
						5

4.2 Вентшахты ВШ-1 - ВШ-3 (АС-39)

92 11-140101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2	33	10083,79	332765	64,3
						49653

93 11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2	193,5	1751,98	339009	54,8
						4079

4.3 Объединение каналов (АС -39)

94 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3	0,86	18598,84	15995	50,8
						1611
95 11-120101-1705	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2	9,9	1794,14	17762	56,4
						989
96 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,99	33613,13	33277	55,3
						5055
97 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	9,9	485,86	4810	56,4
						1030

Раздел 8 Внутренняя отделка

148 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	1449	1283,72	1860110	54,8
						322712
150 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	3624	874,37	3168717	54,8

						1130554
151 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 10 мм (на гипсовой основе)**	м2	**3060**	**1068,94**	**3270956**	**54,8**
						529289
154 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (АР-11)**	м2	**108**	**2229,17**	**240750**	**54,8**
						88251
155 11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 10 мм (на гипсовой основе)**	м2	**108**	**1744,15**	**188368**	**54,8**
						24236

Итого прямые затраты по акту	17 671 746
Накладные расходы I уровня, тенге	3 035 310
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**20 707 056**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	877 979
Итого, тенге	**21 585 035**
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 726 803
Итого по акту, в текущих ценах 2017 г - 100% тенге	**23 311 838**
Временные здания и сооружения (0,9%)	209 807
Итого	**23 521 645**

Затраты на производство строительно-монтажных

работ в зимнее время (2,142%)	503 834
Итого	**24 025 479**
Итого с учетом скидки	**22 800 180**
НДС 12%	2 736 022
Итого по акту с учетом НДС	**25 536 202**

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя

М.п. Оспанов Р.С.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп" Окас М.С.

М.п.

Заказчик:
Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.

М.п.

Тайып Ж.Ш.

Пронумеровано, прошнуровано
на 8 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«12» июня 2019 г.

ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ