Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 5)**

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Справка № 15 от 14.08.2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	номер	код
		48	06.03.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**229 830 096,0**	**205 205 443,0**							**24 624 653,0**	
В том числе за отчетный период	**16 921 737,0**	**15 108 694,0**							**1 813 043,0**	**16921737,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Руководитель Шакиржанов Е.Н.
М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.
М.п.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп"
Окас М.С.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
Байжанов А.Е.
М.п.

Приложение 3
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
Стройка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области

(позиция 5)

Договор № 48 от 06.03.2018 г., 2019 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№ 15 от 14.08.2019 г

за август 2019 г
на строительно-монтажные работы
Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета № 2-1-2. Общестроительные работы выше отм. 0,000
Раздел 3 Лестницы
3.1 Лестница ЛМ-1 (3 шт)

55	11-100107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (АР-12)К=3,000;**	м2	**3,69**	**34105,42**	**125849**	**59,8 / 2222**
56	21-130211-0501	**Петля накладнаяК=3,000;**	шт.	**6**	**280,78**	**1685**	**–**
57	21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=3,000;**	шт.	**6**	**787,44**	**4725**	**–**

-2

58	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011К=3,000;	шт.	3	2690,72	8072	–

3.2 Лестница ЛМ-2 (3 шт), ЛМ-3 (1 шт)

59	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	1,04	349803,85	363796	60,9
							18541
60	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=18,000;	м	27	2884,41	77879	62,1
							14820

Локальная ресурсная смета № 2-1-3
Отопление и вентиляция

14	23-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	8169,55	114374	–
15	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	2	355,5	711	60,4
							131

1.3 Узел учета для лестничных клеток

50	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	817	817	44
							341
51	23-070502-0202	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	1	169302,47	169302	–
52	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14709	14709	60,4
							396

53 23-041009-0606	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	65112,97	65113	–
54 23-051501-1103	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11356	11356	–
1.4 Узел учета водомерного,теплового узла и э/щитовой						
55 13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	817	817	44
						341
56 23-070502-0202	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	1	169302,47	169302	–
57 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	10692	10692	60,4
						396
58 23-041009-0603	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	53409,66	53410	–
59 23-051501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7434,06	7434	–
74 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	143	355,69	50863	60,4
						9383
75 23-041008-0428	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	110	7073,95	778135	–

82 23-070502-0202	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	30	169302,47	5079074	–
83 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка (прим)	фильтр	15	12721,8	190827	60,4
						5947
84 23-041013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	9939,09	49695	–
85 23-041013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	13955,98	139560	–
86 23-041009-0604	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	53409,66	1068193	–
87 23-041009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	59438,01	594380	–
88 23-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	8169,55	245087	–
89 23-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	8561,33	385260	–
90 23-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	9335,7	560142	–
91 23-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	30	2141,12	64234	–
92 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	30	393,37	11801	60,4
						1968

Раздел 2 Вентиляция

93	11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	**68**	**1142,04**	**77659**	**60,4**
							35288
94	11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	**30**	**1231,57**	**36947**	**60,4**
							15569

Локальная ресурсная смета № 2-1-5
Электросиловое оборудование и электроосвещение
0.1 Электроизделия

3	13-080305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	15	4193	62895	42,8
							23106
4	23-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778- 2001	шт.	15	17802,47	267037	–
5	24-040207-3986	Шина защитная RE (прим)	шт.	15	928,2	13923	–
7	23-070501-0501	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1 (прим)	шт.	30	13297,37	398921	–
8	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5010,7	150321	42,8
							21933
9	23-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	455,05	13652	–
10	23-061709-0202	Колодка клеммная на 10 зажимов ,32 А (прим)	шт.	15	929,23	13938	–
11	13-110601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	60	90	5400	44

						2336
12 23-060902-0206	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,102	163312,5	16658	–
14 23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	7210,21	21631	–
15 13-080305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	30	3112,2	93366	42,8
						34146
16 23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	5604,71	168141	–
17 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	3821,47	114644	42,8
						10838
18 23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	419,35	12581	–
19 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	1780,62	160256	42,8
						32514
20 23-070204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	3320,08	298807	–
21 23-070222-0104	Шина силовая-А (прим)	шт.	30	965,61	28968	–

22	23-070222-0104	Шина нулевая N (прим)	шт.	30	965,61	28968	–
23	24-040207-3986	Шина защитная RE (прим)	шт.	30	928,2	27846	–
	0.2 Аппаратура осветительная						
26	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	3962,32	11887	–
28	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	4	10429,83	41719	–
29	23-070102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1176,2	31757	–
30	23-070102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 3025 2х9Вт (прим)	шт.	41	1176,2	48224	–
31	23-070101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	20	3818,04	76361	–
32	13-080305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	3	2002	6006	42,8 / 2103
33	23-070103-0312	Светильники, тип РКУ(НКУ) 07С-125-102 У1 ГОСТ 8045-82	шт.	3	3878,23	11635	–
	0.3 Источники света						
34	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.	0,3	549,78	165	–
35	23-070104-0301	Лампы накаливания общего назначения мощностью 60 Вт Б220-230-60-УХЛ2 (прим)	10шт.	2	549,78	1100	–
36	29-000005-0005(пл)И	Лампа люминесцентная ,36 Вт 1х TLD36	шт	4	242,86	971	–

37	29-000005-0005(пл)V	Лампа люминесцентная ,18 Вт 1х TLD18	шт	27	193,75	5231	–
38	23-070104-0401	Лампы люминесцентные KL-G23/9Вт (прим)	шт.	82	295,85	24260	–
39	29-000015-0028(пл)V	Лампа ДРЛ-125 Е27	шт	3	508,93	1527	–
40	29-000015-0028(пл)T	Блок аварийного питания ES-1 (6-58w)	шт	3	19311,61	57935	–

0.5 Трубы защитные

48	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	188	309,3	58149	42,8
							14939
49	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	113	52,09	5886	–
50	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	75	69,46	5210	–
51	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	380,33	1141	42,8
							318
52	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	111,31	334	–
53	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	85	419,47	35655	42,8
							10331
54	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	85	320,64	27254	–

0.6 Электроустановочные изделия

60 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный для скрытого монтажа,I=6А ,С16-057 (прим)	шт.	142	201,05	28549	–
61 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	80	269,46	21557	42,8
						8763
62 23-070218-1503	Выключатель двухклавишный для скрытого монтажа,I=6А,С56-043 (прим)	шт.	80	229,62	18370	–
63 13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	11	299,09	3290	42,8
						1370
64 23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, брызгозащищенный,открытого монтажа,IP44,I=6А ВА 66-102Б (прим)	шт.	5	186,71	934	–
65 23-070218-1603	Выключатель двухклавишный, брызгозащищенный,открытого монтажа,I=6А А56-224 (прим)	шт.	6	199,97	1200	–
67 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011 (РС16-239)(прим)	шт.	335	401,6	134536	–
68 23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011 (РС10-122) (прим)	шт.	30	263,21	7896	–

69	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-202, степень защиты IP44 (прим)	шт.	628	92,95	58373
70	24-040207-3972	Ответвительная коробка КМ-209 (прим)	шт.	380	247,86	94187
71	24-040207-3972	Протяжная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	247,86	18590
72	23-070219-0304	Розетка потолочная РП УХЛ3 (прим)	шт.	60	166,28	9977
73	23-061709-0202	Колодка клеммная на 2 контакта СО-2-2,5/220 У3 (прим)	шт.	140	929,23	130092
75	29-500005-0055(пл)/	Фотореле ФР-2	шт	1	4062,5	4063
76	29-000005-0055(пл)/	Датчик движения для управления освещением ДД 009	шт	15	1983,93	29759
86	23-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 РСб22-3-ГБ (прим)	шт.	30	333,26	9998

Итого прямые затраты по акту	**13 453 631**
Накладные расходы I уровня, тенге	268 040
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**13 721 671**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	581 799
Итого, тенге	**14 303 470**
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 144 278
Итого по акту, в текущих ценах 2017 г - 100% тенге	**15 447 748**

Временные здания и сооружения (0,9%)	139 030
Итого	**15 586 778**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	333 869
Итого	**15 920 647**
Итого с учетом скидки	**15 108 694**
НДС 12%	1 813 043
Итого по акту с учетом НДС	**16 921 737**

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор

Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Руководитель

М.п.

Шакиржанов Е.Н.

Инженер технического надзора:
ТОО " Expert Групп"

Окас М.С.

М.п.

Заказчик:
Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Авторский надзор:
ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"

Байжанов А.Е.

Тайып Ж.Ш.

М.п.

Пронумеровано,
прошнуровано и
заверено печатью
на 13 листах

ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ