Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	30	1955	1068	30		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундаменты – свайные с монолитным ростверком.
Стены техподполья - из сборных бетонных блоков.
Стены наружные - кладка из кирпича
Внутренние стены - кирпич
Перекрытие - плиты перекрытия
Крыша - деревянная стропильная система.
Кровля - металлочерепица из оцинкованной стали
Лестничные марши - сборные железобетонные
Лестничные площадки - сборные железобетонные
Наружная отделка: стены – облицовочный кирпич, цоколь – штукатурка, с окраской перхлорвиниловой краской.
Окна и балконные двери – металлопластиковые, с двухкамерным стеклопакетами
Двери – входные металлические; внутренние деревянные.
Полы – керамические, линолеумные, бетонные, цементные
Кровля – чердачная, стропильная, с покрытием из металлочерепицы, с организованным водостоком

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 272 430,562-44 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;