Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

42

Форма

Заказчик: КГУ "Обласной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и инвалидов "Ардагерлер уйі управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области, 140004, г. Павлодар, ул. Зеленая роща, строение 6, БИН 030540002465

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО ИртышСтрой-ПВ, 140000, г.Павлодар, ул. Набережная 9 БИН 070440006005

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Переоборудование и перепланировка санатория. г. Павлодар, ул Зеленая роща, строение 6

(наименование, адрес)

Объект : Переоборудование и перепланировка санатория. г. Павлодар, ул Зеленая роща, строение 6

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 15.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 14 апреля 2021г.
за апрель 2021года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	62,2	1896,2	204,62	117944	12727	–	80065	213850
					1691,58	96,23	105216	5986	–	15841	
2	2 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	60	871,04	34	52262	2040	–	36905	96300
					837,04	17,25	50222	1035	–	7133	
3	3 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60	870,75	38,36	52245	2302	24614	24883	83298
					422,16	19,02	25330	1141	–	6170	
4	4 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	120	114,02	6,64	13682	797	12276	928	15779
					5,08	3,14	610	377	–	1169	

5	5 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	60	5166,51	183,78	309991	11027	220299	78478	419547
					1311,08	80,37	78665	4822	–	31078	
6	6 1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионным и составами с расчисткой старой краски до 10 % НР=72 %	м2	260	576,44	4,22	149874	1097	65853	60091	226762
					318,94	2,06	82924	536	–	16797	
7	7 1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионным и составами с расчисткой старой краски до 10 % НР=72 %	м2	540	499,48	4,22	269719	2279	134870	96251	395248
					245,5	2,06	132570	1112	–	29278	

8	8 1121-0401-0101									
	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	24	668,39	5,16	16041	124	1641	10316	28466
				594,85	2,18	14276	52	–	2109	
9	9 247-102-0101									
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	24	4277		102648		102648	–	110860
				–		–		–	8212	

Итого	**1 590 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	489 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	562 201
- накладные расходы, тенге	387 917
в т.ч. зарплата, тенге	34 913
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 787
Всего	**1 590 110**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 802**

Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 621 912**
НДС (12 %)	194 629
Итого	**1 816 541**

К оплате : 0 тенге (ноль тенге).

Заказчик:
КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и инвалидов "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской
Директор: Каратаева Мархаба Гельмановна _____

Подрядчик:

ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор: Рысалдина Раушан Ахатаевна _____

Авторский надзор:
ТОО "Алға"
Директор: Тулегенов Кайрат Калышович _____

Технадзор:
ТОО "СтройПроектГрупп"
Директор: Асанбаев Сержан Шонаевич _____