**Приложение 5**

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Форма 3КС**

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
**Подрядчик:** ТОО "ДЕЛОФБК"
**Наименование строительства и его адрес:**
Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)

**Справка № 1 от "10" июня 2019 г**

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

**за июнь 2019 г**

| Код.заказ | Код подрядчика | Договор | | Источник финонсирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | номер | код |
| | | 126 | 31.05.2019 | | | | |

| Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный включительно с НДС | В отчетном месяце за июнь без НДС | Строительно монтажные работы по смете | Из гр.1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **13 202 636,0** | **11 788 068** | | | | | | | **1 414 568,0** | |
| В том числе за отчетный период | **13 202 636,0** | **11 788 068** | | | | | | | **1 414 568,0** | **13202636,0** |

**Заказчик:**
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

**Подрядчик:**
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

**Технический надзор:**
ТОО «Expert Групп»
Окас М.К.

М.п.

**Авторский надзор:**
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Аусльбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : Микрорайон 1, № 9А, г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)

Договор № 126 от 31.05.2019 г

## Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№ 1 от "10" июня 2019 г**

за **июнь 2019 г**

на строительно-монтажные работы

Составлена в ценах 2 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Покрытие** | | | | | |
| | | **Раздел 6. Кровля** | | | | | |
| **152** | **11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Установка** | **м3** | **17,08** | | **70218,19** | **1199327** |
| | | **Накладные расходы** | **%** | **--** | | **13354,27** | **228091** |
| | | **Сметная прибыль** | **%** | **8** | | **6685,80** | **114193** |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90258,25** | **1541611** |
| **153** | **11-100114-0402 РСНБ РК 2015** | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | **м3** | **2,14** | | **50946,85** | **109026** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | 9722,31 | 20806 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 4853,53 | 10387 |
| | | Сметная стоимость: | | | 65522,69 | 140218 |
| **154** | **11-100102-0205 РСНБ РК 2015** | **Стены. Устройство карнизов** | **м2** | **74,2500** | **2687,67** | **199559** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 792,74 | 58861 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 278,43 | 20674 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 3758,84 | 279094 |
| 155 | 11-100115-0101 **РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3** | **19,2200** | **6016,45** | **115636** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 637,34 | 12250 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 532,30 | 10231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 7186,09 | 138117 |
| 156 | 11-100115-0201 **РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2** | **756,0000** | **209,48** | **158366** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 23,37 | 17668 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 18,63 | 14083 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 251,48 | 190116 |
| | | **Слуховые окна СО-1** | | | | |
| 164 | 11-100106-0101 **РСНБ РК 2015** | **Окна слуховые. Устройство** | **слуховое окно** | **4,0000** | **10384,97** | **41540** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3443,03 | 13772 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1106,24 | 4425 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 14934,24 | 59737 |
| 165 | 11-100115-0101 **РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3** | **0,7040** | **6016,45** | **4236** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 637,34 | 449 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 532,30 | 375 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 7186,09 | 5059 |
| 168 | 11-100115-0201 **РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2** | **78,8800** | **209,48** | **16524** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 23,37 | 1843 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 18,63 | 1469 |



3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | **251,48** | **19837** |
| **169** | **11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3** | **0,7040** | **6016,45** | **4236** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 637,34 | 449 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 532,30 | 375 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **7186,09** | **5059** |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Окна** | | | | |
| **188** | **11-100501-0106 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **166,6050** | **1972,51** | **328631** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 512,24 | 85341 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 198,78 | 33118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2683,53** | **447090** |
| **189** | **11-100501-0105 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **69,8320** | **2621,42** | **183059** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 682,72 | 47675 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 264,33 | 18459 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3568,47** | **249193** |
| **190** | **21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **236,4370** | **24006,67** | **5676065** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1017,88 | 240665 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2001,96 | 473338 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **27026,52** | **6390069** |
| **191** | **11-100501-0103 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2 проемов** | **1,0320** | **3118,35** | **3218** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 795,64 | 821 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 313,12 | 323 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4227,11** | **4362** |
| **192** | **21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | **м2** | **1,0320** | **17196,27** | **17747** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | 729,12 | 752 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1434,03 | 1480 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **19359,42** | **19979** |
| 195 | **11-100501-0301 РСНБ РК 2015** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2** | **58,8000** | **3135,86** | **184388** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 790,54 | 46484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 314,11 | 18470 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4240,51** | **249342** |
| 196 | **21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БН 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | **м2** | **58,8000** | **21149,30** | **1243579** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 896,73 | 52728 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1763,68 | 103705 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **23809,71** | **1400011** |

## РАЗДЕЛ 11. Лестницы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Лестницы в осях "3-Е2 "6-8", "16-18"** | | | | |
| 310 | **11-070506-0104 РСНБ РК 2015** | **Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** | шт | 9,0000 | 3539,03 | 31851 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1555,10 | 13996 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 407,53 | 3668 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **5501,66** | **49515** |
| 311 | **21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** | м2 | 45,6960 | 6134,51 | 280323 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 260,10 | 11886 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 511,57 | 23377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **6906,18** | **315585** |
| 312 | **11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт** | **6,0000** | **3051,28** | **18308** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1147,38 | 6884 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 335,89 | 2015 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4534,56** | **27207** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **27,5200** | **5837,05** | **160636** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 247,49 | 6811 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 486,76 | 13396 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **6571,30** | **180843** |
| 314 | 11-060801-0107 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** | **м3** | **0,1020** | **33200,38** | **3386** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7110,04 | 725 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 3224,83 | 329 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **43535,26** | **4441** |
| 317 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т** | **2,5500** | **21886,57** | **55811** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 9009,22 | 22974 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2471,66 | 6303 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **33367,46** | **85087** |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление и вентиляция** | | | | |
| 8 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м** | **42,000** | **1473,12** | **61871** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 224,9 | 9446 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 135,84 | 5705 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1833,87 | 77022 |
| | | **Тепловой узел** | | | | |
| 41 | 11-181001-0105 РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка** | **фильтр** | **2** | **19756,31** | **39513** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1472,43 | 2945 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1698,3 | 3397 |
| | | Сметная стоимость: | | | 22927,04 | 45854 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11-180701-0107 РСНБ РК 2015 | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка** | | | | |
| | | | **шт.** | **2** | **119782,29** | **239565** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 11232,49 | 22465 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 10481,18 | 20962 |
| | | Сметная стоимость: | | | 141495,95 | 282992 |
| 43 | 23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | | | | |
| | | | **шт.** | **2** | **1258,19** | **2516** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 53,35 | 107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 104,92 | 210 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1416,46 | 2833 |
| 44 | 23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | | | | |
| | | | **шт.** | **2** | **765,66** | **1531** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 32,46 | 65 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 63,85 | 128 |
| | | Сметная стоимость: | | | 861,97 | 1724 |
| 45 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | | | | |
| | | | **шт.** | **8** | **2802,47** | **22420** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 1460,26 | 11682 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 341,02 | 2728 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4603,74 | 36830 |
| 48 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | | | | |
| | | | **м** | **4** | **1945,15** | **7781** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 447,13 | 1789 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 191,38 | 766 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2583,66 | 10335 |
| 49 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | | | | |
| | | | **м** | **1** | **737,08** | **737** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | % | -- | | 338,74 | 339 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 86,06 | 86 |
| | Сметная стоимость: | | | | 1161,88 | 1162 |
| 53 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | | **5** | **511,02** | **2555** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | 108 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 42,61 | 213 |
| | Сметная стоимость: | | | | 575,3 | 2876 |
| 56 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | | **1** | **1563,7** | **1564** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 822,28 | 822 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 190,88 | 191 |
| | Сметная стоимость: | | | | 2576,86 | 2577 |
| | **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Сети водоснабжения и канализации** | | | | | |
| | **Водоснабжение В 1** | | | | | |
| 1 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** | **узел** | | **1** | **136925,26** | **136925** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 10161,47 | 10161 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 11766,94 | 11767 |
| | Сметная стоимость: | | | | 158853,67 | 158853 |
| 2 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | | **1** | **584,05** | **584** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 24,76 | 25 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 48,71 | 49 |
| | Сметная стоимость: | | | | 657,52 | 657 |
| 3 11-181001-0103 РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка** | **фильтр** | | **1** | **15941,74** | **15942** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 1191,19 | 1191 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 1370,63 | 1371 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная стоимость: | | | | 18503,57 | 18504 |
| 4 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | | **3** | **2802,47** | **8407** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 1460,26 | 4381 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 341,02 | 1023 |
| | Сметная стоимость: | | | | 4603,74 | 13811 |
| 8 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | **фланец** | | **2** | **543,02** | **1086** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 315,75 | 632 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 68,7 | 137 |
| | Сметная стоимость: | | | | 927,48 | 1855 |
| 9 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80** | шт. | | 4 | 1395,48 | 5582 |
| | Накладные расходы | % | -- | | 59,17 | 237 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 116,37 | 465 |
| | Сметная стоимость: | | | | 1571,02 | 6284 |
| 10 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, **DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | | **1** | **633,71** | **634** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 26,87 | 27 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 52,85 | 53 |
| | Сметная стоимость: | | | | 713,43 | 714 |
| 11 23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец **DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | | **1** | **480,99** | **481** |
| | Накладные расходы | % | -- | | 20,39 | 20 |
| | Сметная прибыль | % | | 8 | 40,11 | 40 |
| | Сметная стоимость: | | | | 541,49 | 542 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **1** | **1563,7** | **1564** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 822,28 | 822 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 190,88 | 191 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2576,86 | 2577 |
| 19 | 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **1** | **22775,31** | **22775** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 965,67 | 966 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1899,28 | 1899 |
| | | Сметная стоимость: | | | 25640,26 | 25640 |
| 21 | 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка** | **м** | **2** | **1601,03** | **3202** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 895,01 | 1790 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 199,68 | 399 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2695,73 | 5391 |
| 22 | 23-010501-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **1,948** | **438,3** | **854** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 18,58 | 36 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 36,55 | 71 |
| | | Сметная стоимость: | | | 493,43 | 961 |
| 32 | 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м** | **38** | **1403,35** | **53327** |
| | | Накладные расходы | % -- | | 800,98 | 30437 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 176,35 | 6701 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2380,68 | 90466 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка** | м | 4 | 1365 | 5460 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 772,31 | 3089 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 170,99 | 684 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2308,3 | 9233 |
| 34 | 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка** | м | 5,5 | 1601,03 | 8806 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 895,01 | 4923 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 199,68 | 1098 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2695,73 | 14827 |
| 38 | 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 35,948 | 980,7 | 35254 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 41,58 | 1495 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 81,78 | 2940 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1104,06 | 39689 |
| 39 | 23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 3,784 | 1595,9 | 6039 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 67,67 | 256 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 133,09 | 504 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1796,65 | 6799 |
| 40 | 23-010601-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 5,357 | 3801,01 | 20362 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 161,16 | 863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 316,97 | 1698 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4279,15 | 22923 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **89,7** | **511,02** | **45838** |
| | Накладные расходы | % | -- | 21,67 | 1944 |
| | Сметная прибыль | % | 8 | 42,61 | 3823 |
| | Сметная стоимость: | | | 575,3 | 51604 |
| | **Итого с НР и СП** | **Тенге** | | | **12737106** |
| | Временные здания и сооружения (0,9%) | Тенге | | | 114634 |
| | **Итого** | | | | **12851740** |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%) | Тенге | | | 275284 |
| | **В текущих ценах на 2017% - 100%** | **Тенге** | | | **13127024** |
| | **С учетом условной скидки** | **Тенге** | | | **11788068** |
| | НДС ( 12%) | Тенге | | | 1414568 |
| | **Итого по акту с учетом НДС** | **Тенге** | | | **13202636** |

**СДАЛ:**
**Подрядчик:**
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.
М.п.

**Технический надзор:**
ТОО «Expert Групп»
Окас М.К.
М.п.

**Авторский надзор:**
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.
М.п.

**ПРИНЯЛ:**
**Заказчик:**
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.
М.п.

**ПРИНЯЛ:**
**Заказчик:**
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.



12

Пронумеровано,
прошнуровано и
заверено печатью
на 13 листах

ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ