Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)

Справка № 5 от 09 сентября 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		126	31.05.2019				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**74 188 298,0**	**66 239 552**							**7 948 746,0**	
В том числе за отчетный период	**9 149 450,0**	**8 169 152**							**980 298,0**	**9149450,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Expert Групп»
Окас М.К.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

Форма 2В

10950

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : Микрорайон 1, № 9А, г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)

Договор № 126 от 31.05.2019 г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5 от 09 сентября 2019 г

за сентябрь 2019 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Приямок теплового узла					
28	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,0990		4219,24	418
		Накладные расходы	%	--		1716,16	170
		Сметная прибыль	%	8		474,83	47
		Сметная стоимость:				6410,24	635
29	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,1560		19263,13	3005
		Накладные расходы	%	--		2118,02	330
		Сметная прибыль	%	8		1710,49	267
		Сметная стоимость:				23091,64	3602
		Приямок ПРм-1					
31	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2	8,6100		201,71	1737
		Накладные расходы	%	--		45,46	391
		Сметная прибыль	%	8		19,77	170
		Сметная стоимость:				266,94	2299

32	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,8610**	**19847,68**	**17089**
		Накладные расходы	%	--	2524,27	2173
		Сметная прибыль	%	8	1789,76	1541
		Сметная стоимость:			**24161,71**	**20803**
33	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**7,9890**	**19263,13**	**153893**
		Накладные расходы	%	--	2118,02	16921
		Сметная прибыль	%	8	1710,49	13665
		Сметная стоимость:			**23091,64**	**184479**
38	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5000**	**827,80**	**1242**
		Накладные расходы	%	--	358,77	538
		Сметная прибыль	%	8	94,93	142
		Сметная стоимость:			**1281,50**	**1923**
		Входы в подвал №1				
43	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2**	**2,5200**	**3248,32**	**8186**
		Накладные расходы	%	--	421,97	1063
		Сметная прибыль	%	8	293,62	740
		Сметная стоимость:			**3963,92**	**9989**
44	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,3024**	**19607,30**	**5929**
		Накладные расходы	%	--	1641,25	496
		Сметная прибыль	%	8	1699,88	514
		Сметная стоимость:			**22948,43**	**6939**
45	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0071**	**189052,97**	**1342**
		Накладные расходы	%	--	8015,85	57
		Сметная прибыль	%	8	15765,51	112
		Сметная стоимость:			**212834,32**	**1511**
		Сметная стоимость:			**2941,98**	**35010**

3

		Входы в подвал №2				
65	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2**	**3,2400**	**3248,32**	**10525**
		Накладные расходы	%	--	421,97	1367
		Сметная прибыль	%	8	293,62	951
		Сметная стоимость:			**3963,92**	**12844**
66	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,3888**	**19607,30**	**7623**
		Накладные расходы	%	--	1641,25	638
		Сметная прибыль	%	8	1699,88	661
		Сметная стоимость:			**22948,43**	**8922**
67	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0091**	**189052,97**	**1720**
		Накладные расходы	%	--	8015,85	73
		Сметная прибыль	%	8	15765,51	143
		Сметная стоимость:			**212834,32**	**1936**
		Окна продуха ОП-1				
87	**11-100106-0601 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими**	**м2 проемов**	**1,1832**	**3568,60**	**4222**
		Накладные расходы	%	--	974,62	1153
		Сметная прибыль	%	8	363,46	430
		Сметная стоимость:			**4906,67**	**5805**
88	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**1,1832**	**9807,27**	**11604**
		Накладные расходы	%	--	415,83	492
		Сметная прибыль	%	8	817,85	968
		Сметная стоимость:			**11040,95**	**13064**

90	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**12,0000**	**787,44**	**9449**
		Накладные расходы	%	--	33,39	401
		Сметная прибыль	%	8	65,67	788
		Сметная стоимость:			**886,49**	**10638**
91	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная**	**шт.**	**24,0000**	**280,78**	**6739**
		Накладные расходы	%	--	11,91	286
		Сметная прибыль	%	8	23,41	562
		Сметная стоимость:			**316,10**	**7586**
92	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12,0000**	**497,75**	**5973**
		Накладные расходы	%	--	21,10	253
		Сметная прибыль	%	8	41,51	498
		Сметная стоимость:			**560,36**	**6724**
93	21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12,0000**	**346,67**	**4160**
		НР второго уровня	%	4,24	14,70	176
		Накладные расходы	%	--	14,70	176
		Сметная прибыль	%	8	28,91	347
		Сметная стоимость:			**390,28**	**4683**

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8.Двери

205	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**92,2860**	**1506,66**	**139043**
		Накладные расходы	%	--	903,30	83362
		Сметная прибыль	%	8	192,80	17792
		Сметная стоимость:			**2602,76**	**240198**

207	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**0,4220**	**40674,15**	**17164**
		Накладные расходы	%	--	1724,58	728
		Сметная прибыль	%	8	3391,90	1431
		Сметная стоимость:			**45790,63**	**19324**
208	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**56,4400**	**1866,37**	**105338**
		Накладные расходы	%	--	591,63	33392
		Сметная прибыль	%	8	196,64	11098
		Сметная стоимость:			**2654,64**	**149828**
209	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**264,0000**	**1191,82**	**314640**
		Накладные расходы	%	--	535,94	141488
		Сметная прибыль	%	8	138,22	36490
		Сметная стоимость:			**1865,98**	**492619**
210	21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**5,6000**	**28705,82**	**160753**
		Накладные расходы	%	--	1217,13	6816
		Сметная прибыль	%	8	2393,84	13405
		Сметная стоимость:			**32316,78**	**180974**
211	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**10,6400**	**15000,40**	**159604**
		Накладные расходы	%	--	636,02	6767
		Сметная прибыль	%	8	1250,91	13310
		Сметная стоимость:			**16887,33**	**179681**
213	21-090102-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-7П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**83,4000**	**8221,22**	**685650**
		Накладные расходы	%	--	348,58	29072

		Сметная прибыль 6	%	8		685,58	57178
						10950	
		Сметная стоимость:				9255,38	771899
214	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	72,0000		6165,68	443929
		НР второго уровня	%	4,24		261,42	18823
		Накладные расходы	%	--		261,42	18823
		Сметная прибыль	%	8		514,17	37020
		Сметная стоимость:				6941,27	499772

РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы

Внутренняя отделка

1-й этаж

Помещение 1-го этажа

259	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	6,3000		1850,98	11661
		Накладные расходы	%	--		577,26	3637
		Сметная прибыль	%	8		194,26	1224
		Сметная стоимость:				2622,50	16522
260	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	м2	30,9000		635,94	19651
		Накладные расходы	%	--		259,12	8007
		Сметная прибыль	%	8		71,61	2213
		Сметная стоимость:				966,67	29870

РАЗДЕЛ 11.Лестницы

Лестницы в осях "В-Е2 "6-8", "16-18"

322	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2	45,3600		1097,32	49774
		Накладные расходы	%	--		368,48	16714
		Сметная прибыль	%	8		117,26	5319

7

		Сметная стоимость:	7			**1583,06**	**71895**

РАЗДЕЛ 12.Разные работы

		Крыльцо №1					
323	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4900**		**7141,48**	**3499**
		Накладные расходы	%	--		2090,48	1024
		Сметная прибыль	%	8		738,56	362
		Сметная стоимость:				**9970,52**	**4885**
324	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**5,5000**		**19263,13**	**105947**
		Накладные расходы	%	--		2118,02	11649
		Сметная прибыль	%	8		1710,49	9408
		Сметная стоимость:				**23091,64**	**127004**
325	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,8700**		**19607,30**	**17058**
		Накладные расходы	%	--		1641,25	1428
		Сметная прибыль	%	8		1699,88	1479
		Сметная стоимость:				**22948,43**	**19965**
		Крыльцо №2					
329	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,4300**		**7141,48**	**3071**
		Накладные расходы	%	--		2090,48	899
		Сметная прибыль	%	8		738,56	318
		Сметная стоимость:				**9970,52**	**4287**
330	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**3,6900**		**19263,13**	**71081**
		Накладные расходы	%	--		2118,02	7815
		Сметная прибыль	%	8		1710,49	6312
		Сметная стоимость:				**23091,64**	**85208**

331	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,6600	19607,30	12941
		Накладные расходы	%	--	1641,25	1083
		Сметная прибыль	%	8	1699,88	1122
		Сметная стоимость:			22948,43	15146

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление и вентиляция

Отопление

7	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	23,0000	1361,53	31315
		Накладные расходы	%	--	220,17	5064
		Сметная прибыль	%	8	126,54	2910
		Сметная стоимость:			1708,24	39290
8	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (АКТ № 2)	м трубопровода	-42,0000	1473,12	-61871
		Накладные расходы	%	--	224,90	-9446
		Сметная прибыль	%	8	135,84	-5705
		Сметная стоимость:			1833,87	-77023
27	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	41,0000	92100,52	3776121
		Накладные расходы	%	--	3905,06	160108
		Сметная прибыль	%	8	7680,45	314898
		Сметная стоимость:			103686,03	4251127
29	23-051313-0311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	10,0000	41311,43	413114

		Накладные расходы	9	%	--	1751,60	17516
		Сметная прибыль		%	8	3445,04	10950 34450
		Сметная стоимость:				**46508,08**	**465081**
30	**23-051313-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts**	**шт.**	**10,0000**		**36651,58**	**366516**
		Накладные расходы		%	--	1554,03	15540
		Сметная прибыль		%	8	3056,45	30564
		Сметная стоимость:				**41262,06**	**412621**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5 . Слабые токи

Телефонизация

1	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**24,0000**		**198,80**	**4771**
		Накладные расходы		%	--	60,11	1443
		Сметная прибыль		%	8	20,71	497
		Сметная стоимость:				**279,63**	**6711**
2	**13-100105-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**126,0000**		**110,80**	**13961**
		Накладные расходы		%	--	46,21	5822
		Сметная прибыль		%	8	12,56	1583
		Сметная стоимость:				**169,57**	**21366**
3	**23-060702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**0,1530**		**107418,86**	**16435**
		Накладные расходы		%	--	4554,56	697
		Сметная прибыль		%	8	8957,87	1371
		Сметная стоимость:				**120931,29**	**18502**
4	**13-080201-0501 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**40,0000**		**102,44**	**4098**

		Накладные расходы	10	%	--	50,05	2002
		Сметная прибыль		%	8	12,20	488
		Сметная стоимость:				**164,68**	**6588**
5	**ЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Оптоволоконный Патч Корд G.657.A-SC/APC-8м**		**шт**	**20,0000**	**1122,70**	**22454**
		Накладные расходы		%	--	47,60	952
		Сметная прибыль		%	8	93,62	1872
		Сметная стоимость:				**1263,93**	**25279**
6	**ЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Оптоволоконный Патч Корд G.657.A-SC/APC-12м**		**шт**	**20,0000**	**1246,46**	**24929**
		Накладные расходы		%	--	52,85	1057
		Сметная прибыль		%	8	103,95	2079
		Сметная стоимость:				**1403,26**	**28065**
7	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**		**шт.**	**10,0000**	**777,90**	**7779**
		Накладные расходы		%	--	370,32	3703
		Сметная прибыль		%	8	91,86	919
		Сметная стоимость:				**1240,08**	**12401**
8	**ЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Коробка проходная КПЭ-01/-20/4-40/6**			**10,0000**	**2077,44**	**20774**
		Накладные расходы		%	--	88,08	881
		Сметная прибыль		%	8	173,24	1732
		Сметная стоимость:				**2338,77**	**23388**
9	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**		**коробка**	**2,0000**	**2937,42**	**5875**
		Накладные расходы		%	--	1015,74	2031
		Сметная прибыль		%	8	316,25	633
		Сметная стоимость:				**4269,41**	**8539**
10	**23-070202-1111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30**		**шт.**	**2,0000**	**25982,61**	**51965**

		Накладные расходы	%	--		1101,66	2203
		Сметная прибыль	%	8		2166,74	4333
		Сметная стоимость:				**29251,01**	**58502**
11	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**3131,93**	**12528**
		Накладные расходы	%	--		1412,78	5651
		Сметная прибыль	%	8		363,58	1454
		Сметная стоимость:				**4908,29**	**19633**
12	**ЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Сплиттер PLC 1x16 SC/APC**	**шт**	**2,0000**		**19271,57**	**38543**
		Накладные расходы	%	--		817,11	1634
		Сметная прибыль	%	8		1607,09	3214
		Сметная стоимость:				**21695,78**	**43391**
13	**ЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Сплиттер PLC 1x8 SC/APC**	**шт**	**2,0000**		**6868,81**	**13738**
		Накладные расходы	%	--		291,24	582
		Сметная прибыль	%	8		572,80	1146
		Сметная стоимость:				**7732,85**	**15466**
14	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**40,0000**		**325,92**	**13037**
		Накладные расходы	%	--		155,48	6219
		Сметная прибыль	%	8		38,51	1540
		Сметная стоимость:				**519,91**	**20797**
15	**ЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Розетка PA-8686-SC/G/1-SC/APC/1-Г/1-3**	**шт**	**40,0000**		**1502,83**	**60113**
		Накладные расходы	%	--		63,72	2549
		Сметная прибыль	%	8		125,32	5013
		Сметная стоимость:				**1691,87**	**67675**
16	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**2327,56**	**2328**
		Накладные расходы	%	--		892,64	893
		Сметная прибыль	%	8		257,62	258

		Сметная стоимость:			**3477,82**	**3478**
17	**23-070201-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з/9з-1/0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3206,20**	**3206**
		Накладные расходы	%	--	135,94	136
		Сметная прибыль	%	8	267,37	267
		Сметная стоимость:			**3609,51**	**3609**
18	**13-100901-1115 РСНБ РК 2015**	**Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**6360,87**	**6361**
		Накладные расходы	%	--	1245,91	1246
		Сметная прибыль	%	8	608,54	609
		Сметная стоимость:			**8215,32**	**8215**
19	**ЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Муфта оптическая универсальная**	**шт**	**1,0000**	**42653,82**	**42654**
		Накладные расходы	%	--	1808,52	1809
		Сметная прибыль	%	8	3556,99	3557
		Сметная стоимость:			**48019,33**	**48020**
20	**13-080201-3101 РСНБ РК 2015**	**Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках**	**шт.**	**14,0000**	**226,10**	**3165**
		Накладные расходы	%	--	99,44	1392
		Сметная прибыль	%	8	26,04	365
		Сметная стоимость:			**351,58**	**4922**
21	**23-061710-0701 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**14,0000**	**1786,34**	**25009**
		Накладные расходы	%	--	75,74	1060
		Сметная прибыль	%	8	148,97	2086
		Сметная стоимость:			**2011,05**	**28155**
22	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**24,0000**	**380,82**	**9140**
		Накладные расходы	%	--	126,98	3048
		Сметная прибыль	%	8	40,62	975

		Сметная стоимость:				548,42	13163
		13					10930
23	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**24,0000**		**111,31**	**2671**
		Накладные расходы	%	--		4,72	113
		Сметная прибыль	%	8		9,28	223
		Сметная стоимость:				**125,31**	**3007**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1. Контрольное испытание свай

1	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**				
			м3	**10,9**	**14445,49**	**157456**
		Накладные расходы	%	--	3764,16	41029
		Сметная прибыль	%	8	1456,77	15879
		Сметная стоимость:			19666,42	214364
2	21-041204-9906	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**				
			м	**120**	**3633,33**	**435999**
		Накладные расходы	%	--	154,05	18486
		Сметная прибыль	%	8	302,99	36359
		Сметная стоимость:			4090,37	490844
3	ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**				
			м3	**10,9**	**270**	**2943**
		Накладные расходы	%	--	11,45	125
		Сметная прибыль	%	8	22,52	245
		Сметная стоимость:			303,96	3313
4	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**				
			свая	**10**	**2290,68**	**22907**
		Накладные расходы	%	--	1056,37	10564
		Сметная прибыль	%	8	267,76	2678
		Сметная стоимость:			3614,82	36148
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
		Итого с НР и СП	Тенге			8826837
		Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге			79442
		Итого	**Тенге**			**8906279**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	Тенге			190772
		В текущих ценах на 2017% - 100%	**Тенге**			**9097051**

		10950
С учетом условной скидки	**Тенге**	**8169152**
НДС (12%)	Тенге	980298
Итого по акту с учетом НДС	**Тенге**	**9149450**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Expert Групп»
Окас М.К.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 16 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г