Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)

Справка № 7 от "04" ноября 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		126	31.05.2019				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**118 201 486,0**	**105 537 041**							**12 664 445**	
В том числе за отчетный период	**32 050 207,0**	**28 616 256**							**3 433 951,0**	**32050207,0**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заместитель руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

Подрядчик:

ТОО «ДЕЛОФБК»

Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:

ТОО «Expert Групп»

Окас М.К.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Директор Фотин А.Н.

М.п.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : Микрорайон 1, № 9А, г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)**(позиция 4)**

Договор № 126 от 31.05.2019 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7 от "04" ноября 2019 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
30	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**1,3000**		**723,39**	**940**
		Накладные расходы	%	--		126,34	164
		Сметная прибыль	%	8		67,98	88
		Сметная стоимость:				**917,70**	**1193**
		Окна продуха ОП-1					
89	**21-050308-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**1,1832**		**1284,18**	**1519**
		Накладные расходы	%	--		54,45	64
		Сметная прибыль	%	8		107,09	127
		Сметная стоимость:				**1445,72**	**1710**
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 7.Окна					

-2

1	2	3	4	5	6	7	8
204	ПРАЙС лист ТОО "Фабричные окна"	**Ограничитель для окон "Защита на окна для детей"**	**шт**	**118,0000**		**2210,04**	**260785**
		Накладные расходы	%	--		93,71	11057
		Сметная прибыль	%	8		184,30	21747
		Сметная стоимость:				**2488,05**	**293589**
		РАЗДЕЛ 9.Полы					
		Тип 1					
226	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2**	**315,0000**		**2342,45**	**737870**
		Накладные расходы	%	--		282,43	88966
		Сметная прибыль	%	8		209,99	66147
		Сметная стоимость:				**2834,87**	**892983**
		Тип 2					
236	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**26,3220**		**449,65**	**11836**
		Накладные расходы	%	--		145,85	3839
		Сметная прибыль	%	8		47,64	1254
		Сметная стоимость:				**643,14**	**16929**
		Тип 3					
239	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**250,7010**		**449,65**	**112727**
		Накладные расходы	%	--		145,85	36565
		Сметная прибыль	%	8		47,64	11943
		Сметная стоимость:				**643,14**	**161235**
		Тип 4					
244	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2**	**1357,6000**		**2342,45**	**3180103**
		Накладные расходы	%	--		282,43	383428
		Сметная прибыль	%	8		209,99	285082

-3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2834,87	3848613
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
307	ПРАЙС лист	**Стоимость почтовых ящиков-5 секций**	шт	8,0000		6487,80	51902
		Накладные расходы	%	--		275,08	2201
		Сметная прибыль	%	8		541,03	4328
		Сметная стоимость:				7303,91	58431
		Наружная отделка					
		РАЗДЕЛ 11.Лестницы					
319	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	86,2840		62,73	5413
		Накладные расходы	%	--		18,49	1596
		Сметная прибыль	%	8		6,50	561
		Сметная стоимость:				87,73	7569
320	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	86,2840		120,15	10367
		Накладные расходы	%	--		24,67	2128
		Сметная прибыль	%	8		11,59	1000
		Сметная стоимость:				156,40	13495
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы					
		Крыльцо №1					
327	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2	4,3200		3021,31	13052
		Накладные расходы	%	--		664,71	2872
		Сметная прибыль	%	8		294,88	1274
		Сметная стоимость:				3980,90	17197
328	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м	0,6000		9324,45	5595
		Накладные расходы	%	--		718,91	431
		Сметная прибыль	%	8		803,47	482
		Сметная стоимость:				10846,83	6508
		Крыльцо №2					
333	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0095		314490,23	2988

-4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		94113,71	894
		Сметная прибыль	%	8		32688,32	311
		Сметная стоимость:				441292,26	4192
334	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**3,7800**		**3021,31**	**11421**
		Накладные расходы	%	--		664,71	2513
		Сметная прибыль	%	8		294,88	1115
		Сметная стоимость:				3980,90	15048
335	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м**	**1,2000**		**9324,45**	**11189**
		Накладные расходы	%	--		718,91	863
		Сметная прибыль	%	8		803,47	964
		Сметная стоимость:				10846,83	13016
				Козырек			
336	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7600**		**20950,76**	**15923**
		Накладные расходы	%	--		2847,51	2164
		Сметная прибыль	%	8		1903,86	1447
		Сметная стоимость:				25702,12	19534
337	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т**	**0,4696**		**16856,67**	**7916**
		Накладные расходы	%	--		6812,76	3199
		Сметная прибыль	%	8		1893,55	889
		Сметная стоимость:				25562,98	12004
338	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т**	**0,0700**		**21886,57**	**1532**
		Накладные расходы	%	--		9009,22	631
		Сметная прибыль	%	8		2471,66	173
		Сметная стоимость:				33367,46	2336
339	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5396**		**41244,82**	**22256**
		Накладные расходы	%	--		19852,76	10713
		Сметная прибыль	%	8		4887,81	2637
		Сметная стоимость:				65985,39	35606

-5

1	2	3	4	5	6	7	8
342	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0084**		**314490,23**	**2642**
		Накладные расходы	%	--		94113,71	791
		Сметная прибыль	%	8		32688,32	275
		Сметная стоимость:				**441292,26**	**3707**
343	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,5692**		**62,73**	**914**
		Накладные расходы	%	--		18,49	269
		Сметная прибыль	%	8		6,50	95
		Сметная стоимость:				**87,73**	**1278**
344	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**14,5692**		**120,15**	**1750**
		Накладные расходы	%	--		24,67	359
		Сметная прибыль	%	8		11,59	169
		Сметная стоимость:				**156,40**	**2278**
345	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3**	**0,0480**		**70218,19**	**3370**
		Накладные расходы	%	--		13354,27	641
		Сметная прибыль	%	8		6685,80	321
		Сметная стоимость:				**90258,25**	**4332**
346	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**0,0480**		**6016,45**	**289**
		Накладные расходы	%	--		637,34	31
		Сметная прибыль	%	8		532,30	26
		Сметная стоимость:				**7186,09**	**345**
347	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**11,6000**		**209,48**	**2430**
		Накладные расходы	%	--		23,37	271
		Сметная прибыль	%	8		18,63	216
		Сметная стоимость:				**251,48**	**2917**
348	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2**	**5,8000**		**1352,67**	**7846**
		Накладные расходы	%	--		194,85	1130
		Сметная прибыль	%	8		123,80	718

-6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1671,33**	**9694**
349	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2**	**5,8000**		**4282,83**	**24840**
		Накладные расходы	%	--		858,10	4977
		Сметная прибыль	%	8		411,27	2385
		Сметная стоимость:				**5552,21**	**32202**
350	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**10,8400**		**2143,77**	**23238**
		Накладные расходы	%	--		637,64	6912
		Сметная прибыль	%	8		222,51	2412
		Сметная стоимость:				**3003,92**	**32562**
351	**21-050109-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 /сайдинг/**	**м2**	**10,8400**		**1588,51**	**17219**
		Накладные расходы	%	--		67,35	730
		Сметная прибыль	%	8		132,47	1436
		Сметная стоимость:				**1788,33**	**19385**
352	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3**	**0,4320**		**4786,14**	**2068**
		Накладные расходы	%	--		778,50	336
		Сметная прибыль	%	8		445,17	192
		Сметная стоимость:				**6009,81**	**2597**
353	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**3,2400**		**19263,13**	**62413**
		Накладные расходы	%	--		2118,02	6862
		Сметная прибыль	%	8		1710,49	5542
		Сметная стоимость:				**23091,64**	**74817**
354	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,6800**		**19607,30**	**13333**
		Накладные расходы	%	--		1641,25	1116
		Сметная прибыль	%	8		1699,88	1156
		Сметная стоимость:				**22948,43**	**15605**

-7

1	2	3	4	5	6	7	8
356	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**	**5,6200**		**908,05**	**5103**
		Накладные расходы	%	--		214,82	1207
		Сметная прибыль	%	8		89,83	505
		Сметная стоимость:				**1212,71**	**6815**
357	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2**	**5,6200**		**202,65**	**1139**
		Накладные расходы	%	--		19,72	111
		Сметная прибыль	%	8		17,79	100
		Сметная стоимость:				**240,15**	**1350**
362	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3**	**0,4080**		**4786,14**	**1953**
		Накладные расходы	%	--		778,50	318
		Сметная прибыль	%	8		445,17	182
		Сметная стоимость:				**6009,81**	**2452**
363	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7400**		**19263,13**	**14255**
		Накладные расходы	%	--		2118,02	1567
		Сметная прибыль	%	8		1710,49	1266
		Сметная стоимость:				**23091,64**	**17088**
364	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2**	**3,4000**		**201,71**	**686**
		Накладные расходы	%	--		45,46	155
		Сметная прибыль	%	8		19,77	67
		Сметная стоимость:				**266,94**	**908**
365	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,4080**		**19607,30**	**8000**
		Накладные расходы	%	--		1641,25	670
		Сметная прибыль	%	8		1699,88	694
		Сметная стоимость:				**22948,43**	**9363**
367	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**	**3,4000**		**908,05**	**3087**
		Накладные расходы	%	--		214,82	730
		Сметная прибыль	%	8		89,83	305

-8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1212,71	4123
368	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2	3,4000		184,07	626
		Накладные расходы	%	--		18,93	64
		Сметная прибыль	%	8		16,24	55
		Сметная стоимость:				219,24	746
369	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м	6,8000		9324,45	63406
		Накладные расходы	%	--		718,91	4889
		Сметная прибыль	%	8		803,47	5464
		Сметная стоимость:				10846,83	73758
370	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-13 прим.1,2/**	т	0,0268		45683,24	1224
		Накладные расходы	%	--		25639,03	687
		Сметная прибыль	%	8		5705,78	153
		Сметная стоимость:				77028,06	2064
372	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8700		19625,57	17074
		Накладные расходы	%	--		1382,48	1203
		Сметная прибыль	%	8		1680,64	1462
		Сметная стоимость:				22688,69	19739
373	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-13 прим.1,2/**	т	0,0430		45683,24	1964
		Накладные расходы	%	--		25639,03	1102
		Сметная прибыль	%	8		5705,78	245
		Сметная стоимость:				77028,06	3312
375	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3	0,0084		61528,89	517
		Накладные расходы	%	--		13226,38	111
		Сметная прибыль	%	8		5980,42	50
		Сметная стоимость:				80735,69	678
376	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2	0,5200		1352,67	703
		Накладные расходы	%	--		194,85	101

-9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		123,80	64
		Сметная стоимость:				**1671,33**	**869**
377	**11-150207-0201**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2**	**9,1000**		**186,25**	**1695**
		Накладные расходы	%	--		112,64	1025
		Сметная прибыль	%	8		23,91	218
		Сметная стоимость:				**322,79**	**2938**
		АС-76и					
379	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-13 прим.1,2/**	**т металличес**	**0,0219**		**45683,24**	**1000**
		Накладные расходы	%	--		25639,03	561
		Сметная прибыль	%	8		5705,78	125
		Сметная стоимость:				**77028,06**	**1686**
		Отмостка					
381	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**11,3000**		**7141,48**	**80699**
		Накладные расходы	%	--		2090,48	23622
		Сметная прибыль	%	8		738,56	8346
		Сметная стоимость:				**9970,52**	**112667**
382	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**16,9500**		**19847,68**	**336418**
		Накладные расходы	%	--		2524,27	42786
		Сметная прибыль	%	8		1789,76	30336
		Сметная стоимость:				**24161,71**	**409541**
383	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2**	**113,0000**		**892,05**	**100802**
		Накладные расходы	%	--		116,83	13202
		Сметная прибыль	%	8		80,71	9120
		Сметная стоимость:				**1089,60**	**123124**
384	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2**	**113,0000**		**155,45**	**17566**
		Накладные расходы	%	--		16,86	1905
		Сметная прибыль	%	8		13,79	1558
		Сметная стоимость:				**186,10**	**21029**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление и вентиляция

-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТОПЛЕНИЕ					
1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**85,86**		**783,83**	**67299**
		Накладные расходы	%	--		354,67	30452
		Сметная прибыль	%	8		91,08	7820
		Сметная стоимость:				1229,58	105571
3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**9,44**		**13614,35**	**128520**
		Накладные расходы	%	--		961,04	9072
		Сметная прибыль	%	8		1166,03	11007
		Сметная стоимость:				15741,42	148600
13	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	комплект	143		123,6	17674
		Накладные расходы	%	--		75,69	10824
		Сметная прибыль	%	8		15,94	2280
		Сметная стоимость:				215,23	30778
22	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	143,7		595,03	85506
		Накладные расходы	%	--		315,26	45303
		Сметная прибыль	%	8		72,82	10465
		Сметная стоимость:				983,11	141274
23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,1		62,73	1700
		Накладные расходы	%	--		18,49	501
		Сметная прибыль	%	8		6,5	176
		Сметная стоимость:				87,73	2377
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,1		60,07	1628
		Накладные расходы	%	--		12,33	334
		Сметная прибыль	%	8		5,79	157
		Сметная стоимость:				78,2	2119

-11

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка					
			шт.		2	15611,99	31224
		Накладные расходы	%	--		4485,5	8971
		Сметная прибыль					
			%		8	1607,8	3216
		Сметная стоимость:				21705,29	43411
26	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		41	934,9	38331
		Накладные расходы	%	--		455,27	18666
		Сметная прибыль	%		8	111,21	4560
		Сметная стоимость:				1501,39	61557
31	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex					
			м		260	409,71	106524
		Накладные расходы	%	--		136,68	35538
		Сметная прибыль	%		8	43,71	11365
		Сметная стоимость:				590,1	153427
32	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		88	185,22	16299
		Накладные расходы	%	--		7,85	691
		Сметная прибыль	%		8	15,45	1359
		Сметная стоимость:				208,52	18349
33	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		70,4	281,52	19819
		Накладные расходы	%	--		11,94	840
		Сметная прибыль	%		8	23,48	1653
		Сметная стоимость:				316,93	22312
34	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м		31,9	512,12	16337
		Накладные расходы	%	--		21,71	693
		Сметная прибыль	%		8	42,71	1362

-12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				576,54	18392
35	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5		225,63	11169
		Накладные расходы	%	--		9,57	474
		Сметная прибыль	%	8		18,82	931
		Сметная стоимость:				254,01	12574
36	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2		143	3461
		Накладные расходы	%	--		6,06	147
		Сметная прибыль	%	8		11,93	289
		Сметная стоимость:				160,99	3896
37	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	22		362,29	7970
		Накладные расходы	%	--		15,36	338
		Сметная прибыль	%	8		30,21	665
		Сметная стоимость:				407,86	8973
		Тепловой узел					
38	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3		2607,99	7824
		Накладные расходы	%	--		1221,23	3664
		Сметная прибыль	%	8		306,34	919
		Сметная стоимость:				4135,56	12407
39	23-051501-0911 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2		285955,5	571911
		Накладные расходы	%	--		12124,51	24249
		Сметная прибыль	%	8		23846,4	47693

-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				321926,41	643853
40	23-070502-0219 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет					
			комплект		1	311464,97	311465
		Накладные расходы	%	--		13206,11	13206
		Сметная прибыль	%		8	25973,69	25974
		Сметная стоимость:				350644,77	350645
46	23-040902-1038 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005					
			шт.		6	12826,81	76961
		Накладные расходы	%	--		543,86	3263
		Сметная прибыль	%		8	1069,65	6418
		Сметная стоимость:				14440,32	86642
47	23-041001-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91					
			шт.		2	22688,89	45378
		Накладные расходы	%	--		962,01	1924
		Сметная прибыль	%		8	1892,07	3784
		Сметная стоимость:				25542,97	51086
50	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		4	2284,72	9139
		Накладные расходы	%	--		222,39	890
		Сметная прибыль	%		8	200,57	802
		Сметная стоимость:				2707,68	10831
51	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка					
			комплект		4	302,29	1209
		Итого оплата труда:				266,26	1065
		Накладные расходы	%	--		180,46	722
		Сметная прибыль	%		8	38,62	154
		Сметная стоимость:				521,37	2085

-14

1	2	3	4	5	6	7	8
52	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Термометры прямые в оправе**					
			шт.		**4**	**1288,28**	**5153**
		Накладные расходы	%	--		54,62	218
		Сметная прибыль	%		8	107,43	430
		Сметная стоимость:				1450,34	5801
54	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**					
			шт.		**1**	**934,9**	**935**
		Накладные расходы	%	--		455,27	455
		Сметная прибыль	%		8	111,21	111
		Сметная стоимость:				1501,39	1501
55	23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss**					
			шт.		**1**	**151166,41**	**151166**
		Накладные расходы	%	--		6409,46	6409
		Сметная прибыль	%		8	12606,07	12606
		Сметная стоимость:				170181,94	170182
57	23-041005-1410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**					
			шт.		**1**	**196069,4**	**196069**
		Накладные расходы	%	--		8313,34	8313
		Сметная прибыль	%		8	16350,62	16351
		Сметная стоимость:				220733,36	220733
58	23-051207-2016 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**					
			шт.		**1**	**280050,57**	**280051**
		Накладные расходы	%	--		11874,14	11874
		Сметная прибыль	%		8	23353,98	23354

-15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				315278,69	315279
59	23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	**шт.**		**1**	**38862,13**	**38862**
		Накладные расходы	%	--		1647,75	1648
		Сметная прибыль	%		8	3240,79	3241
		Сметная стоимость:				43750,68	43751
60	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**		**1**	**22911,32**	**22911**
		Накладные расходы	%	--		971,44	971
		Сметная прибыль	%		8	1910,62	1911
		Сметная стоимость:				25793,38	25793
61	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**		**1**	**14194**	**14194**
		Накладные расходы	%	--		7605,05	7605
		Сметная прибыль	%		8	1743,92	1744
		Сметная стоимость:				23542,98	23543
62	51-020602-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO**	**шт.**		**1**	**141826**	**141826**
		Накладные расходы	%	--		6013,42	6013
		Сметная прибыль	%		8	11827,15	11827
		Сметная стоимость:				159666,58	159667

16

1	2	3	4	5	6	7	8
63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**					
			м2	**2,3**		**62,73**	**144**
		Накладные расходы	%	--		18,49	43
		Сметная прибыль	%	8		6,5	15
		Сметная стоимость:				87,73	201
64	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**					
			м2	**2,3**		**78,13**	**180**
		Накладные расходы	%	--		10,74	25
		Сметная прибыль	%	8		7,11	16
		Сметная стоимость:				95,98	221
65	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**					
			м3	**0,11**		**62099,66**	**6831**
		Накладные расходы	%	--		11659,58	1283
		Сметная прибыль	%	8		5900,74	649
		Сметная стоимость:				79659,98	8763
66	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**					
			м2	**4,4**		**390,01**	**1716**
		Накладные расходы	%	--		160	704
		Сметная прибыль	%	8		44	194
		Сметная стоимость:				594,01	2614
67	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**					
			1000 м2	**0,0051**		**314118,44**	**1602**
		Накладные расходы	%	--		13318,62	68
		Сметная прибыль	%	8		26194,96	134
		Сметная стоимость:				353632,03	1804
		Обвязка водоподогревателя					
68	13-060301-0501 РСНБ РК 2015	**Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Монтаж оборудования**					
			т	**0,136**		**470356,31**	**63968**
		Накладные расходы	%	--		206468,19	28080
		Сметная прибыль	%	8		54145,96	7364

-17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				730970,46	99412
69	23-051101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27a, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, T в греющем контуре T1 70°C/T2**					
			шт.		**1**	**320219,62**	**320220**
		Накладные расходы	%	--		13577,31	13577
		Сметная прибыль	%		8	26703,75	26704
		Сметная стоимость:				360500,69	360501
70	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**					
			шт.		**1**	**1401,19**	**1401**
		Накладные расходы	%	--		688,9	689
		Сметная прибыль	%		8	167,21	167
		Сметная стоимость:				2257,3	2257
71	23-041010-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор температуры AVTB 25 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1, Тмакс 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**					
			шт.		**1**	**203748,48**	**203748**
		Накладные расходы	%	--		8638,94	8639
		Сметная прибыль	%		8	16990,99	16991
		Сметная стоимость:				229378,41	229378
72	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**					
			шт.		**7**	**1563,7**	**10946**
		Накладные расходы	%	--		822,28	5756
		Сметная прибыль	%		8	190,88	1336
		Сметная стоимость:				2576,86	18038
73	23-041001-6601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**					
			шт.		**1**	**6609,93**	**6610**
		Накладные расходы	%	--		280,26	280
		Сметная прибыль	%		8	551,22	551
		Сметная стоимость:				7441,41	7441

1	2	3	4	5	6	7	8
74	23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**		**1**	**10225,11**	**10225**
		Накладные расходы	%	--		433,54	434
		Сметная прибыль	%		8	852,69	853
		Сметная стоимость:				11511,35	11511
75	23-040902-1037 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**3**	**9108,17**	**27325**
		Накладные расходы	%	--		386,19	1159
		Сметная прибыль	%		8	759,55	2279
		Сметная стоимость:				10253,9	30762
76	23-040902-1035 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**2**	**6564,17**	**13128**
		Накладные расходы	%	--		278,32	557
		Сметная прибыль	%		8	547,4	1095
		Сметная стоимость:				7389,89	14779
77	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**		**1**	**18019,35**	**18019**
		Накладные расходы	%	--		1279,11	1279
		Сметная прибыль	%		8	1543,88	1544
		Сметная стоимость:				20842,33	20842
78	11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.**	**насос**		**1**	**14194**	**14194**
		Накладные расходы	%	--		7605,05	7605
		Сметная прибыль	%		8	1743,92	1744
		Сметная стоимость:				23542,98	23543
79	51-020602-0139 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO**	**шт.**		**1**	**160151**	**160151**
		Накладные расходы	%	--		6790,4	6790

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	13355,31	13355
		Сметная стоимость:				180296,71	180297
80	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**		**4**	**2284,72**	**9139**
		Накладные расходы	%	--		222,39	890
		Сметная прибыль	%		8	200,57	802
		Сметная стоимость:				2707,68	10831
81	11-181101-0104	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**		**3**	**302,29**	**907**
		Накладные расходы	%	--		180,46	541
		Сметная прибыль	%		8	38,62	116
		Сметная стоимость:				521,37	1564
82	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**		**3**	**1288,28**	**3865**
		Накладные расходы	%	--		54,62	164
		Сметная прибыль	%		8	107,43	322
		Сметная стоимость:				1450,34	4351
83	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**		**20**	**1400,57**	**28011**
		Накладные расходы	%	--		366,87	7337
		Сметная прибыль	%		8	141,4	2828
		Сметная стоимость:				1908,84	38176
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
84	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка**	**решетка**		**40**	**1185,62**	**47425**
		Накладные расходы	%	--		618,27	24731
		Сметная прибыль	%		8	144,31	5772
		Сметная стоимость:				1948,2	77928

-20

1	2	3	4	5	6	7	8
85	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка**					
			решетка		**40**	**1275,14**	**51006**
		Накладные расходы	%	--		622,07	24883
		Сметная прибыль	%		8	151,78	6071
		Сметная стоимость:				2048,98	81960
86	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**					
			м2 поверхно		**1,6**	**3611,66**	**5779**
		Накладные расходы	%	--		951,38	1522
		Сметная прибыль	%		8	365,04	584
		Сметная стоимость:				4928,08	7885
87	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200x200 мм /100x150, 150x150/. Установка**					
			решетка		**3**	**1078,69**	**3236**
		Накладные расходы	%	--		613,74	1841
		Сметная прибыль	%		8	135,39	406
		Сметная стоимость:				1827,82	5483

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Сети водоснабжения и канализации

5	23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**3,0000**	**27330,36**	**81991**
		Накладные расходы	%	--		1158,81	3476
		Сметная прибыль	%		8	2279,13	6837
		Сметная стоимость:				**30768,30**	**92305**
6	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**40,0000**	**371,55**	**14862**
		Накладные расходы	%	--		236,39	9456
		Сметная прибыль	%		8	48,63	1945
		Сметная стоимость:				**656,57**	**26263**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-030301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики горячей /холодной/ воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma /класс В/**	**шт.**	**40,0000**		**4167,08**	**166683**
		НР второго уровня	%	4,24		176,68	7067
		Накладные расходы	%	--		176,68	7067
		Сметная прибыль	%	8		347,50	13900
		Сметная стоимость:				**4691,27**	**187651**
12	23-040905-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**1134,39**	**90751**
		Накладные расходы	%	--		48,10	3848
		Сметная прибыль	%	8		94,60	7568
		Сметная стоимость:				**1277,09**	**102167**
13	ПРАЙС лист ТОО "КазПластТрубаАстана"	**Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC**	**шт**	**40,0000**		**1815,77**	**72631**
		Накладные расходы	%	--		76,99	3080
		Сметная прибыль	%	8		151,42	6057
		Сметная стоимость:				**2044,18**	**81767**
14	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**1563,70**	**23455**
		Накладные расходы	%	--		822,28	12334
		Сметная прибыль	%	8		190,88	2863
		Сметная стоимость:				**2576,86**	**38653**
15	23-040905-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**4176,41**	**54293**
		Накладные расходы	%	--		177,08	2302
		Сметная прибыль	%	8		348,28	4528
		Сметная стоимость:				**4701,77**	**61123**

-22

1	2	3	4	5	6	7	8
16	23-040905-1206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**9295,38**	**18591**
		Накладные расходы	%	--		394,12	788
		Сметная прибыль	%	8		775,16	1550
		Сметная стоимость:				**10464,66**	**20929**
17	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**32,0000**		**378,53**	**12113**
		Накладные расходы	%	--		16,05	514
		Сметная прибыль	%	8		31,57	1010
		Сметная стоимость:				**426,15**	**13637**
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0200**		**16364,13**	**327**
		Накладные расходы	%	--		1244,19	25
		Сметная прибыль	%	8		1408,67	28
		Сметная стоимость:				**19016,99**	**380**
23	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**2,0000**		**409,71**	**819**
		Накладные расходы	%	--		136,68	273
		Сметная прибыль	%	8		43,71	87
		Сметная стоимость:				**590,10**	**1180**
24	21-110403-0516 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,2000**		**2520,56**	**5545**
		Накладные расходы	%	--		106,87	235
		Сметная прибыль	%	8		210,19	462
		Сметная стоимость:				**2837,63**	**6243**
25	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км**	**0,0020**		**421043,24**	**842**

23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		210887,63	422
		Сметная прибыль	%	8		50554,47	101
		Сметная стоимость:				**682485,35**	**1365**
26	**23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0200**		**8266,68**	**16699**
		Накладные расходы	%	--		350,51	708
		Сметная прибыль	%	8		689,37	1393
		Сметная стоимость:				**9306,56**	**18800**
27	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**2924,75**	**1755**
		Накладные расходы	%	--		124,01	74
		Сметная прибыль	%	8		243,90	146
		Сметная стоимость:				**3292,66**	**1976**
28	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015 И зм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**1,0000**		**4277,16**	**4277**
		Накладные расходы	%	--		1377,78	1378
		Сметная прибыль	%	8		452,40	452
		Сметная стоимость:				**6107,33**	**6107**
29	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 И зм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**191,0000**		**1769,82**	**338036**
		Накладные расходы	%	--		1048,65	200292
		Сметная прибыль	%	8		225,48	43066
		Сметная стоимость:				**3043,95**	**581394**
30	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 И зм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1046,45**	**6279**
		Накладные расходы	%	--		649,75	3899
		Сметная прибыль	%	8		135,70	814
		Сметная стоимость:				**1831,90**	**10991**

-24

1	2	3	4	5	6	7	8
31	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,0000		1389,48	8337
		Накладные расходы	%	--		863,97	5184
		Сметная прибыль	%	8		180,28	1082
		Сметная стоимость:				2433,73	14602
35	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	171,7090		121,76	20907
		Накладные расходы	%	--		5,16	886
		Сметная прибыль	%	8		10,15	1744
		Сметная стоимость:				137,08	23537
36	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	90,0480		360,63	32474
		Накладные расходы	%	--		15,29	1377
		Сметная прибыль	%	8		30,07	2708
		Сметная стоимость:				405,99	36559
37	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,6220		590,84	3322
		Накладные расходы	%	--		25,05	141
		Сметная прибыль	%	8		49,27	277
		Сметная стоимость:				665,16	3740
42	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	32,0000		378,53	12113
		Накладные расходы	%	--		16,05	514
		Сметная прибыль	%	8		31,57	1010
		Сметная стоимость:				426,15	13637

1	2	3	4	5	6	7	8
43	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**12,31**	**98**
		Накладные расходы	%	--		0,52	4
		Сметная прибыль	%	8		1,03	8
		Сметная стоимость:				**13,86**	**110**
44	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,0000**		**32,82**	**1050**
		Накладные расходы	%	--		1,39	45
		Сметная прибыль	%	8		2,74	88
		Сметная стоимость:				**36,95**	**1182**
45	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/**	**м**	**9,0000**		**128,62**	**1158**
		Накладные расходы	%	--		5,45	49
		Сметная прибыль	%	8		10,73	97
		Сметная стоимость:				**144,80**	**1304**
46	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80,0000**		**156,73**	**12538**
		Накладные расходы	%	--		6,65	532
		Сметная прибыль	%	8		13,07	1046
		Сметная стоимость:				**176,45**	**14115**
47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,3000**		**62,73**	**144**
		Накладные расходы	%	--		18,49	43
		Сметная прибыль	%	8		6,50	15
		Сметная стоимость:				**87,73**	**201**
48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,6000**		**60,07**	**276**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,33	57
		Сметная прибыль	%	8		5,79	27
		Сметная стоимость:				**78,20**	**359**
49	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**173,5000**		**409,71**	**71084**
		Накладные расходы	%	--		136,68	23714
		Сметная прибыль	%	8		43,71	7584
		Сметная стоимость:				**590,10**	**102382**
50	**21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**26,4000**		**144,81**	**3823**
		Накладные расходы	%	--		6,14	162
		Сметная прибыль	%	8		12,08	319
		Сметная стоимость:				**163,03**	**4304**
51	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**105,6000**		**225,63**	**23827**
		Накладные расходы	%	--		9,57	1010
		Сметная прибыль	%	8		18,82	1987
		Сметная стоимость:				**254,01**	**26824**
52	**21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,6000**		**251,10**	**1657**
		Накладные расходы	%	--		10,65	70
		Сметная прибыль	%	8		20,94	138
		Сметная стоимость:				**282,69**	**1865**
53	**21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**41,8000**		**362,29**	**15144**
		Накладные расходы	%	--		15,36	642
		Сметная прибыль	%	8		30,21	1263

-27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				407,86	17049
54	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	4,4000		438,98	1932
		Накладные расходы	%	--		18,61	82
		Сметная прибыль	%	8		36,61	161
		Сметная стоимость:				494,20	2175
55	21-110403-0319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,0500		621,17	3758
		Накладные расходы	%	--		26,34	159
		Сметная прибыль	%	8		51,80	313
		Сметная стоимость:				699,31	4231
56	23-020401-0811 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		2328,04	2328
		Накладные расходы	%	--		98,71	99
		Сметная прибыль	%	8		194,14	194
		Сметная стоимость:				2620,89	2621
57	23-020401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	26,0000		298,97	7773
		Накладные расходы	%	--		12,68	330
		Сметная прибыль	%	8		24,93	648
		Сметная стоимость:				336,58	8751
58	23-020401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,0000		628,58	2514
		Накладные расходы	%	--		26,65	107
		Сметная прибыль	%	8		52,42	210

-28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				707,65	2831
59	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,0000		2085,90	25031
		Накладные расходы	%	--		272,87	3274
		Сметная прибыль	%	8		188,70	2264
		Сметная стоимость:				2547,47	30570
		Сантехприборы					
60	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	40,0000		16302,44	652098
		Накладные расходы	%	--		1907,23	76289
		Сметная прибыль	%	8		1456,77	58271
		Сметная стоимость:				19666,44	786658
61	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	40,0000		10041,65	401666
		Накладные расходы	%	--		1491,84	59674
		Сметная прибыль	%	8		922,68	36907
		Сметная стоимость:				12456,17	498247
	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	40,0000		5663,02	226521
		Накладные расходы	%	--		1092,27	43691
		Сметная прибыль	%	8		540,42	21617
		Сметная стоимость:				7295,72	291829
	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	40,0000		20078,11	803124
		Накладные расходы	%	--		1967,19	78688
		Сметная прибыль	%	8		1763,62	70545
		Сметная стоимость:				23808,92	952357
	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	шт.	40,0000		5397,47	215899

-29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		228,85	9154
		Сметная прибыль	%	8		450,11	18004
		Сметная стоимость:				**6076,43**	**243057**
65	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**20,0000**		**3826,51**	**76530**
		Накладные расходы	%	--		162,24	3245
		Сметная прибыль	%	8		319,10	6382
		Сметная стоимость:				**4307,85**	**86157**
66	23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1679,14**	**13433**
		Накладные расходы	%	--		71,20	570
		Сметная прибыль	%	8		140,03	1120
		Сметная стоимость:				**1890,36**	**15123**
67	23-040905-1207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**12323,89**	**12324**
		НР второго уровня	%	4,24		522,53	523
		Накладные расходы	%	--		522,53	523
		Сметная прибыль	%	8		1027,71	1028
		Сметная стоимость:				**13874,14**	**13874**
68	23-040905-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**4176,41**	**41764**
		Накладные расходы	%	--		177,08	1771
		Сметная прибыль	%	8		348,28	3483
		Сметная стоимость:				**4701,77**	**47018**

-30

1	2	3	4	5	6	7	8
69	23-040905-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6596,12**	**6596**
		Накладные расходы	%	--		279,68	280
		Сметная прибыль	%	8		550,06	550
		Сметная стоимость:				**7425,86**	**7426**
70	23-040905-1206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**9295,38**	**9295**
		Накладные расходы	%	--		394,12	394
		Сметная прибыль	%	8		775,16	775
		Сметная стоимость:				**10464,66**	**10465**
71	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1563,70**	**1564**
		Накладные расходы	%	--		822,28	822
		Сметная прибыль	%	8		190,88	191
		Сметная стоимость:				**2576,86**	**2577**
72	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**22775,31**	**22775**
		Накладные расходы	%	--		965,67	966
		Сметная прибыль	%	8		1899,28	1899
		Сметная стоимость:				**25640,26**	**25640**
	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**318,0000**		**1769,82**	**562803**
		Накладные расходы	%	--		1048,65	333470
		Сметная прибыль	%	8		225,48	71702
		Сметная стоимость:				**3043,95**	**967975**
	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**130,0000**		**1046,45**	**136039**

31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		649,75	84467
		Сметная прибыль	%	8		135,70	17640
		Сметная стоимость:				**1831,90**	**238146**
75	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1389,48**	**22232**
		Накладные расходы	%	--		863,97	13824
		Сметная прибыль	%	8		180,28	2884
		Сметная стоимость:				**2433,73**	**38940**
76	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**36,0000**		**1403,35**	**50521**
		Накладные расходы	%	--		800,98	28835
		Сметная прибыль	%	8		176,35	6348
		Сметная стоимость:				**2380,68**	**85705**
77	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1365,00**	**13650**
		Накладные расходы	%	--		772,31	7723
		Сметная прибыль	%	8		170,99	1710
		Сметная стоимость:				**2308,30**	**23083**
78	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**285,8820**		**121,76**	**34809**
		Накладные расходы	%	--		5,16	1476
		Сметная прибыль	%	8		10,15	2903
		Сметная стоимость:				**137,08**	**39188**
79	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**121,9400**		**360,63**	**43975**
		Накладные расходы	%	--		15,29	1865
		Сметная прибыль	%	8		30,07	3667
		Сметная стоимость:				**405,99**	**49507**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,9920**		**590,84**	**8858**
		Накладные расходы	%	--		25,05	376
		Сметная прибыль	%	8		49,27	739
		Сметная стоимость:				665,16	9972
81	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**34,0560**		**980,70**	**33399**
		Накладные расходы	%	--		41,58	1416
		Сметная прибыль	%	8		81,78	2785
		Сметная стоимость:				1104,06	37600
82	23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,4600**		**1595,90**	**15097**
		Накладные расходы	%	--		67,67	640
		Сметная прибыль	%	8		133,09	1259
		Сметная стоимость:				1796,65	16996
83	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**40,0000**		**371,55**	**14862**
		Накладные расходы	%	--		236,39	9456
		Сметная прибыль	%	8		48,63	1945
		Сметная стоимость:				656,57	26263
84	23-030301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma /класс В/**	**шт.**	**40,0000**		**4167,08**	**166683**
		Накладные расходы	%	--		176,68	7067
		Сметная прибыль	%	8		347,50	13900
		Сметная стоимость:				4691,27	187650

1	2	3	4	5	6	7	8
85	ПРАЙС лист ТОО "КазПластТруб а Астана"	**Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC**	**шт**	**40,0000**		**1815,77**	**72631**
		Накладные расходы	%	--		76,99	3080
		Сметная прибыль	%	8		151,42	6057
		Сметная стоимость:				**2044,18**	**81767**
86	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1828,27**	**7313**
		Накладные расходы	%	--		261,94	1048
		Сметная прибыль	%	8		167,22	669
		Сметная стоимость:				**2257,44**	**9030**
87	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**2244,54**	**8978**
		Накладные расходы	%	--		333,82	1335
		Сметная прибыль	%	8		206,27	825
		Сметная стоимость:				**2784,63**	**11139**
88	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**96,0000**		**156,73**	**15046**
		Накладные расходы	%	--		6,65	638
		Сметная прибыль	%	8		13,07	1255
		Сметная стоимость:				**176,45**	**16939**
89	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1563,70**	**1564**
		Накладные расходы	%	--		822,28	822
		Сметная прибыль	%	8		190,88	191
		Сметная стоимость:				**2576,86**	**2577**
90	23-041001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**4303,54**	**4304**
		Накладные расходы	%	--		182,47	182

-34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		358,88	359
		Сметная стоимость:				**4844,89**	**4845**
91	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**14194,00**	**14194**
		Накладные расходы	%	--		7605,05	7605
		Сметная прибыль	%	8		1743,92	1744
		Сметная стоимость:				**23542,98**	**23543**
92	51-020602-0139 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO**	**шт.**	**1,0000**		**160151,00**	**160151**
		Накладные расходы	%	--		6790,40	6790
		Сметная прибыль	%	8		13355,31	13355
		Сметная стоимость:				**180296,71**	**180297**
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,3000**		**62,73**	**270**
		Накладные расходы	%	--		18,49	80
		Сметная прибыль	%	8		6,50	28
		Сметная стоимость:				**87,73**	**377**
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,6000**		**60,07**	**517**
		Накладные расходы	%	--		12,33	106
		Сметная прибыль	%	8		5,79	50
		Сметная стоимость:				**78,20**	**673**
95	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**117,7000**		**511,02**	**60147**
		Накладные расходы	%	--		21,67	2550
		Сметная прибыль	%	8		42,61	5016
		Сметная стоимость:				**575,30**	**67713**

35

1	2	3	4	5	6	7	8
96	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**32,0000**		**378,53**	**12113**
		Накладные расходы	%	--		16,05	514
		Сметная прибыль	%	8		31,57	1010
		Сметная стоимость:				**426,15**	**13637**
97	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,0000**		**12,31**	**591**
		Накладные расходы	%	--		0,52	25
		Сметная прибыль	%	8		1,03	49
		Сметная стоимость:				**13,86**	**665**
98	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,0000**		**32,82**	**1050**
		Накладные расходы	%	--		1,39	45
		Сметная прибыль	%	8		2,74	88
		Сметная стоимость:				**36,95**	**1182**
99	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/**	**м**	**9,3800**		**128,62**	**1206**
		Накладные расходы	%	--		5,45	51
		Сметная прибыль	%	8		10,73	101
		Сметная стоимость:				**144,80**	**1358**
100	23-020401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1662,01**	**4986**
		Накладные расходы	%	--		70,47	211
		Сметная прибыль	%	8		138,60	416
		Сметная стоимость:				**1871,08**	**5613**

2	3	4	5	6	7	8
23-020401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**419,39**	**839**
	Накладные расходы	%	--		17,78	36
	Сметная прибыль	%	8		34,97	70
	Сметная стоимость:				**472,15**	**944**
23-020401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**298,97**	**5979**
	Накладные расходы	%	--		12,68	254
	Сметная прибыль	%	8		24,93	499
	Сметная стоимость:				**336,58**	**6732**
23-020401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**628,58**	**1257**
	Накладные расходы	%	--		26,65	53
	Сметная прибыль	%	8		52,42	105
	Сметная стоимость:				**707,65**	**1415**
104 11-170201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**19637,57**	**785503**
	Накладные расходы	%	--		2170,92	86837
	Сметная прибыль	%	8		1744,68	69787
	Сметная стоимость:				**23553,17**	**942127**
105 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**354,0000**		**409,71**	**145037**
	Накладные расходы	%	--		136,68	48386
	Сметная прибыль	%	8		43,71	15474
	Сметная стоимость:				**590,10**	**208896**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**178,2000**		**200,22**	**35679**
		Накладные расходы	%	--		8,49	1513
		Сметная прибыль	%	8		16,70	2975
		Сметная стоимость:				**225,41**	**40167**
107	**21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**143,0000**		**291,94**	**41747**
		Накладные расходы	%	--		12,38	1770
		Сметная прибыль	%	8		24,35	3481
		Сметная стоимость:				**328,66**	**46999**
108	**21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**331,45**	**5834**
		Накладные расходы	%	--		14,05	247
		Сметная прибыль	%	8		27,64	486
		Сметная стоимость:				**373,14**	**6567**
109	**21-110403-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**39,6000**		**470,34**	**18625**
		Накладные расходы	%	--		19,94	790
		Сметная прибыль	%	8		39,22	1553
		Сметная стоимость:				**529,51**	**20968**
110	**21-110403-0317 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**581,09**	**6392**
		Накладные расходы	%	--		24,64	271
		Сметная прибыль	%	8		48,46	533
		Сметная стоимость:				**654,19**	**7196**

2	3	4	5	6	7	8
23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1366,48**	**2733**
	Накладные расходы	%	--		57,94	116
	Сметная прибыль	%	8		113,95	228
	Сметная стоимость:				**1538,37**	**3077**
11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**210,30**	**1682**
	Накладные расходы	%	--		79,37	635
	Сметная прибыль	%	8		23,17	185
	Сметная стоимость:				**312,84**	**2503**
11-160301-0205 РСНБ РК 2015 II зм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**2085,90**	**50062**
	Накладные расходы	%	--		272,87	6549
	Сметная прибыль	%	8		188,70	4529
	Сметная стоимость:				**2547,47**	**61139**
	Канализация К1					
11-160501-0101 РСНБ РК 2015 II зм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110,0000**		**827,80**	**91058**
	Накладные расходы	%	--		358,77	39465
	Сметная прибыль	%	8		94,93	10442
	Сметная стоимость:				**1281,50**	**140965**
11-160501-0102 РСНБ РК 2015 II зм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**244,0000**		**1295,07**	**315996**
	Накладные расходы	%	--		365,52	89187
	Сметная прибыль	%	8		132,85	32415
	Сметная стоимость:				**1793,43**	**437598**
11-160501-0211 РСНБ РК 2015 II зм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**2765,59**	**22125**

-39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		787,11	6297
		Сметная прибыль	%	8		284,22	2274
		Сметная стоимость:				**3836,93**	**30696**
117	**23-020403-1303 РСНБ РК 2015в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**16,0000**		**441,99**	**7072**
		Накладные расходы	%	--		18,74	300
		Сметная прибыль	%	8		36,86	590
		Сметная стоимость:				**497,59**	**7962**
118	**23-020403-1808 РСНБ РК 2015в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**18,0000**		**115,71**	**2083**
		Накладные расходы	%	--		4,91	88
		Сметная прибыль	%	8		9,65	174
		Сметная стоимость:				**130,27**	**2345**
119	**23-020403-1805 РСНБ РК 2015в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**80,0000**		**91,09**	**7287**
		Накладные расходы	%	--		3,86	309
		Сметная прибыль	%	8		7,60	608
		Сметная стоимость:				**102,55**	**8204**
120	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм /Лючок 300х400/**	**1000 м2**	**0,0019**		**2682201,18**	**5096**
		Накладные расходы	%	--		113725,33	216
		Сметная прибыль	%	8		223674,12	425
		Сметная стоимость:				**3019600,63**	**5737**
121	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2**	**77,0000**		**1545,11**	**118974**
		Накладные расходы	%	--		463,90	35720

-40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		160,72	12376
		Сметная стоимость:				**2169,74**	**167070**
122	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**8,0000**		**1593,05**	**12744**
		Накладные расходы	%	--		378,16	3025
		Сметная прибыль	%	8		157,70	1262
		Сметная стоимость:				**2128,90**	**17031**
123	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**237,5000**		**511,02**	**121367**
		Накладные расходы	%	--		21,67	5146
		Сметная прибыль	%	8		42,61	10121
		Сметная стоимость:				**575,30**	**136634**
124	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2000**		**2924,75**	**3510**
		Накладные расходы	%	--		124,01	149
		Сметная прибыль	%	8		243,90	293
		Сметная стоимость:				**3292,66**	**3951**
125	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2,0000**		**4277,16**	**8554**
		Накладные расходы	%	--		1377,78	2756
		Сметная прибыль	%	8		452,40	905
		Сметная стоимость:				**6107,33**	**12215**
126	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**37,0000**		**409,71**	**15159**
		Накладные расходы	%	--		136,68	5057
		Сметная прибыль	%	8		43,71	1617
		Сметная стоимость:				**590,10**	**21834**

-41

1	2	3	4	5	6	7	8
127	21-110403-0520 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**34,1000**		**3957,22**	**134941**
		Накладные расходы	%	--		167,79	5722
		Сметная прибыль	%	8		330,00	11253
		Сметная стоимость:				**4455,01**	**151916**
128	21-110403-0525 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,6000**		**7065,28**	**46631**
		Накладные расходы	%	--		299,57	1977
		Сметная прибыль	%	8		589,19	3889
		Сметная стоимость:				**7954,04**	**52497**
129	23-020401-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,0000**		**739,28**	**35485**
		Накладные расходы	%	--		31,35	1505
		Сметная прибыль	%	8		61,65	2959
		Сметная стоимость:				**832,28**	**39949**
130	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**14194,00**	**14194**
		Накладные расходы	%	--		7605,05	7605
		Сметная прибыль	%	8		1743,92	1744
		Сметная стоимость:				**23542,98**	**23543**
131	51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1,0000**		**38850,00**	**38850**
		Накладные расходы	%	--		1647,24	1647
		Сметная прибыль	%	8		3239,78	3240
		Сметная стоимость:				**43737,02**	**43737**

42

1	2	3	4	5	6	7	8
132	23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**20,0000**		**1593,24**	**31865**
		Накладные расходы	%	--		67,55	1351
		Сметная прибыль	%	8		132,86	2657
		Сметная стоимость:				**1793,66**	**35873**
133	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	**м2**	**6,0000**		**1256,62**	**7540**
		Накладные расходы	%	--		378,73	2272
		Сметная прибыль	%	8		130,83	785
		Сметная стоимость:				**1766,18**	**10597**
134	21-110403-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**6,6000**		**3738,82**	**24676**
		Накладные расходы	%	--		158,53	1046
		Сметная прибыль	%	8		311,79	2058
		Сметная стоимость:				**4209,13**	**27780**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Электросиловое оборудование и электроосвещение

1	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**8998,85**	**8999**
		Накладные расходы	%	--		1853,36	1853
		Сметная прибыль	%	8		868,18	868
		Сметная стоимость:				**11720,39**	**11721**
2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-28-63/, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**156059,00**	**156059**
		Накладные расходы	%	--		6616,90	6617
		Сметная прибыль	%	8		13014,07	13014

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				175689,97	175690
3	**13-080305-0903 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**10,0000**		**4300,08**	**43001**
		Накладные расходы	%	--		1788,05	17881
		Сметная прибыль	%	8		487,05	4871
		Сметная стоимость:				**6575,18**	**65752**
4	**23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**10,0000**		**17802,72**	**178027**
		Накладные расходы	%	--		754,84	7548
		Сметная прибыль	%	8		1484,60	14846
		Сметная стоимость:				**20042,16**	**200421**
5	**24-040207-3986 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная PE/**	**шт.**	**10,0000**		**928,20**	**9282**
		Накладные расходы	%	--		39,36	394
		Сметная прибыль	%	8		77,40	774
		Сметная стоимость:				**1044,96**	**10450**
6	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**40,0000**		**360,95**	**14438**
		Накладные расходы	%	--		157,68	6307
		Сметная прибыль	%	8		41,49	1660
		Сметная стоимость:				**560,12**	**22405**
7	**23-070501-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DDZ1513/**	**шт.**	**40,0000**		**16211,31**	**648452**
		Накладные расходы	%	--		687,36	27494
		Сметная прибыль	%	8		1351,89	54076
		Сметная стоимость:				**18250,56**	**730023**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**887,43**	**35497**
		Накладные расходы	%	--		430,14	17206
		Сметная прибыль	%	8		105,41	4216
		Сметная стоимость:				**1422,97**	**56919**
9	**23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40,0000**		**458,11**	**18324**
		Накладные расходы	%	--		19,42	777
		Сметная прибыль	%	8		38,20	1528
		Сметная стоимость:				**515,74**	**20629**
12	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1012,53**	**3038**
		Накладные расходы	%	--		453,28	1360
		Сметная прибыль	%	8		117,26	352
		Сметная стоимость:				**1583,07**	**4750**
13	**23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**7210,21**	**21631**
		Накладные расходы	%	--		305,71	917
		Сметная прибыль	%	8		601,27	1804
		Сметная стоимость:				**8117,20**	**24352**
14	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**40,0000**		**2327,56**	**93103**
		Накладные расходы	%	--		892,64	35705
		Сметная прибыль	%	8		257,62	10305
		Сметная стоимость:				**3477,82**	**139113**
15	**23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	**шт.**	**40,0000**		**1264,28**	**50571**
		Накладные расходы	%	--		53,61	2144
		Сметная прибыль	%	8		105,43	4217

– 45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1423,32**	**56932**
16	**13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**200,0000**		**887,43**	**177485**
		Накладные расходы	%	--		430,14	86029
		Сметная прибыль	%	8		105,41	21081
		Сметная стоимость:				**1422,97**	**284595**
17	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40,0000**		**419,35**	**16774**
		Накладные расходы	%	--		17,78	711
		Сметная прибыль	%	8		34,97	1399
		Сметная стоимость:				**472,10**	**18884**
18	**23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**120,0000**		**3580,18**	**429622**
		Накладные расходы	%	--		151,80	18216
		Сметная прибыль	%	8		298,56	35827
		Сметная стоимость:				**4030,54**	**483665**
19	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40,0000**		**3580,18**	**143207**
		Накладные расходы	%	--		151,80	6072
		Сметная прибыль	%	8		298,56	11942
		Сметная стоимость:				**4030,54**	**161221**
20	**23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 /шина силовая-А/**	**шт.**	**40,0000**		**965,61**	**38624**
		Накладные расходы	%	--		40,94	1638
		Сметная прибыль	%	8		80,52	3221
		Сметная стоимость:				**1087,08**	**43483**

-46

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Астанинский кабельный завод"**	**я N**	**шт**	**40,0000**		**153,82**	**6153**
		сходы	%	--		6,52	261
		быль	%	8		12,83	513
		ость:				**173,17**	**6927**
22	**24-040207-3986 РСНБ РК 2015 прим. в ценах квартала 2017 года**	**аземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная**	**шт.**	**40,0000**		**928,20**	**37128**
		расходы	%	--		39,36	1574
		быль	%	8		77,40	3096
		мость:				**1044,96**	**41798**
23	**13-080305-140 РСНБ РК 2015**	**трический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**40,0000**		**596,49**	**23860**
		расходы	%	--		277,39	11096
		ибыль	%	8		69,91	2796
		имость:				**943,80**	**37752**
24	**23-070218-110 РСНБ РК 2015 ценах II квартала 2017 года**	**ктрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение епень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**40,0000**		**704,95**	**28198**
		расходы	%	--		29,89	1196
		рибыль	%	8		58,79	2351
		оимость:				**793,63**	**31745**
25	**13-080305-030 РСНБ РК 201**	**ик потолочный или настенный для помещений с нормальными среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или**	**шт.**	**80,0000**		**1290,96**	**103277**
		е расходы	%	--		504,28	40343
		рибыль	%	8		143,62	11490
		оимость:				**1938,87**	**155109**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	23-070101-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**68,0000**		**715,17**	**48632**
		Накладные расходы	%	--		30,32	2062
		Сметная прибыль	%	8		59,64	4055
		Сметная стоимость:				**805,13**	**54749**
27	23-070101-1805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**1741,29**	**20895**
		Накладные расходы	%	--		73,83	886
		Сметная прибыль	%	8		145,21	1743
		Сметная стоимость:				**1960,33**	**23524**
28	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**3962,32**	**11887**
		Накладные расходы	%	--		168,00	504
		Сметная прибыль	%	8		330,43	991
		Сметная стоимость:				**4460,75**	**13382**
29	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**30,0000**		**1541,71**	**46251**
		Накладные расходы	%	--		595,34	17860
		Сметная прибыль	%	8		170,96	5129
		Сметная стоимость:				**2308,02**	**69240**
30	23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**30,0000**		**1176,20**	**35286**
		Накладные расходы	%	--		49,87	1496
		Сметная прибыль	%	8		98,09	2943
		Сметная стоимость:				**1324,16**	**39725**
31	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**2,0000**		**6587,97**	**13176**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1637,98	3276
		Сметная прибыль	%	8		658,08	1316
		Сметная стоимость:				**8884,03**	**17768**
32	**23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,0000**		**22591,11**	**45182**
		Накладные расходы	%	--		957,86	1916
		Сметная прибыль	%	8		1883,92	3768
		Сметная стоимость:				**25432,89**	**50866**
33	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**9,0000**		**1290,96**	**11619**
		Накладные расходы	%	--		504,28	4539
		Сметная прибыль	%	8		143,62	1293
		Сметная стоимость:				**1938,87**	**17450**
34	**23-070106-1001 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 /ССАВ-07/**	**шт.**	**9,0000**		**3396,74**	**30571**
		Накладные расходы	%	--		144,02	1296
		Сметная прибыль	%	8		283,26	2549
		Сметная стоимость:				**3824,02**	**34416**
35	**23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /KL-G23/9Вт/**	**шт.**	**80,0000**		**295,85**	**23668**
		Накладные расходы	%	--		12,54	1004
		Сметная прибыль	%	8		24,67	1974
		Сметная стоимость:				**333,07**	**26645**
	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,3000**		**549,78**	**165**
		Накладные расходы	%	--		23,31	7

-49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,85	14
		Сметная стоимость:				**618,94**	**186**
57	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**30,0000**		**136,64**	**4099**
		Накладные расходы	%	--		5,79	174
		Сметная прибыль	%	8		11,39	342
		Сметная стоимость:				**153,83**	**4615**
55	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**90,0000**		**1353,88**	**121849**
		Накладные расходы	%	--		250,90	22581
		Сметная прибыль	%	8		128,38	11554
		Сметная стоимость:				**1733,16**	**155984**
56	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**446,48**	**5358**
		Накладные расходы	%	--		212,33	2548
		Сметная прибыль	%	8		52,70	632
		Сметная стоимость:				**711,51**	**8538**
57	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**12,0000**		**195,86**	**2350**
		Накладные расходы	%	--		8,30	100
		Сметная прибыль	%	8		16,33	196
		Сметная стоимость:				**220,50**	**2646**
58	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**90,0000**		**150,98**	**13588**
		Накладные расходы	%	--		6,40	576
		Сметная прибыль	%	8		12,59	1133
		Сметная стоимость:				**169,97**	**15297**
59	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**94,0000**		**269,46**	**25329**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		125,61	11807
		Сметная прибыль	%	8		31,61	2971
		Сметная стоимость:				**426,68**	**40108**
60	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**144,0000**		**269,46**	**38803**
		Накладные расходы	%	--		125,61	18088
		Сметная прибыль	%	8		31,61	4551
		Сметная стоимость:				**426,68**	**61442**
61	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**14,0000**		**298,96**	**4185**
		Накладные расходы	%	--		142,47	1995
		Сметная прибыль	%	8		35,31	494
		Сметная стоимость:				**476,75**	**6674**
62	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**94,0000**		**201,05**	**18899**
		Накладные расходы	%	--		8,52	801
		Сметная прибыль	%	8		16,77	1576
		Сметная стоимость:				**226,34**	**21276**
63	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**144,0000**		**229,62**	**33065**
		Накладные расходы	%	--		9,74	1402
		Сметная прибыль	%	8		19,15	2757
		Сметная стоимость:				**258,50**	**37225**
64	**23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**14,0000**		**423,36**	**5927**
		Накладные расходы	%	--		17,95	251
		Сметная прибыль	%	8		35,30	494
		Сметная стоимость:				**476,62**	**6673**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**456,0000**		**321,79**	**146735**
		Накладные расходы	%	--		147,46	67240
		Сметная прибыль	%	8		37,54	17118
		Сметная стоимость:				**506,78**	**231093**
66	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**456,0000**		**401,60**	**183130**
		Накладные расходы	%	--		17,03	7765
		Сметная прибыль	%	8		33,49	15272
		Сметная стоимость:				**452,12**	**206166**
67	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**40,0000**		**325,92**	**13037**
		Накладные расходы	%	--		155,48	6219
		Сметная прибыль	%	8		38,51	1540
		Сметная стоимость:				**519,91**	**20797**
68	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**40,0000**		**320,34**	**12814**
		Накладные расходы	%	--		13,58	543
		Сметная прибыль	%	8		26,71	1069
		Сметная стоимость:				**360,64**	**14426**
69	23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	**шт.**	**694,0000**		**70,41**	**48865**
		Накладные расходы	%	--		2,99	2072
		Сметная прибыль	%	8		5,87	4075
		Сметная стоимость:				**79,27**	**55012**

-52

1	2	3	4	5	6	7	8
70	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 /У-192/	шт.	460,0000		92,95	42757
		Накладные расходы	%	--		3,94	1813
		Сметная прибыль	%	8		7,75	3566
		Сметная стоимость:				104,64	48135
71	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45,0000		247,86	11154
		Накладные расходы	%	--		10,51	473
		Сметная прибыль	%	8		20,67	930
		Сметная стоимость:				279,04	12557
72	23-070219-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 /Розетка потолочная РП УХЛ3/	шт.	78,0000		166,28	12970
		Накладные расходы	%	--		7,05	550
		Сметная прибыль	%	8		13,87	1082
		Сметная стоимость:				187,20	14601
73	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	202,0000		929,23	187704
		Накладные расходы	%	--		39,40	7959
		Сметная прибыль	%	8		77,49	15653
		Сметная стоимость:				1046,12	211316
74	24-040207-3904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78,0000		169,04	13185
		НР второго уровня	%	4,24		7,17	559
		Накладные расходы	%	--		7,17	559

-53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14,10	1100
		Сметная стоимость:				**190,30**	**14844**
75	**13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**887,43**	**1775**
		Накладные расходы	%	--		430,14	860
		Сметная прибыль	%	8		105,41	211
		Сметная стоимость:				**1422,97**	**2846**
76	**23-070216-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК /Фотореле ФР-2/**	**шт.**	**2,0000**		**2009,42**	**4019**
		Накладные расходы	%	--		85,20	170
		Сметная прибыль	%	8		167,57	335
		Сметная стоимость:				**2262,19**	**4525**
77	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30,0000**		**286,77**	**8603**
		Накладные расходы	%	--		76,39	2292
		Сметная прибыль	%	8		29,05	872
		Сметная стоимость:				**392,21**	**11766**
78	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**160,0000**		**432,28**	**69165**
		Накладные расходы	%	--		72,38	11580
		Сметная прибыль	%	8		40,37	6460
		Сметная стоимость:				**545,03**	**87205**
79	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**3114,59**	**18688**
		Накладные расходы	%	--		483,83	2903
		Сметная прибыль	%	8		287,87	1727
		Сметная стоимость:				**3886,29**	**23318**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5. Слабые токи

Домофон

-54

1	2	3	4	5	6	7	8
24	13-100203-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**837,61**	**3350**
		Накладные расходы	%	--		295,63	1183
		Сметная прибыль	%	8		90,66	363
		Сметная стоимость:				**1223,91**	**4895**
25	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М/К-20/ серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**2,0000**		**8689,08**	**17378**
		Накладные расходы	%	--		368,42	737
		Сметная прибыль	%	8		724,60	1449
		Сметная стоимость:				**9782,10**	**19564**
26	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Блок вызова БВД-311R /БВД-342х/, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**2,0000**		**7868,61**	**15737**
		Накладные расходы	%	--		333,63	667
		Сметная прибыль	%	8		656,18	1312
		Сметная стоимость:				**8858,42**	**17717**
27	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1111,12**	**2222**
		Накладные расходы	%	--		463,63	927
		Сметная прибыль	%	8		125,98	252
		Сметная стоимость:				**1700,73**	**3401**
28	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300/400/(M)-40**	**шт.**	**2,0000**		**6711,67**	**13423**
		Накладные расходы	%	--		284,57	569
		Сметная прибыль	%	8		559,70	1119
		Сметная стоимость:				**7555,94**	**15112**

-55

1	2	3	4	5	6	7	8
29	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		923,22	1846
			%	--		379,92	760
		Накладные расходы	%	8		104,25	209
		Сметная прибыль				1407,39	2814
		Сметная стоимость:				2313,43	4627
30	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2,0000			
			%	--		98,09	196
		Накладные расходы	%	8		192,92	386
		Сметная прибыль				2604,44	5209
		Сметная стоимость:				837,61	33504
31	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	40,0000			
			%	--		295,63	11825
		Накладные расходы	%	8		90,66	3626
		Сметная прибыль				1223,91	48956
		Сметная стоимость:				1092,49	43700
32	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Устройство квартирное переговорное УКП-7 /12(М)/, с регулировкой громкости вызова	шт.	40,0000			
			%	--		46,32	1853
		Накладные расходы	%	8		91,10	3644
		Сметная прибыль				1229,92	49197
		Сметная стоимость:				4894,45	9789
33	21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,0000			
			%	--		207,52	415
		Накладные расходы	%	8		408,16	816
		Сметная прибыль				5510,13	11020
		Сметная стоимость:				110,80	99724
34	13-100105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	900,0000			
			%	--		46,21	41588
		Накладные расходы					

-56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,56	11305
		Сметная стоимость:				169,57	152617
35	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,9180		16650,83	15285
		Накладные расходы	%	--		706,00	648
		Сметная прибыль	%	8		1388,55	1275
		Сметная стоимость:				18745,37	17208
36	13-080401-0417 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	15,0000		347,19	5208
		Накладные расходы	%	--		141,14	2117
		Сметная прибыль	%	8		39,07	586
		Сметная стоимость:				527,40	7911
37	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,0000		198,80	5964
		Накладные расходы	%	--		60,11	1803
		Сметная прибыль	%	8		20,71	621
		Сметная стоимость:				279,63	8389
38	23-060201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0459		337198,32	15477
		Накладные расходы	%	--		14297,21	656
		Сметная прибыль	%	8		28119,64	1291
		Сметная стоимость:				379615,17	17424
39	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2,0000		887,43	1775
		Накладные расходы	%	--		430,14	860
		Сметная прибыль	%	8		105,41	211
		Сметная стоимость:				1422,97	2846
40	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		419,35	839

-57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,78	36
		Сметная прибыль	%	8		34,97	70
		Сметная стоимость:				**472,10**	**944**
41	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**30,0000**		**380,82**	**11425**
		Накладные расходы	%	--		126,98	3809
		Сметная прибыль	%	8		40,62	1219
		Сметная стоимость:				**548,42**	**16453**
42	**23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**30,0000**		**160,35**	**4811**
		Накладные расходы	%	--		6,80	204
		Сметная прибыль	%	8		13,37	401
		Сметная стоимость:				**180,52**	**5416**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6. Газоснабжение					
1	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**40,0000**		**39599,37**	**1583975**
		Накладные расходы	%	--		2309,78	92391
		Сметная прибыль	%	8		3352,73	134109
		Сметная стоимость:				**45261,88**	**1810475**
2	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**40,0000**		**775,88**	**31035**
		Накладные расходы	%	--		388,76	15550
		Сметная прибыль	%	8		93,17	3727
		Сметная стоимость:				**1257,81**	**50312**
3	**23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**40,0000**		**7104,69**	**284188**
		Накладные расходы	%	--		301,24	12050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		592,47	23699
		Сметная стоимость:				**7998,40**	**319937**
4	**23-040601-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**27504,19**	**55008**
		Накладные расходы	%	--		1166,18	2332
		Сметная прибыль	%	8		2293,63	4587
		Сметная стоимость:				**30964,00**	**61928**
5	**23-021104-9901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа /ИФС-50/**	**комплект**	**2,0000**		**--**	**--**
6	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**120,0000**		**1545,75**	**185490**
		Накладные расходы	%	--		816,15	97938
		Сметная прибыль	%	8		188,95	22674
		Сметная стоимость:				**2550,85**	**306102**
7	**23-040909-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**4238,80**	**339104**
		Накладные расходы	%	--		179,73	14378
		Сметная прибыль	%	8		353,48	28279
		Сметная стоимость:				**4772,01**	**381761**
8	**23-040909-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**4562,14**	**182486**
		Накладные расходы	%	--		193,43	7737
		Сметная прибыль	%	8		380,45	15218
		Сметная стоимость:				**5136,02**	**205441**
9	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**209,0000**		**522,66**	**109236**
		Накладные расходы	%	--		329,64	68896

-59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		68,18	14251
		Сметная стоимость:				920,49	192382
10	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	80,0000		289,67	23174
		Накладные расходы	%	--		12,28	983
		Сметная прибыль	%	8		24,16	1932
		Сметная стоимость:				326,11	26089
11	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	96,0000		166,35	15970
		Накладные расходы	%	--		7,05	677
		Сметная прибыль	%	8		13,87	1332
		Сметная стоимость:				187,28	17979
12	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,0000		255,32	2043
		Накладные расходы	%	--		10,83	87
		Сметная прибыль	%	8		21,29	170
		Сметная стоимость:				287,44	2300
13	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,0000		412,18	5358
		Накладные расходы	%	--		17,48	227
		Сметная прибыль	%	8		34,37	447
		Сметная стоимость:				464,03	6032
14	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,0000		755,70	9068
		Накладные расходы	%	--		32,04	385
		Сметная прибыль	%	8		63,02	756

-60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				850,76	10209
16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,4000**		**62,73**	**1280**
		Накладные расходы	%	--		18,49	377
		Сметная прибыль	%	8		6,50	133
		Сметная стоимость:				87,73	1790
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,4000**		**120,15**	**2451**
		Накладные расходы	%	--		24,67	503
		Сметная прибыль	%	8		11,59	236
		Сметная стоимость:				156,40	3191
18	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**131,0000**		**511,02**	**66944**
		Накладные расходы	%	--		21,67	2838
		Сметная прибыль	%	8		42,61	5583
		Сметная стоимость:				575,30	75365
19	21-130816-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**40,0000**		**324,36**	**12974**
		НР второго уровня	%	4,24		13,75	550
		Накладные расходы	%	--		13,75	550
		Сметная прибыль	%	8		27,05	1082
		Сметная стоимость:				365,16	14606
20	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /футляр/**	**м**	**11,5200**		**968,07**	**11152**
		Накладные расходы	%	--		348,53	4015
		Сметная прибыль	%	8		105,33	1213
		Сметная стоимость:				1421,93	16380

Итого с НР и СП	**Тенге**	**28351404**
Накладные расходы (акт выполненных работ № 6 от 16 августа 2018 г)	**Тенге**	**820204**
Итого	**Тенге**	**29171608**

-61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				262544
		Итого	**Тенге**				**29434152**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	Тенге				630480
		В текущих ценах на 2017% - 100%	**Тенге**				**30064632**
		В текущих ценах на 2018% - К = 2405/2269 (1,05 99 38 29 88)					**31866655**
		Сучетом условной скидки	**Тенге**				**28616256**
		НДС (12%)	Тенге				3433951
		Итого по акту с учетом НДС	**Тенге**				**32050207**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Expert Групп»
Окас М.К.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 63 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201__ г