Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)

Справка № 8 от "22" ноября 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		126	31.05.2019				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**123 934 831,0**	**110 656 099**							**13 278 732**	
В том числе за отчетный период	**5 733 345,0**	**5 119 058**							**614 287,0**	**5733345,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Expert Групп»
Окас М.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Аусльбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
Стройка - адрес : Микрорайон 1, № 9А, г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)
Договор № 126 от 31.05.2019 г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8 от "22" ноября 2019 г

на строительно-монтажные работы
Составлена в ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
34	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,9600**		**586,75**	**2910**
		Накладные расходы	%	--		190,18	943
		Сметная прибыль	%	8		62,15	308
		Сметная стоимость:				**839,08**	**4162**
35	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2**	**4,9600**		**262,71**	**1303**
		Накладные расходы	%	--		135,99	675
		Сметная прибыль	%	8		31,90	158
		Сметная стоимость:				**430,60**	**2136**
36	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2**	**5,0400**		**1097,32**	**5530**
		Накладные расходы	%	--		368,48	1857

-2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		117,26	591
		Сметная стоимость:				**1583,06**	**7978**
37	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**6,5000**		**723,39**	**4702**
		Накладные расходы	%	--		126,34	821
		Сметная прибыль	%	8		67,98	442
		Сметная стоимость:				**917,70**	**5965**
39	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0012**		**314490,23**	**377**
		Накладные расходы	%	--		94113,71	113
		Сметная прибыль	%	8		32688,32	39
		Сметная стоимость:				**441292,26**	**529**
40	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т**	**0,0592**		**415385,91**	**24591**
		Накладные расходы	%	--		36331,41	2151
		Сметная прибыль	%	8		36137,39	2139
		Сметная стоимость:				**487854,71**	**28881**
41	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т**	**0,0610**		**49850,96**	**3041**
		Накладные расходы	%	--		20697,37	1263
		Сметная прибыль	%	8		5643,87	344
		Сметная стоимость:				**76192,19**	**4648**
42	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0610**		**299951,71**	**18297**
		Накладные расходы	%	--		12717,95	776
		Сметная прибыль	%	8		25013,57	1526
		Сметная стоимость:				**337683,24**	**20599**
		Входы в подвал №1					

-3

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	2,5200		906,73	2285
		Накладные расходы	%	--		214,77	541
		Сметная прибыль	%	8		89,72	226
		Сметная стоимость:				1211,21	3052
47	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2	12,0000		1097,32	13168
		Накладные расходы	%	--		368,48	4422
		Сметная прибыль	%	8		117,26	1407
		Сметная стоимость:				1583,06	18997
48	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м	1,5000		827,80	1242
		Накладные расходы	%	--		358,77	538
		Сметная прибыль	%	8		94,93	142
		Сметная стоимость:				1281,50	1923
49	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3	1,1000		4786,14	5265
		Накладные расходы	%	--		778,50	856
		Сметная прибыль	%	8		445,17	490
		Сметная стоимость:				6009,81	6611
50	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	5,8700		19263,13	113075
		Накладные расходы	%	--		2118,02	12433
		Сметная прибыль	%	8		1710,49	10041
		Сметная стоимость:				23091,64	135548
51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	13,5000		723,39	9766
		Накладные расходы	%	--		126,34	1706
		Сметная прибыль	%	8		67,98	918

-4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				917,70	12389
52	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3	2,0000		20741,95	41484
		Накладные расходы	%	--		2832,08	5664
		Сметная прибыль	%	8		1885,92	3772
		Сметная стоимость:				25459,95	50920
53	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2,0000		305,10	610
		Накладные расходы	%	--		111,03	222
		Сметная прибыль	%	8		33,29	67
		Сметная стоимость:				449,43	899
54	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0440		57874,52	2546
		Накладные расходы	%	--		2453,88	108
		Сметная прибыль	%	8		4826,27	212
		Сметная стоимость:				65154,67	2866
55	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14,4000		934,83	13462
		Накладные расходы	%	--		611,80	8810
		Сметная прибыль	%	8		123,73	1782
		Сметная стоимость:				1670,37	24054
56	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14,4000		1949,58	28074
		Накладные расходы	%	--		82,66	1190
		Сметная прибыль	%	8		162,58	2341
		Сметная стоимость:				2194,82	31605

-5

1	2	3	4	5	6	7	8
57	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2	1,6200		1506,66	2441
		Накладные расходы	%	--		903,30	1463
		Сметная прибыль	%	8		192,80	312
		Сметная стоимость:				2602,76	4217
58	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,6200		40105,33	64971
		Накладные расходы	%	--		1700,47	2755
		Сметная прибыль	%	8		3344,46	5418
		Сметная стоимость:				45150,26	73144
59	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3	0,1570		70218,19	11024
		Накладные расходы	%	--		13354,27	2097
		Сметная прибыль	%	8		6685,80	1050
		Сметная стоимость:				90258,25	14170
60	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2	2,0400		2687,67	5483
		Накладные расходы	%	--		792,74	1617
		Сметная прибыль	%	8		278,43	568
		Сметная стоимость:				3758,84	7668
61	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	0,1570		6016,45	945
		Накладные расходы	%	--		637,34	100
		Сметная прибыль	%	8		532,30	84
		Сметная стоимость:				7186,09	1129
62	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	27,7800		209,48	5819
		Накладные расходы	%	--		23,37	649
		Сметная прибыль	%	8		18,63	517

-6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				251,48	6986
63	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2	11,8500		1352,67	16029
		Накладные расходы	%	--		194,85	2309
		Сметная прибыль	%	8		123,80	1467
		Сметная стоимость:				1671,33	19805
64	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	11,9000		2197,45	26150
		Накладные расходы	%	--		526,61	6267
		Сметная прибыль	%	8		217,92	2593
		Сметная стоимость:				2941,98	35010
		Входы в подвал №2					
68	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	3,2400		906,73	2938
		Накладные расходы	%	--		214,77	696
		Сметная прибыль	%	8		89,72	291
		Сметная стоимость:				1211,21	3925
69	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	12,0000		1097,32	13168
		Накладные расходы	%	--		368,48	4422
		Сметная прибыль	%	8		117,26	1407
		Сметная стоимость:				1583,06	18997
70	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	1,5000		827,80	1242
		Накладные расходы	%	--		358,77	538
		Сметная прибыль	%	8		94,93	142
		Сметная стоимость:				1281,50	1923

~7

1	2	3	4	5	6	7	8
71	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3	1,1000		4786,14	5265
		Накладные расходы	%	--		778,50	856
		Сметная прибыль	%	8		445,17	490
		Сметная стоимость:				6009,81	6611
72	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	6,3000		19263,13	121358
		Накладные расходы	%	--		2118,02	13344
		Сметная прибыль	%	8		1710,49	10776
		Сметная стоимость:				23091,64	145478
73	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	13,5000		723,39	9766
		Накладные расходы	%	--		126,34	1706
		Сметная прибыль	%	8		67,98	918
		Сметная стоимость:				917,70	12389
74	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	2,0000		20741,95	41484
		Накладные расходы	%	--		2832,08	5664
		Сметная прибыль	%	8		1885,92	3772
		Сметная стоимость:				25459,95	50920
75	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт	2,0000		305,10	610
		Накладные расходы	%	--		111,03	222
		Сметная прибыль	%	8		33,29	67
		Сметная стоимость:				449,43	899
76	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,0440		57874,52	2546
		Накладные расходы	%	--		2453,88	108
		Сметная прибыль	%	8		4826,27	212

-8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**65154,67**	**2866**
77	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12,0000**		**934,83**	**11218**
		Накладные расходы	%	--		611,80	7342
		Сметная прибыль	%	8		123,73	1485
		Сметная стоимость:				**1670,37**	**20044**
78	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12,0000**		**1949,58**	**23395**
		Накладные расходы	%	--		82,66	992
		Сметная прибыль	%	8		162,58	1951
		Сметная стоимость:				**2194,82**	**26338**
79	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2**	**1,6200**		**1506,66**	**2441**
		Накладные расходы	%	--		903,30	1463
		Сметная прибыль	%	8		192,80	312
		Сметная стоимость:				**2602,76**	**4217**
80	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,6200**		**40105,33**	**64971**
		Накладные расходы	%	--		1700,47	2755
		Сметная прибыль	%	8		3344,46	5418
		Сметная стоимость:				**45150,26**	**73144**
81	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3**	**0,1570**		**70218,19**	**11024**
		Накладные расходы	%	--		13354,27	2097
		Сметная прибыль	%	8		6685,80	1050
		Сметная стоимость:				**90258,25**	**14170**

-9

1	2	3	4	5	6	7	8
82	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2	2,0400		2687,67	5483
		Накладные расходы	%	--		792,74	1617
		Сметная прибыль	%	8		278,43	568
		Сметная стоимость:				3758,84	7668
83	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	0,1570		6016,45	945
		Накладные расходы	%	--		637,34	100
		Сметная прибыль	%	8		532,30	84
		Сметная стоимость:				7186,09	1129
84	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	27,7800		209,48	5819
		Накладные расходы	%	--		23,37	649
		Сметная прибыль	%	8		18,63	517
		Сметная стоимость:				251,48	6986
85	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2	11,8500		1352,67	16029
		Накладные расходы	%	--		194,85	2309
		Сметная прибыль	%	8		123,80	1467
		Сметная стоимость:				1671,33	19805
86	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2	11,9000		2197,45	26150
		Накладные расходы	%	--		526,61	6267
		Сметная прибыль	%	8		217,92	2593
		Сметная стоимость:				2941,98	35010
		ИТОГО: ПЗ, НР и СП	Тенге				978410

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9.Полы

-10

1	2	3	4	5	6	7	8
227	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м	337,0500		260,60	87836
		Накладные расходы	%	--		60,66	20445
		Сметная прибыль	%	8		25,70	8662
		Сметная стоимость:				346,96	116943
245	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м	1452,6320		260,60	378557
		Накладные расходы	%	--		60,66	88114
		Сметная прибыль	%	8		25,70	37334
		Сметная стоимость:				346,96	504004
251	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м	105,2880		449,65	47342
		Накладные расходы	%	--		145,85	15356
		Сметная прибыль	%	8		47,64	5016
		Сметная стоимость:				643,14	67714
				Тип 6			
252	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	79,1000		1624,16	128471
		Накладные расходы	%	--		210,99	16689
		Сметная прибыль	%	8		146,81	11613
		Сметная стоимость:				1981,96	156773
253	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	6,3280		19847,68	125596
		Накладные расходы	%	--		2524,27	15974
		Сметная прибыль	%	8		1789,76	11326
		Сметная стоимость:				24161,71	152895
254	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	79,1000		872,29	68998
		Накладные расходы	%	--		213,31	16872

-11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		86,85	6870
		Сметная стоимость:				**1172,44**	**92740**
255	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**79,1000**		**-190,73**	**-15086**
		Накладные расходы	%	--		-19,21	-1520
		Сметная прибыль	%	8		-16,80	-1328
		Сметная стоимость:				**-226,73**	**-12238**
			Тип 7				
256	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**116,0000**		**586,75**	**68063**
		Накладные расходы	%	--		190,18	22061
		Сметная прибыль	%	8		62,15	7210
		Сметная стоимость:				**839,08**	**97334**
			Тип 8				
257	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**353,6000**		**1624,16**	**574303**
		Накладные расходы	%	--		210,99	74604
		Сметная прибыль	%	8		146,81	51913
		Сметная стоимость:				**1981,96**	**700820**
258	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**17,6800**		**7141,48**	**126261**
		Накладные расходы	%	--		2090,48	36960
		Сметная прибыль	%	8		738,56	13058
		Сметная стоимость:				**9970,52**	**176278**
	ИТОГО: ПЗ, НР и СП		Тенге				**2053263**

РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы

		Установка почтовых ящиков					
306	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**8,0000**		**938,50**	**7508**
		Накладные расходы	%	--		361,08	2889
		Сметная прибыль	%	8		103,97	832

-12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1403,54	11228
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы					
358	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0048		314490,23	1510
		Накладные расходы	%	--		94113,71	452
		Сметная прибыль	%	8		32688,32	157
		Сметная стоимость:				441292,26	2119
359	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м	7,2000		9324,45	67136
		Накладные расходы	%	--		718,91	5176
		Сметная прибыль	%	8		803,47	5785
		Сметная стоимость:				10846,83	78097
360	13-030803-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Манипулятор, грузоподъемность 0,35 т, для кассет. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		30438,28	60877
		Накладные расходы	%	--		11711,95	23424
		Сметная прибыль	%	8		3372,02	6744
		Сметная стоимость:				45522,25	91045
361	51-100201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	2,0000		1451408,00	2902816
		Накладные расходы	%	--		61539,70	123079
		Сметная прибыль	%	8		121035,82	242072
		Сметная стоимость:				1633983,52	3267967
	ИТОГО: ПЗ, НР и СП		Тенге				3450456

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Отопление и вентиляция

10	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м	1917,0000		55,46	106320
		Накладные расходы	%	--		34,89	66883
		Сметная прибыль	%	8		7,23	13856

-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				97,58	187060
11	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	29,0000		59,81	1735
		Накладные расходы	%	--		35,07	1017
		Сметная прибыль	%	8		7,59	220
		Сметная стоимость:				102,48	2972
	ИТОГО: ПЗ, НР и СП		Тенге				190032

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5 . Слабые токи

		Видеонаблюдение					
43	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		2000,14	4000
		Накладные расходы	%	--		920,52	1841
		Сметная прибыль	%	8		233,65	467
		Сметная стоимость:				3154,31	6308
44	23-080501-2153 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Видеокамера уличная модели EZ632e, типа EverFocus /OPT 1313 VF 12 IR Bullet/	шт.	2,0000		58249,47	116499
		Накладные расходы	%	--		2469,78	4940
		Сметная прибыль	%	8		4857,54	9715
		Сметная стоимость:				65576,79	131154
45	23-080504-1107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов /Коммутатор GV-POE PA191/	шт.	2,0000		5209,21	10418
		Накладные расходы	%	--		220,87	442
		Сметная прибыль	%	8		434,41	869
		Сметная стоимость:				5864,49	11729

-14

1	2	3	4	5	6	7	8
46	ПРАЙС лист "ТОО Форстрейд"	**Флеш-накопитель, 32 GB**	**шт**	**2,0000**		**4320,63**	**8641**
		Накладные расходы	%	--		183,19	366
		Сметная прибыль	%	8		360,31	721
		Сметная стоимость:				**4864,13**	**9728**
47	13-100105-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**4,0000**		**110,80**	**443**
		Накладные расходы	%	--		46,21	185
		Сметная прибыль	%	8		12,56	50
		Сметная стоимость:				**169,57**	**678**
48	23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,0041**		**191313,66**	**784**
		Накладные расходы	%	--		8111,70	33
		Сметная прибыль	%	8		15954,03	65
		Сметная стоимость:				**215379,39**	**883**
49	23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**4,0000**		**28,57**	**114**
		Накладные расходы	%	--		1,21	5
		Сметная прибыль	%	8		2,38	10
		Сметная стоимость:				**32,16**	**128**
50	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**325,92**	**652**
		Накладные расходы	%	--		155,48	311
		Сметная прибыль	%	8		38,51	77
		Сметная стоимость:				**519,91**	**1040**

-15

1	2	3	4	5	6	7	8
51	23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000		396,50	793
		Накладные расходы	%	--		16,81	34
		Сметная прибыль	%	8		33,06	66
		Сметная стоимость:				446,38	893
52	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		206,42	413
		Накладные расходы	%	--		89,35	179
		Сметная прибыль	%	8		23,66	47
		Сметная стоимость:				319,43	639
53	23-070202-0521 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК /КМ-41246/	шт.	2,0000		927,43	1855
		Накладные расходы	%	--		39,32	79
		Сметная прибыль	%	8		77,34	155
		Сметная стоимость:				1044,09	2088
	ИТОГО: ПЗ, НР и СП		Тенге				165268
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6 . Газоснабжение					
15	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	209,0000		340,38	71140
		Накладные расходы	%	--		223,88	46792
		Сметная прибыль	%	8		45,14	9435
		Сметная стоимость:				609,41	127366
	ИТОГО: ПЗ, НР и СП		Тенге				127366
	Итого ПЗ, НР и СП		Тенге				5218403

-16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				46966
		Итого	**Тенге**				**5265369**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)	Тенге				112784
		В текущих ценах на 2017% - 100%	**Тенге**				**5378153**
		В текущих ценах на 2018%					**5700510**
		С учетом условной скидки	**Тенге**				**5119058**
		НДС (12%)	Тенге				614287
		Итого по акту с учетом НДС	**Тенге**				**5733345**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Expert Группа»
М.п. — Окас М.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокше-Курылыс-Р"
Директор — Фотин А.Н.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства — Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 18 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г.