Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100240014651**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140007085

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 04.06.2021 г к Договору №32 от 23.04.2021

Номер документа	Дата составления
00000000062	24.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	69 633 972,00	69 633 972,00	7 460 782,71
				Итого	1	x	69 633 972,00	7 460 782,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021_год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.04.2021 г.				
		Доп.соглашение № 1	04.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	482 833 167	62 173 189	431 101 041	56 303 390					51 732 126	482 833 167
в том числе за отчётный месяц :		62 173 189	56 303 390	56 303 390					7 460 783	69 633 972
Акт №9		11 199 648	11 199 648	11 199 648					1 343 958	12 543 606
Акт №10		1 438 766							172 652	1 611 418
Акт №11		4 431 033							531 724	4 962 757
Акт №12		38 535 135	38 535 135	38 535 135					4 624 216	43 159 351
Акт №13		6 568 607	6 568 607	6 568 607					788 233	7 356 840

Всего к оплате: **69 633 972** **(шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать три тысячи девятьсот семьдесят два) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 9
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-2

Бурение скважины №2,3,№4 и №8

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Бурение скважин									
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	936	55,27	55,27	51735	51735	–	11665	68472
						–	17,31	–	16202	–	5072	

2	2 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	936	32,49	32,49	30408	30408	–	5647	38939
					–	8,38	–	7843	–	2884	
3	3 1104-0101-1102	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	34	7654,38	5482,74	260249	186413	4077	99137	388137
					2051,74	1378,62	69759	46873	–	28751	
4	4 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,2108	688671		145172		145172	–	156786
					–		–		–	11614	
5	5 1104-0101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	27	10169,37	7355	274573	198585	4233	103270	408070
					2657,59	1842,19	71755	49739	–	30227	
6	6 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,39148	688671		269601		269601	–	291169
					–		–		–	21568	
7	7 1104-0101-1104	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы	м бурения	40	14775,28	10794,03	591011	431761	8882	219274	875108
					3759,2	2690,03	150368	107601	–	64823	
8	8 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,8	688671		550937		550937	–	595012
					–		–		–	44075	

9	9 1104-0101-1102	Разбурка скважин долотом ф 269 мм скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта НР = 85 % К=4,000;	м бурения	34	7667,47	5482,74	260694	186413	4522	99137	388617
					2051,74	1378,62	69759	46873	–	28786	
10	10 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,2108	688671		145172		145172	–	156786
					–		–		–	11614	
11	11 1104-0101-1103	Разбурка скважин долотом ф 269 мм в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	27	10189,41	7355	275114	198585	4774	103270	408655
					2657,59	1842,19	71755	49739	–	30271	
12	12 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,39148	688671		269601		269601	–	291169
					–		–		–	21568	
13	13 1104-0101-1104	Разбурка скважин долотом ф 269 с обратной промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта Грунты 4 группы НР = 85 % К=4,000;	м бурения	40	14775,28	10794,03	591011	431761	8882	219274	875108
					3759,2	2690,03	150368	107601	–	64823	
14	14 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ К=4,000;	шт.	0,8	688671		550937		550937	–	595012
					–		–		–	44075	
15	15 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 % К=4,000;	м3	1,56	17074,36	–	26636	–	6131	17429	47590
					13144,23	–	20505	–	–	3525	

16	16 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=4,000; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	20	912,85	570,6	18257	11412	655	7926	28278
					309,5	156,75	6190	3135	–	2095	
17	17 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=4,000;	м	101	11524		1163924		1163924	–	1257038
					–		–		–	93114	
18	18 1104-0201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=4,000;	м труб, обжатых грунтами	101	4191,93	2181,51	423385	220333	–	222073	697095
					2010,42	576,34	203052	58210	–	51637	
19	19 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В К=4,000;	шт.	20	39815		796300		796300	–	860004
					–		–		–	63704	
20	20 2105-0308-0806	Сетка латунная галунного плетения N24 К=4,000;	м2	10,6	175		1855		1855	–	2003
					–		–		–	148	
21	21 1104-0501-0201	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=4,000;	сутки откачки	4	140196,75	75642,75	560787	302571	–	294922	924166
					64554	22187,75	258216	88751	–	68457	

22	22 1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=4,000;	сутки откачки	6	140196,83	75642,83	841181	453857	–	442383	1386249
					64554	22187,83	387324	133127	–	102685	
23	23 1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/см) НР = 85 % К=4,000;	сутки откачки	0,7	140197,14	75642,86	98138	52950	–	51611	161729
					64554,29	22187,14	45188	15531	–	11980	
24	24 1106-0101-0119	Бетонирование устья скважины НР = 91 % К=4,000;	м3	4	20695,25	1358,75	82781	5435	64092	13203	103663
					3313,5	313,75	13254	1255	–	7679	

Итого		**11 004 855**	**11 004 855**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 517 493	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 762 219	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		732 480	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 999 747	
- накладные расходы, тенге		1 910 221	
в т.ч. зарплата, тенге		171 920	
- сметная прибыль (8 %), тенге		815 175	
Временные здания и сооружения	**2%**	**220 097**	
Итого с временными			**11 224 952**
Зимние удорожания	**3,12%**	**350 050**	
Итого с зимними удорожаниями			**11 575 002**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**231 500**	
Итого сметная стоимость			**11 806 502**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**9 445 202**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**2 361 300**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**9 917 462**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**2 526 591**
Всего :			**12 444 053**

Итого по договорной цене	***0,9***		**11 199 648**
НДС	**12 %**	**1 343 958**	
Итого с НДС			**12 543 606**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект 6 Насосная станция 2-го подъема
Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 10
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-2-1
Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Внутренняя отделка									
			1.1 Демонтажные работы									
1	1	1212-0104-0504	Внутренние поверхности. Очистка стен и потолков от старых набелов и окрасок НР = 72 %	м2	191,48	248,01	–	47488	–	–	34191	88213
						248,01	–	47488	–	–	6534	
2	2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	50	168,24	0,24	8412	12	–	6048	15617

						168	–	8400	–	–	1157	
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	35,85	837,15	31,55	30012	1131	–	21223	55334
						805,61	16,6	28881	595	–	4099	
4	4	1146-0401-	Отмостка. Разборка НР = 84 %	м3	3,23	18495,36	8397,83	59740	27125	–	38007	105567
						10097,52	3910,53	32615	12631	–	7820	
5	5	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,64794	583		2127		–	–	2297
						–		–		–	170	
6	6	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,64794	240		876		–	–	946
						–		–		–	70	
			1.2 Отделочные работы									
7	7	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	98,96	2002	27,86	198118	2757	92823	75388	295386
						1036,16	21,91	102538	2168	–	21880	
8	8	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	98,96	659,29	4,58	65243	453	16817	38560	112107
						484,77	2,29	47973	227	–	8304	
9	9	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-песчанным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	5,5	2428,18	0,18	13355	1	1889	8255	23339
						2084,55	–	11465	–	–	1729	
10	10	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	92,52	1445,85	82,13	133770	7599	42968	64676	214322
						899,3	71,61	83203	6625	–	15876	

11	11	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска акриловой краской по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	92,52	324,81	23,9	30051	2211	13925	10110	43374
						150,4	1,37	13915	127	–	3213	
12	12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	35,85	655,76	29,37	23509	1053	9668	12514	38905
						356,71	14,64	12788	525	–	2882	
13	13	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,85	4050,1	77,99	145196	2796	96445	44389	204752
						1281,87	35,34	45955	1267	–	15167	
14	14	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	50	278,84	1,1	13942	55	12210	1569	16752
						33,54	0,56	1677	28	–	1241	
15	15	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	50	1235,68	14,8	61784	740	53634	7060	74352
						148,2	5,28	7410	264	–	5508	
16	16	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	50	659,52	7	32976	350	29272	3202	39072
						67,08	2,52	3354	126	–	2894	
17	17	1108-0101-0202	Основание под отмостку. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,23	5488,24	1749,54	17727	5651	9174	4997	24542
						898,45	765,02	2902	2471	–	1818	
18	18	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	3,23	15601,86	1200,31	50394	3877	42905	4111	58865
						1118,27	280,5	3612	906	–	4360	

Итого		**1 413 742**	**1 413 742**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		454 176	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		55 811	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		27 960	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		421 730	
- перевозка грузов, тенге		3 003	
- накладные расходы, тенге		374 300	
в т.ч. зарплата, тенге		33 687	
- сметная прибыль (8 %), тенге		104 722	
Временные здания и сооружения	**2%**	**28 275**	
Итого с временными			**1 442 017**
Зимние удорожания	**3,12%**	**44 969**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 486 986**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**29 740**	
Итого сметная стоимость			**1 516 726**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**1 213 381**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**303 345**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**1 274 050**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**324 579**
Всего :			**1 598 629**
Итого по договорной цене	***0,9***		**1 438 766**
НДС	**12 %**	**172 652**	
Итого с НДС			**1 611 418**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода. Площадка водозаборных сооружений

Договор о государственных закупках № 32 от 24.04.2021г.,доп.соглашение № 1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 11
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

на Наружные сети водопровода. Площадка водозаборных сооружений

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1597,47	205,97	194,88	329035	311307	–	69324	430228
						11,1	49,18	17728	78556	–	31869	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	50,11	2056,82	–	103067	–	–	74208	191457

					2056,82	–	103067	–	–	14182		
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1598,14	35,44	35,44	56638	56638	–	15265	77655
					–	13,27	–	21202	–	5752	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49,43	894,23	–	44202	–	–	31825	82109
					894,23	–	44202	–	–	6082	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1598,14	163,62	76,47	261491	122204	–	141879	435640
					87,16	36,15	139287	57767	–	32270	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,87	276,34	265,76	6320	6078	2	1391	8328
					10,49	73,98	240	1692	–	617	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	41,166	213		8768		–	–	9469
					–		–		–	701	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	22,87	21,21	17,93	485	410	2	171	708
					3,19	7,21	73	165	–	52	
	1.2 Круглый котлован под колодцы										
9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	135,72	205,97	194,87	27954	26448	–	5890	36552
					11,1	49,17	1506	6674	–	2708	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,64	1714,02	–	2811	–	–	2024	5222
					1714,02	–	2811	–	–	387	

11	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	135,99	35,44	35,44	4819	4819	–	1299	6607
						–	13,27	–	1804	–	489	
12	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,37	894,16	–	1225	–	–	882	2276
						894,16	–	1225	–	–	169	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	135,99	163,61	76,46	22250	10398	–	12073	37069
						87,15	36,15	11852	4916	–	2746	
14	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,38	276,38	265,81	7291	7012	2	1604	9607
						10,5	73,96	277	1951	–	712	
15	15	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	47,484	213		10114		–	–	10923
						–		–		–	809	
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	26,38	21,23	17,93	560	473	2	198	819
						3,22	7,2	85	190	–	61	
			Раздел 2 Трубопровод									
17	17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,7945	3258,43	159,59	64499	3159	39999	22072	93497
						1078,13	48,2	21341	954	–	6926	
18	18	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	837100	241266,67	25113	7238	1567	18642	47255
						543600	84066,67	16308	2522	–	3500	
19	19	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	4351		131052		131052	–	141536

						–		–		–	10484	
20	20	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	360458,33	106041,67	8651	2545	2	6792	16678
						254333,33	31541,67	6104	757	–	1235	
21	21	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24	771		18504		18504	–	19984
						–		–		–	1480	
22	22	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3245	364345,15	107032,36	118230	34732	967	91831	226866
						254332,82	31519,26	82531	10228	–	16805	
23	23	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	327,745	1364		447044		447044	–	482808
						–		–		–	35764	
24	26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	2119,64	82,82	23316	911	3602	19064	45770
						1709,36	41,27	18803	454	–	3390	
25	27	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1275	27,67	3825	83	519	3231	7620
						1074,33	13,67	3223	41	–	564	
26	28	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	28695		86085		86085	–	92972
						–		–		–	6887	
27	29	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	68861		757471		757471	–	818069

28	30	2302-0101-0621	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	–	–	–	60598			
						2756	22048	22048	–	23812		
29	31	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	–	–	–	1764			
						2756	8268	8268	–	8929		
30	32	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	–	–	–	661			
						8554	111202	111202	–	120098		
31	33	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	–	–	–	8896			
						1411	18343	18343	–	19810		
32	34	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	–	–	–	1467			
						827	827	827	–	893		
33	35	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	–	–	–	66			
						1959	1959	1959	–	2116		
34	36	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	–	–	–	157			
						563571,43	194285,71	789	272	1	593	1493
35	37	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,4	368571,43	59285,71	516	83	–	111	
						4536		6350		6350	–	6858

						–		–		–	508	
36	38	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,281 к ф225 НР = 99 % К=0,281;	футляр	1,967	30868,84	3390,44	60719	6669	34515	19473	86607
						9931,37	68,63	19535	135	–	6415	
37	39	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03	2282833,3	212366,67	68485	6371	51869	11343	86214
						341500	40433,33	10245	1213	–	6386	
		Раздел 3 Устройство колодцев ф2000-3шт										
38	40	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных конструкций колодца	9,129	22280,32	9324,24	203397	85121	21378	130996	361144
						10614,31	3880,05	96898	35421	–	26751	
39	41	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30958	30958	30958	–	33435		
						–	–	–	2477			
40	42	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17540	35080	35080	–	37886		
						–	–	–	2806			
41	43	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24546	24546	24546	–	26510		
						–	–	–	1964			
42	44	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	48327	48327	48327	–	52193		
						–	–	–	3866			
43	45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740	1740	1740	–	1879		

						–		–		–	139	
44	46	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	–	3150
						–		–		–	233	
45	47	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,108	22638,89	2203,7	2445	238	1503	705	3402
						6518,52	500	704	54	–	252	
46	48	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 с замком	комплект	3	8721		26163		26163	–	28256
						–		–		–	2093	
47	49	2113-0814-	Скобы ходовые	шт.	27	595		16065		16065	–	17350
						–		–		–	1285	
48	50	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	54,6621	879,93	21,37	48099	1168	31217	14754	67881
						287,48	2,76	15714	151	–	5028	
49	51	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	0,942	5487,26	1749,47	5169	1648	2675	1457	7156
						898,09	765,39	846	721	–	530	
50	52	1106-0101-	Устройство отмостки НР = 91 % К=3,000;	м3	1,1775	13800,42	1200	16250	1413	13520	1499	19169
						1118,47	280,25	1317	330	–	1420	

Итого		**4 353 965**	**4 353 965**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		616 438	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		697 355	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		227 981	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 998 291	
- перевозка грузов, тенге		18 882	
- накладные расходы, тенге		700 485	
в т.ч. зарплата, тенге		63 044	
- сметная прибыль (8 %), тенге		322 514	
Временные здания и сооружения	**2%**	**87 079**	
Итого с временными			**4 441 044**

Зимние удорожания	**3,12%**	**138 494**	
Итого с зимними удорожаниями			**4 579 538**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**91 591**	
Итого сметная стоимость			**4 671 129**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**3 736 903**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**934 226**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**3 923 748**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**999 622**
Всего :			**4 923 370**
Итого по договорной цене	***0,9***		**4 431 033**
НДС	**12 %**	**531 724**	
Итого с НДС			**4 962 757**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**

аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть
Договор о государственных закупках № 32 от 23.04.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 12
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-1
Проектируемый водопровод

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15171,175	205,97	194,88	3124845	2956483	–	658372	4085874
						11,1	49,18	168362	746043	–	302657	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	476,3	2056,82	–	979665	–	–	705359	1819826
					2056,82	–	979665	–	–	134802	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15145,68	35,44	35,44	536760	536760	–	144672	735947
					–	13,27	–	200934	–	54515	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	472	894,24	–	422081	–	–	303898	784057
					894,24	–	422081	–	–	58078	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15145,68	163,62	76,47	2478170	1158133	–	1344598	4128589
					87,16	36,15	1320037	547460	–	305821	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	227,61	276,38	265,79	62906	60497	21	13839	82885
					10,49	73,96	2388	16833	–	6140	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	409,698	213		87266		–	–	94247
					–		–		–	6981	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	227,61	21,22	17,93	4831	4081	21	1706	7060
					3,2	7,21	729	1641	–	523	
	1.2 Круглый котлован под колодцы										
9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2433,32	205,97	194,87	501197	474193	–	105597	655338
					11,1	49,18	27004	119659	–	48544	

10	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28,9	1714,01	–	49535	–	–	35665	92016
						1714,01	–	49535	–	–	6816	
11	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2436,02	35,44	35,44	86332	86332	–	23269	118369
						–	13,27	–	32318	–	8768	
12	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,6	894,23	–	21998	–	–	15839	40864
						894,23	–	21998	–	–	3027	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2436,02	163,62	76,47	398588	186274	–	216264	664040
						87,16	36,15	212314	88053	–	49188	
14	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	384,56	276,38	265,79	106283	102214	35	23382	140038
						10,49	73,96	4034	28441	–	10373	
15	15	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	692,308	213		147462		–	–	159259
						–		–		–	11797	
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	384,56	21,22	17,93	8161	6894	35	2884	11929
						3,2	7,21	1232	2773	–	884	
		Раздел 3 Трубопровод										
17	21	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	197,36	3258,41	159,57	643079	31492	398805	220071	932202
						1078,14	48,2	212782	9512	–	69052	
18	28	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,0045	364346,48	107032,45	1094679	321579	8953	850262	2100536

19	31	1122-1001-	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	254334,17 2837 2098,5	31520,72 183,5 81	764147 5674 4197	94704 367 162	– 1110 –	155595 4315 799	10788
20	37	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1126	1049032 514706,93	515603,91 154635,88	118121 57956	58057 17412	2108 –	74614 15419	208154
21	41	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	60	1275,22 1074,48	27,62 13,77	76513 64469	1657 826	10387 –	64642 11292	152447
22	42	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	84	2119,62 1709,4	82,83 41,31	178048 143590	6958 3470	27500 –	145589 25891	349528
23	67	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,1492	563083,11 368371,31	193934,32 58833,78	84012 54961	28935 8778	116 –	63102 11769	158883
24	68	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,2	4536 –		676771 –		676771 –	– 54142	730913
25	69	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,281 к ф225 НР = 99 % К=0,281;	футляр	209,626	30868,32 9931,57	3390,17 68,85	6470802 2081915	710668 14433	3678219 –	2075385 683695	9229882
26	70	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	468333,33 318333,33	150000 45416,67	1124 764	360 109	– –	864 159	2147
27	71	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	2336 –		5606 –		5606 –	– 448	6054
28	72	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,2к ф160 НР = 99 % К=0,200;	футляр	2,4	30867,92	3390	74083	8136	42111	23761	105672

						9931,67	68,75	23836	165	–	7828	
29	73	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0022	577272,73	196363,64	1270	432	28	931	2377
						368181,82	59090,91	810	130	–	176	
30	74	2301-0501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 180х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,2	2915		32648		32648	–	35260
						–		–		–	2612	
31	75	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,281 к ф180 НР = 99 % К=0,225;	футляр	2,475	30868,69	3390,3	76400	8391	43428	24503	108975
						9931,72	68,69	24581	170	–	8072	
		Раздел 4 Устройство колодцев ф1500мм -208шт										
32	76	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=208,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,33888	22280,36	9324,38	965606	404108	101487	621893	1714499
						10614,28	3880,21	460011	168164	–	127000	
33	82	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=208,000;	шт.	208	1740		361920		361920	–	390874
						–		–		–	28954	
34	83	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=208,000;	м3 кладки	14,976	22630,21	2199,59	338910	32941	208397	97646	471480
						6515,22	495,73	97572	7424	–	34924	
35	86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=208,000;	м2 поверхности	429,04368	879,93	21,35	377527	9162	245027	115804	532797
						287,47	2,75	123338	1182	–	39466	
36	87	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=208,000;	м3 основания	52,2496	5488,16	1749,45	286754	91408	148402	80836	396997

						898,46	765,1	46944	39976	–	29407	
37	88	1106-0101-	Устройство отмостки НР = 91 % К=208,000;	м3	106,912	13800,76	1200,43	1475467	128340	1227556	136084	1740475
						1118,41	280,34	119571	29972	–	128924	
		Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-176шт										
38	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=176,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	52,008	22280,34	9324,37	1158756	484942	121787	746290	2057450
						10614,27	3880,19	552027	201801	–	152404	
39	94	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=176,000;	шт.	177,99936	1740		309719		309719	–	334497
						–		–		–	24778	
40	96	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=176,000;	м3 кладки	12,672	22630,29	2199,57	286771	27873	176337	82624	398947
						6515,23	495,74	82561	6282	–	29552	
41	99	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=176,000;	м2 поверхности	425,3744	879,93	21,36	374298	9084	242931	114812	528239
						287,47	2,75	122283	1171	–	39129	
42	100	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=176,000;	м3 основания	55,264	5488,15	1749,46	303297	96682	156963	85499	419900
						898,45	765,09	49652	42282	–	31104	
43	101	1106-0101-	Устройство отмостки НР = 91 % К=176,000;	м3	69,08	13800,77	1200,42	953357	82925	793172	87931	1124591
						1118,41	280,36	77260	19367	–	83303	

Итого	**37 864 902**	**37 864 902**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 374 606	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 116 358	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 451 647	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 021 600	
- перевозка грузов, тенге	234 728	

- накладные расходы, тенге		9 312 802	
в т.ч. зарплата, тенге		838 153	
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 804 808	
Временные здания и сооружения	**2%**	**757 298**	
Итого с временными			**38 622 200**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**1 204 433**	
Итого с зимними удорожаниями			**39 826 633**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**796 533**	
Итого сметная стоимость			**40 623 166**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**32 498 532**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**8 124 634**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**34 123 458**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**8 693 359**
Всего :			**42 816 817**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**38 535 135**
НДС	**12 %**	**4 624 216**	
Итого с НДС			**43 159 351**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "

(наименование , адрес)

Объект : Водопроводная стальная башня емкостью 50 м3 высотой 18м

Договор о государственных закупках № 32 от 23.04.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 13
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-3-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Земляные работы									
1	0	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	894,29	–	6260	–	–	4507	11628
						894,29	–	6260	–	–	861	

2	0 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	24	50,58	50,58	1214	1214	–	327	1664
					–	18,92	–	454	–	123	
3	0 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	48	43,27	43,27	2077	2077	–	559	2847
					–	16,19	–	777	–	211	
4	0 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	252	206,99	197,4	52162	49746	23	11905	69192
					9,5	56,12	2393	14142	–	5125	
5	0 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	453,6	86		39010		–	–	42131
					–		–		–	3121	
6	0 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	218	50,56	50,56	11023	11023	–	2971	15114
					–	18,93	–	4127	–	1120	
7	0 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	436	43,27	43,27	18864	18864	–	5085	25865
					–	16,2	–	7062	–	1916	
8	0 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	40	1714,03	–	68561	–	–	49364	127359
					1714,03	–	68561	–	–	9434	

9	0 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218	163,62	76,46	35669	16669	–	19354	59425
					87,16	36,15	19000	7880	–	4402	
10	0 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	170	141,82	–	24109	–	–	17358	44784
					141,82	–	24109	–	–	3317	
11	0 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	170	473,27	0,25	80456	43	23860	40718	130868
					332,66	–	56553	–	–	9694	
	Раздел 4 Изготовление и монтаж водонапорной башни										
12	0 1109-0202-0201	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	6,27	152185,81	76497,77	954205	479641	118510	309649	1364962
					56786,92	14786,76	356054	92713	–	101108	
13	0 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,355	75281,69	26791,55	26725	9511	3528	11567	41355
					38552,11	8670,42	13686	3078	–	3063	
14	0 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,355	651630		231329		231329	–	249835
					–		–		–	18506	
15	0 1113-0601-0201	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком НР = 69 %	м2	102,188	2950,89	1553,8	301546	158780	96815	73456	405002

					449,67	592,11	45951	60507	–	30000	
16	0 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	102,188	392,02	–	40060	–	–	27641	73117
					392,02	–	40060	–	–	5416	
17	0 1113-0601-0305	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	102,188	170,59	1,01	17432	103	11881	3788	22918
					53,31	0,41	5448	42	–	1698	
18	0 1339-0201-0420	Конструкции и оборудование. Контроль, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное НР = 61 %	м2	102,188	11548,34	–	1180102	–	11071	713109	2044668
					11440	–	1169031	–	–	151457	
19	0 1106-1401-0101	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом НР = 91 %	м2 поверхности	102,188	3015,89	2340,62	308188	239183	6092	133307	476815
					615,66	817,88	62913	83578	–	35320	
20	0 1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 69 %	м2	102,188	91,96	2,36	9397	241	5688	2412	12754
					33,94	0,27	3468	28	–	945	
21	0 1113-0301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	204,376	111,2	2,36	22726	482	16733	3841	28692
					26,97	0,27	5511	56	–	2125	
22	0 1115-0403-1202	Окраска суриком, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 кровли	102,188	278,22	1,32	28431	135	16817	9238	40683
					112,33	0,67	11479	68	–	3014	
23	0 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	1	27579	223	27579	223	25486	1887	31823
					1870	55	1870	55	–	2357	

Раздел 5 Колодец

24	0 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,54462	223,22	31,05	568	79	296	211	841
					75,85	12,18	193	31	–	62	
25	0 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	22281,16	9324,64	46122	19302	4848	29704	81892
					10614,49	3880,19	21972	8032	–	6066	
26	0 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383	–	24174
					–		–		–	1791	
27	0 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857	–	20366
					–		–		–	1509	
28	0 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200	–	32616
					–		–		–	2416	
29	0 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	–	3150
					–		–		–	233	
30	0 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	

31	0 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727		19727		19727	–	21305
					–		–		–	1578	
32	0 2106-0304-0501	Стремянка	т	0,01708	654018		11171		11171	–	12065
					–		–		–	894	
33	0 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,42725	1383,27	21,06	591	9	245	270	930
					788,77	2,34	337	1	–	69	
34	0 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,48205	4877,12	1749,46	41368	14839	24091	8303	53645
					287,43	765,15	2438	6490	–	3974	
35	0 1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,314	3875,8	1028,66	1217	323	635	364	1707
					824,84	420,38	259	132	–	126	
36	0 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,314	3079,62	3,18	967	1	–	696	1796
					3076,43	–	966	–	–	133	
	Раздел 6 Технологические трубопроводы										
37	0 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2120	83	2120	83	328	1733	4161
					1709	41	1709	41	–	308	
38	0 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3106	193	3106	193	470	2514	6070
					2443	96	2443	96	–	450	

39	0 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	1	19827	19827	19827	–	21413
					–	–	–	1586	
40	0 2304-0101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	1	43945	43945	43945	–	47461
					–	–	–	3516	
41	0 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3274	9822	9822	–	10608
					–	–	–	786	
42	0 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	5448	16344	16344	–	17652
					–	–	–	1308	
43	0 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	535555,56	112333,33	4820	1011	140	4013	9540
					407666,67	42777,78	3669	385	–	707	
44	0 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	837222,22	241444,44	7535	2173	470	5592	14177
					543555,56	84000	4892	756	–	1050	
45	0 2301-0301-0237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	8133		73197		73197	–	79053
					–		–		–	5856	

46	0 2301-0301-0172	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	9	4183	37647	37647	–	40659
					–	–	–	3012	
47	0 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5282	5282	5282	–	5705
					–	–	–	423	
48	0 2302-0101-0721	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1684	1684	1684	–	1819
					–	–	–	135	
49	0 2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	603	603	603	–	651
					–	–	–	48	
50	0 2302-0101-3418	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные , 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	12335	12335	12335	–	13322
					–	–	–	987	
51	0 2302-0101-3433	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	35858	71716	71716	–	77453
					–	–	–	5737	

52	0 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	18764,5	119	37529	238	34812	2511	43243
					1239,5	41,5	2479	83	–	3203	
53	0 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	1502111,1	38777,78	13519	349	10709	2444	17240
					273444,44	888,89	2461	8	–	1277	
54	0 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	2282888,9	212333,33	20546	1911	15561	3404	25866
					341555,56	40444,44	3074	364	–	1916	
55	0 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	67666,67	–	609	–	75	529	1229
					59333,33	–	534	–	–	91	
56	0 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	90444,44	–	814	–	173	635	1565
					71222,22	–	641	–	–	116	
	Раздел 7 Оборудование ЭО										
57	0 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	15649,5	2	31299	4	407	18842	54152
					15444	–	30888	–	–	4011	
58	0 2307-0502-1201	Сигнализатор предельного уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20м	шт.	2	106517		213034		213034	–	230077
					–		–		–	17043	

59	0 2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP65, 6 гермовводов, размерами 50 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	2	309		618		618	–	667
					–		–		–	49	
60	0 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1673,1	20,93	66924	837	47525	18525	92285
					464,05	8,53	18562	341	–	6836	
61	0 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 15 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,04	61475	–	2459	–	84	2351	5195
					59375	–	2375	–	–	385	
62	0 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	40	627,4	35,88	25096	1435	6586	12535	40641
					426,88	8,38	17075	335	–	3010	
63	0 2306-0206-1901	Провод монтажный экранированный МКЭШ 5х0,75	км	0,04	291414		11657		11657	–	12590
					–		–		–	933	

Итого		**6 454 361**	**6 454 361**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 009 314	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 030 722	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		291 662	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 339 994	
- перевозка грузов, тенге		39 010	
- накладные расходы, тенге		1 557 219	
в т.ч. зарплата, тенге		140 150	
- сметная прибыль (8 %), тенге		478 102	
Временные здания и сооружения	**2%**	**129 087**	
Итого с временными			**6 583 448**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**205 305**	

Итого с зимними удорожаниями			**6 788 753**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**135 775**	
Итого сметная стоимость			**6 924 528**
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**5 539 622**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**1 384 906**
Итого в текущих ценах на 2020 год-80 % К=1,05	**1,05**		**5 816 604**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**1 481 849**
Всего :			**7 298 453**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**6 568 607**
НДС	**12 %**	**788 233**	
Итого с НДС			**7 356 840**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"
_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индив
идуальный идентификационный номер,
№ аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"
Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)