Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)

Справка № 3 от 13 августа 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		126	31.05.2019				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**58 042 832,0**	**51 823 957**							**6 218 875,0**	
В том числе за отчетный период	**20 595 744,0**	**18 389 057**							**2 206 687,0**	**20595744,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Руководитель Шакиржанов Е.Н.

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Expert Групп»
Окас М.К.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
Стройка - адрес : Микрорайон 1, № 9А, г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1, № 9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 4)
Договор № 126 от 31.05.2019 г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3 от 13 августа 2019 г

за август 2019 г
на строительно-монтажные работы
Составлена в ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 6.Кровля					
142	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**485,9000**		**277,89**	**135026**
		Накладные расходы	%	--		44,58	21661
		Сметная прибыль	%	8		25,80	12535
		Сметная стоимость:				**348,27**	**169222**
143	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2**	**485,9000**		**347,85**	**169020**
		Накладные расходы	%	--		163,71	79547
		Сметная прибыль	%	8		40,92	19885
		Сметная стоимость:				**552,48**	**268452**
145	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /АС-61 прим.4/**	**м2**	**14,4000**		**609,77**	**8781**
		Накладные расходы	%	--		230,35	3317
		Сметная прибыль	%	8		67,21	968
		Сметная стоимость:				**907,33**	**13066**
147	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**485,9000**		**485,88**	**236087**
		Накладные расходы	%	--		129,16	62758
		Сметная прибыль	%	8		49,20	23908
		Сметная стоимость:				**664,24**	**322753**

-2

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**485,9000**		**227,02**	**110310**
		Накладные расходы	%	--		17,37	8442
		Сметная прибыль	%	8		19,55	9500
		Сметная стоимость:				**263,95**	**128252**
149	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,5559**		**10010,48**	**5565**
		Накладные расходы	%	--		5218,26	2901
		Сметная прибыль	%	8		1218,30	677
		Сметная стоимость:				**16447,03**	**9143**
151	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /АС-36 прим.4/**	**м2**	**114,0000**		**277,89**	**31679**
		Накладные расходы	%	--		44,58	5082
		Сметная прибыль	%	8		25,80	2941
		Сметная стоимость:				**348,27**	**39702**
157	**11-100114-0503 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2**	**88,5900**		**1352,67**	**119833**
		Накладные расходы	%	--		194,85	17262
		Сметная прибыль	%	8		123,80	10968
		Сметная стоимость:				**1671,33**	**148063**
158	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**651,5100**		**4879,36**	**3178954**
		Накладные расходы	%	--		986,93	642995
		Сметная прибыль	%	8		469,30	305756
		Сметная стоимость:				**6335,60**	**4127705**
159	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей /над балконами/**	**м2 кровли**	**88,5900**		**4282,83**	**379416**
		Накладные расходы	%	--		858,10	76019
		Сметная прибыль	%	8		411,27	36435
		Сметная стоимость:				**5552,21**	**491870**
160	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2**	**1650,0000**		**276,46**	**456161**
		Накладные расходы	%	--		71,44	117875
		Сметная прибыль	%	8		27,83	45923
		Сметная стоимость:				**375,73**	**619958**
161	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м**	**114,0000**		**1484,48**	**169231**
		Накладные расходы	%	--		92,53	10549
		Сметная прибыль	%	8		126,16	14382
		Сметная стоимость:				**1703,17**	**194162**

-3

1	2	3	4	5	6	7	8
162	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0904**		**406950,66**	**36788**
		Накладные расходы	%	--		132318,17	11962
		Сметная прибыль	%	8		43141,51	3900
		Сметная стоимость:				**582410,34**	**52650**
163	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,5300**		**19625,57**	**128155**
		Накладные расходы	%	--		1382,48	9028
		Сметная прибыль	%	8		1680,64	10975
		Сметная стоимость:				**22688,69**	**148157**
				Слуховые окна СО-1			
166	11-100114-0505 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**39,4400**		**1807,29**	**71280**
		Накладные расходы	%	--		224,07	8837
		Сметная прибыль	%	8		162,51	6409
		Сметная стоимость:				**2193,87**	**86526**
167	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**19,2000**		**4282,83**	**82230**
		Накладные расходы	%	--		858,10	16476
		Сметная прибыль	%	8		411,27	7896
		Сметная стоимость:				**5552,21**	**106602**
170	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,3200**		**9807,27**	**42367**
		Накладные расходы	%	--		415,83	1796
		Сметная прибыль	%	8		817,85	3533
		Сметная стоимость:				**11040,95**	**47697**
171	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная**	**шт.**	**16,0000**		**280,78**	**4492**
		Накладные расходы	%	--		11,91	190
		Сметная прибыль	%	8		23,41	375
		Сметная стоимость:				**316,10**	**5058**
172	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2**	**1,6000**		**1167,86**	**1869**
		Накладные расходы	%	--		144,48	231
		Сметная прибыль	%	8		104,99	168
		Сметная стоимость:				**1417,32**	**2268**
		Вентшахты ВШ-1,2,3 (Всего 16 шт)					

-4

1	2	3	4	5	6	7	8
173	11-140101-1502 РСНБ РК 2015	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием**	м2	61,7280		9315,33	575016
		Накладные расходы	%	--		1690,86	104373
		Сметная прибыль	%	8		880,49	54351
		Сметная стоимость:				**11886,68**	**733741**
174	11-200701-0402 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	8,0000		4511,94	36096
		Накладные расходы	%	--		611,69	4894
		Сметная прибыль	%	8		409,89	3279
		Сметная стоимость:				**5533,52**	**44268**
175	11-200701-0403 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	зонт	8,0000		5451,81	43614
		Накладные расходы	%	--		651,55	5212
		Сметная прибыль	%	8		488,27	3906
		Сметная стоимость:				**6591,63**	**52733**
		Вентканалы					
176	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-50, АС-52и прим.2/**	т	0,3128		45683,24	14290
		Накладные расходы	%	--		25639,03	8020
		Сметная прибыль	%	8		5705,78	1785
		Сметная стоимость:				**77028,06**	**24094**
177	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,3128		189052,97	59136
		Накладные расходы	%	--		8015,85	2507
		Сметная прибыль	%	8		15765,51	4931
		Сметная стоимость:				**212834,32**	**66575**
		Объеденение вентканалов					
178	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ТП 08 табл.1 п.3.1	**Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3	0,9000		22685,48	20417
		Накладные расходы	%	--		3446,68	3102
		Сметная прибыль	%	8		2090,57	1882
		Сметная стоимость:				**28222,73**	**25400**
179	11-070701-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство**	м2 покрытия	15,8000		1111,68	17565
		Накладные расходы	%	--		353,40	5584
		Сметная прибыль	%	8		117,21	1852
		Сметная стоимость:				**1582,29**	**25000**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	21-130407-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**15,6420**		**1335,50**	**20890**
		Накладные расходы	%	--		56,63	886
		Сметная прибыль	%	8		111,37	1742
		Сметная стоимость:				**1503,50**	**23518**
181	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /противопожарные прегородки/**	**м2**	**14,0000**		**3080,45**	**43126**
		Накладные расходы	%	--		633,66	8871
		Сметная прибыль	%	8		297,13	4160
		Сметная стоимость:				**4011,24**	**56157**
182	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**1,0000**		**305,10**	**305**
		Накладные расходы	%	--		111,03	111
		Сметная прибыль	%	8		33,29	33
		Сметная стоимость:				**449,43**	**449**
183	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0220**		**57874,52**	**1273**
		Накладные расходы	%	--		2453,88	54
		Сметная прибыль	%	8		4826,27	106
		Сметная стоимость:				**65154,67**	**1433**
184	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,4000**		**1191,82**	**1669**
		Накладные расходы	%	--		535,94	750
		Сметная прибыль	%	8		138,22	194
		Сметная стоимость:				**1865,98**	**2612**
185	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,4000**		**31523,43**	**44133**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	1871
		Сметная прибыль	%	8		2628,80	3680
		Сметная стоимость:				**35488,83**	**49684**
186	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2,0000**		**787,44**	**1575**
		Накладные расходы	%	--		33,39	67

-6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		65,67	131
		Сметная стоимость:				**886,49**	**1773**
187	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**2,0000**		**280,78**	**562**
		Накладные расходы	%	--		11,91	24
		Сметная прибыль	%	8		23,41	47
		Сметная стоимость:				**316,10**	**632**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
193	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**168,9600**		**814,59**	**137633**
		Накладные расходы	%	--		135,40	22877
		Сметная прибыль	%	8		76,00	12841
		Сметная стоимость:				**1025,99**	**173350**
194	**21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**172,3392**		**1888,66**	**325490**
		Накладные расходы	%	--		80,08	13801
		Сметная прибыль	%	8		157,50	27143
		Сметная стоимость:				**2126,24**	**366434**
197	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2**	**92,0000**		**39,59**	**3642**
		Накладные расходы	%	--		23,65	2176
		Сметная прибыль	%	8		5,06	465
		Сметная стоимость:				**68,30**	**6284**
198	**21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,7840**		**9895,79**	**47341**
		Накладные расходы	%	--		419,58	2007
		Сметная прибыль	%	8		825,23	3948
		Сметная стоимость:				**11140,60**	**53297**
199	**11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею**	**м2**	**92,0000**		**1104,70**	**101633**
		Накладные расходы	%	--		291,02	26774
		Сметная прибыль	%	8		111,66	10273
		Сметная стоимость:				**1507,38**	**138679**
200	**11-150104-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2**	**275,0000**		**2187,17**	**601471**

-7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		944,52	259743
		Сметная прибыль	%	8		250,53	68897
		Сметная стоимость:				**3382,22**	**930111**
201	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2**	**367,0000**		**758,55**	**278389**
		Накладные расходы	%	--		266,08	97652
		Сметная прибыль	%	8		81,97	30083
		Сметная стоимость:				**1106,61**	**406124**
202	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**367,0000**		**441,13**	**161893**
		Накладные расходы	%	--		196,63	72164
		Сметная прибыль	%	8		51,02	18725
		Сметная стоимость:				**688,78**	**252782**
203	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**35,0000**		**2197,45**	**76911**
		Накладные расходы	%	--		526,61	18431
		Сметная прибыль	%	8		217,92	7627
		Сметная стоимость:				**2941,98**	**102969**
		РАЗДЕЛ 9.Полы					
		Тип 1					
219	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2**	**315,0000**		**225,24**	**70950**
		Накладные расходы	%	--		145,93	45969
		Сметная прибыль	%	8		29,69	9354
		Сметная стоимость:				**400,87**	**126273**
220	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,2225**		**12808,85**	**207792**
		Накладные расходы	%	--		543,10	8810
		Сметная прибыль	%	8		1068,16	17328
		Сметная стоимость:				**14420,10**	**233930**
221	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя**	**м2**	**315,0000**		**659,63**	**207783**
		Накладные расходы	%	--		296,86	93511
		Сметная прибыль	%	8		76,52	24104
		Сметная стоимость:				**1033,01**	**325398**
222	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**315,0000**		**586,75**	**184825**

-8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		190,18	59907
		Сметная прибыль	%	8		62,15	19579
		Сметная стоимость:				**839,08**	**264311**
223	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**315,0000**		**341,26**	**107498**
		Накладные расходы	%	--		26,37	8307
		Сметная прибыль	%	8		29,41	9264
		Сметная стоимость:				**397,05**	**125070**
224	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6360**		**10040,46**	**6386**
		Накладные расходы	%	--		5219,53	3320
		Сметная прибыль	%	8		1220,80	776
		Сметная стоимость:				**16480,79**	**10482**
225	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6360**		**189052,97**	**120238**
		Накладные расходы	%	--		8015,85	5098
		Сметная прибыль	%	8		15765,51	10027
		Сметная стоимость:				**212834,32**	**135363**
228	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2**	**24,6000**		**225,24**	**5541**
		Накладные расходы	%	--		145,93	3590
		Сметная прибыль	%	8		29,69	730
		Сметная стоимость:				**400,87**	**9861**
229	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,2669**		**12808,85**	**16228**
		Накладные расходы	%	--		543,10	688
		Сметная прибыль	%	8		1068,16	1353
		Сметная стоимость:				**14420,10**	**18269**
230	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя**	**м2**	**24,6000**		**659,63**	**16227**
		Накладные расходы	%	--		296,86	7303
		Сметная прибыль	%	8		76,52	1882
		Сметная стоимость:				**1033,01**	**25412**
231	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**24,6000**		**586,75**	**14434**
		Накладные расходы	%	--		190,18	4678
		Сметная прибыль	%	8		62,15	1529
		Сметная стоимость:				**839,08**	**20641**

-9

1	2	3	4	5	6	7	8
232	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**24,6000**		**341,26**	**8395**
		Накладные расходы	%	--		26,37	649
		Сметная прибыль	%	8		29,41	724
		Сметная стоимость:				**397,05**	**9767**
233	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0497**		**10040,46**	**499**
		Накладные расходы	%	--		5219,53	259
		Сметная прибыль	%	8		1220,80	61
		Сметная стоимость:				**16480,79**	**819**
234	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0497**		**189052,97**	**9396**
		Накладные расходы	%	--		8015,85	398
		Сметная прибыль	%	8		15765,51	784
		Сметная стоимость:				**212834,32**	**10578**
235	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2**	**24,6000**		**2882,92**	**70920**
		Накладные расходы	%	--		671,26	16513
		Сметная прибыль	%	8		284,33	6995
		Сметная стоимость:				**3838,51**	**94427**
		Тип 3					
237	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**94,3000**		**586,75**	**55331**
		Накладные расходы	%	--		190,18	17934
		Сметная прибыль	%	8		62,15	5861
		Сметная стоимость:				**839,08**	**79125**
238	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2**	**94,3000**		**2882,92**	**271859**
		Накладные расходы	%	--		671,26	63300
		Сметная прибыль	%	8		284,33	26812
		Сметная стоимость:				**3838,51**	**361971**
		Тип 4					
240	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2**	**1357,6000**		**448,47**	**608838**
		Накладные расходы	%	--		56,09	76146
		Сметная прибыль	%	8		40,36	54799
		Сметная стоимость:				**544,92**	**739783**

-10

1	2	3	4	5	6	7	8
241	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя**	**м2**	**1357,6000**		**659,63**	**895510**
		Накладные расходы	%	--		296,86	403020
		Сметная прибыль	%	8		76,52	103882
		Сметная стоимость:				**1033,01**	**1402412**
242	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1357,6000**		**586,75**	**796568**
		Накладные расходы	%	--		190,18	258191
		Сметная прибыль	%	8		62,15	84381
		Сметная стоимость:				**839,08**	**1139139**
243	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1357,6000**		**170,63**	**231651**
		Накладные расходы	%	--		13,19	17902
		Сметная прибыль	%	8		14,71	19964
		Сметная стоимость:				**198,52**	**269516**
		Тип 5					
246	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**39,4000**		**586,75**	**23118**
		Накладные расходы	%	--		190,18	7493
		Сметная прибыль	%	8		62,15	2449
		Сметная стоимость:				**839,08**	**33060**
247	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2**	**39,4000**		**170,63**	**6723**
		Накладные расходы	%	--		13,19	520
		Сметная прибыль	%	8		14,71	580
		Сметная стоимость:				**198,52**	**7822**
248	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**39,4000**		**862,26**	**33973**
		Накладные расходы	%	--		305,45	12035
		Сметная прибыль	%	8		93,42	3681
		Сметная стоимость:				**1261,13**	**49689**
249	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2**	**39,4000**		**505,30**	**19909**
		Накладные расходы	%	--		183,50	7230
		Сметная прибыль	%	8		55,10	2171
		Сметная стоимость:				**743,90**	**29310**
250	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2**	**39,4000**		**2882,92**	**113587**
		Накладные расходы	%	--		671,26	26448
		Сметная прибыль	%	8		284,33	11203

-11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3838,51**	**151237**
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
		1-й этаж					
		Помещение 1-го этажа					
263	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**37,5000**		**562,13**	**21080**
		Накладные расходы	%	--		204,14	7655
		Сметная прибыль	%	8		61,30	2299
		Сметная стоимость:				**827,57**	**31034**
		3-х комнатная квартира тип "А"					
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**240,0000**		**635,94**	**152626**
		Накладные расходы	%	--		259,12	62189
		Сметная прибыль	%	8		71,61	17186
		Сметная стоимость:				**966,67**	**232001**
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**657,0000**		**562,13**	**369319**
		Накладные расходы	%	--		204,14	134120
		Сметная прибыль	%	8		61,30	40274
		Сметная стоимость:				**827,57**	**543713**
270	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**45,8000**		**4109,10**	**188197**
		Накладные расходы	%	--		1108,81	50783
		Сметная прибыль	%	8		417,43	19118
		Сметная стоимость:				**5635,34**	**258099**
		2-х комнатная квартира тип "А"					
271	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**198,0000**		**635,94**	**125916**
		Накладные расходы	%	--		259,12	51306
		Сметная прибыль	%	8		71,61	14179
		Сметная стоимость:				**966,67**	**191401**
274	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**474,0000**		**562,13**	**266450**

-12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		204,14	96762
		Сметная прибыль	%	8		61,30	29056
		Сметная стоимость:				**827,57**	**392268**
276	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2	46,8000		4109,10	192306
		Накладные расходы	%	--		1108,81	51892
		Сметная прибыль	%	8		417,43	19536
		Сметная стоимость:				**5635,34**	**263734**
		2-х комнатная квартира тип "Б"					
277	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	м2	159,0000		635,94	101114
		Накладные расходы	%	--		259,12	41200
		Сметная прибыль	%	8		71,61	11386
		Сметная стоимость:				**966,67**	**153701**
280	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	м2	431,0000		562,13	242278
		Накладные расходы	%	--		204,14	87984
		Сметная прибыль	%	8		61,30	26420
		Сметная стоимость:				**827,57**	**356683**
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2	40,6400		4109,10	166994
		Накладные расходы	%	--		1108,81	45062
		Сметная прибыль	%	8		417,43	16964
		Сметная стоимость:				**5635,34**	**229020**
		1 комнатная квартира тип "А"					
283	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	м2	141,0000		635,94	89668
		Накладные расходы	%	--		259,12	36536
		Сметная прибыль	%	8		71,61	10097
		Сметная стоимость:				**966,67**	**136300**
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	м2	346,0000		562,13	194497
		Накладные расходы	%	--		204,14	70632
		Сметная прибыль	%	8		61,30	21210
		Сметная стоимость:				**827,57**	**286339**

1	2	3	4	5	6	7	8
288	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**50,8000**		**4109,10**	**208742**
		Накладные расходы	%	--		1108,81	56328
		Сметная прибыль	%	8		417,43	21205
		Сметная стоимость:				**5635,34**	**286275**
		1 комнатная квартира тип "Б"					
289	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**30,6000**		**635,94**	**19460**
		Накладные расходы	%	--		259,12	7929
		Сметная прибыль	%	8		71,61	2191
		Сметная стоимость:				**966,67**	**29580**
292	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**73,6000**		**562,13**	**41373**
		Накладные расходы	%	--		204,14	15025
		Сметная прибыль	%	8		61,30	4512
		Сметная стоимость:				**827,57**	**60909**
294	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**10,1600**		**4109,10**	**41748**
		Накладные расходы	%	--		1108,81	11266
		Сметная прибыль	%	8		417,43	4241
		Сметная стоимость:				**5635,34**	**57255**
		Типовой этаж					
295	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**82,0000**		**635,94**	**52147**
		Накладные расходы	%	--		259,12	21248
		Сметная прибыль	%	8		71,61	5872
		Сметная стоимость:				**966,67**	**79267**
298	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2**	**107,4000**		**562,13**	**60373**
		Накладные расходы	%	--		204,14	21925
		Сметная прибыль	%	8		61,30	6584
		Сметная стоимость:				**827,57**	**88881**
		Итого с НР и СП	**Тенге**				**19869530**
		Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге				178826
		Итого	Тенге				**20048356**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		в зимнее время (2,142%)	Тенге				429436
		В текущих ценах на 2017% - 100%	Тенге				20477792
		С учетом условной скидки	**Тенге**				**18389057**
		НДС (12%)	Тенге				2206687
		Итого по акту с учетом НДС	**Тенге**				**20595744**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»

Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Expert Групп»

Окас М.К.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Руководитель Шакиржанов Е.Н.

М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 16 страницах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г