Заказчик: **ТОО "Azia RC"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сети к одному 81 квартирному и двум 54-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без сетей электроснабжения)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		198	15.03.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования			Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	44 041 819	39 323 052							4 718 766	44 041 819

Заказчик: **ТОО "Azia RC"** **Кушманов Б.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"** **Махамбетов М.Н.**

Заказчик ТОО "Azia RC"

Подрядчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

Стройка Строительство инженерных сети к одному 81 квартирному и двум 54-х квартирным жилым домам в жилом районе Каратайлы г.Семей ВКО (без сетей электроснабжения)

Объект Наружные инженерные сети

Договор подряда №198 от 15 марта 2021 года

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2021 г.
Наружные сети водоснабжения 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	679,5		167,27	157,83	113662	107243	--	25110	149873
		НР - 72%, СП - 8%				9,45	41,88	6419	28455		11102	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,02		3792,10	--	19036	--	--	13706	35362
		НР - 72%, СП - 8%				3792,10	--	19036	--		2619	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	465,01		36,52	36,52	16982	16982	--	4774	23496
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,26	--	6630		1740	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	199,29		875,27	--	174432	--	--	125591	324024
		НР - 72%, СП - 8%				875,27	--	174432	--		24002	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	465,01		173,54	79,80	80700	37108	--	44393	135101
		НР - 72%, СП - 8%				93,74	38,85	43592	18066		10007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					404812	161333	--	213574	667856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243479	53151	--	49470	
	Всего заработная плата		Тенге				404812				
		Накладные расходы	Тенге					296630			
		Сметная прибыль	Тенге				213574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				667856				
		Сметная заработная плата	Тенге								278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					296630			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				667856				
		Сметная заработная плата	Тенге								278
								296630			

РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение В1

6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,019	386288,20 273346,00	109746,76 33872,28	7339 5194	2085 644	60	5779 1049	14168
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм (75мм). Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0315	340303,27 252211,00	86666,55 26425,55	10720 7945	2730 832	45	8689 1553	20962
8	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	0,19	1102,00 --	-- --	209 --	-- --	209	-- 17	226
9	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	38,38	770,00 --	-- --	29553 --	-- --	29553	-- 2364	31917
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,019	72741,36 63808,50	-- --	1382 1212	-- --	170	1200 207	2789
11	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,038	68846,92 63808,50	-- --	2616 2425	-- --	191	2400 401	5418
12	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2197,97 1784,32	86,28 44,40	2198 1784	86 44	328	1810 321	4329
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм (65мм). Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1356,43 1154,56	28,76 14,80	2713 2309	58 30	346	2315 402	5430
14	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	66615,00 --	-- --	66615 --	-- --	66615	-- 5329	71944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	65886,00	--	131772	--	131772	--	142314
		СП - 8%			--	--	--	--		10542	
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1356,43	28,76	4069	86	519	3473	8146
		НР - 99% СП - 8%			1154,56	14,80	3464	44		603	
17	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1916,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
18	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2999,94	190,36	9000	571	1664	6955	17231
		НР - 99% СП - 8%			2254,98	86,70	6765	260		1276	
19	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	48786,00	--	48786	--	48786	--	52689
		СП - 8%			--	--	--	--		3903	
20	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47435,00	--	47435	--	47435	--	51230
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
21	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	45915,00	--	45915	--	45915	--	49588
		СП - 8%			--	--	--	--		3673	
22	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х200. Установка	т фасонных частей	0,411	254836,48	13568,60	104738	5577	83273	17575	132098
		НР - 99% СП - 8%			38656,80	4536,30	15888	1864		9785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Переходы. Установка	т фасонных частей	0,4062	1101277,97	529391,13	447339	215039	7604	289278	795546
		НР - 99% СП - 8%			553166,30	166183,79	224696	67504		58929	
24	2302-0803-0510 РСНБ РК 2015	прим.Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 300х350 ГОСТ 5525-88	шт.	6	260090,00	--	1560540	--	1560540	--	1685383
		СП - 8%			--	--	--	--		124843	
25	2302-0101-1106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	5263,00	--	5263	--	5263	--	5684
		СП - 8%			--	--	--	--		421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	3469,00	--	6938	--	6938	--	7493
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Тройники. Установка**	т фасонных частей	0,015	1101277,97	529391,13	16519	7941	281	10682	29378
		НР - 99%, СП - 8%			553166,30	166183,79	8297	2493		2176	
28	2302-0101-0719 РСНБ РК 2015	**прим.Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 88,9 мм х 5,6 мм - 42,4 мм х 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
29	2302-0101-0714 РСНБ РК 2015	**прим.Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 5 мм - 42,4 мм х 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1483,00	--	2966	--	2966	--	3203
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
30	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	3	2823,82	171,64	8471	515	367	7557	17311
		НР - 99%, СП - 8%			2529,67	14,80	7589	44		1282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	901,25	41,04	2704	123	140	2417	5530
		НР - 99%, СП - 8%			813,74	--	2441	--		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (65мм). Приварка**	фланец	6	614,56	27,36	3687	164	127	3363	7614
		НР - 99%, СП - 8%			566,08	--	3396	--		564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	6845,00	--	20535	--	20535	--	22178
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
34	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	2750,00	--	8250	--	8250	--	8910
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
35	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	2367,00	--	14202	--	14202	--	15338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
36	1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка**	фланец	6	5424,44	314,40	32547	1886	2003	28547	65981
		НР - 99%; СП - 8%			4776,30	29,60	28658	178		4887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	1	901,25	41,04	901	41	46	806	1843
		НР - 99%; СП - 8%			813,74	--	814	--		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (65мм). Приварка**	фланец	2	614,56	27,36	1229	55	42	1121	2538
		НР - 99%; СП - 8%			566,08	--	1132	--		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2302-0103-0217 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	14794,00	--	88764	--	88764	--	95865
		СП - 8%			--	--	--	--		7101	
40	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные (для втулки) PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2750,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
41	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные (для втулки) PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2367,00	--	4734	--	4734	--	5113
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: Втулки. Установка**	шт.	9	1512,88	949,42	13616	8545	--	7522	22829
		НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,79	5071	2527		1691	
43	2302-0302-8020 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10**	шт.	6	21764,00	--	130584	--	130584	--	141031
		СП - 8%			--	--	--	--		10447	
44	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1009,00	--	1009	--	1009	--	1090
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
45	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	943,00	--	1886	--	1886	--	2037
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка защитных муфт**	шт.	9	1512,88	949,42	13616	8545	--	7522	22829
		НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,79	5071	2527		1691	
47	2302-0308-0108 РСНБ РК 2015	**Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 (355мм) SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	6	4000,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2302-0308-0103 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 15 (140мм) SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	421,00	--	1263	--	1263	--	1364
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
49	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор под гидрант кл.В7,5. Устройство	м3	1,2	23408,48	1364,12	28090	1637	22179	4257	34935
		НР - 42%, СП - 8%			3561,66	337,10	4274	405		2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,37372	21953,90	1679,04	117974	9023	86047	24674	154060
		НР - 94%, СП - 8%			4262,16	622,62	22904	3346		11412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=2	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм (273мм). Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	2712255,85	202283,87	35259	2630	28270	4807	43272
		НР - 99%, СП - 8%			335322,00	38205,20	4359	497		3205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,0065	1356182,54	571826,80	8815	3717	446	5903	15895
		НР - 99%, СП - 8%			715743,00	201507,93	4652	1310		1177	
53	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,5	1411,36	7,76	9174	50	1005	8054	18606
		НР - 99%, СП - 8%			1249,12	2,52	8119	16		1378	
54	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	11423,00	--	74250	--	74250	--	80189
		СП - 8%			--	--	--	--		5940	
55	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	3	730,17	--	2191	--	--	1665	4164
		НР - 76%, СП - 8%			730,17	--	2191	--		308	
56	2401-0201-0130 РСНБ РК 2015 прим	Указатель пожарных гидрантов	шт.	3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
57	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента детекционная "Внимание водопровод". Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,057	29775,43	19909,63	1697	1135	--	512	2386
		НР - 61%, СП - 8%			9865,80	4851,96	562	277		177	
58	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)	м	57	83,00	--	4731	--	4731	--	5109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 82%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3231593**	**272238**	**2578141**	**458883**	**3985714**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**381213**	**84841**	--	**295236**	
		Всего заработная плата	Тенге				**1697**				
		Накладные расходы	Тенге					**839**			
		Сметная прибыль	Тенге				**512**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2386**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**839**			
		Материалы	Тенге				**904092**				
		Всего заработная плата	Тенге				**235154**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**465215**			
		Накладные расходы	Тенге				**17184**				
		Сметная прибыль	Тенге				**458373**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**108997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1471462**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**285**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**465215**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2325803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2325803**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**186064**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2511868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3985715**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**286**
								466054			
		РАЗДЕЛ 3.Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
		Колодец Д=2000мм									
59	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,18**	**24380,35**	**9672,46**	**199431**	**79121**	**26962**	**126197**	**351678**
		НР - 99%, СП - 8%			**11411,68**	**4171,64**	**93348**	**34124**		**26050**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**49691,00**	--	**149073**	--	**149073**	--	**160999**
		СП - 8%			--	--	--	--		**11926**	
61	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**23298,00**	--	**69894**	--	**69894**	--	**75486**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5592**	
62	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**7**	**32686,00**	--	**228802**	--	**228802**	--	**247106**
		СП - 8%			--	--	--	--		**18304**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	39753,00	--	119259	--	119259	--	128800
		СП - 8%			--	--	--	--		9541	
64	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	прим.Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	14137,00	--	70685	--	70685	--	76340
		СП - 8%			--	--	--	--		5655	
65	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	11439,00	--	22878	--	22878	--	24708
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
66	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7509,00	--	7509	--	7509	--	8110
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
67	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	22,14	347,00	--	7683	--	7683	--	8297
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство	м3	0,4	21521,45	1114,76	8609	446	7603	607	9953
		НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	560	107		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				883822	79567	710348	126804	1091477
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93908	34231	--	80851	
		Материалы	Тенге				853435				
		Всего заработная плата	Тенге				34566				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					128139			
		Местные материалы	Тенге				7683				
		Накладные расходы	Тенге				637713				
		Сметная прибыль	Тенге				126804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1058659				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					128139			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30387				
		Сметная прибыль	Тенге				30387				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1091477				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					128139			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5745047
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				718599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					513137			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3288489		
		- Накладные расходы	Тенге							799261	
		- Сметная прибыль	Тенге							425557	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				5 745 047					
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			**114 901**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 859 948**					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%			703 194					
		Итого с НДС по смете					6 563 142					

Заказчик: ТОО "Azia RC"

Кушманов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Махамбетов М.Н.

Заказчик ТОО "Azia RC"

Подрядчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

Стройка Строительство инженерных сети к одному 81 квартирному и двум 54-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без сетей электроснабжения)

Объект Наружные инженерные сети

Договор подряда №198 от 15 марта 2021 года

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август 2021 г.
Наружная канализация 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализационный трубопровод К1										
1	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2796		1031587,18	371067,18	288432	103750	12745	202824	530556
						614940,00	117795,94	171937	32936		39300	
2	2301-0603-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	329,664		6938,00	--	2287209	--	2287209	--	2470186
						--	--	--	--		182977	
3	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0812		386288,20	109746,76	31367	8911	260	24697	60548
						273346,00	33872,28	22196	2750		4485	
4	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	прим.Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	м	82,012		1349,00	--	110634	--	110634	--	119485
						--	--	--	--		8851	
5	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=2	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0936		4445792,78	616007,30	416126	57658	322332	51470	505004
						386066,00	169385,40	36136	15854		37408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,0468	3401382,40	1702927,50	159185	79697	3759	101242	281261
		НР - 92%, СП - 84%			1618131,00	567011,28	75729	26536		20834	
7	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,268	41816,00	--	1976559	--	1976559	--	2134683
		СП - 8%			--	--	--	--		158125	
8	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46,8	2120,12	14,48	99222	678	29280	68832	181498
		НР - 92%, СП - 84%			1480,00	5,62	69264	263		13444	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента детекционная. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,395	29775,43	19909,63	11761	7864	--	3546	16532
		НР - 60%, СП - 8%			9865,80	4851,96	3897	1917		1225	
10	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента детекционная "Внимание канализация" (1проводник)	м	395	83,00	--	32785	--	32785	--	35408
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
		Канализация К2 (внутриплощадочные)									
11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	611302,81	201689,63	1406	464	31	1046	2648
		НР - 92%, СП - 84%			396110,00	63226,39	911	145		196	
12	2301-0501-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,3	2359,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5420111	259023	4781020	453657	6343669
	Стоимость монтажных работ		Тенге				380069	80402	--	469902	
	Всего заработная плата		Тенге				11761				
		Накладные расходы	Тенге					5814			
		Сметная прибыль	Тенге				3546				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16532				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5814			
	Материалы		Тенге				1028522				
	Всего заработная плата		Тенге				368406				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					454658			
		Накладные расходы	Тенге				32785				
		Сметная прибыль	Тенге				450111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1596924				
		Сметная заработная плата	Тенге					454658			311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4379827				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4379827				
		Сметная прибыль	Тенге				350386				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4730214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6343669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					460471			315
		Сметная заработная плата	Тенге								6343669
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				380069				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						259023			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					80402			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4781020		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							453657	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							469902	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				6 343 669					
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			126 873					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				6 470 542					
		НДС 12%	**12%**			776 465					
		Итого с НДС по смете				7 247 007					

Заказчик: ТОО "Azia RC"

Кушманов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Махамбетов М.Н.

Заказчик ТОО "Azia RC"

Подрядчик ТОО "Строительная компания ШАХ"

Стройка Строительство инженерных сети к одному 81 квартирному и двум 54-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без сетей электроснабжения)

Объект Благоустройство территории

Договор подряда №198 от 15 марта 2021 года

А К Т №3
приемки выполненных работ
за август 2021 г.
Покрытие 2-4-2

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов S=5772 м2										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	288,6		3256,97	1102,83	939960	318276	576094	132283	1158023
		НР - 108%, СП - 8%				157,97	266,44	45590	76895		85779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	2886		398,84	195,83	1151066	565178	482943	270006	1534757
		НР - 108%, СП - 8%				35,67	50,96	102945	147060		113686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	2113-0104-0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	10,85136		123974,00	--	1345287	--	1345287	--	1452909
		СП - 8%				--	--	--	--		107623	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2886		1845,68	129,10	5326619	372588	4810516	261014	6034644
		НР - 108%, СП - 8%				49,73	34,01	143515	98164		447011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	2886	829,01	0,08	2392517	235	2390744	1661	2585712
		НР - 108%, СП - 80%			0,53	--	1538	--		191534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2886	1973,49	129,34	5695485	373287	5178683	261350	6433381
		НР - 108%, СП - 80%			49,73	34,12	143515	98475		476547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	468,5	2014,18	32,89	943643	15411	530584	436287	1490324
		НР - 108%, СП - 80%			848,77	13,49	397648	6322		110394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	20,2955	53064,00	--	1076960	--	1076960	--	1163117
		СП - 8%			--	--	--	--		86157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18871537	1644975	16391811	1362601	21852867
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				834750	426916	--	1618731	
	Материалы		Тенге				18871537				
	Всего заработная плата		Тенге				13969564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1261666			
	Местные материалы		Тенге				1345287				
		Накладные расходы	Тенге				1076960				
		Сметная прибыль	Тенге				1362600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1618731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21852867				
		Сметная заработная плата	Тенге								870
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1261666			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21852867				
		Сметная заработная плата	Тенге								870
								1261666			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие из тротуарных плит S=248 м2

9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	4,96	3256,97	1102,83	16155	5470	9901	2273	19902
		НР - 108%, СП - 80%			157,97	266,44	784	1322		1474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	4,96	3327,80	1065,59	16506	5285	10437	2216	20219
		НР - 108%, СП - 80%			157,97	255,64	784	1268		1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	49,6	568,24	39,53	28185	1960	396	28804	61548
		НР - 108%, СП - 85%			520,75	16,96	25829	841		4559	
12	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	49,6	3320,00	--	164672	--	164672	--	177846
		СП - 85%			--	--	--	--		13174	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	30,6	2014,18	32,89	61634	1007	34655	28496	97340
		НР - 108%, СП - 85%			848,77	13,49	25972	413		7210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,4896	51783,00	--	25353	--	25353	--	27381
		СП - 85%			--	--	--	--		2028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				312504	13722	245414	61789	404236
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53368	3844	--	29943	
	Материалы		Тенге				312504				
	Всего заработная плата		Тенге				55388				
	Местные материалы		Тенге					57212			
		Накладные расходы	Тенге				190025				
		Сметная прибыль	Тенге				61789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				404236				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					57212			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				404236				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
								57212			

РАЗДЕЛ 3.Резиновое покрытие для детских площадок S=348м2

15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,96	3256,97	1102,83	22668	7676	13893	3190	27927
		НР - 108%, СП - 85%			157,97	266,44	1099	1854		2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1127-0602-0309 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	69,6	1991,40	129,56	138601	9018	126122	6310	156505
		НР - 108%, СП - 85%			49,73	34,22	3461	2382		11593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0602-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0309**	м2 покрытия	69,6	-226,15	-0,02	-15740	-1	-15730	-10	-17010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			-0,13	--	-9	--		-1260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим	**Резиновое покрытие толщиной 4 см. Устройство**	м2 покрытия	69,6	108,55	53,71	7555	3738	--	4979	13537
		НР - 108%, СП - 8%			54,84	11,40	3817	793		1003	
19	2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм**	м2	69,6	8800,00	--	612480	--	612480	--	661478
		СП - 8%			--	--	--	--		48998	
20	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	**Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78**	кг	55,68	1168,00	--	65034	--	65034	--	70237
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Бордюр резиновый Установка**	м бортового камня	21,6	884,92	32,89	19114	711	70	20115	42368
		НР - 108%, СП - 8%			848,77	13,49	18333	291		3138	
22	2206-0207-0301 РСНБ РК 2015	**Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм**	шт.	43,2	2012,00	--	86918	--	86918	--	93872
		СП - 8%			--	--	--	--		6953	
23	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	**Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78**	кг	6,912	1168,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				944705	21140	896860	34584	1057633
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26702	5321	--	78343	
		Материалы	Тенге				944705				
		Всего заработная плата	Тенге				124357				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32023			
		Накладные расходы	Тенге				772506				
		Сметная прибыль	Тенге				34585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1057633				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					32023			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1057633				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								32023			
		РАЗДЕЛ 4.Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок S=1109 м2									
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	55,45	3256,97	1102,83	180599	61152	110688	25416	222496
		НР - 108%, СП - 8%			157,97	266,44	8759	14774		16481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	554,5	1973,49	129,34	1094299	71721	995004	50214	1236074
		НР - 108%, СП - 8%			49,73	34,12	27574	18921		91561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	554,5	448,57	0,04	248735	24	248563	160	268806
		НР - 108%, СП - 8%			0,27	--	148	--		19912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	332,5	2014,18	32,89	669715	10938	376562	309638	1057701
		НР - 108%, СП - 8%			848,77	13,49	282215	4487		78348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,32	51783,00	--	275486	--	275486	--	297524
		СП - 8%			--	--	--	--		22039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2468832	143835	2006303	385428	3082601
							318697	38181	--	228341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2468832				
	Материалы		Тенге				1730816				
	Всего заработная плата		Тенге					356878			
	Местные материалы		Тенге				275486				
		Накладные расходы	Тенге				385428				
		Сметная прибыль	Тенге				228341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3082601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					356878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3082601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					356878			

РАЗДЕЛ 5.Бетонное покрытие площадки для мусороконтейнеров S=40,2 м2

29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,01	3256,97	1102,83	6547	2217	4012	921	8065
		НР - 108%, СП - 8%			157,97	266,44	318	536		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,01	19588,55	1114,76	39373	2241	34318	3051	45818
		НР - 21%, СП - 8%			1399,95	268,32	2814	539		3394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В12,5**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,5025	20883,78	1206,59	10494	606	9284	687	12076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1201,83	301,33	604	151		895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				56414	5064	47614	4659	65959
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3735	1226	--	4886	
	Материалы		Тенге				56414				
	Всего заработная плата		Тенге				47615				
		Накладные расходы	Тенге					4962			
		Сметная прибыль	Тенге				4660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65960				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4962			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65960				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4962			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									26463296
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1237252				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1828736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					475488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19588002		
		- Накладные расходы	Тенге							1849061	
		- Сметная прибыль	Тенге							1960244	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ				26 463 296					
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			529 266					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				26 992 562					
		НДС 12%	**12%**			3 239 107					
		Итого с НДС по смете				30 231 669					

Заказчик: ТОО "Azia RC"

Кушманов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Махамбетов М.Н.