Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DK Proekt», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Заводская, 110**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шакирова Максата Асановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Зыряновского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата главный врач Коробкин Владимир Алексеевич приказ № 19/о от 03.01.2019 года**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «DK Build»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ТОО «ПроектСметСервис», № 644-2017»;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Филиал по Восточному региону РГП «Госэкспертиза», заключение № 17.05.2018 г. № 06-0048/18**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Степень огнестойкости здания		II	-	II	-
Вместимость	койка мест	20 роддом/20 гинекология	-	20 роддом/20 гинекология	-
Этажность		2	-	2	-

Площадь застройки	м2	11972,7	-	11972,7	-
Строительный объем	м2	1943,8	-	1943,8	-
Общая площадь	м2	9692	-	9692	-
Количество помещений	шт	142	-	142	-
Площадь кровли	м2				
Отделка фасада фиброцементными плитами (светло-зеленый)	м2	935,00	-	935,00	-
Отделка фасада фиброцементными плитами (темно-зеленый)	м2	497,00	-	497,00	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

здание сложной формы состоит из трех блоков, блок №1 с габаритными размерами в плане 13,50х39,27 м, блок №2 – 13,40х26,01 м и блок №3 – 13,35х26,10 м, блоки разделены деформационными швами, высота помещений – 3,48 м, здание двухэтажное. Под частью здания расположен подвал, высота подвальных помещений – 2,50 м.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивная схема блоков здания – бескаркасная с несущими каменными стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и горизонтальных дисков плит перекрытий. Фундаменты под стены – ленточные бутобетонные. Наружные и внутренние стены – из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные. Перекрытие блока №1 – деревянное, блоков №2 и №3 – из сборных железобетонных многопустотных плит. Крыша – чердачная, кровля – металлическая из кровельной листовой стали по деревянным конструкциям чердака. Входные группы – с железобетонными крыльцами и защитными козырьками из металлических конструкций.

Наружная отделка: Стены – облицовка фиброцементными плитами двух тонов. Колоны и карнизы – покрытие декоративной штукатурной смесью. Цоколь- сплиттерная плитка на плиточном клее. Кровля – из металлочерепицы. Стальные поручни - окраска эмалью ХВ-1100. Откосы и сливы – оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Окна – металлопластиковые с белой лицевой поверхностью. Покрытие крылец и пандусов – облицовка тротуарной плиткой. При капитальном ремонте блоков здания предусмотрены: перепланировка помещений путем демонтажа и возведения перегородок, закладки и

пробивки дверных проемов в перегородках; усиление конструкций, устройство пандусов при входных группах, строительство рампы для газоснабжения, замена покрытия кровли с обрешеткой и утеплителя чердачного перекрытия, теплоизоляция наружных ограждающих стен. Закладываемые участки стен выполнены из полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 на смешанном цементном растворе марки М50. Проектируемые перегородки – из гипсоволокнистых (ГВЛ, ГВЛВ) листов на металлическом каркасе системы «КНАУФ» типа С362 по серии 1.031.9-3.07. Теплоизоляция наружных ограждающих стен – выполнена снаружи с последующим устройством навесного фасада, утеплитель – стекловатные плиты марки «ISOVER OL-E» с ветрозащитным слоем из жесткой стекловатной плиты марки «ISOVER RKL». Пробивка проемов в перегородках выполнена механическим способом с подведением металлических перемычек из равнополочного углового проката по ГОСТ 8509-93. Проектом предусмотрено включение в совместную работу сборных многопустотных железобетонных плит перекрытий путем объединения плит перекрытий скобами из стержневой арматуры диаметром 12,0 мм класса А-III (А400) по ГОСТ 5781-82* с замоноличиванием пустот бетоном класса В15, шаг скоб – 1,0 м. Проектом предусмотрено устройство антисейсмического пояса на уровне низа деревянных плит перекрытий. Антисейсмический пояс – металлический из двух горячекатаных швеллеров №22 по ГОСТ 8240-89, устанавливается на предварительно проделанные штрабы на цементно- песчаном растворе марки М100 с затяжкой анкерными болтами М12 с шагом 1,0 м. Деревянные балки перекрытий прикрепляют к антисейсмическому поясу с помощью металлических накладных элементов из пластин. Рампа газоснабжения – металлическая, стойки и балки площадки – из прокатных швеллеров №16 по ГОСТ 8240-97, настил и ступени – из рифлёной листовой стали толщиной 5,0 мм по ГОСТ 8568-77, каркас навеса над рампой – из квадратных труб по ГОСТ 30245-2003, связи – из равнополочного углового проката по ГОСТ 8509-93, ограждение – из сеток по ГОСТ 5336-80, покрытие навеса – из профилированных листов с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-2010. Фундаменты под стойки – столбчатые, монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В15 с армированием пространственным каркасом из стержневой арматуры диаметром 10 и 8,0 мм класса А-III (А400) по ГОСТ 5781-82*. Пандусы – монолитные железобетонные из бетона класса В15 с армированием стен сетками из стержневой арматуры диаметром 8,0 и 10 мм класса А-III (А400) по ГОСТ 5781- 82*, армирование плиты выполнено сеткой типа 4С по ГОСТ 23279-2012 с размерами ячеек 100х100 мм из проволоки диаметром 5,0 мм класса Вр-1 по ГОСТ 6727-80. Ограждение пандусов – металлическое из труб по ГОСТ 8732-78. Отмостка вокруг здания – бетонная из бетона класса В7,5 шириной 1,50 м. Антикоррозийные мероприятия приняты в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии». Защитные слои арматуры монолитных железобетонных конструкций приняты в соответствии СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Антикоррозийная защита стальных конструкций осуществляется лакокрасочными материалами (двумя слоями эмали по слою грунта). Проектируемые и существующие деревянные конструкции чердака пропитываются огне, био и влагозащитным составом марки ТХЭФ-ПТ. Принятые основные конструктивные решения обеспечивают прочность и устойчивость несущих конструкций здания, нормативную огнезащиту конструкций.

Инженерное обеспечение, сети и системы; Отопление, вентиляция и кондиционирование Теплоснабжение - центральное, от тепловых сетей. Схема системы отопления в здании– двухтрубная с нижней разводкой. Параметры теплоносителя в системе отопления-85-60°С. Общий расход тепла здания – 480000 Вт (412726 ккал/час). В качестве отопительных приборов – чугунные радиаторы МС-90. Воздухоудаление – через воздушники, устанавливаемые на радиаторах. Спуск воды в низших точках системы. Магистральные трубопроводы диаметрами 108х4,0÷38х2,5мм ГОСТ 10704-91, подводки из водогазопроводных труб диаметром 20÷40мм по ГОСТ 3262-75*. Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением воздуха. По отоплению. Проектом предусмотрены: замена стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* и электросварных труб ГОСТ 10704-91, чугунных радиаторов МС-90 на биметаллические радиаторы, арматуры, узлы управления.

Лечебный газ. Кислородоснабжение. Кислород подается в здание от рампы перепускной кислородной, состоящей из 10- ти баллонов в шкафном исполнении с автоматическим переключением ветвей. Рампа укомплектована вентилями, манометром, редуктором. Наружный кислородопровод выполнен из труб 18х3-08х22Н6Т ГОСТ 9941-81, протяженностью 32,0 м. Трубы прокладываются на кронштейнах по наружной стене. При вводе в здание предусматривается установка гильзы. В здании предусмотрен пост газоразборный типа ПГК-10-3 с пропускной способностью 10м куб./час с давлением на входе 1,6 МПа, на выходе 0,01÷0,5 МПа. Кислород подается в операционную, в родблок, в палату патологии, в послеоперационную палату, в индивидуальную палату интенсивной терапии новорожденных. Внутренние сети водоснабжения и канализации.

Электротехнические решения. По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к I категории согласно РДС РК 4.04-191-2002 и ПУЭ РК. Для обеспечения электроэнергией потребителей I категорий используется существующий ДЭС организации, подключенный к разным секциям шин ВРУ через ящик АВР. Силовое электрооборудование Потребителями электроэнергии на напряжение 380/220 В являются: переносная медицинская аппаратура (розетки для переносного оборудования мощностью не более 1 кВт; стационарная медицинская аппаратура (бестеневые светильники, бактерицидные облучатели); стационарное медицинское термическое оборудование (стерилизаторы, кипятильники мощностью более 1 кВт); санитарно-техническое, вентиляционное оборудование и холодильное оборудование.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **12.2019 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 6,5 месяца;

фактически, 6.5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Шидых Татьяна Юрьевна, Шидых 13.12.2018

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Директор **Шакиров Максат Асанович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)

Примечание: отсутствует защитный навес над конструкцией пандусов.

Шидых

Проект выполнен в 2014г. прошел проверку согласно норм СПК. Устройство защитных навесов нормативами не предусматривается в проекте защитные навесы не предусмотрены