Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке площадь 88,5 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области **(позиции 1,2) (Благоустройство, электроосвещение, телефонизация)**

Справка № 1 от "___ " _____2020 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за _____ 2020 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		117	30.06.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за _____ без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**29 124 231,0**	**26 003 778**							**3 120 453**	
В том числе за отчетный период	**29 124 231,0**	**26 003 778**							**3 120 453**	**29124231,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
И.о.руководителя Садвакасов Р.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Бестау-С» Кусаинов Б.К.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Формат 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным жилым домам (на участке площадь 88,5 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области (позиции 1,2) **(Благоустройство, электроосвещение, телефонизация)**

Договор № 117 от 30.06.2020 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1 от "___" _____ 2020 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Баланс земляных масс									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3400	41,87 --	41,87 14,62	142355 --	142355 49716	--	35795 14252	192403
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10200	32,95 --	32,95 11,51	336076 --	336076 117370	--	84506 33647	454228
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1866,4	163,65 6,97	156,61 41,20	305442 13005	292289 76902	148	64733 29614	399789
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	2239,68	114,00 --	-- --	255324 --	-- --		-- 20426	275749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1533,6	41,87 --	41,87 14,62	64211 --	64211 22425	--	16146 6429	86785
6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1533,6	32,95 --	32,95 11,51	50530 --	50530 17647	--	12706 5059	68295
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6388,3	48,93 --	48,93 17,09	312595 --	312595 109170	--	78602 31296	422493
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19164,9	35,59 --	35,59 12,43	682056 --	682056 238199	--	171503 68285	921844
9	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 *СП - 8%*	м3	17344,3	433,00 --	-- --	7510082 --	-- --	7510082	-- 600807	8110888
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроходпоодному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	23732,6	74,67 --	74,67 27,43	1772042 --	1772042 651047	--	468754 179264	2420060
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщинеслоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	23732,6	7,13 --	7,13 2,04	169169 --	169169 48315	--	34787 16316	220272
12	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14613,26	1,09 --	1,09 0,41	15874 --	15874 5969	--	4298 1614	21786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		Покрытие тротуара									
25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	72,71	1380,00 --	-- --	100340 --	-- --	100340	-- 8027	108367
28	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	7,85929	2558,00 --	-- --	20104 --	-- --	20104	-- 1608	21712
29	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	18,75257	2471,00 --	-- --	46338 --	-- --	46338	-- 3707	50045
30	2101-0201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	100,0093	2237,00 --	-- --	223721 --	-- --	223721	-- 17898	241618
		Поребрик									
35	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	13,488	32523,00 --	-- --	438670 --	-- --	438670	-- 35094	473764
		Покрытие проезда									
39	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3	501,7	2674,56 132,62	1022,39 214,67	1341829 66537	512933 107701	762359	188178 122401	1652407
40	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	5017	805,25 31,48	225,37 72,04	4039958 157945	1130675 361409	2751338	560903 368069	4968930
47	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	32,25	36795,00 --	-- --	1186639 --	-- --	1186639	-- 94931	1281570
		Покрытие брусчатое									
51	2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм					630226	--	630226	--	680644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.МАФы									
58	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	9	16665,00 --	-- --	149985 --	-- --	149985	-- 11999	161984
59	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	4	45878,00 1883,00	169,00 38,00	183512 7532	676 152	175304	6992 15240	205745
60	86-010104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	1	155874,00 18411,00	465,00 101,00	155874 18411	465 101	136998	16846 13818	186538
61	86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	1	65700,00 3281,00	200,00 44,00	65700 3281	200 44	62219	3026 5498	74224
62	86-010102-0112	Горка "Слоненок"	комплект	1	230710,00 5667,00	274,00 64,00	230710 5667	274 64	224769	5215 18874	254799
63	86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	1	92733,00 6803,00	209,00 53,00	92733 6803	209 53	85721	6239 7918	106890
64	86-010216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	174975,00 12349,00	2512,00 671,00	174975 12349	2512 671	160114	11848 14946	201769
65	86-010201-0108	Гимнастический комплекс силовой	комплект	1	248005,00 18466,00	4931,00 1402,00	248005 18466	4931 1402	224608	18080 21287	287372
66	86-010207-0101	Бум, тип 1А	шт.	1	30887,00 10065,00	804,00 219,00	30887 10065	804 219	20018	9256 3211	43354
67	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	77144,00 1235,00	140,00 32,00	77144 1235	140 32	75769	874 6241	84260
68	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	169769,00 8450,00	2477,00 695,00	339538 16900	4954 1390	317684	12620 28173	380331
69	86-010104-0107	Балансир, тип 3	шт.	1	28664,00 14199,00	526,00 113,00	28664 14199	526 113	13939	16888 3644	49196
71	86-010301-0105	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	1	77244,00 --	-- --	77244 --	-- --	77244	-- 6180	83424
73	86-010307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	257700,00 20969,00	11808,00 3400,00	257700 20969	11808 3400	224923	22176 22390	302266
74	86-010216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	168549,00 8669,00	2075,00 572,00	168549 8669	2075 572	157805	8409 14157	191115
75	86-010216-0111	Тренажер "Гребля"	комплект	1	118145,00	1297,00	118145	1297	112497	4299	132239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4351,00	373,00	4351	373		9796	
76	86-010216-0121	Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	206708,00	278,00	206708	278	198686	7104	230917
					7744,00	63,00	7744	63		17105	

	26050072
ИТОГО ПО АКТУ с НР и СП	
Временные здания и сооружения	390751
Итого	**26440823**
Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время (2,04%)	539393
Итого	**26980216**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	539604
Итого	**27519820**
в текущих ценах на 2020 год - 100% к = 1,049901	**28893086,7**
Итого с учетом скидки Подрядчика	**26003778**
НДС (12%)	3120453
Итого по акту с учетом НДС	**29124231**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Кусаинов Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор — Фотин А.Н.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
И.о.руководителя — Садвакасов Р.К.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства — Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 7 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 2020 г.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ДЕЛОФБК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ