Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за июнь месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	117 546 664,00		100 546 664,00	17 000 000,00		17 000 000,00
	Всего по акту:		197 846 140,80	117 546 664,00	-	100 546 664,00	17 000 000,00		17 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____ **Калиев М.М.**
М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____ **Кравченко О.А.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2018 года

на Капитальный ремонт дороги- ул.Курманова

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		УСТОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2062,56	388,05	15,35	800369	31663	30175	0,03	69		
		м2		5,94	5,06	12252	10437	133	0,02	36		
2	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2062,56	273,65	--	564415	--	165	--	1		
		м2		0,06	--	124	--	133	--	--		
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	√ 1,650048	40097,59	339,59	66163	560	309	0,58	1		
		т		--	140,94	--	233	133	0,58	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1430947	32224			71		
			Тенге			12375	10669			37		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1430947						
		Материалы -	Тенге			72388						
		Всего заработная плата -	Тенге				23044					
		Местные материалы -	Тенге			1313960						
		Накладные расходы -	Тенге			30649						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4597					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87696						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1549292						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1549292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				27642			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала 20% толщиной 20 см**	569,472	95,48	73,75	54375	42001	25031	0,14	82
		м3		21,38	11,67	12175	6645	133	0,04	23
5	Е0127-73-1	**Добавка в слой дробленки полученной от фрезерования**	250,112102	19,06	19,06	4768	4768	826	--	--
		м3		--	2,48	--	621	133	0,01	2
6	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	555,804672	447,00	--	248445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,42	40097,59	339,59	56939	482	266	0,58	1
		т		--	140,94	--	200	133	0,58	1
8	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	2847,36	406,55	--	1157603	--	93728	0,14	410
		м2		24,75	--	70472	--	133	--	--
9	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1**	2847,36	256,47	--	730257	--	60289	0,09	264
		м2		15,92	--	45330	--	133	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)**	1580	547,86	6,63	865618	10477	232072	0,70	1103
		м		108,68	1,76	171714	2776	133	0,01	10
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Проребрик размерами 100х20х8 см**	25,28	23900,00	--	604192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3722196	57727			1860
			Тенге			299692	10242			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3722196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			151947				
	Всего заработная плата -		Тенге				309934			
	Местные материалы -		Тенге			3212829				
		Накладные расходы -	Тенге			412212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4382473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2102
		Сметная заработная плата -	Тенге				371766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4382473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2102
		Сметная заработная плата -	Тенге				371766			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5153143**	**89951**			**1931**
			Тенге			**312067**	**20911**			**73**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5153143				
	Материалы -		Тенге			224336				
	Всего заработная плата -		Тенге				332979			
	Местные материалы -		Тенге			4526789				
		Накладные расходы -	Тенге			442862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5931765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2226
		Сметная заработная плата -	Тенге				399408			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5931765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2226
		Сметная заработная плата -	Тенге				399408			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге		**5 931 765**
временные сдания и сооружения 3,68%			**218 289**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			**32 743**
ИТОГО			**6 150 054**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%			**88 561**
Затраты на выслугу лет,1%			**61 501**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**24 600**
Всего с затратами			**6 324 715**
в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге		16 174 950
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%			323 499
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%			16 498 449
Тендерная скидака			1 319 878
Итого со скидкой			15 178 571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			**1 821 429**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге			**17 000 000**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

М.П. _____ **Калиев М.М.**

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____ **Калибаев Ж.К.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. _____ **Досаев С.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за июль месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	155 898 735,00		117 546 664,00	38 352 071,00		38 352 071,00
	Всего по акту:		197 846 140,80	155 898 735,00	-	117 546 664,00	38 352 071,00		38 352 071,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

Калиев М.М.

М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

Кравченко О.А.

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2018 года

на Капитальный ремонт дороги- ул.Курманова

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	5,513361	40097,59	339,59	221072	1872	1033	0,58	3
		т		--	140,94	--	777	133	0,58	3
2	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	6894,22	388,05	15,35	2675278	105836	100862	0,03	232
		м2		5,94	5,06	40952	34885	133	0,02	122
3	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	6894,22	273,65	--	1886590	--	550	--	4
		м2		0,06	--	414	--	133	--	--
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,78879	40097,59	339,59	71726	607	335	0,58	1
		т		--	140,94	--	252	133	0,58	1
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	8956,78	504,62	15,35	4519801	137500	131038	0,03	301
		м2		5,94	5,06	53203	45321	133	0,02	158
6	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	8956,78	120,31	--	1077626	--	238	--	2
		м2		0,02	--	179	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10452093**	**245816**			**542**
			Тенге			**94748**	**81235**			**284**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10452093**				
		Материалы -	Тенге			**342110**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**175983**			
		Местные материалы -	Тенге			**9769419**				
		Накладные расходы -	Тенге			**234057**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35109**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**641169**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11327320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211092**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11327320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211092**			

РАЗДЕЛ 2.
УСТОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ

7	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,39654**	**40097,59**	**339,59**	**15900**	**135**	**74**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**56**	**133**	**0,58**	**--**
8	**Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3**	**983**	**596,65**	**22,78**	**586511**	**22397**	**17676**	**0,05**	**45**
		м2		**7,70**	**5,82**	**7569**	**5721**	**133**	**0,02**	**20**
9	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,41132**	**40097,59**	**339,59**	**16493**	**140**	**77**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**58**	**133**	**0,58**	**--**
10	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**983**	**388,05**	**15,35**	**381450**	**15090**	**14381**	**0,03**	**33**
		м2		**5,94**	**5,06**	**5839**	**4974**	**133**	**0,02**	**17**
11	**Е0127-54-6 К=6**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**983**	**273,65**	**--**	**268996**	**--**	**78**	**--**	**1**
		м2		**0,06**	**--**	**59**	**--**	**133**	**--**	**--**
12	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,201089**	**40097,59**	**339,59**	**8063**	**68**	**38**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**28**	**133**	**0,58**	**--**
13	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**983**	**504,62**	**15,35**	**496045**	**15090**	**14381**	**0,03**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	5839	4974	133	0,02	17
14	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	983	120,31	--	118269	--	26	--	--
		м2		0,02	--	20	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1891727**	**52921**			**112**
			Тенге			**19326**	**15811**			**55**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1891727**				
	Материалы -		Тенге			**49698**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35137**			
	Местные материалы -		Тенге			**1769782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46732**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7010**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**116308**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2054767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42147**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2054767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42147**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12343820**	**298737**			**654**
			Тенге			**114074**	**97046**			**339**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12343820**				
	Материалы -		Тенге			**391808**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**211120**			
	Местные материалы -		Тенге			**11539202**				
		Накладные расходы -	Тенге			**280790**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**140**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42118**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**757477**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13382086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253238**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13382086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253238**			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге		**13 382 086**
временные сдания и сооружения 3,68%			**492 461**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			**73 869**
ИТОГО			**13 874 547**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%			**199 793**
Затраты на выслугу лет,1%			**138 745**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**55 498**				
		Всего с затратами				**14 268 584**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге			36 490 753				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%				729 815				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%				37 220 568				
		Тендерная скидака				2 977 647				
		Итого со скидкой				34 242 921				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			**4 109 151**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге			**38 352 071**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

Калиев М.М.

М.П.

Технический надзор

ТОО " "Кгауинжиниринг"

Калибаев Ж.К.

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за август месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	190 898 735,00		155 898 735,00	35 000 000,00		35 000 000,00
	Всего по акту:		197 846 140,80	190 898 735,00	-	155 898 735,00	35 000 000,00		35 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

Калиев М.М.

М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

Кравченко О.А.

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбе и Курманова г.Талдыкорган

Форма 4 32090

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ

акт выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		улица Курманова								
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	2,206591	40097,59	339,59	88479	749	414	0,58	1
		т		--	140,94	--	311	133	0,58	1
2	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2760	388,05	15,35	1071008	42370	40379	0,03	93
		м2		5,94	5,06	16394	13966	133	0,02	49
3	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2760	273,65	--	755268	--	220	--	1
		м2		0,06	--	166	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1914756	43119			96
			Тенге			16560	14277			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1914756				
		Материалы -	Тенге			96810				
		Всего заработная плата -	Тенге				30837			
		Местные материалы -	Тенге			1758266				
		Накладные расходы -	Тенге			41013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2073114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				36988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2073114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				36988			
		РАЗДЕЛ 2.								
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,5512	40097,59	339,59	22102	187	103	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	78	133	0,58	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горя[illegible] асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2760	504,62	15,35	1392761	42370	40379	0,03	93
		м2		5,94	5,06	16394	13966	133	0,02	49
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2760	120,31	--	332067	--	73	--	--
		м2		0,02	--	55	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1746929	42557			94
			Тенге			16450	14043			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1746929				
		Материалы -	Тенге			30885				
		Всего заработная плата -	Тенге				30493			
		Местные материалы -	Тенге			1657038				
		Накладные расходы -	Тенге			40556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1894734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				36576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1894734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				36576			

РАЗДЕЛ 3.
УСТОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ

7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0535	40097,59	339,59	2145	18	10	0,58	--
		т		--	140,94	--	8	133	0,58	--
8	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	132,52	596,65	22,78	79069	3019	2383	0,05	6
		м2		7,70	5,82	1020	771	133	0,02	3
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0387	40097,59	339,59	1552	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	92,44	388,05	15,35	35871	1419	1352	0,03	3
		м2		5,94	5,06	549	468	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при из[illegible]ении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к по[illegible]ым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	92,44	273,65	--	25296	--	7	--	--
		м2		0,06	--	6	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			143933	4470			9
			Тенге			1575	1252			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143933				
	Материалы -		Тенге			4395				
	Всего заработная плата -		Тенге				2827			
	Местные материалы -		Тенге			133493				
		Накладные расходы -	Тенге			3760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3391			
		РАЗДЕЛ 4.								
12	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,0189	40097,59	339,59	758	6	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
13	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	92,44	504,62	15,35	46647	1419	1352	0,03	3
		м2		5,94	5,06	549	468	133	0,02	2
14	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	92,44	120,31	--	11122	--	2	--	--
		м2		0,02	--	2	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			58527	1426			3
			Тенге			551	470			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58527				
	Материалы -		Тенге			1052				
	Всего заработная плата -		Тенге				1021			
	Местные материалы -		Тенге			55499				
		Накладные расходы -	Тенге			1358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3864145	91572			201
			Тенге			35136	30042			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3864145				
	Материалы -		Тенге			133142				
	Всего заработная плата -		Тенге				65178			
	Местные материалы -		Тенге			3604295				
		Накладные расходы -	Тенге			86687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4187881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				78181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4187881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				78181			

УЛИЦА АКЫЛБЕКОВА

РАЗДЕЛ 1.
РЕМОНТ И УШИРЕНИЕ ДОРОГИ

1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	2,2019195	40097,59	339,59	88292	748	413	0,58	1
		т		--	140,94	--	310	133	0,58	1
2	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5504,7987	388,05	15,35	2136118	84507	80535	0,03	185
		м2		5,94	5,06	32699	27854	133	0,02	97
3	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5504,7987	273,65	--	1506377	--	439	--	3
		м2		0,06	--	330	--	133	--	--
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,1009597	40097,59	339,59	44146	374	206	0,58	1
		т		--	140,94	--	155	133	0,58	1
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	5504,7987	504,62	15,35	2777851	84507	80535	0,03	185
		м2		5,94	5,06	32699	27854	133	0,02	97
6	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5504,7987	120,31	--	662304	--	146	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	--	110	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7215087	170135			376
			Тенге			65837	56174			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7215087				
	Материалы -		Тенге			167317				
	Всего заработная плата -		Тенге				122011			
	Местные материалы -		Тенге			6811798				
		Накладные расходы -	Тенге			162275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7820004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				146353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7820004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				146353			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО НОВОГО ТРОТУАРА								
7	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)**	270,666	566,15	6,63	153237	1795	39756	0,70	189
		м		108,68	1,76	29416	476	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			153237	1795			189
			Тенге			29416	476			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153237				
	Материалы -		Тенге			5061				
	Всего заработная плата -		Тенге				29891			
	Местные материалы -		Тенге			116965				
		Накладные расходы -	Тенге			39756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				35855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				35855			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7368325	171930			565
			Тенге			95253	56650			198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7368325				
	Материалы -		Тенге			172379				
	Всего заработная плата -		Тенге				151903			
	Местные материалы -		Тенге			6928763				
		Накладные расходы -	Тенге			202031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8024577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата -	Тенге				182208			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8024577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата -	Тенге				182208			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге		**12 212 458**
временные сдания и сооружения 3,68%			**449 418**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			**67 413**
ИТОГО			**12 661 876**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%			**182 331**
Затраты на выслугу лет,1%			**126 619**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**50 648**
Всего с затратами			**13 021 474**
в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге		33 301 369
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%			666 027
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%			33 967 396
Тендерная скидака			2 717 396
Итого со скидкой			31 250 000
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге		**3 750 000**
ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге		**35 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

М.П. _____ **Калиев М.М.**

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____ **Калибаев Ж.К.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. _____ **Досаев С.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за ноябрь месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	197 846 140,80		190 898 735,00	6 947 405,80		6 947 405,80
	Всего по акту:		197 846 140,80	197 846 140,80	-	190 898 735,00	6 947 405,80		6 947 405,80

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

Калиев М.М.

М.П.

Технический надзор

ТОО "Kravинжиниринг"

Кравченко О.А.

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.

Форма 4 32010

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова - Курманова г.Талдыкорган

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**С Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК8.02-03-2002 т.17 п.1 стр.357 с К-1,25**	**Восстановление оситрассы 1 категории сложности**								
		км	1,66	5913,75	--	9817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	**С т.17 п.2 стр.357 с К-1,25**	**Закрепление трассы**								
		км	1,66	3891,25	--	6459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	**С т.4 п.4 стр.9**	**Расходы по внутреннему транспорту до 5 км -7%**								
		тенге	16276,3	0,07	--	1139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	**С т.7 п.3 стр.11**	**Расходы по ОРГЛИК - 6 %**								
		тенге	16276,3	0,06	--	977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			18392	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1104				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			19496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19496				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18392	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1104				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			19496				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19496				

УЛИЦА КУРМАНОВА

РАЗДЕЛ 1. ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных основа[illegible] толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	51,1	237,92	34,56	12158	1766	978	0,04	2
		м2		6,01	8,38	307	428	133	0,03	1
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,041	40097,59	339,59	1644	14	8	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
3	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	51,1	596,65	22,78	30489	1164	919	0,05	2
		м2		7,70	5,82	393	297	133	0,02	1
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,041	40097,59	339,59	1644	14	8	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	51,1	388,05	15,35	19829	784	748	0,03	2
		м2		5,94	5,06	304	259	133	0,02	1
6	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	51,1	273,65	--	13983	--	4	--	--
		м2		0,06	--	3	--	133	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,01	40097,59	339,59	401	3	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51,1	504,62	15,35	25786	784	748	0,03	2
		м2		5,94	5,06	304	259	133	0,02	1
9	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	51,1	120,31	--	6148	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)	17	566,15	6,63	9625	113	2497	0,70	12
		м		108,68	1,76	1848	30	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бордюр размерами 100х30х18 см	0,918	24700,00	--	22675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144382	4643			20
			Тенге			3159	1286			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144382				
	Материалы -		Тенге			4474				
	Всего заработная плата -		Тенге				4445			
	Местные материалы -		Тенге			132105				
		Накладные расходы -	Тенге			5912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			159311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5332			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
12	Е0127-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	20,31	640,82	73,75	13015	1498	893	0,14	3
		м3		21,38	11,67	434	237	133	0,04	1
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20,31	14,12	12,00	287	244	86	0,01	--
		м3		1,62	2,75	33	56	97	0,01	--
14	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	39,6	402,75	--	15949	--	18022	2,80	111
		м3		402,75	--	15949	--	113	--	--
15	Е0101-166-3	Разравнивание по площадке оставшегося грунта	39,6	167,18	--	6620	--	7481	1,21	48
		м3		167,18	--	6620	--	113	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39,6	14,12	12,00	559	475	168	0,01	--
		м3		1,62	2,75	64	109	97	0,01	--
17	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	12,24	1047,90	97,07	12826	1188	2145	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1377	441	118	0,18	2
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	25,22	7000,20	95,97	176545	2420	21397	4,90	124
		м3		771,75	36,25	19464	914	105	0,18	4
19	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0812	49134,00	--	3990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой с[illegible]ч В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0878	32300,00	--	2836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	72	747,86	146,19	53846	10526	51180	3,20	230
		шт		506,25	28,22	36450	2031	133	0,11	8
22	С12021-41	Стойки металлические	0,7992	147100,00	--	117562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,62	5560,51	66,01	31250	371	1302	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1100	140	105	0,12	1
24	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	24	2755,00	--	66120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-8499 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	28	3920,00	--	109760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-8506 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	19	2891,00	--	54929	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-8502 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	6230,00	--	49840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			715934	16722			534
			Тенге			81491	3928			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598372				
		Материалы -	Тенге			31988				
		Всего заработная плата -	Тенге				85419			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287475				
		Местные материалы -	Тенге			180697				
		Накладные расходы -	Тенге			102674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				100820			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117562				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7054				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			867725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				100820			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
28	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	0,36	10970,65	1692,25	3949	609	518	3,18	1
		км		450,00	632,07	162	228	133	2,85	1
29	Е0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	0,4	4349,35	1692,25	1740	677	576	3,18	1
		км		450,00	632,07	180	253	133	2,85	1
30	Е0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,9	8763,55	1692,25	7887	1523	1295	3,18	3
		км		450,00	632,07	405	569	133	2,85	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			13576	2809			5
			Тенге			747	1049			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13576				
		Материалы -	Тенге			10020				
		Всего заработная плата -	Тенге				1796			
		Накладные расходы -	Тенге			2389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2155			
		РАЗДЕЛ 4.								
31	Е0130-83-1	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**	23,65	90,66	4,71	2144	111	816	0,16	4
		м2		29,93	1,73	708	41	109	0,01	--
32	Е0101-76-1	**Очистка трубы**	7,3	73,97	73,97	540	540	180	--	--
		м3		--	25,40	--	185	97	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2684	651			4
			Тенге			708	226			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2684				
		Материалы -	Тенге			1325				
		Всего заработная плата -	Тенге				934			
		Накладные расходы -	Тенге			996				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			876577	24826			562
			Тенге			86105	6489			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759014				
	Материалы -		Тенге			47807				
	Всего заработная плата -		Тенге				92594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287475				
	Местные материалы -		Тенге			312802				
		Накладные расходы -	Тенге			111970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				109390			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117562				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7054				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1047859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				109390			

УЛИЦА АКЫЛБЕКОВА

РАЗДЕЛ 1.
УСТРОЙСТВО НОВОГО ТРОТУАРА

1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,83325	40097,59	339,59	73509	623	344	0,58	1
		т		--	140,94	--	258	133	0,58	1
2	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	3666,5	406,55	--	1490627	--	120692	0,14	528
		м2		24,75	--	90746	--	133	--	--
3	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1**	3666,5	256,47	--	940340	--	77633	0,09	340
		м2		15,92	--	58371	--	133	--	--
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)**	380,334	566,15	6,63	215326	2522	55864	0,70	265
		м		108,68	1,76	41335	668	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2719801	3144			1135
			Тенге			190451	927			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2719801				
		Материалы -	Тенге			164915				
		Всего заработная плата -	Тенге				191378			
		Местные материалы -	Тенге			2361291				
		Накладные расходы -	Тенге			254532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3152794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				229558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3152794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				229558			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА "А"								
5	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	1,5	663,75	--	996	--	1125	4,11	6
		м3		663,75	--	996	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	**Разравнивание по площадке оставшегося грунта**	0,6	167,18	--	100	--	113	1,21	1
		м3		167,18	--	100	--	113	--	--
7	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	0,9	167,18	--	150	--	170	1,21	1
		м3		167,18	--	150	--	113	--	--
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1,5	14,12	12,00	21	18	6	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	4	97	0,01	--
9	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях**	60	420,35	6,63	25221	398	8813	0,70	42
		м		108,68	1,76	6521	105	133	0,01	--
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	**Проребрик размерами 100х20х8 см**	0,96	23900,00	--	22944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм**	0,06	444788,62	1733,92	26687	104	4806	361,00	22
		км		60966,00	650,25	3658	39	130	3,17	--
12	Е0130-7-1	**Обетонирование дна водослива**	1,6	6298,92	532,08	10078	851	987	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,43	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Страниц - 10		86198	1371			76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			12122	359			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86198				
		Материалы -	Тенге			21395				
		Всего заработная плата -	Тенге				12482			
		Местные материалы -	Тенге			51309				
		Накладные расходы -	Тенге			16021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14885			

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

13	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	4,4	402,75	--	1772	--	2002	2,80	12
		м3		402,75	--	1772	--	113	--	--
14	Е0101-166-3	Разравнивание по площадке оставшегося грунта	2,4	167,18	--	401	--	453	1,21	3
		м3		167,18	--	401	--	113	--	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	14,12	12,00	28	24	8	0,01	--
		м3		1,62	2,75	3	5	97	0,01	--
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,45	7000,20	95,97	17150	235	2079	4,90	12
		м3		771,75	36,25	1891	89	105	0,18	--
18	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	34	747,86	146,19	25427	4970	24169	3,20	109
		шт		506,25	28,22	17213	959	133	0,11	4
19	С12021-41	Стойки металлические	0,3774	147100,00	--	55516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-8502	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500	14	6230,00	--	87220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-8494	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2122,00	--	4244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	18	2381,00	--	42858	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	1,287	5670,25	1692,25	7298	2178	1852	3,18	4
		км		450,00	632,07	579	813	133	2,85	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			242183	7408			142
			Тенге			22127	1867			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52345				
		Материалы -	Тенге			5606				
		Всего заработная плата -	Тенге				23994			
		Местные материалы -	Тенге			17204				
		Накладные расходы -	Тенге			30867				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4630			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88204				165
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				28624			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			55516				
		Сметная заработная плата -	Тенге			55516				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3331				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134322				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8059				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			142381				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289432				165
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	чел.-ч				28624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3048182	11923			1352
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**			224701	3153			13
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			2858344				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			191917				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2429804	227854			
		Материалы -	Тенге			301420				151
		Всего заработная плата -	чел.-ч				45213			
		Местные материалы -	Тенге			189586				
		Накладные расходы -	Тенге			3349350				1516
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				273067			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			55516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3331				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			58846				
		Сметная заработная плата -	Тенге			134322				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8059				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142381				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3550578				1516
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость прочих работ -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				273067			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге			**4 617 933**				
		временные сдания и сооружения 3,68%				**169 940**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**25 491**				
		ИТОГО				**4 787 873**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%				**68 945**				
		Затраты на выслугу лет,1%				**47 878**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**19 151**				
		Всего с затратами				**4 923 849**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге			12 592 354				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%				251 849				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%				12 844 202,45				
		Тендерная скидака				6 641 160,45				
		Итого со скидкой				6 203 042,00				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			744 363,80				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге			**6 947 405,80**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

Калиев М.М.

М.П.

Технический надзор

ТОО "Kravинжиниринг"

Калибаев Ж.К.

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

М.П.