Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 6)**" (без наружных инженерных сетей)

Справка № 12 от "___" декабря 2021 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2021 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		137	08.09.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
				Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**224 540 338,0**	**200 482 445,0**							**24 057 893,0**	
В том числе за отчетный период	**14 948 250,0**	**13 346 652,0**							**1 601 598,0**	**14948250,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
И.о. руководителя Шонов А.А.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" Окас М.К.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT" Байжанов А.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", 20000, Кокшету, Акмолинская обл., Б.Момышулы,21

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, М.Горького 3/7

Наименование стройки: Разработка ПСД на строительство восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области **(ПОЗИЦИЯ 6)**

Договор № 137 от "08" сентября 2020 г

Акт № 12 от "___" декабря 2021 г

приемки выполненных работ за декабрь 2021 г

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы выше отм.0,00(блок "В") пр											
Раздел 7 Вход в подвал(АС-16)											
51	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт	4	3341,75	1798	13367	7192	1970	8079	23162
					1051,25	660,5	4205	2642	–	1716	
52	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт	1	2213	1136	2213	1136	355	1339	3836
					722	413	722	413	–	284	
53	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	6	1563,5	809,67	9381	4858	1436	5721	16310
					514,5	293,5	3087	1761	–	1208	

56 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(монолитные заделки) НР = 91 %	м3	1,35	22935,56	1323,7	30963	1787	25137	4023	37785
				2991,85	282,96	4039	382	–	2799	
57 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,38	22950	7,89	8721	3	7391	1247	10765
				3492,11	–	1327	–	–	797	
58 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	20,74	852,41	20,54	17679	426	11871	5054	24552
				259,5	2,51	5382	52	–	1819	
59 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	8,08	234,16	30,57	1892	247	1092	603	2695
				68,44	10,89	553	88	–	200	
60 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	27604,67	2062,67	41407	3094	31854	6466	51703
				4306	431,33	6459	647	–	3830	
62 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2	10	1077,3	93,1	10773	931	6579	3383	15288
				326,3	33,6	3263	336	–	1132	
63 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,9	8101,58	2620	15393	4978	2916	7940	25200
				3946,84	546,84	7499	1039	–	1867	

65	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону(внутри+снаружи) НР = 80 %	м2	30,86	958	54,8	29564	1691	7926	17070	50365
					646,37	45,04	19947	1390	–	3731	
66	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2	10,13	164,07	1,28	1662	13	908	598	2441
					73,15	0,59	741	6	–	181	
67	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,313	93910,54	1003,19	29394	314	22002	6496	38761
					22613,42	447,28	7078	140	–	2871	
68	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	0,313	8776,36	57,51	2747	18	2470	240	3226
					827,48	25,56	259	8	–	239	
69	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов-лобовая доска НР = 90 %	м2	1,4	3540	23,57	4956	33	2841	1888	7392
					1487,14	11,43	2082	16	–	548	
70	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2	1,4	772,86	2,14	1082	3	228	682	1905
					607,86	0,71	851	1	–	141	
71	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	0,52	2823,08	13,46	1468	7	935	485	2109
					1011,54	1,92	526	1	–	156	

72	1112-0101-0705	Покрытие кровельное оцинкованной сталью без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	7,93	4736,19	25,98	37558	206	22965	13314	54942
					1814,25	10,72	14387	85	–	4070	
73	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,67	35715,57	477,84	59645	798	57101	1738	66294
					1045,51	110,78	1746	185	–	4911	
	Раздел 9 Отмостка										
89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3	12,04	24216,36	7,64	291565	92	249434	39517	357569
					3491,61	–	42039	–	–	26487	

Локальная смета № 2-1-2. Водопровод,канализация,ниже отм.0,00 (поз.6) +

Раздел 1 Водопровод,канализация

1.1 Водомерный узел №1

1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (вс	1	167202	26	167202	26	166682	496	181114
					494	12	494	12	–	13416	
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2481	–	2481	–	2197	278	2980
					284	–	284	–	–	221	

4	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка д=65мм НР = 98 %	шт.	3	3769	278,33	11307	835	1564	8892	21815
					2969,33	55	8908	165	–	1616	
9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	5	80,8	1,2	404	6	4	386	853
					78,8	–	394	–	–	63	
10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	9	81,78	1,22	736	11	16	695	1545
					78,78	–	709	–	–	114	
		Локальная смета № 2-3-1. Общестроительные работы выше отм.0,00 (блок "Б")+									
		Раздел 7 Полы									
		7.1 Тип 1 (140,94м2)									
127	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2	70,94	2072,48	20,38	147022	1446	118802	25825	186675
					377,42	9,86	26774	699	–	13828	
		7.4 Тип 4 (124,24м2)									
136	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	124,24	2473,35	98,44	307289	12230	76205	208839	557418

				1761,54	26,68	218854	3315	–	41290	
	7.5 Тип 5 (581,81м2)									
140	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2	291,81	2072,49	20,38	604773	5947	488691	106231	767885
					377,42	9,86	110135	2877	–	56880	
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
146	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	1011,49	328,19	2,57	331963	2600	154590	140808	510593
					172,79	1,22	174773	1237	–	37822	
149	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	1491,61	431,92	2,83	644249	4227	253424	310886	1031546
					259,18	1,35	386598	2009	–	76411	
153	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	581,78	296,57	2,31	172538	1343	81115	72576	264723
					154,84	1,1	90080	640	–	19609	

154	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	3	1143,33	100,67	3430	302	1257	1815	5665
					623,67	48,67	1871	146	–	420	
155	2900-0000-0000 (пл)Satu.kz	Стоимость почтовых ящиков КП-5(5-ячеечные)	ящик	3	8035,71		24107		24107	–	26036
					–		–		–	1929	
		Раздел 10 Разные работы									
		10.3 Пандус									
205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00353	836543,91	1416,43	2953	5	2150	728	3975
					226062,32	566,57	798	2 –		294	
206	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м	6	650,83	76,67	3905	460	447	3761	8279
					499,67	31,5	2998	189	–	613	
210	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,47	84,1	2,19	460	12	220	159	669
					41,68	0,37	228	2	–	50	
211	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	10,94	75,41	1,65	825	18	541	185	1091
					24,31	0,18	266	2	–	81	
		Локальная смета № 2-3-3. Водопровод,канализация (блок"Б") +									
		Раздел 2 Горячее водоснабжение									
		2.1 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (жилье)									
27	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	30	910,3	0,13	27309	4	1202	25581	57121

					870,1	–	26103	–	–	4231	
28	2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	10	6286		62860		62860	–	67889
					–		–		–	5029	
29	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукоятоточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	2269		22690		22690	–	24505
					–		–		–	1815	
30	2303-0102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	2270		22700		22700	–	24516
					–		–		–	1816	
36	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	20	9966,8	441,5	199336	8830	996	189534	419980
					9475,5	194,6	189510	3892	–	31110	
	Раздел 3 Канализация хоз-бытовая К1.Стояки										
39	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	8719,8	85	87198	850	62109	24154	120260

				2423,9	40,8	24239	408	–	8908	
40	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	10	20146,1	169,1	201461	1691	172597	27431	247203
					2717,3	81,8	27173	818	–	18311	
41	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	10	25363,7	335,8	253637	3358	226040	25279	301229
					2423,9	155,6	24239	1556	–	22313	
42	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	10	8206,3	64	82063	640	62032	19306	109479
					1939,1	30,9	19391	309	–	8110	
		Локальная смета № 2-3-4. Газоснабжение(блок"Б") +									
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	10	47542,7	230,9	475427	2309	459985	13946	528523
					1313,3	109,8	13133	1098	–	39150	
2	2113-0816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	343		3430		3430	–	3704
					–		–		–	274	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	10	16630	8,3	166300	83	136794	28835	210746
					2942,3	–	29423	–	–	15611	
10	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	17	2815,06	–	47856	–	12911	34246	88670

					2055,59	–	34945	–	–	6568	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7	84	2,29	588	16	281	202	853
					41,57	0,29	291	2	–	63	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7	75,43	1,71	528	12	346	119	699
					24,29	0,29	170	2	–	52	
15	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м	78	517,87	–	40394	–	1043	38564	85275
					504,5	–	39351	–	–	6317	
		Локальная смета № 2-3-5. Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		Раздел 2 Щиток модульный квартирный ЩК11-01									
16	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	10	864,84	11,49	8648	115	271	5971	15789
					826,24	3,02	8262	30	–	1170	
17	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	10	925		9250		9250	–	9990
					–		–		–	740	
		Раздел 3 Аппаратура осветительная									
18	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	21	1775,97	591,87	37295	12429	4262	20496	62415
					981,16	374,39	20604	7862	–	4623	

19	2307-0102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82									
			шт.	21	1866		39186		39186	–	42321
					–		–		–	3135	
20	1121-0401-0201	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка НР = 72 %	шт.	63	613,26	59,8	38636	3768	663	25709	69493
					542,94	23,85	34205	1503	–	5148	
21	2307-0101-1806	Светильники, тип НББ03-60-003-НББ06-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	63	1648		103824		103824	–	112130
					–		–		–	8306	
22	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-S. DULUX EL LL 21W, 25W напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	28	646		18088		18088	–	19535
					–		–		–	1447	
23	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	21	205		4305		4305	–	4649
					–		–		–	344	
24	2307-0104-0302	Стартер	10 шт.	2,1	795		1670		1670	–	1803
					–		–		–	134	
	Раздел 5 Электроустановочные изделия										
46	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	222	211,63	0,18	46983	41	7277	28573	81600

				178,67	0,09	39665	19	–	6044	
47	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 , С16-057	шт.	35	303		10605	10605	–	11453
					–		–	–	848	
48	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	324		16200	16200	–	17496
					–		–	–	1296	
49	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	137	472		64664	64664	–	69837
					–		–	–	5173	
50	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа К-202 ИЭК	шт.	222	28		6216	6216	–	6713
					–		–	–	497	

61	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип у 192, У197 УХЛ3	шт.	166	39		6474		6474	–	6992
					–		–		–	518	

Локальная смета № 2-3-6. Слаботочные сети

Раздел 2 Домофон

13	1308-0303-1207	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 16. Установка на конструкции на стене (блок вызова домофона) НР = 72 %	шт.	1	6668,45	24,87	6668	25	1747	3525	11009
					4896	–	4896	–	–	815	
14	2308-0504-0602	Блок управления и питания домофона / видеодомофона БУД-302М серия 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контролера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	8261		8261		8261	–	8922
					–		–		–	661	

15	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования, замок электромагнитный НР = 72 %								
			шт.	1	1654,15	351,96	1654	352	59	982	2847
					1243	120,76	1243	121	–	211	
16	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40, замок электромагнитный ML400	шт.	1	11656		11656		11656	–	12588
					–		–		–	932	
17	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях (кнопка выхода) НР = 61 %	шт.	1	954	–	954	–	–	582	1659
					954	–	954	–	–	123	
18	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M", кнопка выхода накладная КВ-2	шт.	1	4522		4522		4522	–	4884
					–		–		–	362	
19	1310-0203-0102	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования (трубка квартирная перегорворная) НР = 61 %	шт.	10	1074,89	–	10749	–	1799	5459	17505
					894,96	–	8950	–	–	1297	

20	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-12 (М) УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	10	2084		20840		20840	–	22507
					–		–		–	1667	
21	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1183,72	2,38	1184	2	–	815	2159
					1181,34	–	1181	–	–	160	
22	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	7027		7027		7027	–	7589
					–		–		–	562	
31	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка НР = 72 %	шт.	1	1300,99	–	1301	–	10	930	2409
					1291	–	1291	–	–	178	
32	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	–	531
					–		–		–	39	
Локальная смета № 2-4-1. Общестроительные работы выше отм. 0,00 (блок "В") пр											
Раздел 7 Полы											
7.1 Тип 1 (81,78м2)											
118	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2	41,78	2072,49	20,38	86589	851	69969	15210	109942
					377,42	9,86	15769	412	–	8144	
7.4 Тип 4 (105,16м2)											

127	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2		105,16	2473,37	98,45	260100	10353	64503	176768	471817
						1761,54	26,69	185244	2807	–	34949	
	7.5 Тип 5 (327,12 м2)											
131	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2		167,12	2072,49	20,38	346355	3406	279874	60839	439769
						377,42	9,86	63074	1648	–	32575	
	Раздел 8 Внутренняя отделка											
137	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %		м2	606,19	328,19	2,57	198948	1559	92647	84386	306001
						172,79	1,22	104742	741	–	22667	
140	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %		м2	769,35	431,92	2,83	332295	2180	130713	160350	532057
						259,18	1,35	199402	1036	–	39412	
144	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %		м2 окрашиваемой поверхности	196,8	296,58	2,31	58366	455	27439	24550	89549
						154,84	1,1	30472	216	–	6633	

45	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	3	1143,33	100,67	3430	302	1257	1815	5665
					623,67	48,67	1871	146	–	420	
46	2900-0000-0000 (пл)Satu.kz	Стоимость почтовых ящиков КП-5(5-ячеечные)	ящик	3	8035,71		24107		24107	–	26036
					–		–		–	1929	
	Раздел 10 Разные работы										
	10.1 Крыльцо										
165	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	3,2	650,94	76,88	2083	246	238	2006	4416
					499,69	31,56	1599	101	–	327	
	10.3 Пандус										
196	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00353	836543,91	1416,43	2953	5	2150	728	3975
					226062,32	566,57	798	2	–	294	
197	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м	6	650,83	76,67	3905	460	447	3761	8279
					499,67	31,5	2998	189	–	613	
201	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,47	84,1	2,19	460	12	220	159	669
					41,68	0,37	228	2	–	50	
202	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	10,94	75,41	1,65	825	18	541	185	1091
					24,31	0,18	266	2	–	81	

Локальная смета № 2-4-3. Водопровод,канализация (блок"В")

Раздел 2 Горячее водоснабжение
2.1 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (жилье)

27	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	30	910,3	0,13	27309	4	1202	25581	57121
					870,1	–	26103	–	–	4231	
36	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	10	9966,7	441,4	99667	4414	498	94768	209990
					9475,5	194,7	94755	1947	–	15555	
37	5104-0106-0114 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	10	34888		348880		–	–	348880
					–		–		348880	–	

Раздел 3 Канализация хоз-бытовая К1.Стояки

38	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	8719,8	85	87198	850	62109	24154	120260
					2423,9	40,8	24239	408	–	8908	
39	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	10	20146,1	169,1	201461	1691	172597	27431	247203
					2717,3	81,8	27173	818	–	18311	
40	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	10	25363,7	335,8	253637	3358	226040	25279	301229

					2423,9	155,6	24239	1556	–	22313	
11	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	10	8206,3	64	82063	640	62032	19306	109479
					1939,1	30,9	19391	309	–	8110	
		Локальная смета № 2-4-4. Газоснабжение (блок"В")+									
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	10	47542,7	230,9	475427	2309	459985	13946	528523
					1313,3	109,8	13133	1098	–	39150	
2	2113-0816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	27,5	343		9433		9433	–	10188
					–		–		–	755	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	10	16630	8,3	166300	83	136794	28835	210746
					2942,3	–	29423	–	–	15611	
10	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	9	2815,11	–	25336	–	6836	18130	46943
					2055,56	–	18500	–	–	3477	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6	84,33	2,5	506	15	241	174	734
					41,67	0,33	250	2	–	54	

14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6	75,67	1,83	454	11	297	102	600
				24,33	0,33	146	2	–	44	
15 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м	63	517,86	–	32625	–	842	31147	68874
				504,49	–	31783	–	–	5102	

Локальная смета № 2-4-5. Электросиловое оборудование и электроосвещение

Раздел 2 Щиток модульный квартирный

14 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	10	864,84	11,49	8648	115	271	5971	15789
				826,24	3,02	8262	30	–	1170	
15 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	10	925		9250		9250	–	9990
				–		–		–	740	

Раздел 3 Аппаратура осветительная

16 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	21	1775,97	591,87	37295	12429	4262	20496	62415
				981,16	374,39	20604	7862	–	4623	
17 2307-0102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1866		39186		39186	–	42321

18	1121-0401-0201	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка НР = 72 %	шт.	63	–		–		–	3135	
					613,26	59,8	38636	3768	663	25709	69493
					542,94	23,85	34205	1503	–	5148	
19	2307-0101-1806	Светильники, тип НББ03-60-003 = НББ06-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	63	1648		103824		103824	–	112130
					–		–		–	8306	
20	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-S, DULUX EL LL 21W, 21W напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	28	646		18088		18088	–	19535
					–		–		–	1447	
21	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	21	205		4305		4305	–	4649
					–		–		–	344	
22	2307-0104-0302	Стартер	10 шт.	2,1	795		1670		1670	–	1803
					–		–		–	134	
	Раздел 4 Трубы, кабели										
34	1121-0202-0102	Провода установочные (кабели). Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 %	м	146,496	161,64	0,71	23680	104	5261	13192	39821
					125,02	0,05	18315	7	–	2950	
	Раздел 5 Электроустановочные изделия										

2 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	222	211,64	0,18	46983	41	7277	28573	81600
				178,67	0,09	39665	19	–	6044	

Локальная смета № 2-4-6. Слаботочные сети

Раздел 1 Телефонизация

1 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4283,65	–	4284	–	124	2538	7367
				4160	–	4160	–	–	546	
2 2307-0202-1102	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2, металлическая оптическая распределительная коробка КРО-16-4-SC/APC/2-0/2-2	шт.	1	12433		12433		12433	–	13428
				–		–		–	995	
3 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Сплиттер. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	637,74	–	638	–	4	386	1106
				633,5	–	634	–	–	82	
4 2910-0000-0000 (пл)	Сплиттер 1x16 SC/ARC-SM	шт	1	11160,71		11161		11161	–	11161
				–		–		–	–	
5 1310-0702-0501	Коробка ответвительная, распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	14	637,74	–	8928	–	59	5410	15486

					633,5	–	8869	–	–	1147	
6	2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, KSC11-309 ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10, КПЭ-05	шт.	4	3408		13632		13632	–	14723
					–		–		–	1091	
7	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная серия абонентская. АР-8686-SC/G1-3, КРЭ -03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	10	1149		11490		11490	–	12409
					–		–		–	919	
8	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	37	271,77	2,47	10056	91	521	6802	18206
					255,24	0,1	9444	4	–	1349	
9	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	37,37	80		2990		2990	–	3229
					–		–		–	239	
10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м	100	316,01	146,46	31601	14646	4525	12044	47137
					124,3	42,97	12430	4297	–	3492	
11	2910-0000-0000 (пл)	Кабель КС-FTTHSC-A-1-G657.A2-FF- 0.08-4009	км	0,0612	68571,43		4197		4197	–	4532
					–		–		–	336	
12	2910-0000-0000 (пл)	Кабель КС-FTTHSC-A-1-G657 Домофон	км	0,0408	77678,57		3169		3169	–	3423
					–		–		–	254	

Домофон

13	1308-0303-1207	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 16. Установка на конструкции на стене (блок вызова домофона) НР = 72 %	шт.	1	6668,45 4896	24,87 –	6668 4896	25 –	1747 –	3525 815	11009
14	2308-0504-0602	Блок управления и питания домофона / видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC),количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	1	8261 –		8261 –		8261 –	– 661	8922
15	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования, замок электромагнитный НР = 72 %	шт.	1	1654,15 1243	351,96 120,76	1654 1243	352 121	59 –	982 211	2847
16	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-4; замок электромагнитный ML400	шт.	1	11656 –		11656 –		11656 –	– 932	12588

7	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях, кнопка выхода НР = 61 %	шт.	1	954 954	– –	954 954	– –	– –	582 123	1659
8	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M", кнопка выхода накладная КВ-2	шт.	1	4522 –		4522 –		4522 –	– 362	4884
9	1310-0203-0102	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования, трубка квартирная переговорная НР = 61 %	шт.	10	1074,89 894,96	– –	10749 8950	– –	1799 –	5459 1297	17505
20	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП12 (М), УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	10	2084 –		20840 –		20840 –	– 1667	22507
21	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1183,72 1181,34	2,38 –	1184 1181	2 –	– –	815 160	2159
22	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	7027 –		7027 –		7027 –	– 562	7589

3	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	12	271,77	2,47	3261	30	168	2206	5905
					255,24	0,1	3063	1	–	437	
4	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	12,12	80		970		970	–	1047
					–		–		–	78	
5	1121-0201-0101	Провода (кабели) одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	12	309,03	1,18	3708	14	2792	649	4706
					75,13	0,01	902	–	–	349	
6	1121-0201-0102	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР = 72 %	м	105	28,36	0,01	2978	1	144	2040	5420
					26,98	–	2833	1	–	401	
7	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	133	217,16	2,07	28882	275	6612	15842	48302
					165,38	0,06	21995	7	–	3578	
8	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 К=1,030;	км	0,2575	20640		5315		5315	–	5740

					–		–		–	425	
29	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м	22	674,13	350,02	14831	7701	3848	4143	20492
					149,16	112,39	3282	2473	–	1518	
30	2306-0201-0402	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,02244	401209		9003		9003	–	9723
					–		–		–	720	
31	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка НР = 72 %	шт.	1	1300,99	–	1301	–	10	930	2409
					1291	–	1291	–	–	178	
32	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	–	531
					–		–		–	39	
	Раздел 2 Телевидение										
33	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4036,48	1371,52	4036	1372	82	2208	6744
					2582	484,79	2582	485	–	500	
34	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
					–		–		–	471	
35	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1389,41	–	1389	–	59	997	2578

				1329,73	–	1330	–	–	191		
36	2308-0505-0901	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951 (Усилитель MX 900 мод.951)	шт.	1	16256		16256		16256	–	17556
					–		–		–	1300	
37	1310-0902-1212	Розетка телевизионная. Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	286,38	–	2864	–	329	1825	5064
					253,46	–	2535	–	–	375	
38	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 (розетка телевизионная ТР-046)	шт.	10	351		3510		3510	–	3791
					–		–		–	281	
39	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	10	35		350		350	–	378
					–		–		–	28	
40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Ответвитель на 3 ввода. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	637,74	–	3189	–	21	1932	5531
					633,5	–	3168	–	–	410	
41	2307-0202-0104	Ответвитель на три ввода PLFO 3/15. Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	5	778		3890		3890	–	4201
					–		–		–	311	

42	1310-0601-0102	Антенна Г-образная на мачте Н = 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	31180,95	–	31181	–	9389	13293	48032
					21792,4	–	21792	–	–	3558	
43	2308-0101-0201	Мачта составная модели М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм (мачта для установки эфирных антенн, 3м)	шт.	1	13559		13559		13559	–	14644
					–		–		–	1085	
44	2308-0101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01 (антенна телевизионная МВ/ДМВ диапазонов, коллективного пользования типа Дельта Н311-01)	шт.	1	5644		5644		5644	–	6096
					–		–		–	452	
45	1310-0105-0134	Провод (кабель). Разделка и включение при пайке и отпайке. Коннектор обжимной НР = 61 %	конец кабе	43	39,11	–	1682	–	79	978	2873
					37,29	–	1603	–	–	213	
46	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	43	80		3440		3440	–	3715
					–		–		–	275	
	Раздел 3 Трубы										
47	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	108	271,77	2,47	29352	266	1520	19855	53143
					255,24	0,1	27566	10	–	3937	

48	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	70,7	32		2262		2262	–	2443
					–		–		–	181	
49	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	38,38	45		1727		1727	–	1865
					–		–		–	138	
50	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	3	693,05	53,63	2079	161	871	769	3075
					349,16	6,64	1047	20	–	228	
51	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,020;	м	3,06	159		487		487	–	525
					–		–		–	39	
	Раздел 4 Кабельные изделия										
52	1121-0201-0101	Провода (кабели) одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	72	309,03	1,18	22250	85	16756	3895	28236
					75,13	0,01	5409	–	–	2092	
53	1121-0201-0103	Провода (кабель) одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	39	320,36	1,22	12494	48	9081	2424	16111

					86,29	0,02	3365	1	–	1193	
54	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	9	217,16	2,07	1954	19	447	1072	3269
					165,38	0,06	1488	–	–	242	
55	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 (кабели коаксиновые, сеч. проводника 1х0,72 мм2)	км	0,0816	87269		7121		7121	–	7691
					–		–		–	570	
56	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 (7х0,72 мм2) К=1,020;	км	0,0408	190424		7769		7769	–	8391
		Раздел 5 Молниезащита									
57	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	14	350,3	15,96	4904	223	1815	2097	7561
					204,68	3,32	2866	46	–	560	

Итого по акту с НР и СП	12 103 787
Временные здания и сооружения (0,9%)	108934
Итого	**12 212 721**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04%)	249139
Итого	**12 461 860**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	249237

Итого	**12 711 097**
Итого в текущих и прогнозных ценах (И инф = 1,050) **2020 г - 100%**	**13346652**
НДС 12%	1601598
Всего по акту с учетом НДС	**14948250**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT"
Байжанов А.Е.

Технический надзора:
ТОО "MaGuKaNa"
Оқас М.Қ.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
И.о.Руководителя Шонов А.А.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Ведущий специалист сектора строительства Ахметов А.А.