от-ушуБ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 120940000725, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ16070103KSN1810000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Акционерное общество "Алматыгорсвет"
г.Алматы, Жетысуский район,пр.Рыскулова.

БИН/ИИН 940540000200,БИК HSBKKZKX,ИИК KZ286017131000024700,АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование стройки: " Электроснабжение 11-ти крестьянских хозяйств в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области "
Договор: № 85 от 09 ноября 2020 год, дополнительное соглашение № 85/01 от 25 июня 2021 год, дополнительное соглашение № 85/02 от 17 ноября 2021 года.

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | | договор,источник финансирования,организационно правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование, код | | | | | |
| | | | 85, доп.согл. 85/01 доп.согл. 85/02 | 09.11.2020г., 25.06.2021г., 17.11.2021г. | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов,объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | стр-монт работы в сметных | из них в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | Другие дополнительные | Налог на добавленную стоимость | Всего за отчетный период |
| "Электроснабжение 11-ти крестьянских хозяйств в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области " | 230 322 144 | 7 565 124 | | | | | | | 907 815 | 8 472 939 |
| Погашение аванса 30% | | | | | | | | | | 2 541 882 |
| ИТОГО к оплате | 230 322 144 | | | | | | | | | 5 931 056 |

| Заказчик: | Подрядчик: | Технадзор: | Авторский Надзор: |
|---|---|---|---|
| Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района" | Акционерное общество "Алматыгорсвет" | ТОО "АЛАТАУ ТН" | ТОО "СпецМонтажПроект" |
| ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1 | г.Алматы, Жетысуский район,пр.Рыскулова. | г.Алматы, Жетысуский район, Полежаева , 16 | ВКО,г.Семей, 8 Марта, 37 |
| БИН 120940000725 | БИН/ИИН 940540000200 | БИН/ИИН 080740012518 | БИН/ИИН 050340002828 |
| БИК KKMFKZ2A | ИИК KZ286017131000024700 | БИК KCJBKZKX | БИК IRTYKZKA |
| ИИК KZ16070103KSN1810000 | БИК HSBKKZKX | АО "Банк ЦентрКредит" | АО "ForteBank" |
| РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" | АО "Народный Банк Казахстана" | | |
| И.о. Руководителя _____ Смагулов С.С. | Руководитель _____ Романов М.Н. | Директор _____ Кошенова Г.М. | Директор _____ Ковылин А.Ю. |

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"**

**Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1**
**БИН 120940000725, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ16070103KSN1810000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Подрядчик: Акционерное общество "Алматыгорсвет"**
**г.Алматы, Жетысуский район,пр.Рыскулова.**
**БИН/ИИН 940540000200, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ286017131000024700, АО "Народный Банк Казахстана"**

**Наименование объекта: " Электроснабжение 11-ти крестьянских хозяйств в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области "**

**Договор: № 85 от 09 ноября 2020 год, дополнительное соглашение № 85/01 от 25 июня 2021 год, дополнительное соглашение № 85/02 от 17 ноября 2021 года.**

# Акт приемки выполненных работ № 6 за ноябрь 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Трансформаторные подстанции** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **39,50** | **1843,38** | **0** | **72814** | **0** | **0** | **52426** | **135258** |
| | | | | | **1843,38** | **0** | **72814** | **0** | | **10019** | |
| 2 | **Е11-080101-0202** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **38,00** | **6075,83** | **1818,08** | **230882** | **69087** | **125069** | **63215** | **317624** |
| | | | | | **966,45** | **822,32** | **36725** | **31248** | | **23528** | |
| 2.1 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 43,7 | 2862 | | | | 125069,4 | | |
| 3 | **Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **-22** | **2365,65** | **1036,74** | **-52044** | **-22808** | **-17893** | **-20667** | **-78528** |
| | | | | | **515,62** | **280,5** | **-11344** | **-6171** | | **-5817** | |
| 3.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | -0,748 | 23921,12 | | | | -17893 | | |
| 3 | **Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **22** | **2373,61** | **1036,74** | **52219,42** | **22808** | **18067,61** | **20667** | **78717** |
| | | | | | **515,62** | **280,5** | **11344** | **6171** | | **5830,93** | |
| 3.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,748 | 13514,57 | | | | 18067,61 | | |
| 4 | **С121-041201-9907** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6)** | **м3** | **-0,794** | **28381** | | **-22535** | | **-22535** | | **-24337** |
| | | | | | | | | | | **-1803** | |
| 5 | **Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17** | **Полоса стальная 100х10. Монтаж по строительным основаниям** | | **52,8** | **313,91** | **26,22** | **16574** | **1385** | **1570** | **10148** | **28860** |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м | | 257,94 | 8,99 | 13619 | 475 | | 2138 | |
| 6 | С121-050106-2403 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | | 0,41448 | 326257 | | 135227 | | 135227 | | 146045 |
| | | | т | | | | | | | 10818 | |
| 7 | Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17 | **Анкерные болты. Монтаж** | | 66 | 1395,71 | 106,18 | 92117 | 7008 | 18905 | 49034 | 152443 |
| | | | шт. | | 1003,1 | 28,76 | 66205 | 1898 | | 11292 | |
| 8 | С121-130201-1103 | **Болты анкерные М10х100 ГОСТ 28778-90** | | 66 | 29 | | 1914 | | 1914 | | 2067 |
| | | | шт. | | | | | | | 153 | |
| 9 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности** | | 79,2 | 1635,12 | 20,08 | 129502 | 1591 | 103431 | 22985 | 164685 |
| | | | м2 поверхности | | 309,1 | 2,96 | 24480 | 234 | | 12199 | |
| 9.1 | 2110-0501-0202 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000 | кг | 190,08 | 544,14 | | | | 103431 | | |
| | | **Итого по разделу: 1. Трансформаторные подстанции** | | | | | | | | | 922834 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. Установка опор ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | |
| 13 | С124-040204-1302 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017** | | 9 | 335 | | 3015 | | 3015 | | 3256 |
| | | | шт. | | | | | | | 241 | |
| 14 | С124-040207-3934 | **Крюки КВ-22 (прим)** | | 4 | 222 | | 888 | | 888 | | 959 |
| | | | шт. | | | | | | | 71 | |
| 15 | С124-040201-0611 | **Скобы типа СК-6-1А ГОСТ Р 51177-2017** | | 1 | 19834 | | 19834 | | 19834 | | 21421 |
| | | | шт. | | | | | | | 1587 | |
| 16 | С124-040201-0102 | **Серьги типа СР-6-16 ГОСТ Р 51177-2017** | | 1 | 525 | | 525 | | 525 | | 567 |
| | | | шт. | | | | | | | 42 | |
| 17 | С124-040102-0107 | **Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93** | | 4 | 2381 | | 9524 | | 9524 | | 10286 |
| | | | шт. | | | | | | | 762 | |
| 18 | С124-040106-0111 | **Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017** | | 1 | 5364 | | 5364 | | 5364 | | 5793 |
| | | | шт. | | | | | | | 429 | |
| 19 | С124-040201-0203 | **Ушки однолапчатые типа У1-6-16 ГОСТ Р 51177-98** | | 1 | 1301 | | 1301 | | 1301 | | 1405 |
| | | | шт. | | | | | | | 104 | |
| 20 | С121-050307-0110 | **Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 (вязальная проволока)** | | 0,3108 | 316 | | 98 | | 98 | | 106 |
| | | | кг | | | | | | | 8 | |
| 37 | С121-130202-0219 | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | 1,6758 | 864 | | 1447,89 | | 1447,89 | | 1564 |
| | | | кг | | | | | | | 115,83 | |
| 55 | С121-130202-0219 | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | 0,8778 | 864 | | 758,42 | | 758,42 | | 819 |
| | | | кг | | | | | | | 60,67 | |
| 62 | Е11-330208-0103 | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | | 11 | 16093,28 | 4353,6 | 177026 | 47890 | 1320 | 118947 | 319651 |
| | | | комплект | | 11619,72 | 1896,95 | 127817 | 20866 | | 23678 | |
| 62.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,11 | 1492 | | | | 164,12 | | |
| 62.2 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0013 | 447361 | | | | 590,52 | | |
| 62.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1,1 | 382 | | | | 420,2 | | |
| 84 | С121-130202-0219 | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | 0,798 | 864 | | 689,47 | | 689,47 | | 745 |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | кг | | | | | | | 55,16 | |
| **91** | **Е11-330208-0103** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | | **10** | **16093,28** | **4353,6** | **160933** | **43536** | **1200** | **108133** | **290591** |
| | | | **комплект** | | **11619,72** | **1896,95** | **116197** | **18970** | | **21525** | |
| 91.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 1492 | | | | 149,2 | | |
| 91.2 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0012 | 447361 | | | | 536,83 | | |
| 91.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 382 | | | | 382 | | |
| **94** | **С121-130201-0315** | **Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | | **-8,03** | **187** | | **-1502** | | **-1502** | | **-1622** |
| | | | **кг** | | | | | | | **-120** | |
| **94** | **С121-130201-0315** | **Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | | **8,03** | **1052** | | **8447,56** | | **8447,56** | | **9123** |
| | | | **кг** | | | | | | | **675,80** | |
| **98** | **Прайс ТОО "Инвольт"** | **Вал привода РА3** | | **30** | **8366,07** | | **250982** | | **250982** | | **271061** |
| | | | **м** | | | | | | | **20079** | |
| **99** | **Прайс ТОО "Инвольт"** | **Кронштейн РА5** | | **10** | **1082,14** | | **10821** | | **10821** | | **11687** |
| | | | **м** | | | | | | | **866** | |
| **110** | **С121-130202-0219** | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | **0,0798** | **864** | | **68,95** | | **68,95** | | **74** |
| | | | **кг** | | | | | | | **5,52** | |
| **125** | **С121-130202-0219** | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | **0,9576** | **864** | | **827,37** | | **827,37** | | **894** |
| | | | **кг** | | | | | | | **66,19** | |
| **143** | **С121-130202-0219** | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | **0,798** | **864** | | **689,47** | | **689,47** | | **745** |
| | | | **кг** | | | | | | | **55,16** | |
| **162** | **С121-130202-0219** | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | **0,1596** | **864** | | **137,89** | | **137,89** | | **149** |
| | | | **кг** | | | | | | | **11,03** | |
| **164** | **С121-130201-0315** | **Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | | **-0,96** | **187** | | **-180** | | **-180** | | **-194** |
| | | | **кг** | | | | | | | **-14** | |
| **164** | **С121-130201-0315** | **Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | | **0,96** | **1052** | | **1009,92** | | **1009,92** | | **1091** |
| | | | **кг** | | | | | | | **80,79** | |
| **191** | **С121-130202-0219** | **Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94** | | **0,0798** | **864** | | **68,95** | | **68,95** | | **74** |
| | | | **кг** | | | | | | | **5,52** | |
| **209** | **Е11-330208-0103** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | | **1** | **16093,28** | **4353,6** | **16093** | **4354** | **120** | **10813** | **29059** |
| | | | **комплект** | | **11619,72** | **1896,95** | **11620** | **1897** | | **2153** | |
| 209.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,01 | 1492 | | | | 14,92 | | |
| 209.2 | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0001 | 447361 | | | | 53,68 | | |
| 209.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 382 | | | | 38,2 | | |
| **214** | **С121-130201-0315** | **Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | | **-0,72** | **187** | | **-135** | | **-135** | | **-145** |
| | | | **кг** | | | | | | | **-11** | |
| **214** | **С121-130201-0315** | **Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | | **0,72** | **1052** | | **757,44** | | **757,44** | | **818** |
| | | | **кг** | | | | | | | **60,60** | |
| **241** | **С124-040106-0106** | **Натяжная изолирующая подвеска.Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017** | | **-6** | **3151** | | **-18906** | | **-18906** | | **-20418** |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | шт. | | | | | | | -1512 | |
| 241 | С124-040106-0106 | **Натяжная изолирующая подвеска.Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017** | | 6 | 3532 | | 21192 | | 21192 | | 22887 |
| | | | шт. | | | | | | | 1695,36 | |
| 271 | Ц13-080101-0801 Изм. и доп. вып. 17 | **Пункт секционирования ВЛ-10 кВ. Монтаж оборудования (прим)** | | 1 | 378234,15 | 167324,52 | 378234 | 167325 | 11110 | 195600 | 619741 |
| | | | комплект (3 фазы) | | 199800 | 71866,2 | 199800 | 71866 | | 45907 | |
| 272 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | | 1 | 28077,83 | 6756,8 | 28078 | 6757 | 2081 | 15924 | 47521 |
| | | | шкаф | | 19240 | 2876 | 19240 | 2876 | | 3520 | |
| 273 | Ц13-080101-0701 Изм. и доп. вып. 17 | **Трансформатор собственных нужд. Монтаж оборудования** | | 1 | 55870,72 | 18608,04 | 55871 | 18608 | 12103 | 23213 | 85411 |
| | | | комплект (3 фазы) | | 25160 | 7080,9 | 25160 | 7081 | | 6327 | |
| 274 | Е11-330208-0102 | **Ограничитель перенапряжений нелинейный. Установка вручную** | | 6 | 6593,26 | 632,72 | 39560 | 3796 | 1284 | 29146 | 74202 |
| | | | комплект | | 5746,56 | 325,6 | 34479 | 1954 | | 5496 | |
| 274.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,6 | 1492 | | | | 895,2 | | |
| 274.2 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,6 | 382 | | | | 229,2 | | |
| | | **Итого по разделу: 2. Установка опор ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | 1809321 |
| | | **Раздел: 3. Подвеска проводов, заземление 10 кВ** | | | | | | | | | |
| 307 | Е11-010101-0431 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(для заземления)** | | 39,6 | 229,18 | 229,18 | 9076 | 9076 | 0 | 2678 | 12694 |
| | | | м3 грунта | | 0 | 93,93 | 0 | 3720 | | 940 | |
| 308 | Е11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2 (для заземления)** | | 39,6 | 36,52 | 36,52 | 1446 | 1446 | 0 | 407 | 2001 |
| | | | м3 грунта | | 0 | 14,26 | 0 | 565 | | 148 | |
| 309 | Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 14,2 мм. Монтаж оборудования** | | 66 | 2538,89 | 106,18 | 167567 | 7008 | 94354 | 49034 | 233929 |
| | | | шт. | | 1003,1 | 28,76 | 66205 | 1898 | | 17328 | |
| 310 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | | 194,26 | 701,22 | 23,34 | 136218 | 4534 | 92712 | 29166 | 178615 |
| | | | м | | 200,62 | 7,91 | 38972 | 1536 | | 13231 | |
| 311 | Е11-330208-0102 | **Ограничитель перенапряжений нелинейный. Установка вручную** | | 10 | 6593,26 | 632,72 | 65933 | 6327 | 2140 | 48577 | 123671 |
| | | | комплект | | 5746,56 | 325,6 | 57466 | 3256 | | 9161 | |
| 311.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 1 | 1492 | | | | 1492 | | |
| 311.2 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 382 | | | | 382 | | |
| 312 | **Прайс ТОО "Инвольт"** | **Траверса ТМ96И** | | 10 | 4809,82 | | 48098 | | 48098 | | 51946 |
| | | | шт | | | | | | | 3848 | |
| 313 | **Прайс АО"Автоматика"** | **Шина Ши2** | | 30 | 1500 | | 45000 | | 45000 | | 48600 |
| | | | шт | | | | | | | 3600 | |
| 314 | **Прайс ТОО "Инвольт"** | **Хомут Х62И** | | 10 | 1201,79 | | 12018 | | 12018 | | 12979 |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 315 | Прайс ТОО "Инвольт" | Упор УП50 | шт | 10 | 1201,79 | | 12018 | | 12018 | 961 | 12979 |
| 316 | С124-040207-4315 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | 37156 | | 1114680 | | 1114680 | 89174 | 1203854 |
| 317 | С124-040207-1819 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 60 | 3480 | | 208800 | | 208800 | 16704 | 225504 |
| 318 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 102 | 501 | | 51102 | | 51102 | 4088 | 55190 |
| 319 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 60 | 154 | | 9240 | | 9240 | 739 | 9979 |
| 320 | Е11-330208-0102 | Ограничитель перенапряжений нелинейный. Установка вручную | комплект | 6,00 | 6593,26 | 632,72 | 39560 | 3796 | 1284 | 29146 | 74202 |
| | | | | | 5746,56 | 325,6 | 34479 | 1954 | | 5496 | |
| 320.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,6 | 1492 | | | | 895,2 | | |
| 320.2 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,6 | 382 | | | | 229,2 | | |
| | | Итого по разделу: 3. Подвеска проводов, заземление 10 кВ | | | | | 3750946 | 403524 | 2402144 | 858592 | 4978298 |
| | | ИТОГО: | | | | | 945278 | 172294 | | 368763 | |
| 2-1- 1 Техническое решение. Добавляемые виды работ работы | | | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16 К=3 | Провода изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов в 3 нитки (длина трассы за вычетом длины пролетов всех пересечений) | км линии | 7,2776 | 233299,98 | 75644,9 | 1697864 | 550513 | 118098 | 1015672 | 2930619 |
| | | | | | 141427,47 | 33024,32 | 1029253 | 240338 | | 217083 | |
| 25.1 | 2306-1799-9902 | Провода самонесущие изолированные | 1000 м | 22,2695 | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: 6. Подвеска проводов, заземление 10 кВ | | | | | 1697864 | 550514 | 118098 | 1015672 | 2930619 |
| | | ИТОГО: | | | | | 1029253 | 240338 | | 217083 | |
| | | ИТОГО по всем разделам: | | | | | | | | | 7 908 917 |
| | | В том числе : | | | | | | | 2 402 144 | | |
| | | Стоимость материалов, инвентаря | | | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,4% | | | 2,4% | | 189 814 | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | | | 8 098 731 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9% | | | 2,9% | | 234 863 | | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | | **-92 719** | | | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | **8 240 876** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | | **164 818** | | | | |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ АКТА** | | | | | | | | | **8 405 693** |
| | | **Скидка по ГЗ** | | | **10%** | | **840 569** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего с учетом скидок** | | | | | | | | | **7 565 124** |
| | | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | **12%** | | **907 815** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | **8 472 939** |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"**

**ВКО, Тарбагатайский р-н, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1**
**БИН 120940000725**
**БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ16070103KSN1810000**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**И.о. Руководителя _____ Смагулов С.С.**

**Технадзор:**
**ТОО "АЛАТАУ ТН"**
**г.Алматы, Жетысуский район, Полежаева**
**БИН/ИИН 080740012518**
**БИК KCJBKZKX**
**АО "Банк ЦентрКредит"**

**Директор _____ Кошенова Г.М.**

**Подрядчик:**

**Акционерное общество "Алматыгорсвет"**

**г.Алматы, Жетысуский район,пр.Рыскулова.**
**БИН/ИИН 940540000200**
**ИИК KZ286017131000024700**
**БИК HSBKKZKX**
**АО "Народный Банк Казахстана"**

**Руководитель _____ Романов М.Н.**

**Авторский Надзор:**
**ТОО "СпецМонтажПроект"**
**ВКО, г.Семей, 8 Марта, 37**
**БИН/ИИН 050340002828**
**БИК RTYKZKA**
**АО "ForteBank"**

**Директор _____ Ковылин А.Ю.**