Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 30 " ноября 2021 года

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, тел.262-08-14, почтовый индекс 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «26» ноября 2021 г., ТОО «BCS Construction», директор Прокошин Пётр Валерьевич, Республика Казахстан, город Алматы, Проспект Сейфуллина, 404/67 БИН 091240001846, тел.8(727) 300-44-40

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «26» ноября 2021 г., ТОО "ИК"ДОБРО", генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович , эксперт технического надзора - Альманбетов Рустам Эдуардович, аттестат №KZ31VJE00042416 от 15.11.2018 г., Пятаев Александр Николаевич, аттестат № KZ00VJE00058979 от 02.11.2020 г. , БИН 020540003174, тел. 3111105

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «26» ноября 2021г. ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», директор Доспаева Шынар Муратовна, эксперт авторского надзора - Атамбаев Исраил,№KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 г., приказ №14 от 09.09.2021 г. , БИН 081040015202 тел. 8778294750

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент», уровень ответственности объекта – II (нормальный, не относящийся к технически сложным)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «03» декабря 2019 года №4/627 Постановление Акимата города Алматы

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком

на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «..» 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», 10.09.2021 г. №KZ62REA00241089

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» , Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», приказ № №66/09П от 10.06.2021 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 20201г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2021 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактически 2 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» Алатауском районе г.Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		Улицы в жилой застройке	Улицы в жилой застройке
Строительная длина дороги	м	27	27
Количество полос движения	шт	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
Ширина тротуаров	м	1,5	1,5
Ширина велодорожек	м	1,5	1,5
Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» Алатауском районе г.Алматы. Участок расположен в Алатауском районе г.Алматы, северо-западнее пересечения ул. Б.Момышулы и пробиваемого проспекта Т.Рыскулова. Целью проекта является соединит тупиковую автодорогу с магистральными улицами Момушулы, для выполнение кольцевого движения. Категория улиц, основные параметры в плане и в продольном профиле приняты в соответствии с СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»: Улицы в жилой застройке. Строительство дорожной одежды выполнено согласно проекта - капитальный тип, вид покрытия –из асфальтобетона. Водоотвод предусмотрен открытого типа посредством поперечных уклонов проезжей части 15‰. Сброс поверхностных стоков предусмотрен в железобетонные лотки и трубы, пересекающие дорог Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. С учётом обеспечения требуемых значений заглубления существующей кабельной канализации на участке пересечения с автодорогой, выполнено усиление механической защиты кабелей связи. А также выполнено переустройство подземного действующего газопровода среднего давления на участке прокладки проектируемой автодороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 12 229,40 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 695,53 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 355,65 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 025,98 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 86,5% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» Алатауском районе г.Алматы

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик КГУ **«Управление комфортной городской среды города Алматы»**

Руководитель Нурашев С.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «ИК «ДОБРО»**

Директор Жукенов Т.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, дата М.П.

Аттестованный эксперт Альманбетов Р.Э. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата М.П.

Аттестованный эксперт Пятаев А.Н. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата М.П.

Авторский надзор **ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»**

Директор Доспаева Ш.М.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

26.11.21г.

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору Атамбаев И.

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «BCS Construction»

Директор Прокошин П.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	1,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

13	Станки - каналки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество (м)	Примечание
1	Труба	ГОСТ-10705-80	Сталь Ст20	Ø159x5,0	1,0	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Руководитель _____ Нурашев С.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»

Авторский надзор _____ Атамбаев И.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка ТППэп3 20х2х0,4	км	
	2) марка ТППэп3 10х2х0,4	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка П-274 сеч. 2х0,5 мм2	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства (плита)	шт	32

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Руководитель _____ Нурашев С.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»

Авторский надзор _____ Атамбаев И.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"26 " ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «BCS Construction»,
Республика Казахстан, город Алматы, Проспект Сейфуллина, 404/67
наименование организации, юридический адрес
в лице Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»,
в лице руководителя Нурашева Сапара Сейлхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Азимут Жол»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» , Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», приказ № №66/09П от 10.06.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» Алатауском районе г.Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		Улицы в жилой застройке	Улицы в жилой застройке

Строительная длина дороги	м	27	27
Количество полос движения	шт	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
Ширина тротуаров	м	1,5	1,5
Ширина велодорожек	м	1,5	1,5
Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» Алатауском районе г.Алматы. Участок расположен в Алатауском районе г.Алматы, северо-западнее пересечения ул. Б.Момышулы и пробиваемого проспекта Т.Рыскулова. Целью проекта является соединит тупиковую автодорогу с магистральными улицами Момушулы, для выполнение кольцевого движения. Категория улиц, основные параметры в плане и в продольном профиле приняты в соответствии с СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»: Улицы в жилой застройке. Строительство дорожной одежды выполнено согласно проекта - капитальный тип, вид покрытия –из асфальтобетона. Водоотвод предусмотрен открытого типа посредством поперечных уклонов проезжей части 15‰. Сброс поверхностных стоков предусмотрен в железобетонные лотки и трубы, пересекающие дорог Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. С учётом обеспечения требуемых значений заглубления существующей кабельной канализации на участке пересечения с автодорогой, выполнено усиление механической защиты кабелей связи. А также выполнено переустройство подземного действующего газопровода среднего давления на участке прокладки проектируемой автодороги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2021 г.
месяц, год

окончание работ ноябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц; фактически 2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 86,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РДТ «Алматытелеком» генеральный директор Раздыков Ш.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АлПФ АО «КазТрансГаз Аймак» г.Алматы, первый заместитель директора Алишев Ж.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Алматинские тепловые сети» Главный инженер Казымбетов Д.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы», Зам.рук-я А.Мукажанова
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» Алатауском районе г.Алматы

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «BCS Construction», директор Прокошин Пётр Валерьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Азимут Жол», директор Круль Павел Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" ноября 2021 года

Технический надзор ТОО "ИК "ДОБРО", генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович
Республика Казахстан, город Алматы, г.Алматы, Тимирязева, 42\ 15/4, 6
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Альманбетова Рустама Эдуардовича, аттестат №KZ31VJE00042416 от 15.11.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

в лице Пятаева Александра Николаевича, аттестат № KZ00VJE00058979 от 02.11.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №64-ТН от 08.09.2021 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», в лице руководителя Нурашева Сапара Сейлхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «BCS Construction», Лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «Азимут Жол», Государственная лицензия №21016780 от 28.04.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2021 г.
месяц, год

окончание работ ноябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 12 229,40 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 695,53 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 355,65 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 025,98 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» , Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», приказ № №66/09П от 10.06.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 86,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО " ИК "ДОБРО ", генеральный директор Жукенов Турсунбай Токенович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору
Альманбетов Рустам Эдуардович, аттестат №KZ31VJE00042416 от 15.11.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору
Пятаев Александр Николаевич, аттестат № KZ00VJE00058979 от 02.11.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"26" ноября 2021 года

Авторский надзор ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»,
Директор Доспаева Шынар Муратовна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта авторского надзора Атамбаев Исраил, №KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №67-АН от 02.09.2021г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»,
в лице руководителя Нурашева Сапара Сейлхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «BCS Construction»,
Лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «Азимут Жол», Государственная лицензия №21016780 от 28.04.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2021 г.
месяц, год

окончание работ ноябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, микрорайон «Нуркент» , Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», приказ № №66/09П от 10.06.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

Организация

ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», директор Доспаева Шынар Муратовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

26. 11. 2022

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору

Атамбаев Исраил, №KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.