Форма 3КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного жилого дома (на участке площадью 88,5 га)
в г. Кокшетау Акмолинской области **(позиция 2)** (без наружных инженерных сетей)

Справка № 11 от "13" мая 2021 г

о стоимости выполненных работ за май 2021 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		112	27.05.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**372 094 957**	**332 227 640**							**39 867 317**	
В том числе за отчетный период	**31 915 315**	**28 495 817**							**3 419 498**	**31915315**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Вр.и.о. руководителя Садуакасов Ш.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Инженер технического надзора:
ТОО «УКС» Муханбеткалиев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

Форма 4

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау», БИН 060 140 007 229
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
Стройка-адрес : г. Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г. Кокшетау Акмолинской области **(позиция 2)**
(без наружных инженерных сетей)
Договор № 112 от 27.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11 от "13" мая 2021 г

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Приямок теплового узла									
30	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	0,099	4850,32	862,24	480	85	146	264	804
					2511,60	328,20	249	32		60	
		НР - 94%; СП - 8%									
31	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,156	22061,92	1229,26	3442	192	2796	450	4203
					2910,06	257,36	454	40		311	
		НР - 91%; СП - 8%									
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	1,3	822,03	19,53	1069	25	747	279	1455
					228,32	2,19	297	3		108	
		НР - 93%; СП - 8%									

-2

Ахмед

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приямок ПРм-1									
33	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	8,61	220,23 60,20	27,82 9,63	1896 518	239 83	1139	565 197	2658
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,861	21734,80 3074,40	7,68 --	18714 2647	7 --	16060	2488 1696	22898
35	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,989	22061,92 2910,06	1229,26 257,36	176253 23248	9821 2056	143184	23027 15942	215222
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,96	654,49 283,38	25,54 11,62	3246 1406	127 58	1713	1375 370	4991
37	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	4,96	334,71 316,17	0,74 0,33	1660 1568	4 2	88	1429 247	3336
38	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	5,04	1577,00 653,25	62,94 48,68	7948 3292	317 245	4339	2830 862	11641
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,5	822,03 228,32	19,53 2,19	5343 1484	127 14	3732	1393 539	7276
40	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	1,5	1126,76 663,42	1,26 0,38	1690 995	2 1	693	976 213	2879

-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00116	363613,46	1169,46	422	1	190	211	683
		НР - 91%; СП - 8%			198990,00	464,04	231	1		51	
42	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т	0,05919	522443,93	8438,07	30923	499	27998	2406	35996
		НР - 93%; СП - 8%			40988,70	2724,06	2426	161		2666	
43	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06101	56802,34	23845,64	3466	1455	144	1578	5447
		НР - 69%; СП - 8%			30605,10	6883,61	1867	420		403	
44	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,06101	521280,00	--	31803	--	31803	--	34348
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
		Входы в подвал №1									
48	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	3,24	1015,36	86,43	3290	280	2079	965	4595
		НР - 94%; СП - 8%			287,36	29,58	931	96		340	
49	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2	8,86	1577,00	62,94	13972	558	7626	4975	20463
		НР - 80%; СП - 8%			653,25	48,68	5788	431		1516	
50	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м	1,5	1126,76	1,26	1690	2	693	976	2879
		НР - 98%; СП - 8%			663,42	0,38	995	1		213	
51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,1	5264,23	1457,68	5791	1603	3403	1352	7714
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	785	669		571	

-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	5,48	22061,92	1229,26	120899	6736	98216	15795	147630
		НР - 91%; СП - 8%			2910,06	257,36	15947	1410		10936	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	13,5	822,03	19,53	11097	264	7751	2894	15111
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	3082	30		1119	
54	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2	27698,54	2313,20	55397	4626	42880	8152	68633
		НР - 93%; СП - 8%			3945,26	437,60	7891	875		5084	
55	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт	2	423,16	242,71	846	485	80	443	1393
		НР - 118%; СП - 8%			140,75	47,04	281	94		103	
56	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,044	87521,00	--	3851	--	3851	--	4159
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
57	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	12	1166,98	47,33	14004	568	411	15636	32011
		НР - 118%; СП - 8%			1085,40	18,84	13025	226		2371	
58	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	12	3455,00	--	41460	--	41460	--	44777
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
59	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	1,62	1930,84	118,55	3128	192	194	2537	6118
		НР - 90%; СП - 8%			1692,64	47,19	2742	76		453	
60	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,62	59142,00	--	95810	--	95810	--	103475

-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7665	
61	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3	0,157	101894,51	1257,97	15997	198	12784	2781	20280
		НР - 90%; СП - 8%			19204,90	474,98	3015	75		1502	
62	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2	2,04	3400,97	22,41	6938	46	4223	2420	10107
		НР - 90%; СП - 8%			1308,45	9,85	2669	20		749	
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	0,157	9975,07	51,34	1566	8	1444	106	1806
		НР - 90%; СП - 8%			727,74	20,94	114	3		134	
64	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	27,78	346,17	2,38	9617	66	8785	714	11157
		НР - 90%; СП - 8%			27,58	0,97	766	27		826	
65	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	11,85	2180,74	35,23	25842	417	22348	2913	31056
		НР - 90%; СП - 8%			259,69	13,48	3077	160		2300	
66	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	11,9	2615,91	13,30	31129	158	20387	9769	44170
		НР - 92%; СП - 8%			889,38	2,95	10584	35		3272	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы

Внутренняя отделка

2-х комнатная квартира тип "В"

-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	147	316,00 299,49	2,09 1,01	46452 44025	307 148	2120	35338 6543	88334
244	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	408,3	951,80 770,44	17,31 5,10	388619 314572	7066 2082	66981	253324 51355	693298
246	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	33,84	4633,53 2046,00	17,49 7,96	156799 69237	592 269	86970	55605 16992	229396
		2-х комнатная квартира тип "А"									
248	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	733,5	316,00 299,49	2,09 1,01	231786 219676	1531 738	10579	176331 32649	440766
251	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1777,5	951,80 770,44	17,31 5,10	1691818 1369464	30761 9065	291593	1102823 223571	3018213
253	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	172,2	4633,53 2046,00	17,49 7,96	797894 352321	3012 1370	442561	282953 86468	1167315

-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-х комнатная квартира тип "Б"									
255	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	738	316,00 299,49	2,09 1,01	233208 221024	1540 743	10644	177413 32850	443471
257	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	2017,5	1566,53 653,25	62,94 48,68	3160482 1317932	126990 98208	1715560	1132912 343472	4636866
258	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	2017,5	951,80 770,44	17,31 5,10	1920250 1554371	34914 10289	330965	1251728 253758	3425736
260	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	188,7	4633,53 2046,00	17,49 7,96	874347 386080	3301 1502	484966	310066 94753	1279166
		1 комнатная квартира тип "А"									
265	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1296	951,80 770,44	17,31 5,10	1233528 998496	22428 6609	212604	804084 163009	2200621
267	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	188,7	4633,53	17,49	874347	3301	484966	310066	1279166

-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2046,00	7,96	386080	1502		94753	
		3-х комнатная квартира тип "А"									
271	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1970,4	1566,53	62,94	3086699	124026	1675509	1106463	4528615
		НР - 80%; СП - 8%			653,25	48,68	1287164	95915		335453	
274	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	135,36	4633,53	17,49	627195	2368	347880	222419	917583
		НР - 80%; СП - 8%			2046,00	7,96	276947	1077		67969	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Отопление и вентиляция

		Тепловой узел									
48	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3	3215,38	271,81	9646	815	272	6690	17643
		НР - 75%; СП - 8%			2853,00	120,34	8559	361		1307	
51	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	2	23246,47	369,45	46493	739	42795	3087	53546
		НР - 98%; СП - 8%			1479,68	95,12	2959	190		3966	
52	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	шт.	2	136733,95	1152,47	273468	2305	246931	24218	321500
		НР - 98%; СП - 8%			12116,20	239,76	24232	480		23815	
53	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1355,00	--	2710	--	2710	--	2927
		СП - 8%			--	--	--	--		217	

-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	664,00	--	1328	--	1328	--	1434
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
55	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	8	3403,89	264,65	27231	2117	4210	20866	51945
		НР - 98%; СП - 8%			2613,00	48,44	20904	388		3848	
56	2304-0902-1039 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	14329,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
57	2304-0902-1038 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	11819,00	--	47276	--	47276	--	51058
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
58	2304-1001-0604 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	29458,00	--	58916	--	58916	--	63629
		СП - 8%			--	--	--	--		4713	
62	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2475,99	--	9904	--	8874	1009	11786
		НР - 98%; СП - 8%			257,42	--	1030	--		873	
63	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	395,75	--	1583	--	230	1326	3141
		НР - 98%; СП - 8%			338,14	--	1353	--		233	
64	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,3	1541,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
66	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
67	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1236,31	--	1236	--	66	878	2283
		НР - 75%; СП - 8%			1170,08	--	1170	--		169	
69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1890,70	112,77	1891	113	301	1469	3629
		НР - 98%; СП - 8%			1477,35	21,88	1477	22		269	
74	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17636,03	396,65	17636	397	3300	13772	33921
		НР - 98%; СП - 8%			13938,99	114,25	13939	114		2513	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
Сети водоснабжения и канализации

Водоснабжение В1

22	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопрово	4	2143,77	614,58	8575	2458	86	6538	16322
					1507,8	160,14	6031	641		1209	
23	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	3,896	559	--	2178	--	2178	--	2352
					--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопров	0,002	559609,52 313038	214849,48 59736,16	1119 626	430 119	63	738 149	2006
27	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	2,02	12122 --	-- --	24486 --	-- --	24486	-- 1959	26445
28	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,6	3973 --	-- --	2384 --	-- --	2384	-- 191	2575
29	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	4930,05 2371,8	-- --	4930 2372	-- --	2558	2324 580	7835
30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопрово	336	1170,47 1144,32	14,91 0,08	393277 384493	5010 27	3774	376829 61608	831715
31	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопрово	148	1376,12 1347,81	21,12 0,21	203666 199476	3126 31	1064	195517 31935	431118
		Горячее водоснабжение Т3,Т4									
94	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопрово	307	1170,47 1144,32	14,91 0,08	359333 351307	4578 24	3448	344305 56291	759930

-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопрово	195	1376,12 1347,81	21,12 0,21	268344 262823	4119 41	1402	257607 42076	568027
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 **Газоснабжение**									
10	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	120	273 --	-- --	32760 --	-- --	32760	-- 2621	35381
11	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	148	199 --	-- --	29452 --	-- --	29452	-- 2356	31808
12	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	12	311 --	-- --	3732 --	-- --	3732	-- 299	4031
13	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	20	482 --	-- --	9640 --	-- --	9640	-- 771	10411
14	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	18	912 --	-- --	16416 --	-- --	16416	-- 1313	17729

ИТОГО ПО АКТУ	
в том числе	
Накладные расходы	28687756
Сметная прибыль	8590397
Временные здания и сооружения (0,9%)	2125016
Итого	258190 **28945946**

-13

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)									620022
		Итого									**29565968**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									591319
		Итого									**30157287**
		Итого в текущих ценах на 2019 г - 100%									**31662018**
		Итого с учетом скидки Подрядчика									**28495817**
		НДС 12%									3419498
		Итого по акту с учетом НДС									**31915315**

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор

Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО «УКС»

Муханбеткалиев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор

Фотин А.Н.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Вр.и.о. руководителя

Садувакасов Ш.С.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства

Естаупова А.Т.

- 14