Форма 3КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного жилого дома (на участке площадью 88,5 га)
в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 6 от "27" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ за июль 2020 г

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		112	27.05.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**111 436 965,0**	**99 497 290**							**11 939 675**	
В том числе за отчетный период	**16 100 000,0**	**14 375 000**							**1 725 000,0**	**16100000,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Руководитель
М.п.

Шакиржанов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор
М.п.

Сарсенбеков Н.Т.

Инженер технического надзора:
ТОО «УКС»

М.п.

Муханбеткалиев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор
М.п.

Фотин А.Н.

...ренный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Форма 2В

...казчик: ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"
...дрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
...ройка-адрес : г. Кокшетау, Акмолинской области
...именование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 2)
...ез наружных инженерных сетей)
...говор № 112 от 27.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6 от "27" июля 2020 г

...оставлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
74	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	174	27851,90	2313,20	4846231	402497	3757259	709234	5999902
					3945,26	437,60	686475	76142		444437	
		НР - 93%; СП - 8%									
76	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	м2	452	43,44	0,99	19635	447	357	15223	37647
					41,66	0,44	18830	199		2789	
		НР - 80%; СП - 8%									
79	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка пергамином**	м2	452	87,83	0,99	39699	447	3661	32210	77662
					78,74	0,44	35590	199		5753	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015 прим.	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	м2	475	83,00	--	39425	--	39425	--	42579
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
81	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/**	м2	472	5164,27	237,68	2437535	112185	1802776	505730	3178727
		НР - 93%; СП - 8%			1107,15	44,96	522575	21221		235461	
84	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3	84,94063	27712,86	2313,20	2353948	196485	1834160	335240	2904322
		НР - 93%; СП - 8%			3806,22	437,60	323303	37170		215135	
85	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-36, АС-69/**	т	3,9	270167,70	2096,10	1053654	8175	832338	200364	1354340
		НР - 93%; СП - 8%			54651,60	590,76	213141	2304		100321	
86	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	173	423,16	242,71	73207	41989	6868	38335	120465
		НР - 118%; СП - 8%			140,75	47,04	24350	8138		8923	
88	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	8	87521,00	--	700168	--	700168	--	756181
		СП - 8%			--	--	--	--		56013	
		ИТОГО ПО АКТУ									**14471826**
		в том числе									1836337
		Накладные расходы									1071987
		Сметная прибыль									130246
		Временные здания и сооружения (0,9%)									**14602072**
		Итого									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)									312776
		Итого									**14914848**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									**298297**
		Итого									**15213145**
		Итого в текущих ценах на 2019 г - 100%									**15972222**
		Итого с учетом скидки Подрядчика									**14375000**
		НДС 12%									1725000
		Итого по акту с учетом НДС									**16100000**

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор
Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО «УКС»
Муханбеткалиев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор
Фотин А.Н.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Руководитель
Шакиржанов Е.Н.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства
Естаупова А.Т.