Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актобинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абилхайыр хана, дом № 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №81 от 06.07.21г.

Номер документа	Дата составления
33	**30.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Газификация здания фельдшерского-акушерского пункта в селе Калиновка Хобдинского района Актюбинской области"			работа	1	1 636 327,73	1 636 327,73	175 320,83
				Итого	1	x	1 636 327,73	175 320,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мухатов А.А. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министром национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Наименование объекта (работ): Газификация здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Калиновка Хобдинского района Актюбинской
Договор подряда (контракт) № 81 от 06 июля 2021 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		81	06.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретения материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 636 327,73									
в том числе:										
Внутреннее газооборудование	1 010 583,08	902 306,32							108 276,76	1 010 583,08
Снятие и восстановление ПРС	625 744,65	558 700,58							67 044,07	625 744,65
Всего за отчетный период		**1 461 006,90**							**175 320,83**	**1 636 327,73**
Итого к оплате:	**1 636 327,73 (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч триста двадцать семь) тенге 73 тиын, в том числе НДС 12% 175 320 тенге 83 тиын**									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Алдияров Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "МК Стройсервис"

Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО «М-СапаКурылыс»

Директор

Коптлеуов М.А.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"SANA-2015", Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Газификация здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Калиновка Хобдинского района Актюбинской области

Объект : Газификация здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Калиновка Хобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 81 от 06 июля 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Надземный газопровод среднего давления (сталь)											
1	1122-0301-0201	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %**	км трубопровода	0,001	1091000	216000	1091	216	380	583	1808
					495000	94000	495	94	–	134	
2	1119-1101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность НР = 98 %**	м газопровода	1	559	–	559	–	14	534	1180
					545	–	545	–	–	87	

3 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,06	100 / 50	– / –	6 / 3	– / –	3 / –	2 / 1	9
4 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,06	150 / 50	– / –	9 / 3	– / –	6 / –	2 / 1	12
5 1119-0301-0101	Установка ГРПШ. Устройство НР = 98 %	установка	1	27609 / 14336	971 / 322	27609 / 14336	971 / 322	12302 / –	14365 / 3358	45332
6 5801-0101-0101 (пл) (об)	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10МС	шт	1	58482 / –		58482 / –		– / 58482	– / –	58482
7 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,55	2638,18 / 2638,18	– / –	1451 / 1451	– / –	– / –	1045 / 200	2696
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,15	5653,33 / 880	1740 / 746,67	848 / 132	261 / 112	455 / –	227 / 86	1161

9	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19692	1184	9846	592	8708	622	11305
					1092	276	546	138	–	837	
10	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02564	105694,23	6045,24	2710	155	224	1616	4672
					90912,64	429,02	2331	11	–	346	
11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02564	255067		6540		6540	–	7063
					–		–		–	523	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,536	100,68	2,55	356	9	188	110	503
					44,97	–	159	–	–	37	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,536	158,94	3,39	562	12	364	130	747
					52,6	0,57	186	2	–	55	

14	1134-0206-0401	Молниеотвод. Устройство НР = 76 %	молниеотвод	1	949 / 788	– / –	949 / 788	– / –	161 / –	599 / 124	1672
15	1109-0701-0106	Изготовление молниеотвода НР = 69 %	т конструкций	0,037	97081,08 / 73783,78	19324,32 / 6594,59	3592 / 2730	715 / 244	147 / –	2052 / 452	6096
16	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1023 / –		6650 / –		6650 / –	– / 532	7182
17	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3	824 / –		2472 / –		2472 / –	– / 198	2670
18	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00126	242535 / –		306 / –		306 / –	– / 24	330

19	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**5**	624,4	23	3122	115	2096	682	4108
					182,2	7,2	911	36	–	304	
20	1308-0208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**2**	4631	183,5	9262	367	6551	1777	11922
					1172	62	2344	124	–	883	
21	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**1,05**	100	1,9	105	2	56	32	148
					44,76	–	47	–	–	11	
22	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**1,05**	159,05	3,81	167	4	108	38	221
					52,38	–	55	–	–	16	
23	1107-0111-0108	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**11**	3776,82	965,27	41545	10618	2626	38064	85978

				2572,82	359,73	28301	3957	–	6369	
24	1107-0111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %**	**шт.**	**1**	869	28	869	28	42	949	1963
					799	5	799	5	–	145	
25	1109-0701-0103	**Изготовление сетчатых панелей НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,1518**	167740,45	40006,59	25463	6073	824	14206	42843
					122305,67	13320,16	18566	2022	–	3174	
26	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,07342**	255067		18727	18727	–	20225
					–		–	–	1498	
27	2105-0204-0803	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0345**	418539		14440	14440	–	15595
					–		–	–	1155	

28	2105-0308-0225	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**18**	614		11052		11052	–	11936
					–		–		–	884	
29	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**7,5**	100,53	2,4	754	18	398	235	1068
					45,07	0,27	338	2	–	79	
30	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**7,5**	79,33	1,6	595	12	386	137	791
					26,27	0,27	197	2	–	59	

Итого по разделу 1	**349 718**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 168
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	96 226
- оборудование, тенге	58 482
- накладные расходы, тенге	78 007
в т.ч. зарплата, тенге	7 021
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 572

Раздел 2 Надземный газопровод низкого давления (сталь)

31	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,059	720372,88	216372,88	42502	12766	515	34429	83085
					495271,19	94169,49	29221	5556	–	6154	
32	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	58	723		41934		41934	–	45289
					–		–		–	3355	
33	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	418		418		418	–	451
					–		–		–	33	
34	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	287		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	

35	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	1	488		488		488	–	527
					–		–		–	39	
36	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5492,5	2929	10985	5858	297	6379	18753
					2415	806,5	4830	1613	–	1389	
37	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3993		3993		3993	–	4312
					–		–		–	319	
38	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259		1259		1259	–	1360
					–		–		–	101	
39	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,012	27166,67	12666,67	326	152	88	88	447
					7166,67	3500	86	42	–	33	

40	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12**	537		6444		6444	–	6960
					–		–		–	516	
41	2301-0201-0119	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,4**	521		2292		2292	–	2475
					–		–		–	183	
42	1119-1101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность НР = 98 %**	**м газопровода**	**59**	560,12	–	33047	–	865	31538	69752
					545,46	–	32182	–	–	5167	
43	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**6,5**	100,77	2,46	655	16	346	204	928
					45,08	0,31	293	2	–	69	
44	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**6,5**	159,08	3,54	1034	23	669	239	1375
					52,62	0,62	342	4	–	102	
		Итого по разделу 2					**237 264**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 043
- накладные расходы, тенге	72 877
в т.ч. зарплата, тенге	6 559
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 575
Итого по смете	**586 982**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	157 269
- оборудование, тенге	58 482
- накладные расходы, тенге	150 884
в т.ч. зарплата, тенге	13 580
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 147

Итого	586 982,00
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 870,50
Итого	593 852,50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	15 900,50
Итого	609 753,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	11 025,42
Итого	620 778,42
Понижающий коэффициент к договору К=0,9	558 700,58
НДС 12%	67 044,07
ВСЕГО ПО АКТУ	**625 744,65**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель Алдияров Н. С.

Технический надзор
ТОО «М-СапаКурылыс»
Директор Коптлеуов М.А.

Сдал (подрядчик)
ТОО "МК Стройсервис"
Директор Мукатов А.А.

.2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"

Стройка : Газификация здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Калиновка Хобдинского района Актюбинской области

Объект : Газификация здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Калиновка Хобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 81 от 06 июля 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

Внутреннее газооборудование

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1119-1001-0208**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %**	**счетчик**	**1**	4245	9	4245	9	1056	3116	7950
					3180	–	3180	–	–	589	
2	**2901-0101-0101 (пл)**	**Счетчики газа модели G-6, с присоединительным комплектом**	**шт**	**1**	37500		37500		37500	–	40500
					–		–		–	3000	
3	**1118-0101-0206**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %**	**котел**	**2**	78507,5	11663,5	157015	23327	33108	107739	285934
					50290	4679	100580	9358	–	21180	

5104-0105-0802 (об)	Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 200 GA, модель насоса CKR 180/45, мощность 23 кВт, отапливаемая площадь от 100 м2 до 200 м2 ГОСТ 20548-93	комплект	2	278678		557356		–	–	557356
				–		–		557356	–	
5 1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6471	238	6471	238	3317	2937	10161
				2916	81	2916	81	–	753	
6 2901-0101-0102 (пл)	Клапан термозапорный КТЗ-001 Ду20	шт	1	804		804		804	–	868
				–		–		–	64	
7 1311-0201-0101	Сигнализатор загазованности. Установка НР = 75 %	шт.	1	1438	–	1438	–	–	1079	2718
				1438	–	1438	–	–	201	
8 2901-0101-0103 (пл)	Сигнализатор загазованности Ду20 СЗ-1, СЗ-2	шт	1	19643		19643		19643	–	21214
				–		–		–	1571	
9 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	7223,5	69,5	14447	139	12321	1995	17757
				993,5	24,5	1987	49	–	1315	
10 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1815,6	22,2	9078	111	7022	1948	11908

				389	8,6	1945	43	–	882	
11	2304-0909-1302	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120 °C, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	3092		6184	6184	–	6679
					–		–	–	495	
12	2302-0101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
			шт.	**1**	918		918	918	–	991
					–		–	–	73	
13	2302-0101-1005	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
			шт.	**1**	488		488	488	–	527
					–		–	–	39	
14	2302-0103-3418	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**								
			шт.	**1**	828		828	828	–	894
					–		–	–	66	

	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	1873,33	40	1124	24	632	467	1718
					780	15	468	9	–	127	
16	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	7	560	–	3920	–	102	3742	8275
					545,43	–	3818	–	–	613	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1	100	2	100	2	53	31	141
					45	–	45	–	–	10	
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1	160	4	160	4	103	37	213
					53	–	53	–	–	16	

Итого по смете	**975 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 079
- оборудование, тенге	557 356
- накладные расходы, тенге	123 091
в т.ч. зарплата, тенге	11 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 994

Итого	975 804,00
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 439,82

Итого	981 243,82
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	12 589,47
Итого	993 833,29
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	8 729,55
Итого	1 002 562,84
Понижающий коэффициент к договору К=0,9	902 306,32
НДС 12%	108 276,76
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 010 583,08**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО «М-СапаКурылыс»

Директор Коптлеуов М.А.