Приложение 4 - 1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**

Наименование строительства: **Строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в г.Форт-Шевченко Мангистауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2019 г.

(по ресурсному методу)

Код заказ. заказчика	Код подрядчика	Договор номер и дата	Доп. соглашение номер и дата	Источник финанасирования наименование	Источник финанасирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№17 от 03.06.2019г	№2 от 25.11.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном периоде (за ноябрь без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	229 014 599,38									
За текущий месяц		84 821 438,24							10 178 572,59	95 000 010,83

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559

(наименование организации, БИН)

Финансовый директор Аликулов Ернур Каржаубаевич

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН)

Руководитель Жакабаев Бейбултан Айбекулы

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456

№ Аттестата KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г.

Крымов С.И.

Заказчик Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Подрядчик Производственный кооператив "ЕРЗАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в г.Форт-Шевченко Мангистауской области

А К Т №4
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-4 Газопровод низкого давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14588	32,23	30,77	470217	448877	138178	0,01	144
			м3		1,42	8,34	20715	121737	97	0,03	416
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	463	262,72	0	121638	0	137450	1,85	856
			м3		262,72	0	121638	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м	15158	3,35	3,35	50804	50804	17097	0	0
			м3		0	1,16	0	17626	97	0	58
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1905	134,1	0	255461	0	288670	0,97	1852
			м3		134,1	0	255461	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2846,14	21,55	4,52	61323	12853	47016	0,11	307
			м3		17,03	0	48470	0	97	0	0
6	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2846,14	13,62	12	38757	34147	12051	0,01	35
			м3		1,62	2,75	4611	7813	97	0,01	35
7	7	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	193	306,2	152,52	59097	29436	52897	1,02	197
			м3		153,68	57,15	29660	11030	130	0,28	54

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	4	96338,9	47796,27	385356	191185	316926	286	1144
			км		48375	12572,33	193500	50289	130	49,07	196
9	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,188	58791,69	25695,31	246220	107612	217169	194	812
			км		33075	6813,45	138518	28535	130	26,38	110
10	10	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4000	692		2768000				
			м								
11	11	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	4400	2899		12755600				
			м								
12	14	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	892		13380				
			шт.								
13	16	С130804-3319 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	2329		34935				
			шт.								
14	18	С130804-2844 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225х225х225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3948		23688				
			шт.								
15	21	С130804-2838 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1223		12230				
			шт.								
16	23	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	286		14300				
			шт.								
17	24	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	13000	26,4	3,1	343200	40300	242060	0,11	1430
			м		19,1	0,5	248300	6500	95	0	38
18	25	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	13000	3,56		46253				
			п.м								
19	26	Ц0108-141-1	Прокладка провода-спутника	13000	26,4	3,1	343200	40300	242060	0,11	1430
			м		19,1	0,5	248300	6500	95	0	38
20	27	С151607-101 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	13	5429		70577				
			км								
21	28	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	25	191,1	26,1	4777	652	3336	0,7	17
			стык		146	2,25	3650	56	90	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	29	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	25	469,2	62,4	11730	1560	8246	2	50
			стык		362	4,5	9050	113	90	0,03	1
23	30	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	13000	78,92	0	1025960	0	1160640	0,33	4329
			м		69,75	0	906750	0	128	0	0
24	34	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	5	1469,92	567,67	7350	2838	5660	3,91	20
			шт		657	213,75	3285	1069	130	1,05	5
25	35	С ПРАЙС	Стоимость задвижки 30с41нж Ду200ммРу1,6МПа	5	31643,2		158216				
			шт								
26	43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
27	45	С130804-2792 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5065		40520				
			шт.								
28	49	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(400мм)	15	1847,47	223,92	27712	3359	10374	3,2	48
			футляр		528,3	3,72	7925	56	130	0,02	0
29	56	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20	991,58	375,08	19832	7502	14040	2,46	49
			шт		398,25	141,75	7965	2835	130	0,69	14
30	57	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	53	11800		625400				
			шт								
31	58	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	106	865		91690				
			шт.								
32	59	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,1	203956,79	85907,16	20396	8591	16679	504	50
			км		95850	32451,75	9585	3245	130	158,5	16
33	60	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	100	244,98	0,28	24498	28	19115	0,84	84
			м		146,93	0,11	14693	11	130	0	0
34	61	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,1	129222,58	54072,58	12922	5407	11050	352	35
			км		64575	20425,5	6458	2043	130	99,76	10
35	62	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1	58791,69	25695,31	5879	2570	5185	194	19
			км		33075	6813,45	3308	681	130	26,38	3
36	63	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	105	4774		501270				
			м								
37	64	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	169	699		118131				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
38	69	С130804-3070 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	6020		168560				
			шт.								
39	70	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	892		40140				
			шт.								
40	71	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	2911,17		232894				
			шт.								
41	72	С130810-80 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	80	570		45600				
			шт								
42	73	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,05	771380,56	104398,81	38569	5220	3361	68,3	3
			км		12262,5	39438	613	1972	130	192,61	10
43	74	Е0122-48-1 К=0,3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(300мм)	40	1385,6	167,94	55424	6718	20749	2,4	96
			футляр		396,23	2,79	15849	111	130	0,02	1
44	92	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-110x10	250	1961,88		490470				
			шт								
45	93	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-110	20	5759,06		115181				
			шт								
46	108	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
			шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
47	109	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR11-225x219	12	13606,57		163279				
			шт								
48	110	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-225x20,5	30	7404,51		222135				
			шт								
49	111	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-225	6	37971,83		227831				
			шт								
50	125	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	139	1442		200438				
			м								
51	136	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	100	300,57	225,64	30057	22564	16706	0,41	41
			шт		69,53	58,98	6953	5898	130	0,23	23
52	137	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройников	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
			шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8
53	138	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	281		9835				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	139	СПРАЙС ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	8976,23		314168				
			шт.								
55	140	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	135	518		69930				
			шт.								
56	141	Е0122-48-1Н5.0,2) К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(200мм)	35	2639,92	223,92	92397	7837	60263	7,99	280
			футляр		1320,75	3,72	46226	130	130	0,02	1
57	147	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	30	212		6360				
			м								
58	149	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	740	231		170940				
			м								
59	156	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	200	300,57	225,64	60114	45128	33413	0,41	83
			шт		69,53	58,98	13906	11796	130	0,23	45
60	157	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройников	200	300,57	225,64	60114	45128	33413	0,41	83
			шт		69,53	58,98	13906	11796	130	0,23	45
61	158	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	400	281		112400				
			шт.								
62	159	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	315	1150		362250				
			шт.								
63	169	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм(Футляр)	0,2	163541,67	87601,64	32708	17520	25745	444	89
			км		75702	23316,58	15140	4663	130	91,61	18
64	170	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450Х40,9 СТ РК ИСО 4437-2004	200	11614		2322800				
			м								
65	171	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	200	313,94	0,42	62788	84	40700	0,9	180
			м		156,38	0,16	31276	32	130	0	0
66	172	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	21	923,74	111,96	19398	2351	7262	1,6	34
			футляр		264,15	1,86	5547	39	130	0	0
67	180	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR11 63/50	66	1012,58		66830				
			шт								
			ИТОГО:				26626071	1157042			13827
							2436332	300881			1153
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				495702				
			На общестроительные работы				1563365				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На сантехнические работы				**1160640**				
			Всего накладных расходов:				**3219707**				
			Итого с накладными				**29845778**				
			- заработная плата				**482956**				
			- трудоемкость				**1610**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**1790747**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**31636525**				
			Итого с временными, 1,5 %				**32111073**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %				**32296675**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**32425119**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**32746230**				
			ИТОГО:				**32746230**				

в том числе:			
в ценах 2001 года по состоянию на 2016 год (55,56%)			18 193 805,39
в ценах 2001 года по состоянию на 2017 год (44,44 %)			14 552 424,61
итого в текущих ценах, 2016 года (2121/775)	2,73677		49 792 337,07
Итого в текущих ценах, 2017 года (2269/775)	2,92774		42 605 743,80
Налоги, сборы, обязательные платежи на 2016 год, - 2 %			995 846,74
Налоги, сборы, обязательные платежи на 2017 год, - 2 %			852 114,88
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2016 год			50 788 183,81
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2017 год			43 457 858,68
НДС на 2016 год , 12 %		6 094 582,06	56 882 765,87
НДС на 2017 год , 12 %		5 214 943,04	48 672 801,72
Итого с НДС			105 555 567,58
Итого с учетом ценовой скидки 10%, тенге			**95 000 010,83**
НДС в том числе, тенге			**10 178 572,59**

Принял (Заказчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559

(наименование организации, БИН)

Финансовый директор Аликулов Ернур Каржаубасович

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ақтау Сәулет-Құрылыс" БИН 050740005897
ГСЛ №0000279 от 05.08.2005г.
ГИП Троян Н.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АқтауСтройЭксперт" БИН 021140003456
№ аттестата KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г.
Крымов С.И.

Сдал (Подрядчик)

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН)

Руководитель Шалабаев Бексұлтан Әбекұлы

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)