Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **Производственный кооператив "ЕРЗАТ"**

Наименование строительства: **"Строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в городе Форт Шевченко Мангистауской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2019 г.

(по ресурсному методу)

Код заказ. заказчика	Код подрядчика	Договор номер и дата	Доп. соглашение номер и дата	Источник финанасирования наименование	Источник финанасирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№17 от 03.06.2019г.	№1 от 04.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном периоде (за ИЮЛЬ) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	52 307 460,74									
За текущий месяц		46 703 089,95							5 604 370,79	52 307 460,74

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559

(наименование организации, БИН)

Финансовый директор Аликулов Е.К.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ақтау Сәулет-Құрылыс" БИН 050740005897
ГСЛ №0000279 от 05.08.2005г.
ГИП Когалбаева А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140003456
№ аттестата KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г.
Крымов С.И.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, БИН)

Руководитель Сағындық Д.Ө.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик — Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Подрядчик — Производственный кооператив "ЕРЗАТ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения 900 участков Жана Кетик в городе Форт Шевченко Мангистауской области'

А К Т №1

приемки выполненных работ

за июль 2019 года

на 2-3 Газопровод среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	2204,185	32,23	30,77	71048	67823	20878	0,01	22
				1,42	8,34	3130	18394	97	0,03	63
2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	68,171	262,72	0	17910	0	20238	1,85	126
				262,72	0	17910	0	113	0	0
3	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм** км	1	96338,9	47796,27	96339	47796	79232	286	286
				48375	12572,33	48375	12572	130	49,07	49
4	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004** м	2510,86	2899		7278983				
5	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004** м	2914,86	1468		4279014				
6	С130804-1239 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450X40,9 СТ РК ИСО 4437-2004** м	236	11614		2740904				
7	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355X32,2 СТ РК ИСО 4437-2004** м	253	7228		1828684				
		ИТОГО:				16 312 882,00	115619			434
						69 415,00	30966			112
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				120 347,00				
		Всего накладных расходов:				120 347,00				
		Итого с накладными				16 433 229,00				
		- заработная плата				18 052,00				
		- трудоемкость				60,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				985 994,00				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17 419 223,00				
		Итого с временными, 1,5 %				17 680 511,00				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %				17 782 704,00				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17 853 426,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18 030 231,00**				
		ИТОГО:				**18 030 231,00**				
		в том числе:								
		в ценах 2001 года по состоянию на 2016 год (55,56%)				10 017 596,34				
		в ценах 2001 года по состоянию на 2017 год (44,44 %)				8 012 634,66				
		итого в текущих ценах, 2016 года (2121/775)	2,73677			27 415 899,15				
		Итого в текущих ценах, 2017 года (2269/775)	2,92774			23 458 926,50				
		Налоги, сборы, обязательные платежи на 2016 год, - 2 %				548 317,98				
		Налоги, сборы, обязательные платежи на 2017 год, - 2 %				469 178,53				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2016 год				27 964 217,14				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами на 2017 год				23 928 105,03				
		НДС на 2016 год , 12 %			3 355 706	31 319 923,19				
		НДС на 2017 год , 12 %			2 871 373	26 799 477,63				
		Итого с НДС				58 119 400,82				
		Итого с учетом ценовой скидки 10%, тенге				**52 307 460,74**				
		НДС в том числе, тенге				**5 604 370,79**				

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "ЕРЗАТ" , БИН 920940000559

(наименование организации, БИН)

Финансовый директор Аликулов Е.К.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ақтау Сәулет-Құрылыс" БИН 050740005897
ГСЛ №0000279 от 05.08.2005г.
ГИП Когалбаева А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АктауСтройЭксперт" БИН 021140000456
№ аттестата KZ66VJE00040234 от 09.08.2018г.
Крымов С.И.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства", БИН

(наименование организации, БИН)

Руководитель Сагындык Д.Ж.

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)