Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области

Справка № 3 от "25" июня 2021 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2021 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		2020-64	16.10.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**51 076 000,0**	**40 677 143**							**10 398 857**	
В том числе за отчетный период	**30 470 000,0**	**27 205 357**							**3 264 643,0**	**30470000,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa"
Эксперт — Оқас М.Қ.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Главный инженер — Лаевский В.И.

...аказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
...одрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
...аименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области
...оговор № 2020-64 от 16 октября 2020 г

Форма 2В

Акт № 3 от "25" июня 2021 г
приемки выполненных работ за июнь 2021 г

...ставлен(а) в текущих ценах 12.06.2020 г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	116,7854		29329,37 4980,38	2439,20 552,00	3425242 581636	284863 64466	2558743	600874 322089	4348206
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /облицовочный кирпич/** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	443,1		5434,75 1397,55	250,63 56,72	2408140 619254	111053 25132	1677833	599279 240593	3248012
26	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	36,8796		46999,31 19447,20	1423,07 703,80	1733316 717205	52482 25956	963629	564802 183849	2481967
27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /парапеты/** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	22,2		29329,37 4980,38	2439,20 552,00	651112 110564	54150 12254	486398	114222 61227	826560

-2

1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4748	71240,61	2263,41	33825	1075	--	30787	69781
	НР - 93%; СП - 8%			68977,20	745,20	32750	354		5169	
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4748	269675,00	--	128042	--	128042	--	138285
	СП - 8%			--	--	--	--		10243	
1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,9	28548,51	2439,20	767955	65614	573090	134013	974125
	НР - 93%; СП - 8%			4804,86	552,00	129251	14849		72157	
1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2328,15	1317,17	13969	7903	208	9023	24832
	НР - 118%; СП - 8%			976,41	298,08	5858	1788		1839	
1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	102	478,97	256,24	48855	26136	4589	28536	83582
	НР - 118%; СП - 8%			177,75	59,34	18130	6053		6191	
2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,53036	66028,00	--	101047	--	101047	--	109130
	СП - 8%			--	--	--	--		8084	
1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,861	31555,78	10346,73	27170	8909	3681	11886	42180
	НР - 69%; СП - 8%			16934,10	3072,57	14580	2645		3124	
2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,861	490792,00	--	422572	--	422572	--	456378
	СП - 8%			--	--	--	--		33806	
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,247	155,26	3,44	3609	80	2272	876	4844
	НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	1257	13		359	
	РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
111-0101-0209 СНБ РК 2015 м. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /под перегородки/	м3 подстилающего слоя	8,4	26214,38	7,68	220201	65	187547	30633	270901
	НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	32589	--		20067	
06-0301-0410 СНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1414	15638,86	1420,70	2211	201	4	1905	4446
	НР - 91%; СП - 8%			14186,80	619,12	2006	88		329	

-3

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0753	269675,00	--	20307	--	20307	--	21931
	СП - 8%			--	--	--	--		1625	
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056	246697,00	--	13815	--	13815	--	14920
	СП - 8%			--	--	--	--		1105	
2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101	257436,00	--	2600	--	2600	--	2808
	СП - 8%			--	--	--	--		208	
1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	425,1	3036,66	134,16	1290885	57032	625025	578540	2018979
	НР - 93%; СП - 8%			1432,20	31,19	608828	13258		149554	
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6675	269675,00	--	180008	--	180008	--	194409
	СП - 8%			--	--	--	--		14401	
	РАЗДЕЛ 5.Перекрытие и покрытие									
1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44	6991,26	1320,79	307615	58115	90443	203465	551967
	НР - 118%; СП - 8%			3614,94	303,88	159057	13371		40886	
1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	8	6231,46	1549,06	49852	12392	7406	38901	95853
	НР - 118%; СП - 8%			3756,81	364,04	30054	2912		7100	
1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0427	492211,83	12314,91	21017	526	9697	12811	36535
	НР - 118%; СП - 8%			252790,00	1476,60	10794	63		2706	
2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0427	108292,00	--	4624	--	4624	--	4994
	СП - 8%			--	--	--	--		370	
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,29	24490,07	1108,93	56082	2539	50554	3242	64070
	НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,19	2989	573		4746	
	Монолитная плита МП-1									
1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,2	35868,99	2642,61	43043	3171	30783	8897	56095
	НР - 91%; СП - 8%			7574,54	572,88	9089	687		4155	

-4

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1103-0103-0103 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0947	257436,00	--	24379	--	24379	--	
	СП - 8%			--	--	--	--		1950	
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0696	246697,00	--	17170	--	17170	--	
	СП - 8%			--	--	--	--		1374	
1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	т	0,0024	225041,00	--	540	--	540	--	
	НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	0,5	--	--	--	--		43	
	Монолитные участки МУ-1, МУ-2			18347,77	1640,97	9174	820	6367	2140	122
1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство			3973,20	580,50	1987	290		905	
	НР - 91%; СП - 8%	м3	0,21	35375,36	2677,70	7429	562	4836	1960	1013
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			9671,38	582,62	2031	122		751	
	СП - 8%	т	0,0069	225041,00	--	1553	--	1553	--	1677
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		124	
	СП - 8%	т	0,0454	220671,00	--	10018	--	10018	--	10820
	Монолитная плита МП-1 /АС-47/			--	--	--	--		801	
1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
	НР - 91%; СП - 8%	м3	0,93	35868,99	2642,61	33358	2458	23856	6895	43474
2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			7574,54	572,88	7044	533		3220	
	СП - 8%	т	0,1278	257436,00	--	32900	--	32900	--	35532
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--		2632	
	СП - 8%	т	0,0747	246697,00	--	18428	--	18428	--	19903

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	225041,00	--	1080	--	1080	--	
	СП - 8%			--	--	--	--		86	
1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,64	18347,77	1640,97	11743	1050	8150	2740	1
	НР - 94%; СП - 8%			3973,20	580,50	2543	372		1159	
	РАЗДЕЛ 6.Кровля									
2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	105,163	31204,00	--	3281506	--	3281506	--	354
	СП - 8%			--	--	--	--		262521	
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4602	269675,00	--	124104	--	124104	--	134
	СП - 8%			--	--	--	--		9928	
	РАЗДЕЛ 7.Двери									
2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3,822	53639,00	--	205008	--	205008	--	221
	СП - 8%			--	--	--	--		16401	
2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5,502	55987,00	--	308040	--	308040	--	3326
	СП - 8%			--	--	--	--		24643	
2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,36	5643,00	--	35889	--	35889	--	387
	СП - 8%			--	--	--	--		2871	
2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	34,2	4459,00	--	152498	--	152498	--	16469
	СП - 8%			--	--	--	--		12200	
2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	31,46	4158,00	--	130811	--	130811	--	14127
	СП - 8%			--	--	--	--		10465	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление и вентиляция

Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	188	2287,00	--	429956	--	429956	--	464352
	СП - 8%			--	--	--	--		34396	
2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	23	7417,00	--	170591	--	170591	--	184238
	СП - 8%			--	--	--	--		13647	
2304-0902-2501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /воздушник/	шт.	2	18589,00	--	37178	--	37178	--	40152
	СП - 8%			--	--	--	--		2974	
2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 /спускник/	шт.	2	21918,00	--	43836	--	43836	--	47343
	СП - 8%			--	--	--	--		3507	
2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23882,00	--	47764	--	47764	--	51585
	СП - 8%			--	--	--	--		3821	
	Тепловой узел									
2304-0902-1025 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 /11с67п/	шт.	8	16661,00	--	133288	--	133288	--	143951
	СП - 8%			--	--	--	--		10663	
2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
	СП - 8%			--	--	--	--		1098	
2304-0902-1022 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /11с67п/	шт.	4	10295,00	--	41180	--	41180	--	44474
	СП - 8%			--	--	--	--		3294	
2304-0902-1023 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 /11с67п/	шт.	4	14123,00	--	56492	--	56492	--	61011
	СП - 8%			--	--	--	--		4519	

-7

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 /спускной/**	шт.	12	1436,00	--	17232	--	17232	--	18(
	СП - 8%			--	--	--	--		1379	
2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	533,00	--	3198	--	3198	--	34
	СП - 8%			--	--	--	--		256	
2301-0201-0199 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	390,00	--	2340	--	2340	--	25
	СП - 8%			--	--	--	--		187	
2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0116	460527,00	--	5342	--	5342	--	57
	СП - 8%			--	--	--	--		427	
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12	537,00	--	6444	--	6444	--	69(
	СП - 8%			--	--	--	--		516	
	Обвязка пластинчатого теплообменника ГВС									
Прайс-лист ТОО Teploheat	**Пластинчатый подогреватель на ГВС XGF№7A-TO 16/7**	шт	1	69214,29	--	69214	--		--	6921
				--	--	--	--	69214	--	
2304-1001-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015 /15 и 20/**	шт.	2	9714,00	--	19428	--	19428	--	2098
	СП - 8%			--	--	--	--		1554	
Прайс-лист ТОО "ПО КазМетСервис-Астана"	**Регулятор температуры РТ-ДО-25**	шт	1	255455,36	--	255455	--		--	25545
				--	--	--	--	255455	--	
2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	3	1715,00	--	5145	--	5145	--	555
	СП - 8%			--	--	--	--		412	
2304-0902-1022 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /11с67п/**	шт.	2	10295,00	--	20590	--	20590	--	2223
	СП - 8%			--	--	--	--		1647	
	Вентиляция									
2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	4	21973,00	--	87892	--	87892	--	94923
	СП - 8%			--	--	--	--		7031	

-8

2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	24708,00	--	74124	--	74124	--	8005
	СП - 8%			--	--	--	--		5930	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Внутренние системы водоснабжения и канализации

Водопровод В1. Водомерный узел

2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2280	--	6840	--	6840	--	738
	СП - 8%			--	--	--	--		547	
2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259	--	1259	--	1259	--	136
	СП - 8%			--	--	--	--		101	
2302-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25-15/	шт.	2	249	--	498	--	498	--	53
	СП - 8%			--	--	--	--		40	

Оборудование

5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	11	32588	--	358468	--		--	35846
				--	--	--	--	358468	--	
5104-0106-0113 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	49184	--	49184	--		--	4918
				--	--	--	--	49184	--	
5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003 /1,2 кВт/	комплект	1	31871	--	31871	--		--	3187
				--	--	--	--	31871	--	

Арматура

2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	818	--	4090	--	4090	--	441
	СП - 8%			--	--	--	--		327	
2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	1259	--	41547	--	41547	--	4487
	СП - 8%			--	--	--	--		3324	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.								
	СП - 8%		2	3993	--	7986	--	7986	--	8
				--	--	--	--		639	
			Трубопроводы							
2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр на вводе/									
	СП - 8%	м	5	10420	--	52100	--	52100	--	56
				--	--	--	--		4168	
2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /на вводе/									
	СП - 8%	м	3,96	158	--	626	--	626	--	
				--	--	--	--		50	
2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные									
	СП - 8%	м	25,74	376	--	9678	--	9678	--	10
				--	--	--	--		774	
2302-0301-0204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16									
	СП - 8%	шт.	1	378	--	378	--	378	--	
				--	--	--	--		30	
2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25									
	СП - 8%	шт.	1	36	--	36	--	36	--	
				--	--	--	--		3	
			Горячее водоснабжение							
5102-0605-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/60-130, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps									
		шт.	2	44667	--	89334	--		--	893
2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	89334	--	
	СП - 8%	шт.	19	1259	--	23921	--	23921	--	258
				--	--	--	--		1914	
			Канализация К1. Оборудование							
2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
	СП - 8%	комплект	5	18809	--	94045	--	94045	--	10150
				--	--	--	--		7524	
2303-0102-3217 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96									
	СП - 8%	шт.	1	4072	--	4072	--	4072	--	439
				--	--	--	--		326	
2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96									
		шт.	15	4977	--	74655	--	74655	--	8062

-10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		5972	
2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96									
		шт.	16	2249	--	35984	--	35984	--	388
	СП - 8%			--	--	--	--		2879	
2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
		шт.	16	1100	--	17600	--	17600	--	190
	СП - 8%			--	--	--	--		1408	
2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм									
		шт.	3	7142	--	21426	--	21426	--	231
	СП - 8%			--	--	--	--		1714	
			Трубопроводы							
2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014									
		м	54	306	--	16524	--	16524	--	178
	СП - 8%			--	--	--	--		1322	
2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014									
		м	43	921	--	39603	--	39603	--	427
	СП - 8%			--	--	--	--		3168	
2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011									
		м	15	1245	--	18675	--	18675	--	201
	СП - 8%			--	--	--	--		1494	
2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/									
		м	2	13234	--	26468	--	26468	--	285
	СП - 8%			--	--	--	--		2117	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Электросиловое оборудование и электроосвещение									
	Земляные работы под заземление									
	Оборудование и материалы. Распределительное оборудование									
			Щиты							
5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
		шт.	1	198371	--	198371	--		--	1983
				--	--	--	--	198371	--	

2	3	4	5.1	6	7	8	9	10	11	12
5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894 --	-- --	229894 --	-- --	229894	-- --	2298
	Провода и кабели									
2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,211	713866 --	-- --	150626 --	-- --	150626	-- 12050	1626
	СП - 8%	км	0,053	1030510 --	-- --	54617 --	-- --	54617	-- 4369	5898
2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,021	1712064 --	-- --	35953 --	-- --	35953	-- 2876	3883
	СП - 8%			Трубы						
2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	238	40 --	-- --	9520 --	-- --	9520	-- 762	1028
	СП - 8%	м	12	59 --	-- --	708 --	-- --	708	-- 57	765
2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**									
	СП - 8%	км	0,936	276382 --	-- --	258694 --	-- --	258694	-- 20695	279389
	Провода и кабели			Трубы						
2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	м	837	40 --	-- --	33480 --	-- --	33480	-- 2678	36158
	СП - 8%	м	91	1207 --	-- --	109837 --	-- --	109837	-- 8787	118624
2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**									
	СП - 8%	км	0,09	868338 --	-- --	78150 --	-- --	78150	-- 6252	84402
	Материалы для системы уравнивания потенциалов									
2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012**	м	30	29	--	870	--	870	--	940

	3	4	52	6	7	8	9	10	11	12 90
	СП - 8%			--	--	--	--		70	
	Оборудование и материалы. Освещение									
	Провода и кабели									
2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,162	120296	--	19488	--	19488	--	2104
	СП - 8%			--	--	--	--		1559	
2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,73	177804	--	129797	--	129797	--	14018
	СП - 8%			--	--	--	--		10384	
2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,092	276382	--	25427	--	25427	--	27461
	СП - 8%			--	--	--	--		2034	
2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,139	241727	--	33600	--	33600	--	36288
	СП - 8%			--	--	--	--		2688	
2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,037	296175	--	10958	--	10958	--	11835
	СП - 8%			--	--	--	--		877	
	Освещение складов золы и угля									
2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,084	432235,00	--	36308	--	36308	--	39212
	СП - 8%			--	--	--	--		2905	
2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,008	570499	--	4564	--	4564	--	4929
	СП - 8%			--	--	--	--		365	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1. Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ 1.Котельная

2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		т	2,56112	246697,00	--	631821	--	631821	--	682366
	СП - 8%			--	--	--	--		50546	

Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП	**25805720**
Временные здания и сооружения 1,5%	387086
Итого	**26192805**
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,64%	691490
Итого	**26884295**

-13

	Непредвиденные работы и затраты - 2%	537686
	Итого	**27421981**
	Итого с учетом понижающего коэфф. (к = 0,99 21 00 33 86 727)	**27205357**
	Налог на добавленную стоимость - 12%	3264643
	Итого по акту с учетом НДС	**30470000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.

Куратор объекта — Истислямов Г.В.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Главный инженер — Лаевский В.И.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa"
Эксперт — Окас М.К.

-14