Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Поля фильтрация канализационных сетей в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области»

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	доп.соглашение №1 от 19.12.2020г., к договору №186	11.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Поля фильтрация канализационных сетей в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области»	30 008 851,05	26 793 617,01	26 793 617,01	26 793 617,01					3 215 234,04	30 008 851,05
Итого за отч. м-ц: июнь 2021г.	30 008 851,05	26 793 617,01	26 793 617,01	26 793 617,01					3 215 234,04	30 008 851,05

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №15012514I от 03.07.2015
Жаримбетов Д._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MEGA PROM AKSAI" БИН 110640004234
№ аттестата KZ29VJE00033625 от 26.12.2017г.
Хабибуллин Е.А._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Поля фильтрация канализационных сетей в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 19.12.2020г., к договору №186 от 11.12.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ведомость объемов работ										
3	С341-020103-1170 4102-0103-1170 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км** *СП - 8%*	т	500		2545,00 --	-- --	1272500 --	-- --	1272500	-- 101800	1374300
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
7	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	37946,4		192,55 --	192,55 44,05	7306579 --	7306579 1671539	--	1203508 680807	9190894
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0279	1058,70456							
7.2	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02795	1060,60188		6889,00		7306486,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02795	1060,60188		1576,00		1671508,56			
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1173,6		1648,42 1648,42	-- --	1934586 1934586	-- --	--	1392902 266199	3593686
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	2171,16	892,00		1936674,72				
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	37946,4		133,11 69,88	63,24 28,95	5051045 2651694	2399730 1098548	--	2700175 620098	8371318

9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	4098,2112	647,00		2651543,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	994,19568							
9.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	996,093		2353,00		2343806,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	996,093		1103,00		1098690,58			
9.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3984,372		14,00		55781,21			
		ВЕДОМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ МАСС										
10	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	**м2 спланированной площади**	**116125**		**6,13**	**6,13**	**711846**	**711846**	**--**	**130432**	**909660**
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	116,125	--	**1,56**	--	**181155**		**67382**	
10.2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	44,1275		9422,00		415769,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	44,1275		1576,00		69544,94			
10.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	70,83625		4183,00		296308,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	70,83625		1576,00		111637,93			
11	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**7448**		**184,94**	**177,25**	**1377433**	**1320158**	**656**	**281910**	**1792090**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	72,9904	**7,61**	**44,96**	**56679**	**334862**		**132747**	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	212,268	773,00		56421,58				
11.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	53,10424		4183,00		222135,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	53,10424		1576,00		83692,28			
11.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	159,3872		6889,00		1098018,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	159,3872		1576,00		251194,23			
11.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,29792	2202,00				656,02		
12	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** СП - 8%	**т**	**12661,6**		**213,00**	**--**	**2696921**	**--**		**--**	**2912674**
						--	--	--	--		**215754**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									**28144623**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4642959**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**11738314**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3286104**			
		- Перевозка грузов	Тенге							**656**		
		- Накладные расходы	Тенге					**3969421**				
		- Сметная прибыль	Тенге								**5708926**	
		ВСЕГО									**1982987**	

- Временные здания и сооружения 1,6%	**28 144 623,28**
- Итого с временными зданиями и сооружениями	**450 313,97**
- Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ ы зимнее время 2,07%	**28 594 937,26**
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	**591 915,20**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**29 186 852,46**
	583 737,05

Итого сметная стоимость	**29 770 589,51**
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,90**
Итого в текущих ценах с учетом коэффициента по договору	**26 793 617,01**
Налог на добавленную стоимость 12%	**3 215 234,04**
Всего стоимость подрядных СМР, затрат и услуг с НДС	**30 008 851,05**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Начальник строительного участка Кублашов С.Б. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №15012514Г от 03.07.2015
Жаримбетов Д._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MEGA PROM AKSAI" БИН 110640004234
№ аттестата KZ29VJE00033625 от 26.12.2017
Хабибуллин Е.А._____

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	доп.соглашение №1 от 19.12.2020г., к договору №186	11.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Поля фильтрация канализационных сетей в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области»	72 486 600,48	37 926 561,99	37 926 561,99	37 926 561,99					4 551 187,44	42 477 749,43
Итого за отч. м-ц: июль 2021г.	72 486 600,48	37 926 561,99	37 926 561,99	37 926 561,99					4 551 187,44	42 477 749,43

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
И.О. руководителя Садуакасова Ш.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №150125141 от 03.07.2015
Жаримбетов Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MEGA PROM AKSAI" БИН 110640004234
№ аттестата KZ29VJE00033625 от 26.12.2017г.
Хабибуллин Е.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Поля фильтрация канализационных сетей в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 19.12.2020г., к договору №186 от 11.12.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ведомость объемов работ										
1	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**9080**		**156,54**	**118,52**	**1421383**	**1076162**	**8295**	**685271**	**2275187**
		ПР - 108%; СП - 8%				**37,11**	**32,77**	**336959**	**297552**		**168532**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0416	377,728	892,00		336933,38				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	219,736							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	21,0656		9422,00		198480,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	21,0656		1576,00		33199,39			
1.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	53,7536		4264,00		229205,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	53,7536		1103,00		59290,22			
1.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	66,1024		3392,00		224219,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	66,1024		1318,00		87122,96			
1.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	61,0176		5238,00		319610,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	61,0176		1576,00		96163,74			
1.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	4,7216		7228,00		34127,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	4,7216		1576,00		7441,24			
1.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	12,9844		5432,00		70531,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	12,9844		1103,00		14321,79			
1.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	95,34	87,00				8294,58		
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1661,64**		**1315,00**	**--**	**2185057**	**--**	**2185057**	**--**	**2359861**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**174805**	

3	С341-020103-1170 4102-0103-1170 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км** СП - 8%;	т	1815,4		2545,00	--	4620193	--	4620193	--	4989808
						--	--	--	--		369615	
		Проезды										
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** НР - 108%; СП - 8%;	м3 материала основания в плотном теле	1361,85		1114,35	990,61	1517578	1349062	8294	465066	2141255
						117,65	198,55	160222	270395		158612	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	196,1064	817,00		160218,93				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	194,74455							
4.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	21,108675		9422,00		198885,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	21,108675		1576,00		33267,27			
4.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	64,82406		4264,00		276409,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	64,82406		1103,00		71500,94			
4.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	96,41898		8364,00		806448,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	96,41898		1576,00		151956,31			
4.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	12,392835		5432,00		67317,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	12,392835		1103,00		13669,30			
4.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	95,3295	87,00				8293,67		
5	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** СП - 8%;	м3	1661,457		1315,00	--	2184816	--	2184816	--	2359601
						--	--	--	--		174785	
6	С341-020103-1170 4102-0103-1170 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км** СП - 8%;	т	2824,4769		2545,00	--	7188294	--	7188294	--	7763357
						--	--	--	--		575063	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение площадки										
13	Е11-010105-0106 1101-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%;	м3 грунта	15		182,92	179,56	2744	2693	--	559	3567
						3,36	48,38	50	726		264	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0043	0,0645	766,28		49,43				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0307	0,4605							
13.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0118	0,177		4183,00		740,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,177		1576,00		278,95			
13.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0189	0,2835		6889,00		1953,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,2835		1576,00		446,80			
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** НР - 97%; СП - 8%;	м3	14		23395,15	1095,90	327532	15343	248872	60432	419001
						4522,70	220,79	63318	3091		31037	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	68,6	923,00		63318,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	2,758							

14.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378		4264,00		161,18				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0378		1103,00		41,69				
14.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	4,0824		37,00		151,05				
14.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	2,4654		5758,00		14195,77				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	2,4654		1103,00		2719,34				
14.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,1036		4351,00		450,76				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,1036		1576,00		163,27				
14.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,1204		74,00		8,91				
14.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,1512		2480,00		374,98				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,1512		1103,00		166,77				
14.9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,28	15764,00				225109,92			
14.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	10,668	71,00				757,43			
14.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,098	58368,00				5720,06			
14.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,01148	31967,00				366,98			
14.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	4,2	310,00				1302,00			
14.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,05	6994,00				7343,70			
14.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,05936	87,00				5,16			
14.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	9,114	907,00				8266,40			
15	**Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**1035**		**6002,57**	**842,50**	**6212660**	**871988**	**3156311**	**2938142**	**9882867**
		НР - 118% СП - 8%				**2110,50**	**295,25**	**2184368**	**305584**		**732064**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,01	2080,35	1050,00		2184367,50				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	195,822							
15.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А. с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	71,5185		432,00		30895,99			
15.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	189,405		4351,00		824101,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	189,405		1576,00		298502,28			
15.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	4,14		259,00		1072,26			
15.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	6,417		2480,00		15914,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	6,417		1103,00		7077,95			
15.7	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0123	12,7305	15764,00				200683,60		
15.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,07245	14368,00				1040,96		
15.9	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,1656	43142,00				7144,32		
15.10	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	10,35	97,00				1003,95		
15.11	128146 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	1552,5	1683,00				2612857,50		
15.12	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0207	615000,00				12730,50		
15.13	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0621	208994,00				12978,53		
15.14	279846 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	1,5732	195698,00				307872,09		

16	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**29680,67**	**4381,98**	**29681**	**4382**	**5291**	**25471**	**59564**
		НР - 118%, СП - 85%				**20007,20**	**1578,37**	**20007**	**1578**		**4412**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	17,8	17,8	1123,99		20007,02				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	1,04							
16.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379		37,00		8,80			
16.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883		4351,00		3841,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883		1576,00		1391,61			
16.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033		163,00		65,74			
16.6	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0.25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663		3651,00		242,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663		1318,00		87,38			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901		2480,00		223,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901		1103,00		99,38			
16.8	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291	15764,00				4587,32		
16.9	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00031	12000,00				3,72		
16.10	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00106	43142,00				45,73		
16.11	144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	370009,00				592,01		
16.12	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	208994,00				62,70		
17	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**9940,21**	**96,35**	**9940**	**96**	**848**	**10655**	**22243**
		НР - 118%, СП - 85%				**8996,10**	**33,48**	**8996**	**33**		**1648**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	7,85	7,85	1145,99		8996,02				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302							
17.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435		37,00		1,61			
17.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116		163,00		18,91			
17.5	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0.25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008		3651,00		2,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008		1318,00		1,05			
17.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294		2480,00		72,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294		1103,00		32,43			
17.7	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	15764,00				788,20		
17.8	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	12000,00				1,80		
17.9	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	43142,00				15,96		
17.10	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208994,00				41,80		
18	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**4,9607**		**141037,04**	**35467,18**	**699642**	**175942**	**25780**	**380991**	**1167084**
		НР - 69%, СП - 85%				**100373,00**	**10934,02**	**497920**	**54240**		**86451**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	451,4237	1103,00		497920,34				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	36,411538							
18.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,48821		12,00		17,86			
18.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	29,7642		4711,00		140219,15			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	29,7642		1576,00		46908,38			
18.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	5,45677		27,00		147,33			
18.6	1567 С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	4,166988		1222,00		5092,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	4,166988		1103,00		4596,19			
18.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	135,42711		163,00		22074,62			
18.8	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2,48035		3331,00		8262,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,48035		1103,00		2735,83			
18.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	4,9607		26,00		128,98			
18.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	12,89782	258,00				3327,64		
18.11	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	2,48035	147,00				364,61		
18.12	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,10665505	207096,00				22087,83		
19	**Е11-080701-0106 1108-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Детали стальные. Изготовление**	**т деталей**	**4,9607**		**351723,93**	**2465,03**	**1744797**	**12228**	**1523323**	**197688**	**2097883**
		НР - 93%, СП - 86%				**42180,60**	**669,71**	**209245**	**3322**		**155399**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	49,8	247,04286	847,00		209245,30				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	2,777992							
19.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,545677		4351,00		2374,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,545677		1576,00		859,99			
19.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,34	26,490138		163,00		4317,89			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	2,232315		2480,00		5536,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	2,232315		1103,00		2462,24			
19.6	126724 С	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	т	0,2	0,99214	325779,00				323218,38		
19.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03	0,148821	218904,00				32577,51		
19.8	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,005	0,0248035	235559,00				5842,69		
19.9	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,4	6,94498	827,00				5743,50		
19.10	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,7	8,43319	516,00				4351,53		
19.11	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09	0,446463	253878,00				113347,13		
19.12	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,33	1,637031	419218,00				686272,86		
19.13	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	0,396856	201618,00				80013,31		
19.14	279852 С	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	1,438603	189042,00				271956,39		
20	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,9607**		**491550,00**	**--**	**2438432**	**--**	**2438432**	**--**	**2633507**
		СП - 86%				**--**	**--**	**--**	**--**		**195075**	
21	**С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**5200**		**290,00**	**--**	**1508000**	**--**	**1508000**	**--**	**1628640**
		СП - 86%				**--**	**--**	**--**	**--**		**120640**	

22	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** СТ - 8%	**шт.**	**6**		**660,00**	**--**	**3960**	**--**	**3960**	**--**	**4277**
						--	**--**	**--**	**--**		**317**	
23	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 40%, СП - 8%	**м2**	**144**		**89,75**	**2,21**	**12924**	**318**	**7288**	**3691**	**17944**
						36,93	**0,22**	**5318**	**32**		**1329**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	4,248	1251,88		5317,99				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0288							
23.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0144		4264,00		61,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0144		1103,00		15,88			
23.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0144		27,00		0,39			
23.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0144		2480,00		35,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0144		1103,00		15,88			
23.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,6128		137,00		220,95			
23.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00216	290315,00				627,08		
23.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01296	513930,00				6660,53		
24	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** НР - 60%, СП - 8%	**м2**	**144**		**70,30**	**1,57**	**10123**	**226**	**6788**	**2168**	**13275**
						21,60	**0,22**	**3110**	**32**		**983**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	3,0672	1013,95		3109,99				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0288							
24.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0144		4264,00		61,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0144		1103,00		15,88			
24.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0144		27,00		0,39			
24.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0144		2480,00		35,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0144		1103,00		15,88			
24.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,936		137,00		128,23			
24.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,002016	478961,00				965,59		
24.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,01296	449263,00				5822,45		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**39838921**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3489513**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3508440**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**936585**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**25119841**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**11808487**				
		- Накладные расходы	Тенге								**4770135**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2951031**	

ВСЕГО	**39 838 921,32**
- Временные здания и сооружения 1,6%	**637 422,74**
- Итого с временными зданиями и сооружениями	**40 476 344,06**
- Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ ы зимнее время 2,07%	**837 860,32**
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	**41 314 204,38**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**826 284,09**

Итого сметная стоимость	**42 140 488,47**
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,90**
Итого в текущих ценах с учетом коэффициента по договору	**37 926 561,99**
Налог на добавленную стоимость 12%	**4 551 187,44**
Всего стоимость подрядных СМР, затрат и услуг с НДС	**42 477 749,43**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
И.О. руководителя Садуакасова Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Начальник строительного участка Сулейменов А.Б._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "СтройРекламПроект" БИН 040440005636
ГСЛ №15012514I от 03.07.2015
Жаримбетов Д._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MEGA PROM AKSAI" БИН 110640004234
№ аттестата KZ29VJE00033625 от 26.12.2017г.
Хабибуллин Е.А._____