Счет-фактура № 00000000011 от 25 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ72965000002808671 0, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 12.05.2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840004073, Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980840004073, Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специальная школа-интернат »Управления образования Атырауской области по адресу: г. Атырау, проспект Студенческий ,строение 42 за июнь месяц 2020 года	работа	1	30 474 750,96	30 474 750,96	12%	3 656 970,11	34 131 721,07		
Всего по счету:					**30 474 750,96**		**3 656 970,11**	**34 131 721,07**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, ПРОСПЕКТ СТУДЕНТТЕР, 42, тел.: 87014101352**	**980840004073**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №33 от 12.05.2020 года	

Номер документа	Дата составления
11	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Областная специальная школа-интернат »Управления образования Атырауской области по адресу: г. Атырау, проспект Студенческий ,строение 42 за июнь месяц 2020 года			работа	1	34 131 721,07	34 131 721,07
				Итого	1	x	34 131 721,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Баймуханова Фатима Мусаевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42

Договор генерального строительного подряда №33 от 12.05.2020 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		код
заказчика	подрядчика	33	12.05.2020г.			наименование	

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42	34 131 721,07	30 474 750,96							3 656 970,11	34 131 721,07
в т.ч. за июнь			34 131 721 (тридцать четыре миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот двадцать один) тенге 07 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат"
_____ **Баймуханова Ф.М.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"
_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
Инженер ТОО "БКА-Групп"
_____ **Жанабаев С.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Қали-Бай"
_____ **Жүніс Қ.**

Заказчик : КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "Игілік - ГН"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42

Р Е Е С Т Р
выполненных работ по объекту за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в т.ч. по месяцам, тенге
		всего	июнь
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42	34 131 721,07	34 131 721,07
2	**Итого**	**34 131 721,07**	**34 131 721,07**

Заказчик _____ **Баймуханова Ф.М.**
Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат"
Управления образования Атырауской области

Подрядчик _____ **Гайдаров Н.Ғ.**
Директор ТОО "Игілік - ГН"

Заказчик : КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "Игілік - ГН"

Форма 2В

Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
по адресу: г.Атырау, проспект Студенческий, строение 42
Объект КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области
Договор подряда (контракт) №33 от 12.05.2020 года

АКТ выполненных работ №11
за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	210		**89,60**	**5,47**	**18816,86**	**1147,86**	–	**13129,62**	**34502,20**
		НР - 72%, СП - 8%				**84,14**	**2,70**	**17669,00**	**566,58**		**2555,72**	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0731	15,35	1151,00		17669,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,42							
1.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,42		2733,00		1147,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,42		1349,00		566,58			
2	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	86		**355,91**	–	**30607,98**	–	–	**22037,75**	**56857,39**
		НР - 72%, СП - 8%				**355,91**	–	**30607,98**	–		**4211,66**	
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	31,2	981,00		30607,98				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0118	1,0148	–				–		
3	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	86		**2073,78**	**115,44**	**178345,26**	**9928,05**	–	**124576,54**	**327155,54**
		НР - 72%, СП - 8%				**1958,34**	**53,56**	**168417,21**	**4605,76**		**24233,74**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	168,59	999,00		168417,21				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	3,41							

3.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	3,4142		2804,00		9573,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0397	3,4142		1349,00		4605,76			
3.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	6,8198		52,00		354,63			
3.5	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	9,03	--				--		
4	**Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**		**447,2**	**41,30**	**--**	**18469,40**	**--**	**--**	**13297,97**	**34308,77**
		НР - 72%, СП - 89%				**41,30**	**--**	**18469,40**	**--**		**2541,39**	
		Состав работ: 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел.-ч	0,0421	18,83	981,00		18469,40				
4.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,004	1,7888	--				--		
5	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**		**1990**	**110,43**	**2,80**	**219761,87**	**5567,22**	**--**	**156323,07**	**406171,73**
		НР - 72%, СП - 89%				**107,64**	**1,47**	**214194,64**	**2920,72**		**30086,79**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,1139	226,66	945,00		214194,64				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	2,59							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	2,587		2152,00		5567,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013	2,587		1129,00		2920,72			
5.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	9,353	--				--		
6	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Очистка стен и потолков от грязи, от старой краски**	**м2**		**2670**	**242,87**	**--**	**648449,55**	**--**	**--**	**466883,68**	**1204559,88**
		НР - 72%, СП - 89%				**242,87**	**--**	**648449,55**	**--**		**89226,66**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	0,257	686,19	945,00		648449,55				
7	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Демонтаж пластиковых перегородок в санузлах**	**м2**		**32**	**422,23**	**1,07**	**13511,48**	**34,29**	**--**	**9703,58**	**25072,26**
		НР - 72%, СП - 89%				**421,16**	**--**	**13477,19**	**--**		**1857,20**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	0,373	11,94	1129,00		13477,19				
7.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01944	0,62208		28,00		17,42			
7.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02108	0,67456		16,00		10,79			
7.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01056	0,33792		18,00		6,08			
8	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**		**165,857143**	**1107,50**	**48,20**	**183687,58**	**7995,11**	**--**	**129518,59**	**338262,67**
		НР - 72%, СП - 89%				**1059,30**	**25,29**	**175692,47**	**4194,46**		**25056,49**	

		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	182,44	963,00		175692,47				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	3,72							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	3,7152		2152,00		7995,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	3,7152		1129,00		4194,46			
9	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	182		407,18	3,01	74105,85	547,82	5934,98	48836,54	132777,78
		НР - 72%, СП - 8%				371,56	1,13	67623,05	205,48		9835,39	
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	63,08	1072,00		67623,05				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,182							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,182		2152,00		391,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,182		1129,00		205,48			
9.4	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	6,006		26,00		156,16			
9.5	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,7826	5774,00				4518,73		
9.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	4,9868	284,00				1416,25		
9.7	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,4004	--				--		
10	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	120		60,37	0,65	7244,35	77,47	--	5189,42	13428,47
		НР - 72%, СП - 8%				59,72	0,34	7166,88	40,64		994,70	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	7,58	945,00		7166,88				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,036							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,036		2152,00		77,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036		1129,00		40,64			
11	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	276		55,19	--	15231,89	--	--	10966,96	28294,76
		НР - 72%, СП - 8%				55,19	--	15231,89	--		2095,91	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	16,12	945,00		15231,89				
12	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	380		24,00	--	9121,14	--	--	6567,22	16943,43
		НР - 72%, СП - 8%				24,00	--	9121,14	--		1255,07	
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	9,65	945,00		9121,14				
12.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,0152	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1417353,23**	**25297,83**	**5934,98**	**1007030,92**	**2618334,88**
								1386120,41	**12533,64**	--	**193950,73**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417353,23				
	Материалы		Тенге				5934,98				
	Всего заработная плата		Тенге					1398654,06			
		Накладные расходы	Тенге				1007030,92				
		Сметная прибыль	Тенге				193950,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2618334,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1398654,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2618334,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1398654,06			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы

13	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельываемой поверхности**	**1000**		**1278,82**	**7,37**	**1278823,00**	**7366,90**	**465758,50**	**581850,65**	**2009527,54**
		*НР - *2%, СП - 8%*				**805,70**	**2,43**	**805697,60**	**2428,30**		**148853,89**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	606,7	1328,00		805697,60				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,7							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,5		4956,00		2478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5		1927,00		963,50			
13.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,7		2152,00		1506,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,7		1129,00		790,30			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,5		2733,00		1366,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5		1349,00		674,50			
13.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	14		144,00		2016,00			
13.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	25	302,00				7550,00		
13.8	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4192	91,00				381472,00		
13.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,3	323,00				419,90		
13.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	234,1	326,00				76316,60		
14	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельываемой поверхности**	**700**		**1465,19**	**11,87**	**1025635,38**	**8311,52**	**498972,46**	**375159,81**	**1512858,80**
		*НР - *2%, СП - 8%*				**740,50**	**3,86**	**518351,40**	**2703,89**		**112063,62**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки										

		3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	396,9	1306,00		518351,40				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,89							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,56		4956,00		2775,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56		1927,00		1079,12			
14.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,77		2152,00		1657,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,77		1129,00		869,33			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,56		2733,00		1530,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,56		1349,00		755,64			
14.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	16,31		144,00		2348,64			
14.7	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	4890,2	91,00				445008,20		
14.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	1,68	323,00				542,64		
14.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	163,87	326,00				53421,62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2304458,38**	**15678,42**	**964730,96**	**957010,46**	**3522386,34**
								1324049,00	**5132,19**	**--**	**260917,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2304458,38**				
	Материалы		Тенге					**964730,96**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1329181,19**			
		Накладные расходы	Тенге					**957010,46**				
		Сметная прибыль	Тенге					**260917,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3522386,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1007,19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1329181,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3522386,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1007,19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1329181,19**			

РАЗДЕЛ 3. Проемы лестницы

15	**Е12-070101-1001 1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Полы цементные. Ремонт неглубоких трещин, лестничных ступеней**	**место**	**132**		**571,42**	**9,14**	**75427,69**	**1206,37**	**13522,21**	**44113,62**	**129104,62**
		НР - 72%; СП - 8%				**459,84**	**4,32**	**60699,10**	**569,82**		**9563,31**	
		Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную 3. Железнение поверхности										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4073	53,76	1129,00		60699,10				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,4224							
15.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0032	0,4224		2804,00		1184,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,4224		1349,00		569,82			

15.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0032	0,4224		52,00		21,96			
15.5	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,4092	32287,00				13211,84		
15.6	144477 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0001	0,0132	23083,00				304,70		
15.7	147789 С	Мусор строительный	т	0,003	0,396	--				--		
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0005	0,066	86,00				5,68		
16	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**80**		**3288,09**	**76,76**	**263046,82**	**6140,99**	**150716,48**	**78449,32**	**368815,83**
		НР - 72%, СП - 8%				**1327,37**	**34,60**	**106189,34**	**2768,05**		**27319,69**	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	90,53	1173,00		106189,34				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,35							
16.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,288		4531,00		1304,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,288		1349,00		388,51			
16.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,84		2152,00		3959,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,84		1129,00		2077,36			
16.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,224		2733,00		612,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,224		1349,00		302,18			
16.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,704		120,00		84,48			
16.7	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	1,248		144,00		179,71			
16.8	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,4	90,00				36,00		
16.9	150292 С	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	81,6	1596,00				130233,60		
16.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,08	86,00				6,88		
16.11	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	360	41,00				14760,00		
16.12	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	48	64,00				3072,00		
16.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8	326,00				2608,00		
17	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**58**		**383,86**	**--**	**22263,88**	**--**	**--**	**16029,99**	**41357,38**
		НР - 72%, СП - 8%				**383,86**	**--**	**22263,88**	**--**		**3063,51**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,34	19,72	1129,00		22263,88				
18	**Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**58**		**91,03**	**12,00**	**5279,74**	**696,00**	**--**	**3300,29**	**9266,44**
		НР - 72%, СП - 8%				**79,03**	**--**	**4583,74**	**--**		**686,40**	
		Состав работ:										

		1. Обеспыливание 2. Контроль качества										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,07	4,06	1129,00		4583,74				
18.2	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	5,8		120,00		696,00			
19	**Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**58**		**950,75**	**0,27**	**55143,34**	**15,85**	**5860,09**	**35478,16**	**97871,23**
		НР - 72%, СП - 8%				**849,44**	**0,13**	**49267,40**	**7,82**		**7249,72**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,738	42,8	1151,00		49267,40				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0058							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0058		2733,00		15,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0058		1349,00		7,82			
19.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,058	90,00				5,22		
19.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	3,944	750,00				2958,00		
19.6	249393 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	6,554	442,00				2896,87		
20	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**162,54**		**1724,47**	**76,95**	**280295,88**	**12508,18**	**81837,57**	**137962,05**	**451718,56**
		НР - 72%, СП - 8%				**1144,03**	**34,85**	**185950,13**	**5663,82**		**33460,63**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	158,53	1173,00		185950,13				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	4,11							
20.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	25,616304		13,00		333,01			
20.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,32508		4956,00		1611,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32508		1927,00		626,43			
20.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,32508		2152,00		699,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32508		1129,00		367,02			
20.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	7,753158		16,00		124,05			
20.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	3,462102		2733,00		9461,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	3,462102		1349,00		4670,38			
20.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	6,631632		42,00		278,53			
20.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,16254	29867,00				4854,58		
20.10	134849 С	Блоки дверные	м2	1	162,54	--				--		
20.11	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	39,0096	1422,00				55471,65		
20.12	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	492,4962	43,00				21177,34		
20.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,171913	285,00				334,00		
21	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**162,54**		**4295,00**	**--**	**698109,30**	**--**	**698109,30**	**--**	**753958,04**
		СП - 8%				--	--	--	--		**55848,74**	

22	С121-070503-0201 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м		447,2	341,00	--	152495,20	--	152495,20	--	164694,82
		СП - 8%				--	--	--	--		12199,62	
23	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		172	598,00	--	102856,00	--	102856,00	--	111084,48
		СП - 8%				--	--	--	--		8228,48	
24	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.		86	3439,00	--	295754,00	--	295754,00	--	319414,32
		СП - 8%				--	--	--	--		23660,32	
25	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2		18	1361,78	176,82	24512,10	3182,72	5631,12	12436,08	39904,03
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов				872,13	87,45	15698,26	1574,07		2955,85	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7435	13,38	1173,00		15698,26				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	1,27							
25.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,6264		2152,00		1348,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,6264		1129,00		707,21			
25.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	1,7946		16,00		28,71			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426		2733,00		1756,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,6426		1349,00		866,87			
25.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	2,7648		18,00		49,77			
25.7	134849 С	Блоки дверные	м2	1	18	--				--		
25.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	3,96	1422,00				5631,12		
26	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 20-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		18	31176,00	--	561168,00	--	561168,00	--	606061,44
		СП - 8%				--	--	--	--		44893,44	
27	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка		212	2214,66	107,69	469508,77	22829,86	69812,66	276594,21	805791,21
		НР - 71,999999%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением				1777,67	34,40	376866,25	7292,38		59688,24	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,46	309,41	1218,00		376866,25				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	4,45							

27.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3675	77,91		13,00		1012,83			
27.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	2,226		4956,00		11032,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	2,226		1927,00		4289,50			
27.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	26,712		176,00		4701,31			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	2,226		2733,00		6083,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	2,226		1349,00		3002,87			
27.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0636	29167,00				1855,02		
27.8	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0848	499577,00				42364,13		
27.9	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,02332	206133,00				4807,02		
27.10	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,09116	228022,00				20786,49		
27.11	281428 С	Решетки жалюзийные	шт.	1	212	--				--		
28	**Прайс листы ИП АРКО**	**Стоимость вертикальных жалюзей окон**	**м2**		**212**	**1800,00**	**--**	**381600,00**	**--**	**381600,00**	**--**	**412128,00**
		НР - 83%,				--	--	--	--		**30528,00**	
29	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж оконные металлические решетки**	**т конструкций**		**0,65**	**59090,73**	**2547,09**	**38408,98**	**1655,61**	**2555,96**	**24850,31**	**68320,03**
		НР - 72%, СП - 89%,				**52611,40**	**487,55**	**34197,41**	**316,91**		**5060,74**	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	46,6	30,29	1129,00		34197,41				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,2015							
29.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,1375		298,00		338,98			
29.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,078		4956,00		386,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,078		1927,00		150,31			
29.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,2665		28,00		7,46			
29.6	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	5,902		91,00		537,08			
29.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,091		182,00		16,56			
29.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1235		2733,00		337,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1235		1349,00		166,60			
29.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,209		26,00		31,43			
29.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0195	70,00				1,36		
29.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012155	4169,00				50,67		
29.12	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002145	499577,00				1071,59		
29.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,975	284,00				276,90		
29.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,2925	144,00				42,12		
29.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000065	1863719,00				121,14		
29.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00091	219558,00				199,80		

24	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,003562	167858,60	39857,34	598	142	19	349	1023
					122759,00	13369,66	437	48		76	
25	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003562	558049,00	–	1988	–	1988	–	2147
					–	–	–	–		159	
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,103298	93,54	2,33	10	–	5	3	14
					45,19	0,27	5	–		1	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,103298	87,47	1,66	9	–	6	2	12
					26,41	0,27	3	–		1	
			Отмостка								
28	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	418	360,66	4,40	150756	1841	22963	91091	261195
					301,32	1,35	125952	564		19348	
29	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	418	36,95	–	15446	–	–	11121	28692
					36,95	–	15446	–		2125	
30	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	30,26	21134,00	–	639515	–	639515	–	690676
					–	–	–	–		51161	
			Асфальтобетоное покрытие								
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	69,81614	8079,23	1070,51	564060	74739	479278	19436	630176
					143,86	242,79	10043	16951		46680	
32	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	698,1614	1314,97	193,94	918061	135403	758789	50035	1045544
					34,19	65,35	23869	45624		77448	
33	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.7см)	м2 покрытия	698,1614	2264,24	98,94	1580802	69077	1480080	38363	1748698
					45,33	30,99	31645	21637		129533	
34	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	698,1614	1581,49	0,12	1104138	85	1103544	366	1192865
					0,73	–	509	–		88360	

35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	698,1614	2192,61	99,17	1530797	69238	1429914	38413	1694746
					45,33	31,09	31645	21706		125537	
36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1	512,09	0,04	512	--	512	--	553
					0,24	--	--	--		41	
				Разные работы							
37	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	582,00	--	5820	--		--	6286
					--	--	--	--		466	
38	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10	49,00	--	490	--		--	529
					--	--	--	--		39	
				Деревья							
39	Е12-180101-0101 1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	15	3881,03	81,99	58215	1230	5203	37720	103610
					3452,10	40,47	51782	607		7675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7214883	418595	6317984	435168	8262056
							471994	132406	--	612005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7112884				
	Материалы		Тенге				4802378				
	Всего заработная плата		Тенге					603915			
	Местные материалы		Тенге				1414186				
	Транспортные расходы		Тенге				6310				
		Накладные расходы	Тенге				434819				
		Сметная прибыль	Тенге				603816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8151519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					603915			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2586				
	Материалы		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1988				
		Накладные расходы	Тенге				349				
		Сметная прибыль	Тенге				235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3170				
		Сметная заработная плата	Тенге					485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99414				
		Сметная прибыль	Тенге				7953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8262056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465

		Сметная заработная плата	Тенге					604400			
		РАЗДЕЛ 7.Склад для хоз.нужды									
40	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	78	242,87	--	18943	--	--	13639	35189
					242,87	--	18943	--		2607	
41	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	78	1465,19	11,87	114285	926	55600	41804	168576
					740,50	3,86	57759	301		12487	
42	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	78	817,73	3,04	63783	237	54552	6559	75969
					115,30	1,48	8994	116		5627	
43	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	80	4436,28	33,84	354902	2707	233315	86566	476786
					1486,01	16,89	118880	1351		35317	
44	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	66	3288,09	76,76	217014	5066	124342	64721	304273
					1327,37	34,60	87606	2284		22539	
45	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	12	915,84	23,97	10990	288	4053	4841	17097
					554,07	6,22	6649	75		1266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				779918	9225	471862	218130	1077890
							298832	4126	--	79843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				779918				
		Материалы	Тенге				471861				
		Всего заработная плата	Тенге					302958			
		Накладные расходы	Тенге				218130				
		Сметная прибыль	Тенге				79844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					302958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1077891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					302958			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25315952
		итого	Тенге							19953262	
		Накладные расходы	Тенге							3487435	
		итого	Тенге							23440697	
		Сметная прибыль	Тенге							1875256	
		итого	Тенге							25315953	
		временные здания и сооружения 1,2%								303791	
		итого								25619745	
		зимнее удорожание 1,35%								345867	

итого	25965611
непредвиденные работы и затраты 2%	519312
итого	26484923
итого в текущих ценах 1,049901	27806548
итого с понижающим коэффициентом 0,9	25025892,86
НДС 12%	3003107,14
итого	28 029 000,00

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жуніс К.**

Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

форма № 3

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г., №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	11 278 349,02							1 353 401,88	12 631 750,90
итого к оплате	12 631 750,90	(Двенадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге 90 тиын								

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Баймуханова Ф.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ.

ТЕХНАДЗОР

Инженер ТОО "БКА-Групп"

Жанабаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

Жуніс К.

Заказчик: **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

Договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2020г (с учетом НДС)	освоено	Выполнено за месяц 2020г				процентное соотношение (%)
				июнь	июль	август	сентябрь	
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	113 772 403,58	34 131 721,07	38 979 931,61	28 029 000,00	12 631 750,9	100

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"
Инженер технического надзора"

_____ **Жанабаев С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жунис К.**

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

на Капитальный ремонт "КГУ "Областная специальная школа интернат"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы									
1	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	650	510,81	2,95	332029	1916	124271	148890	519393
					316,68	1,46	205842	950		38474	
2	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	700	458,99	2,95	321296	2064	122281	142541	500944
					281,36	1,46	196951	1023		37107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				653325	3980	246552	291431	1020337
							402793	1974	--	75581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				653325				
	Материалы		Тенге				246552				
	Всего заработная плата		Тенге					404766			
		Накладные расходы	Тенге				291432				
		Сметная прибыль	Тенге				75581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1020337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					404766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					404766			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
3	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	790	3069,29	21,20	2424740	16746	2084486	239010	2876850
					409,50	10,70	323508	8450		213100	

4	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	930	289,49	2,23	269223	2077	186255	58830	354297
					86,98	0,88	80891	817		26244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2693963	18823	2270741	297840	3231147
							404399	9267	--	239344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2693963				
	Материалы		Тенге				2270741				
	Всего заработная плата		Тенге					413666			
		Накладные расходы	Тенге				297840				
		Сметная прибыль	Тенге				239344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3231147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					413666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3231147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					413666			
		РАЗДЕЛ 3.Электротехнические работы									
5	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	380	-206,32	-2,70	-78403	-1025	-12862	-46721	-135133
					-169,78	-0,98	-64516	-373		-10010	
6	С123-060128-0304 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	-260495,00	--	-98988	--	-98988	--	-106907
					--	--	--	--		-7919	
7	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	87	1956,05	776,08	170176	67519	11242	98595	290273
					1050,75	523,25	91415	45523		21502	
8	С123-070106-0125 2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	87	4861,00	--	422907	--	422907	--	456740
					--	--	--	--		33833	
9	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	87	731,00	--	63597	--	63597	--	68685
					--	--	--	--		5088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				479289	66493	385896	51874	573658
							26899	45149	--	42494	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479289				
	Материалы		Тенге				-1619				
	Всего заработная плата		Тенге					72048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387516				
		Накладные расходы	Тенге				51875				
		Сметная прибыль	Тенге				42493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				573657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55

		Сметная заработная плата	Тенге					72048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				573657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72048			
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы									
10	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3670,76	175,71	44049	2109	6562	26239	75911
					2948,16	88,74	35378	1065		5623	
11	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	14585,00	–	175020	–	175020	–	189022
					–	–	–	–		14002	
12	Е11-160501-0212 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6	746,13	–	4477	–	2382	1508	6464
					349,13	–	2095	–		479	
13	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2950,08	88,36	35401	1060	2774	23111	63193
					2630,55	44,36	31567	532		4681	
14	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6844,00	–	82128	–	82128	–	88698
					–	–	–	–		6570	
15	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	7196,00	–	86352	–	86352	–	93260
					–	–	–	–		6908	
16	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	6084,56	144,56	48676	1156	35	34605	89944
					5935,60	72,14	47485	577		6662	
17	С123-030102-0212 2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	8	21813,00	–	174504	–	174504	–	188464
					–	–	–	–		13960	
18	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7196,00	–	57568	–	57568	–	62173
					–	–	–	–		4605	
19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	232,2	912,01	1,04	211768	240	32127	129256	368305
					772,62	0,52	179401	120		27282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				919943	4566	619452	214719	1225434
							295926	2294	–	90772	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				211768				
		Материалы	Тенге				32126				
		Всего заработная плата	Тенге					179522			
		Накладные расходы	Тенге				129256				
		Сметная прибыль	Тенге				27282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				368305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					179522			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				708175				
		Материалы	Тенге				11754				
		Всего заработная плата	Тенге					118698			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				575572				
		Накладные расходы	Тенге				85463				
		Сметная прибыль	Тенге				63491				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				857129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					118698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1225434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					298220			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство									
		Асфальтобетоное покрытие									
20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,18386	8079,23	1070,51	203466	26960	172883	7011	227315
					143,86	242,79	3623	6114		16838	
21	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	251,8386	1314,97	193,94	331160	48842	273708	18048	377145
					34,19	65,35	8610	16457		27937	
22	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.7см)	м2 покрытия	251,8386	2264,24	98,94	570222	24917	533890	13838	630785
					45,33	30,99	11415	7805		46725	
23	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	251,8386	1581,49	0,12	398281	31	398067	132	430286
					0,73	--	183	--		31873	

24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	251,8386	2192,61	99,17	552184	24975	515794	13856	611324
					45,33	31,09	11415	7830		45283	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	350	2399,78	31,32	839923	10964	558030	198167	1121137
					774,08	12,29	270929	4303		83047	
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,75	64839,00	--	1021214	--	1021214	--	1102911
					774,08	12,29	270929	4303		83047	
				МАФы							
27	86-010102-0108	Горка	комплект	1	388537,00	284,00	388537	284	381511	4907	424919
					6742,00	73,00	6742	73		31476	
28	86-010104-0204	Диван-качели	комплект	1	138220,00	269,00	138220	269	129216	6337	156121
					8735,00	66,00	8735	66		11565	
29	86-010106-0305	Беседка со скамейками	шт.	1	186276,00	--	186276	--	186276	--	201178
					--	--	--	--		14902	
30	86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	1	67191,00	204,00	67191	204	63426	2599	75373
					3561,00	49,00	3561	49		5583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4696675	137446	4234015	264895	5358494
							325213	42697	--	396926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4696675				
	Материалы		Тенге				3040069				
	Всего заработная плата		Тенге					367910			
	Местные материалы		Тенге				1193946				
		Накладные расходы	Тенге				264895				
		Сметная прибыль	Тенге				396926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5358495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					367910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5358495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					367910			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11409070
		итого	Тенге							9443194	
		Накладные расходы	Тенге							1120759	
		итого	Тенге							10563953	
		Сметная прибыль	Тенге							845116	
		итого	Тенге							11409070	

временные здания и сооружения 1,2%	136909
итого	11545979
зимнее удорожание 1,35%	155871
итого	11701849
непредвиденные работы и затраты 2%	234037
итого	11935886
итого в текущих ценах 1,049901	12531499
итого с понижающим коэффициентом 0,9	11278349,02
НДС 12%	1353401,88
итого	12 631 750,90

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жуніс К.**