Заказчик — КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик — ТОО "Игілік-ГН"

форма № 3

Наименование объекта — Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г№Атырау, проспект Студенческий,строение 42

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль **месяц** 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	73 111 652,68	34 803 510,37							4 176 421,24	38 979 931,61
итого к оплате	38 979 931,61	(Тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать одна) тенге 61 тиын								

Заказчик

И.о заместителя директора по хозяйственной работе КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Габдулова Н.Е.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Қали-Бай"

_____ **Жүніс Қ.**

Заказчик: **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

Договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2020г (с учетом НДС)	освоено	Выполнено за месяц 2020г				процентное соотношение (%)
				июнь	июль			
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	73 111 652,68	34 131 721,07	38 979 931,61			65

Заказчик

И.о заместителя директора по хозяйственной работе
КГУ "Областная специальная школа-интернат"
Управления образования Атырауской области

_____ **Габдулова Н.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Е.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"
Инженер технического надзора"

_____ **Жанабаев С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жүніс Қ.**

Форма 2В

Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42 № 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2019 года

на Капитальный ремонт "КГУ "Областная специальная школа интернат"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	679	819,82 788,83	30,99 16,26	556659 535617	21041 11039	--	393592 76020	1026271
2	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	142	766,44 762,99	3,44 1,81	108834 108345	489 257	--	78193 14962	201989
3	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	12	726,99 720,75	6,24 3,27	8724 8649	75 39	--	6256 1198	16178
4	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	12	584,77 579,18	5,60 2,94	7017 6950	67 35	--	5029 964	13010
5	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	8	3364,57 3307,97	56,60 29,69	26917 26464	453 238	--	19225 3691	49833
6	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	8	652,55 649,97	2,58 1,35	5220 5200	21 11	--	3752 718	9690

7	Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	82	96,79	--	7937	--	--	5715	14744
					96,79	--	7937	--		1092	
8	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,24	40896,39	18250,35	9815	4380	--	4940	15936
					22646,04	5942,99	5435	1426		1180	
9	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	220	510,96	1,22	112410	269	10058	73500	200783
					464,01	--	102083	--		14873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				843533	26795	10058	590202	1548434
							806679	13045	--	114698	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				833717				
		Материалы	Тенге				10058				
		Всего заработная плата	Тенге					812863			
		Накладные расходы	Тенге				585261				
		Сметная прибыль	Тенге				113518				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1532497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					812863			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9815				
		Всего заработная плата	Тенге					6861			
		Накладные расходы	Тенге				4940				
		Сметная прибыль	Тенге				1180				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1548433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					819724			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы									
10	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1650	1278,82	7,37	2110058	12155	768502	960054	3315720
					805,70	2,43	1329401	4007		245609	
11	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2400	1465,19	11,87	3516464	28497	1710762	1286262	5186944

					740,50	3,86	1777205	9270		384218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5626522	40652	2479264	2246316	8502664
							3106606	13277	--	629827	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5626522				
		Материалы	Тенге				2479264				
		Всего заработная плата	Тенге					3119883			
		Накладные расходы	Тенге				2246316				
		Сметная прибыль	Тенге				629827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8502665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2371
		Сметная заработная плата	Тенге					3119883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8502665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2371
		Сметная заработная плата	Тенге					3119883			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
12	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	м3 грунта	150	4559,56	0,55	683935	82	11958	483794	1261146
					4479,30	0,27	671895	40		93418	
13	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	150	49,00	--	7350	--		--	7938
					--	--	--	--		588	
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	312,5	4817,30	291,41	1505406	91067	1241088	147947	1785621
					554,40	103,14	173251	32230		132268	
15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	25	34863,46	7,20	871587	180	776613	68252	1015025
					3791,76	--	94794	--		75187	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	679	1013,50	28,69	688167	19481	431555	177744	935184
					349,24	14,34	237131	9736		69273	
17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	300	3288,09	76,76	986426	23029	565187	294185	1383059
					1327,37	34,60	398210	10380		102449	
18	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1200	3069,29	21,20	3683149	25436	3166308	363053	4369899
					409,50	10,70	491405	12836		323696	
19	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	930	289,49	2,23	269223	2077	186255	58830	354297
					86,98	0,88	80891	817		26244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8695241	161352	6378964	1593805	11112169
							2147577	66039	--	823123	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8695241				
	Материалы		Тенге				6378962				
	Всего заработная плата		Тенге					2213617			
	Транспортные расходы		Тенге				7350				
		Накладные расходы	Тенге				1593804				
		Сметная прибыль	Тенге				823124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11112169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107
		Сметная заработная плата	Тенге					2213617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11112169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107
		Сметная заработная плата	Тенге					2213617			
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы									
20	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	182	1695,52	21,49	308584	3912	2194	217819	568515
					1661,97	0,26	302478	48		42112	
21	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	182	875,00	--	159250	--	159250	--	171990
					--	--	--	--		12740	
22	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	150,93	20971,52	158,38	3165231	23905	3012191	101583	3528159
					855,60	79,19	129135	11952		261345	
23	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	142	1837,18	3,35	260880	476	148996	80322	368498
					784,56	1,06	111408	151		27296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3893945	28292	3322631	399724	4637162
							543021	12150	--	343493	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3893945				
	Материалы		Тенге				3163382				
	Всего заработная плата		Тенге					555171			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159250				
	Сдача и испытание		Тенге				4457				
		Накладные расходы	Тенге				399723				
		Сметная прибыль	Тенге				343493				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4637162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					555171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4637162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					555171			
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
24	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен лицевым кирпичом марки 100 на растворе 50**	м2	1100	5525,57	251,25	6078128	276375	4025836	1323747	7994025
					1614,47	56,93	1775917	62621		592150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6078128	276375	4025836	1323747	7994025
							1775917	62621	--	592150	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6078128				
		Материалы	Тенге				4025836				
		Всего заработная плата	Тенге					1838538			
		Накладные расходы	Тенге				1323747				
		Сметная прибыль	Тенге				592150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7994025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
		Сметная заработная плата	Тенге					1838538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7994025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
		Сметная заработная плата	Тенге					1838538			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство									
25	Е11-070111-0108 1107-0111-0108	**Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка**	м оград	132,5	3549,13	954,85	470260	126517	1782	280652	810985
					2580,84	361,00	341961	47833		60073	
26	С123-010201-0158 2301-0201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	143,1	1315,00	--	188177	--	188177	--	203231
					--	--	--	--		15054	
27	С121-020101-3001 2102-0101-3001	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	10,5424	34976,00	--	368731	--	368731	--	398229
					--	--	--	--		29498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1027167	126517	558690	280652	1412445
							341961	47833	--	104625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				838991				
		Материалы	Тенге				1781				
		Всего заработная плата	Тенге					389794			
		Местные материалы	Тенге				368731				
		Накладные расходы	Тенге				280652				
		Сметная прибыль	Тенге				89571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1209214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					389794			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				188177				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				188177				
		Сметная прибыль	Тенге				15054				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				203231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1412445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					389794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35206897
		итого								26164533	
		Накладные расходы								6434446	
		итого								32598979	
		Сметная прибыль								2607918	
		итого								35206897	
		временные здания и сооружения 1,2%								422483	
		итого								35629380	

зимнее удорожание 1,35%	480997
итого	36110377
непредвиденные работы и затраты 2%	722208
итого	36832584
итого в текущих ценах 1,049901	38670567
итого с понижающим коэффициентом 0,9	34803510,37
НДС 12%	4176421,24
итого	38 979 931,61

Заказчик

И.о заместителя директора по хозяйственной работе КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Габдулова Н.Е.

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

Жанабаев С.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Қали-Бай"

Жуніс К.