Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

форма № 3

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них			Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	101 140 652,68	25 025 892,86							3 003 107,14	28 029 000,00
итого к оплате	28 029 000,00	(Двадцать восемь миллионов двадцать девять тысяч) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Баймуханова Ф.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г.

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

Жанабаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

Жүніс К.

Заказчик: **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

Договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2020 года

№	Наименование объекта	стоимость работ по договору 2020г (с учетом НДС)	освоено	Выполнено за месяц 2020г				с соотношение (%)
				июнь	июль	август		
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	101 140 652,68	34 131 721,07	38 979 931,61	28 029 000,00		89

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Баймуханова Ф.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Т.

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"
Инженер технического надзора"

Жанабаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

Жуніс К.

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2020 года

на Капитальный ремонт "КГУ "Областная специальная школа интернат"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы									
1	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2000	510,81 316,68	2,95 1,46	1021627 633360	5896 2924	382371	458124 118380	1598132
2	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2400	458,99 281,36	2,95 1,46	1101587 675259	7076 3509	419252	488713 127224	1717524
3	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	240	4436,28 1486,01	33,84 16,89	1064706 356641	8122 4052	699943	259699 105952	1430358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3187921** **1665260**	**21094** **10485**	**1501566** **--**	**1206536** **351556**	**4746014**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3187921				
	Материалы		Тенге				1501567				
	Всего заработная плата		Тенге					1675745			
		Накладные расходы	Тенге				1206537				
		Сметная прибыль	Тенге				351557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4746014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1365
		Сметная заработная плата	Тенге					1675745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4746014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1365
		Сметная заработная плата	Тенге					1675745			

		РАЗДЕЛ 2.Полы									
4	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	379	3288,09 1327,37	76,76 34,60	1246184 503072	29093 13114	714019	371654 129427	1747265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1246184 503072	29093 13114	714019 --	371654 129427	1747265
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246184				
	Материалы		Тенге				714019				
	Всего заработная плата		Тенге					516186			
		Накладные расходы	Тенге				371654				
		Сметная прибыль	Тенге				129427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1747265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					516186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1747265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					516186			
		РАЗДЕЛ 3.Электротехнические работы									
5	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	180	503,35 476,34	3,60 1,31	90603 85741	648 236	4214	61903 12201	164707
6	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	180	361,00 --	-- --	64980 --	-- --	64980	-- 5198	70178
7	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	96	423,07 406,29	3,60 1,31	40614 39004	345 126	1265	28173 5503	74291
8	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	303,00 --	-- --	29088 --	-- --	29088	-- 2327	31415
9	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	380	206,32 169,78	2,70 0,98	78403 64516	1025 373	12862	46721 10010	135133
10	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	260495,00 --	-- --	98988 --	-- --	98988	-- 7919	106907
11	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	200	1956,05	776,08	391210	155215	25845	226656	667295

					1050,75	523,25	210150	104650		49429	
12	С123-070106-0125 2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	200	4861,00	--	972200	--	972200	--	1049976
					--	--	--	--		77776	
13	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	200	731,00	--	146200	--	146200	--	157896
					--	--	--	--		11696	
14	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	1	2411,51	15,38	2412	15	1338	767	3433
					1058,81	6,55	1059	7		254	
15	С123-070102-0121 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип КД 218 ГОСТ 17677-82	шт.	1	6725,00	--	6725	--	6725	--	7263
					--	--	--	--		538	
16	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	440,00	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1922302	157249	1364585	364220	2469444
							400470	105392	--	182921	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1919891				
	Материалы		Тенге				44185				
	Всего заработная плата		Тенге					504796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1319061				
		Накладные расходы	Тенге				363453				
		Сметная прибыль	Тенге				182668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2466012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					504796			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2412				
	Материалы		Тенге				1337				
	Всего заработная плата		Тенге					1065			
		Накладные расходы	Тенге				767				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2469445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					505862			
		РАЗДЕЛ 4.Крыша.Кровельные работы									
17	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	295	2180,00	--	643100	--	643100	--	694548

					--	--	--	--		51448	
18	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	728	1634,00	--	1189552	--	1189552	--	1284716
					--	--	--	--		95164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1832652	--	1832652	--	1979264
							--	--	--	146612	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1832652				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1832652				
		Сметная прибыль	Тенге				146612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1979264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1979264				
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
19	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка стен лицевым кирпичом марки 100 на растворе 50	м2	526,8338	5525,57	251,25	2911058	132367	1928134	633995	3828657
					1614,47	56,93	850557	29991		283604	
20	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	107	8021,89	31,02	858343	3319	498682	257733	1205362
					3330,30	15,14	356342	1620		89286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3769400	135687	2426816	891728	5034019
							1206899	31612	--	372890	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3769400				
		Материалы	Тенге				2426814				
		Всего заработная плата	Тенге					1238511			
		Накладные расходы	Тенге				891728				
		Сметная прибыль	Тенге				372890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5034019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1238511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5034019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1238511			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство									
21	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка	м оград	70	3549,13	954,85	248439	66839	941	148269	428445
					2580,84	361,00	180659	25270		31737	
22	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,6	1315,00	--	99414	--	99414	--	107367
					--	--	--	--		7953	
23	С121-020101-3001 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,4576	34976,00	--	295813	--	295813	--	319478
					--	--	--	--		23665	

24	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,003562	167858,60	39857,34	598	142	19	349	1023
					122759,00	13369,66	437	48		76	
25	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003562	558049,00	–	1988	–	1988	–	2147
					–	–	–	–		159	
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,103298	93,54	2,33	10	–	5	3	14
					45,19	0,27	5	–		1	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,103298	87,47	1,66	9	–	6	2	12
					26,41	0,27	3	–		1	
			Отмостка								
28	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	418	360,66	4,40	150756	1841	22963	91091	261195
					301,32	1,35	125952	564		19348	
29	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	418	36,95	–	15446	–	–	11121	28692
					36,95	–	15446	–		2125	
30	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	30,26	21134,00	–	639515	–	639515	–	690676
					–	–	–	–		51161	
			Асфальтобетоное покрытие								
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	69,81614	8079,23	1070,51	564060	74739	479278	19436	630176
					143,86	242,79	10043	16951		46680	
32	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	698,1614	1314,97	193,94	918061	135403	758789	50035	1045544
					34,19	65,35	23869	45624		77448	
33	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.7см)	м2 покрытия	698,1614	2264,24	98,94	1580802	69077	1480080	38363	1748698
					45,33	30,99	31645	21637		129533	
34	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	698,1614	1581,49	0,12	1104138	85	1103544	366	1192865
					0,73	–	509	–		88360	

35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	698,1614	2192,61	99,17	1530797	69238	1429914	38413	1694746
					45,33	31,09	31645	21706		125537	
36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1	512,09	0,04	512	--	512	--	553
					0,24	--	--	--		41	
				Разные работы							
37	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	582,00	--	5820	--		--	6286
					--	--	--	--		466	
38	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10	49,00	--	490	--		--	529
					--	--	--	--		39	
				Деревья							
39	Е12-180101-0101 1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	15	3881,03	81,99	58215	1230	5203	37720	103610
					3452,10	40,47	51782	607		7675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7214883	418595	6317984	435168	8262056
							471994	132406	--	612005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7112884				
	Материалы		Тенге				4802378				
	Всего заработная плата		Тенге					603915			
	Местные материалы		Тенге				1414186				
	Транспортные расходы		Тенге				6310				
		Накладные расходы	Тенге				434819				
		Сметная прибыль	Тенге				603816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8151519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					603915			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2586				
	Материалы		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1988				
		Накладные расходы	Тенге				349				
		Сметная прибыль	Тенге				235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3170				
		Сметная заработная плата	Тенге					485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99414				
		Сметная прибыль	Тенге				7953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8262056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465

		Сметная заработная плата	Тенге					604400			
		РАЗДЕЛ 7.Склад для хоз.нужды									
40	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	78	242,87	--	18943	--	--	13639	35189
					242,87	--	18943	--		2607	
41	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	78	1465,19	11,87	114285	926	55600	41804	168576
					740,50	3,86	57759	301		12487	
42	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	78	817,73	3,04	63783	237	54552	6559	75969
					115,30	1,48	8994	116		5627	
43	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	80	4436,28	33,84	354902	2707	233315	86566	476786
					1486,01	16,89	118880	1351		35317	
44	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	66	3288,09	76,76	217014	5066	124342	64721	304273
					1327,37	34,60	87606	2284		22539	
45	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	12	915,84	23,97	10990	288	4053	4841	17097
					554,07	6,22	6649	75		1266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				779918	9225	471862	218130	1077890
							298832	4126	--	79843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				779918				
		Материалы	Тенге				471861				
		Всего заработная плата	Тенге					302958			
		Накладные расходы	Тенге				218130				
		Сметная прибыль	Тенге				79844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					302958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1077891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					302958			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25315952
		итого	Тенге							19953262	
		Накладные расходы	Тенге							3487435	
		итого	Тенге							23440697	
		Сметная прибыль	Тенге							1875256	
		итого	Тенге							25315953	
		временные здания и сооружения 1,2%								303791	
		итого								25619745	
		зимнее удорожание 1,35%								345867	

итого	25965611
непредвиденные работы и затраты 2%	519312
итого	26484923
итого в текущих ценах 1,049901	27806548
итого с понижающим коэффициентом 0,9	25025892,86
НДС 12%	3003107,14
итого	28 029 000,00

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жуніс К.**