Заказчик КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

форма № 3

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г., №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	11 278 349,02							1 353 401,88	12 631 750,90
итого к оплате	12 631 750,90	(Двенадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге 90 тиын								

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

Баймуханова Ф.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ.

ТЕХНАДЗОР

Инженер ТОО "БКА-Групп"

Жанабаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

Жуніс К.

Заказчик: **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г.№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

Договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2020г (с учетом НДС)	освоено	Выполнено за месяц 2020г				процентное соотношение (%)
				июнь	июль	август	сентябрь	
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области	113 772 403,58	113 772 403,58	34 131 721,07	38 979 931,61	28 029 000,00	12 631 750,9	100

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"
Инженер технического надзора"

_____ **Жанабаев С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жунис К.**

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области по адресу г№Атырау, проспект Студенческий,строение 42**

договор **№ 33 от 12.05. 2020 года**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

на Капитальный ремонт "КГУ "Областная специальная школа интернат"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы									
1	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	650	510,81	2,95	332029	1916	124271	148890	519393
					316,68	1,46	205842	950		38474	
2	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	700	458,99	2,95	321296	2064	122281	142541	500944
					281,36	1,46	196951	1023		37107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				653325	3980	246552	291431	1020337
							402793	1974	--	75581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				653325				
	Материалы		Тенге				246552				
	Всего заработная плата		Тенге					404766			
		Накладные расходы	Тенге				291432				
		Сметная прибыль	Тенге				75581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1020337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					404766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					404766			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
3	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	790	3069,29	21,20	2424740	16746	2084486	239010	2876850
					409,50	10,70	323508	8450		213100	

4	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	930	289,49	2,23	269223	2077	186255	58830	354297
					86,98	0,88	80891	817		26244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2693963	18823	2270741	297840	3231147
							404399	9267	--	239344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2693963				
	Материалы		Тенге				2270741				
	Всего заработная плата		Тенге					413666			
		Накладные расходы	Тенге				297840				
		Сметная прибыль	Тенге				239344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3231147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					413666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3231147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					413666			
		РАЗДЕЛ 3.Электротехнические работы									
5	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	380	-206,32	-2,70	-78403	-1025	-12862	-46721	-135133
					-169,78	-0,98	-64516	-373		-10010	
6	С123-060128-0304 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	-260495,00	--	-98988	--	-98988	--	-106907
					--	--	--	--		-7919	
7	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	87	1956,05	776,08	170176	67519	11242	98595	290273
					1050,75	523,25	91415	45523		21502	
8	С123-070106-0125 2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	87	4861,00	--	422907	--	422907	--	456740
					--	--	--	--		33833	
9	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	87	731,00	--	63597	--	63597	--	68685
					--	--	--	--		5088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				479289	66493	385896	51874	573658
							26899	45149	--	42494	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479289				
	Материалы		Тенге				-1619				
	Всего заработная плата		Тенге					72048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387516				
		Накладные расходы	Тенге				51875				
		Сметная прибыль	Тенге				42493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				573657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55

		Сметная заработная плата	Тенге					72048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				573657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72048			
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы									
10	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3670,76	175,71	44049	2109	6562	26239	75911
					2948,16	88,74	35378	1065		5623	
11	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	14585,00	–	175020	–	175020	–	189022
					–	–	–	–		14002	
12	Е11-160501-0212 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6	746,13	–	4477	–	2382	1508	6464
					349,13	–	2095	–		479	
13	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2950,08	88,36	35401	1060	2774	23111	63193
					2630,55	44,36	31567	532		4681	
14	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6844,00	–	82128	–	82128	–	88698
					–	–	–	–		6570	
15	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	7196,00	–	86352	–	86352	–	93260
					–	–	–	–		6908	
16	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	6084,56	144,56	48676	1156	35	34605	89944
					5935,60	72,14	47485	577		6662	
17	С123-030102-0212 2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	8	21813,00	–	174504	–	174504	–	188464
					–	–	–	–		13960	
18	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7196,00	–	57568	–	57568	–	62173
					–	–	–	–		4605	
19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	232,2	912,01	1,04	211768	240	32127	129256	368305
					772,62	0,52	179401	120		27282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				919943	4566	619452	214719	1225434
							295926	2294	–	90772	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				211768				
		Материалы	Тенге				32126				
		Всего заработная плата	Тенге					179522			
		Накладные расходы	Тенге				129256				
		Сметная прибыль	Тенге				27282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				368305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					179522			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				708175				
		Материалы	Тенге				11754				
		Всего заработная плата	Тенге					118698			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				575572				
		Накладные расходы	Тенге				85463				
		Сметная прибыль	Тенге				63491				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				857129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					118698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1225434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					298220			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство									
		Асфальтобетоное покрытие									
20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,18386	8079,23	1070,51	203466	26960	172883	7011	227315
					143,86	242,79	3623	6114		16838	
21	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	251,8386	1314,97	193,94	331160	48842	273708	18048	377145
					34,19	65,35	8610	16457		27937	
22	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.7см)	м2 покрытия	251,8386	2264,24	98,94	570222	24917	533890	13838	630785
					45,33	30,99	11415	7805		46725	
23	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	251,8386	1581,49	0,12	398281	31	398067	132	430286
					0,73	--	183	--		31873	

24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	251,8386	2192,61	99,17	552184	24975	515794	13856	611324
					45,33	31,09	11415	7830		45283	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	350	2399,78	31,32	839923	10964	558030	198167	1121137
					774,08	12,29	270929	4303		83047	
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,75	64839,00	--	1021214	--	1021214	--	1102911
					774,08	12,29	270929	4303		83047	
				МАФы							
27	86-010102-0108	Горка	комплект	1	388537,00	284,00	388537	284	381511	4907	424919
					6742,00	73,00	6742	73		31476	
28	86-010104-0204	Диван-качели	комплект	1	138220,00	269,00	138220	269	129216	6337	156121
					8735,00	66,00	8735	66		11565	
29	86-010106-0305	Беседка со скамейками	шт.	1	186276,00	--	186276	--	186276	--	201178
					--	--	--	--		14902	
30	86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	1	67191,00	204,00	67191	204	63426	2599	75373
					3561,00	49,00	3561	49		5583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4696675	137446	4234015	264895	5358494
							325213	42697	--	396926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4696675				
	Материалы		Тенге				3040069				
	Всего заработная плата		Тенге					367910			
	Местные материалы		Тенге				1193946				
		Накладные расходы	Тенге				264895				
		Сметная прибыль	Тенге				396926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5358495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					367910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5358495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					367910			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11409070
		итого	Тенге							9443194	
		Накладные расходы	Тенге							1120759	
		итого	Тенге							10563953	
		Сметная прибыль	Тенге							845116	
		итого	Тенге							11409070	

временные здания и сооружения 1,2%	136909
итого	11545979
зимнее удорожание 1,35%	155871
итого	11701849
непредвиденные работы и затраты 2%	234037
итого	11935886
итого в текущих ценах 1,049901	12531499
итого с понижающим коэффициентом 0,9	11278349,02
НДС 12%	1353401,88
итого	12 631 750,90

Заказчик

Руководитель КГУ "Областная специальная школа-интернат" Управления образования Атырауской области

_____ **Баймуханова Ф.М.**

ТЕХНАДЗОР

ИнженерТОО "БКА-Групп"

_____ **Жанабаев С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Кали-Бай"

_____ **Жуніс К.**