Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 16

Генподрядчик: ТОО "Астана Көктем С"

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за Июнь 2020 года
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1	1	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	879,36	422,42	371463
2	2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	169,18	311,89	52766
3	3	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	74	4038,39	298841
4	4	1206-0101-1101	Наличники. Снятие	м	280,3	36,19	10144
5	5	1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	97	3254,6	315696
6	6	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	120,55	830,8	100153
7	7	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,5;	м2 покрытия	21,44	590,67	12664
8	8	1212-0104-0501	Стены . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3657,78	147,26	538637
9	9	1212-0104-0507	Потолки Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1825,3	173,73	317107
10	10	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1746,8	295,59	516329
11	11	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1746,8	63,45	110838
12	12	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	73,8	719,96	53133
13	13	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	87,78	677,16	59441
14	14	1146-0201-0802	Стены (цоколь) Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	128,74	188,78	24304
15	15	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	894,4	239,5	214212
			Раздел 2 Оконные и дверные проемы				
			2.1 Оконные проемы				
16	16	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1,44	3629,17	5226
17	17	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,14	19688,4	81510
18	18	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	175,7457	3035,82	533532
19	19	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	175,7457	18549	3259907
			2.2 Дверные проемы				

20	28 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,76	4348,96	25050
21	29 2109-0203-0109	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с нипостом ГОСТ 23166-99	м2	5,76	22172,4	127713
	Раздел 3 Полы					
	3.1 Тип -1					
22	36 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	243,6	7166,28	1745706
23	37 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	609,2	1573,05	958301
24	38 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	609,2	773,6	471277
25	39 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	609,2	735,93	448327
26	40 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	3655,2	97,3	355649
27	43 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	379,53	1874,13	711287
	3.2 Тип-2					
28	44 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	169,4	7166,28	1213968
29	45 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	423,5	1573,05	666187
30	46 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	423,5	773,6	327619
31	47 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	423,5	735,93	311665
32	48 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	2541	97,3	247238
	3.3 Тип-3					
33	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	478,2	735,93	351920
34	52 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	2869,2	97,3	279171
	3.4 Тип-4					
35	58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169,4	735,92	124665
36	59 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	1016,4	97,3	98896
	3.5 Тип 5					

Всего	**15340542**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	184 087
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	341 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**317 323**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**16 183 494**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	14 565 145
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	13 958 411
НДС (12 %)	1 675 009
Всего по акту с учетом НДС	**15 633 420**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»

_____ Нурматанбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 16

Генподрядчик: ТОО "Астана Квктем С"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за Июнь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1		1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	637	595,95	379622
2		2 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	280	1153,36	322942
3		3 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	50	1433,32	71666
4		4 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	21	879,14	18462
5		5 1215-0101-0307	Смеситель . Снятие	шт. арматуры	21	625,9	13144
6		6 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	8	1093,13	8745
7		7 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	8	640,88	5127
			Раздел 2 Водомерный узел				
8		8 1116-0601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3628,5	14514
9		9 2304-0102-0903	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	145559,16	436677
10		10 2304-0201-0201	Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425 °С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	58784,4	58784
11		11 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	988	988
12		12 2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	131164,92	131165
13		13 2304-1013-0105	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	18688,32	18688
14		14 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2930	2930
15		15 1116-0601-0102	Краны спускной диаметром 40 мм. Установка	шт.	1	3628	3628
16		16 2304-0905-3305	Краны шаровые спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17095,32	17095

Раздел 3 Узел 1 Обвязка теплоснабжения -В1

17	17 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	3	3590,67	10772
18	18 2304-1003-0301	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 32, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1	45175,32	45175
19	19 2304-0102-1001	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 32, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	76620,6	76621
20	20 2302-0401-3703	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1173,96	1174
21	21 2304-1013-1502	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss	шт.	1	12800,16	12800
22	22 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2930	2930
23	23 1116-0601-0102	Краны спускной диаметром 25 мм. Установка	шт.	1	3628	3628
24	24 2304-0905-3303	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8149,68	8150
25	25 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3019,77	90593
26	26 2301-0103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1123,2	33696
27	27 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	25	349,92	8748
	Раздел 4 Узел 2-обвязки теплоснабжения Т3					
28	28 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	1	3590	3590
29	29 2304-0102-1001	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 32, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	76620,6	76621
30	30 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3019,85	60397
31	31 2301-0103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1123,2	22464
32	32 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	988	988
33	33 2303-0301-0404	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90 °С, типа Sensus	шт.	1	52818,48	52818
34	34 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2930	2930
35	35 1116-0601-0102	Краны спускной диаметром 40 мм. Установка	шт.	1	3628	3628
36	36 2304-0905-3303	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8149,68	8150
37	37 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	762	762
38	38 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15	462,24	6934

	Раздел 5 Узел 3 Обвязка теплоснабжения Т4					
39	39 1118-0501-0101	Насосы циркуляриые с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	33026	66052
40	40 5102-0604-0204(о6)	Насосы циркуляционные модели UPS 32-120, типа Grundfos	шт.	2	134247	268494
41	41 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25мм. Прокладка	м трубопровода	20	3019,85	60397
42	42 2301-0103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20	858,6	17172
43	43 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	6	3590,33	21542
44	44 2304-0102-1001	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25 типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	76620,6	459724
45	45 2304-1003-0301	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1	45175,32	45175
46	46 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 25 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	988	988
47	47 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	988	988
48	48 2303-0301-0404	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90 °С, типа Sensus	шт.	1	52818,48	52818
49	49 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2930	2930
50	50 1116-0601-0102	Краны спускной диаметром 40 мм. Установка	шт.	1	3628	3628
51	51 2304-0905-3302	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6367,68	6368
52	52 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	762	762
53	53 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15	462,24	6934
	Раздел 6 Магистральный трубопровод В1					
54	54 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	150	3216,21	482431
55	55 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	60	3203,52	192211
56	56 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	3370,4	33704
57	57 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2350,4	82264
58	58 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2715,92	135796
59	59 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90	4123,27	371094
60	60 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33	3590,52	118487

61	61 2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5039,28	5039
62	62 2304-0902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5527,44	5527
63	63 2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	4791,96	158135
64	64 2304-0905-3302	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6367,68	6368
65	65 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	185	265,68	49151
66	66 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	110	314,28	34571
67	67 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	10	349,92	3499
68	68 2111-0403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	90	612,36	55112

Всего	4785107
Временные здания и сооружения (1,5 %)	54 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	100 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	93 427
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	5 033 291
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	4 529 962
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	4 341 259
НДС (12 %)	520 951
Всего по акту с учетом НДС	4 862 210

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Көктем С»

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.С.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 16

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за Июнь 2020 года
(локальная смета 2-1-3)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1		1 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	179	1657,7	296728
2		2 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1678	595,95	1000010
3		3 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	102	1025,15	104565
			Раздел 2 Монтаж системы отопления				
4		4 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	218,4	1824,73	398521
5		5 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	67	423,87	28399
6		6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	176	3590,48	631924
7		7 2304-0902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	154	13790,52	2123740
8		8 2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	22	13948,2	306860
9		9 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	3628,75	43545
10		10 2304-0902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	19252,08	154017
11		11 2304-0902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	22492,08	89968
12		12 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2981,38	268324
13		13 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2230,83	26770
14		14 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	506	1170,83	592440
15		15 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	215	1309,56	281556
16		16 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	131	1582,59	207319

17	17 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	418	1716,67	717568
18	18 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	499,4	1412,64	705471
19	19 2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1	713,88	714
20	20 2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	90	530,28	47725
21	21 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	418	349,92	146267
22	22 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	131	314,28	41171
23	23 2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	215	258,12	55496

Всего	8269098
Временные здания и сооружения (1,5 %)	99 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	184 103
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	171 049
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	8 723 479
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	7 851 131
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	7 524 090
НДС (12 %)	902 890
Всего по акту с учетом НДС	8 426 970

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 16

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за Июнь 2020 года

(локальная смета 2-1-4)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1		1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	341	271,39	92545
2		2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	145	83,09	12048
3		3 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 -для прокладки гофрированных труб	м борозд	1602	774,56	1240853
4		4 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2-после прокладки труб и кабеля	м3 заделки	2,3	137269,13	315719
			Раздел 2 Установка щитов				
5		5 1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	78102	78102
6		6 5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533	201533
7		7 5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	94559	94559
8		8 2307-0501-0303	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	4	20017,8	80071
9		9 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4792	4792
10		10 2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10724,4	10724
11		11 2307-0204-0843	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2001,24	2001
12		12 2307-0204-0842	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2001,24	4002
13		13 2307-0204-0838	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2001,24	2001
14		14 2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	664,2	664
15		15 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4792	4792
16		16 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9190,8	9191
17		17 2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА 96-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
18		18 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	502,2	2511
19		19 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	4790,5	9581

20	20 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6564,24	13128
21	21 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1643,76	3288
22	22 2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА 96-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	531,36	5314
23	23 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4601,88	46019
24	24 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	4791,67	14375
25	25 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	6564,24	19693
26	26 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1643,76	4931
27	27 2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА 96-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	531,36	9564
28	28 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4601,88	82834
29	29 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4792	4792
30	30 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6564,24	6564
31	31 2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1643,76	1644
32	32 2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА 96-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	531,36	1063
33	33 2307-0204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4601,88	9204
34	34 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1590,84	3182
35	35 2307-0204-1435	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6302,88	12606
36	36 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4792	4792
37	37 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6564,24	6564
38	38 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
39	39 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА 96-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	502,2	5524
40	40 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4792	4792
41	41 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6564,24	6564
42	42 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
43	43 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА 96-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	502,2	4520
44	44 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4792	4792
45	45 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6564,24	6564
46	46 2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
47	47 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	531,36	2657
48	48 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4792	4792
49	49 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5299,56	5300

50	50 2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА96-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
51	51 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА96-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	531,36	1594
52	52 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2347	2347
53	53 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11612,16	11612
54	54 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	36903	36903
55	55 5108-0401-0213(об)	Устройства (ящики) управления Я 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60334	60334
56	56 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2499	4998
57	57 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1641,6	3283
58	58 2308-0505-0510	Источники бесперебойного питания UPS-3000	шт.	1	22969,44	22969
59	59 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой . Монтаж оборудования	м	70	734,41	51409
60	60 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3642	18210
61	61 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6287,67	18863
62	62 2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1640,52	3281
63	63 2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1561,68	1562
	Раздел 3 Прокладка кабеля					
64	64 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5647	581,85	3285686
65	65 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4142	25,92	107361
66	66 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	362	31,32	11338
67	67 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1143	47,52	54315
68	68 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	153	744,07	113843
69	69 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	153	74,52	11402
70	70 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7108	430,79	3062060
71	71 2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,024	1027507,68	24661
72	72 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,765	201412,44	154080
73	73 2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,49	137533,68	67392
74	74 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28	123195,6	34495
75	75 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,212	180388,08	579407
76	76 2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	253492,2	58303
77	77 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,93	286079,04	266054

78	78 2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	314712	20456
79	79 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,067	252539,64	16920
80	80 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	490429,08	73564
81	81 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	760012,2	304005
82	82 2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	1082003,4	432801
83	83 2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	1777578,48	168870
84	84 2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08	1683705,96	134697

Всего	11687781
Временные здания и сооружения (1,5 %)	135 976
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	252 281
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	234 392
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	12 310 430
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	11 079 387
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	10 617 857
НДС (12 %)	1 274 143
Всего по акту с учетом НДС	11 892 000

Генподрядчик:
Директор ТОО "Астана-Коктем С"

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 16

Генподрядчик: ТОО "Астана Көктем С"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Оконные и дверные проемы				
			2.1 Оконные проемы				
1		18 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	238,7343	3035,82	724756
2		19 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	136,4943	18549	2531833
3		20 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	102,24	16407,36	1677488
4		21 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	233,1	1642,91	382962
5		22 2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	233,1	3099,6	722517
6		23 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,44	2972,85	63738
			2.2 Дверные проемы				
7		24 1110-0402-0502	Проемы дверные Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	11,79	2391,52	28196
8		25 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,215	56528,28	68682
9		26 1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	44,1	2620,79	115577
10		27 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	44,1	32881,68	1450083
11		30 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	107,53	1751,99	188391
12		31 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	64,9	8944,56	580502
13		32 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,93	10552,68	294736
14		33 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	110	321,84	35402
15		34 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	55	4737,96	260588
16		35 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	281	646,55	181680

		Раздел 3 Полы				
		3.1 Тип -1				
17	41 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	609,2	1896,39	1155281
18	42 2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	344,384	2624,4	903801
		3.2 Тип-2				
19	49 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	423,5	438,42	185671
20	50 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	264,13	104,28	27544
		3.3 Тип-3				
21	53 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	478,2	438,42	209653
22	54 2110-0502-1801	Клей БустилатК=0,500;	кг	150,85	290,52	43825
23	55 2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	56,334	3036,96	171084
24	56 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	302,86	104,29	31584
25	57 2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001К=1,010;	м	191,65984	235,44	45125
		3.4 Тип-4				
26	60 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	169,4	4573,27	774712
27	61 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	107,57	1874,14	201601
		3.5 Тип 5				
28	62 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	145	1821,21	264075
29	63 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	145	7773,7	1127186
30	64 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	47,8	436,38	20859
31	65 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	145	893,53	129562
32	66 1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	75	159,05	11929
		Раздел 4 Внутренняя отделка				
		4.0 Подраздел без наименования				
33	67 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	293,63	4965,27	1457952
34	68 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3657,78	1501,71	5492934
35	69 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1825,3	1285,81	2346994
36	70 1115-0405-0105	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3951,41	473,61	1871430
37	71 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1825,3	526,8	961574

38	72 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	87,78	5352,83	469871
	Раздел 5 Отделка фасада					
39	73 1115-0108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1071,2	3044,98	3261781
40	74 2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	24,6	2981,88	73355
41	75 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	648,8	1923,31	1247846
42	76 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1655,92	781,04	1293348
43	77 1115-0101-0113	Стены. Облицовка гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	128,74	17183	2212140
44	78 1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала-отмостка	м2 площади основания	231	526,08	121524
	Раздел 6 Главное крыльцо					
	6.1 Пандус					
45	79 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,72	1690,7	2908
46	80 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,78	6193,59	4831
47	81 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса	м3	4,5	21731,56	97792
48	82 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,74	4573,13	35396
49	83 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,2	14927,91	256760
50	84 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	6,2	5805,16	35992
	6.2 Крыльцо					
51	85 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	773,64	15318
52	86 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	4573,18	90549
53	87 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	10,8	9659,44	104322
54	88 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	4,6	5804,78	26702
	Раздел 7 Крыша					
	7.1 Школа					
55	89 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	894,4	2594,37	2320403
56	90 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	112	1613,59	180722
57	91 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	147	3274,42	481340
	7.2 Переход и спортзал					

58	92 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,65	52400,22	243661
59	93 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	533,2	2594,37	1383318
60	94 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80К=0,300;	м	297,87	1289,52	384110
61	95 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	43,2	1613,56	69706
62	96 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	72	3299,5	237564
63	97 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-кладка по оси 3-4	м3 кладки	2,52	35935,71	90558

Всего	41483324
Временные здания и сооружения (1,5 %)	497 800
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	923 585
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	858 094
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	43 762 803
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	39 386 523
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	37 745 815
НДС (12 %)	4 529 498
Всего по акту с учетом НДС	42 275 313

Генподрядчик
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____Нурмагамбетов Д.З.

Подрядчик
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К. Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 16

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Еңбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 7 Магистральный трубопровод ТЭ				
1		69 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	150	3216,21	482431
2		70 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	60	3203,52	192211
3		71 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	3370,4	33704
4		72 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2350,34	152772
5		73 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2715,92	135796
6		74 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3277,7	65554
7		75 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	3590,42	93351
8		76 2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5039,28	5039
9		77 2304-0902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5527,44	5527
10		78 2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	4791,96	105423
11		79 2304-0905-3302	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6367,68	6368
12		80 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	1	3628	3628
13		81 2304-0902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6451,92	6452
14		82 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	215	348,84	75001

15	83 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	110	407,16	44768
16	84 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	30	462,24	13867
	Раздел 8 Канализация К1					
17	85 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2329,83	81544
18	86 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1742,41	278785
19	87 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	12899,13	193487
20	88 1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	120	8780,67	1053680
21	89 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21	14335	301035
22	90 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	12349,67	37049
23	91 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	21	1681,05	35302
24	92 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	19	4380,48	83229
25	93 2303-0102-1236	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	8237,16	24711
26	94 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	28718,2	287182
27	95 1118-0501-0101	Насосы погружные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	33025	33025
28	96 5102-0106-0101(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	71845	71845
	Раздел 9 Шкаф пожарный					
29	97 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише	шт.	2	1662,5	3325
30	98 2308-0307-0110	Шкаф пожарный Пульс 320 Н	шт.	2	26895,24	53790
31	99 1116-0601-0102	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3629,5	7259
32	100 5101-0802-0201(об)	Вентиль цапковый ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1658	1658
33	101 2303-0103-0801	Головка соединительная ГР -50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	783	3132
34	102 2303-0103-0801	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	783	783
35	103 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	5259,6	10519
36	104 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	813,24	32530
37	105 2308-0305-0202	Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	8513,64	34055

Раздел 11 Включаемые работы

38	106 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	14,5	7947,93	115245
39	107 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18,8	179,41	3373
40	108 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	10	219,2	2192
41	109 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 125 мм. Прокладка	м трубопровода	7,8	5095,26	39743
42	110 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	11933,33	3580
43	111 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,4	87612,22	473106

Всего	4687076
Временные здания и сооружения (1,5 %)	55 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	102 717
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	95 433
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	4 940 589
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	4 446 531
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	4 261 304
НДС (12 %)	511 356
Всего по акту с учетом НДС	4 772 660

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Көктем С»

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Строительянс НС"

_____Нуржанов К. Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 201СУБ
Заказ 16

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)
Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-3)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3 Узел управления				
1		24 1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	4517	4517
2		25 2305-1101-0613	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью 50 кВт, Т в греющем контуре Т1=110°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т1=60°С/Т2=80°С, dP 10 кПа, DN 32	шт.	1	158915,52	158916
3		26 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт.	2	60729,5	121459
4		27 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	3590,47	114895
5		28 2304-0902-2503	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	29869,56	477913
6		29 2304-0902-2502	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	29868,48	298685
7		30 2304-0902-2501	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	26075,52	52151
8		31 2304-1013-0603	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120 °С, PN 16, DN 25, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9318,24	9318
9		32 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	3628,67	32658
10		33 2304-0902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	52440,48	104881
11		34 2304-0902-2505	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	46512,36	279074
12		35 2304-0902-2504	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	33426	33426
13		36 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65мм. Установка	шт.	8	6493,13	51945

14	37 2304-0902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	60276,96	361662
15	38 2304-1013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	29998,08	59996
16	39 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	33026	66052
17	40 5102-0602-0129(об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	150778	301556
18	41 1116-0601-0101	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3590,5	7181
19	42 2304-1001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч36р (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3912,84	7826
20	43 1116-0601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 , 65 мм. Установка	шт.	3	3628,67	10886
21	44 2304-1001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч36р (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7047	7047
22	45 2304-1001-0805	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч36р (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	18951,84	18952
23	46 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	30	2930,5	87915
24	47 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1849,17	55475
25	48 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	2598	20784
26	49 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1849,5	7398
27	50 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1953,5	11721
28	51 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2348,38	37574
29	52 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2369,5	28434
30	53 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2901,25	23210
31	54 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,5	111,67	4076
32	55 1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями БТ-177	м2	36,5	200,71	7326
33	56 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,7	105098,92	388866
34	57 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	36,5	5582,6	203765
	Раздел 4 Включаемые работы Вентиляция					
35	58 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	215	327,79	70474
36	59 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	45	2816,47	126741

37	60 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	9807,43	141227
38	61 1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	2	14453,5	28907
39	62 2305-0404-0102	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	50259,96	100520
40	63 1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,2	10678,33	12814

Всего	3938223
Временные здания и сооружения (1,5 %)	43 640
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	80 967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	75 225
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	4 138 055
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	3 724 250
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	3 569 110
НДС (12 %)	428 293
Всего по акту с учетом НДС	3 997 403

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»

_____Нурмагамбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.Т.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик:

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Заказ 201СУБ

Заказ 16

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-3)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4 Светотехнические изделия				
1	85	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	28	2659,57	74468
2	86	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	40	3196,05	127842
3	87	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	20	4737,96	94759
4	88	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	26	1628,08	42330
5	89	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	247	3195,96	789403
6	90	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки,е, мощность 17Вт, степень защиты IP40	шт.	84	12376,8	1039651
7	91	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	656,64	657
8	92	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2703,24	2703
9	93	1310-0408-0506	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	14	10525,29	147354
10	94	2308-0304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	1122,12	15710
11	95	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	866,16	260
			Раздел 5 Электроустановочные изделия				
12	96	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	76	745,26	56640
13	97	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	78	630,24	49159
14	98	2307-0206-0102	Переключатели 16 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	8	3169,8	25358
15	99	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	330,48	330
16	100	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	340,2	2722
17	101	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	1017,36	6104

18	102 2307-0106-1101	Датчики движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	10	6885	68850
19	103 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	13	772,15	10038
20	104 2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМР, степень защиты IP44	шт.	673	125,28	84313

Всего	2638651
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 664
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	58 747
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	54 581
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	2 783 643
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	2 505 278
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	2 400 917
НДС (12 %)	288 110
Всего по акту с учетом НДС	2 689 027

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.Т.